Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Подрядчик : ТОО "Казкомсервис"

Стройка : Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Договор подряда №36 от 18.08.2021 г, дополнительное соглашение №1 от 24.12.2021 г

Акт
выполненных работ за декабрь 2021 г

Составлен (а) в текущих ценах на 19.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатаци / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатаци / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Восстановление и закрепление трассы										
1	1	С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	8,044454	16054 / 0	0 / 0	129146 / 0	0 / 0	129146	0 / 0	129146	
2	2	С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	8,044454	10564 / 0	0 / 0	84982 / 0	0 / 0	84982	0 / 0	84982	
			Итого по разделу: 1.									214128	
			Раздел: 1. Земляные работы										
3	1	1101-0104-	Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы	м3 грунта	14752,21	74,41 / 0	74,41 / 25,96	1097638 / 0	1097638 / 382901	0	275689 / 109866	1483193	
4	2	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20	м3 уплотненного грунта	14752,21	92,83 / 0	92,83 / 40,09	1369418 / 0	1369418 / 591401	0	425809 / 143618	1938845	
5	3	1101-0201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	14752,21	43,78 / 0	43,78 / 14,87	645859 / 0	645859 / 219358	0	157938 / 64304	868101	
6	4	1101-0201-	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14752,21	114,21 / 13	92,71 / 22,17	1684820 / 191705	1367722 / 327086	125394	373529 / 164668	2223017	
	4.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	1475,221	85				125393,79			
7	5	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	81753,88	114,2 / 89,42	24,77 / 6,83	9335884 / 7310759	2025126 / 558461	0	5665838 / 1200138	16201860	
8	6	1101-0102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6300	284,98 / 9,86	273,7 / 56,84	1795346 / 62090	1724310 / 358120	8946	302551 / 167832	2265729	
	6.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,756	11855,51				8962,77			
9	7	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	236760	28		6629280			530342	7159622	

10	8	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		6300	74,41	74,41	468751	468752	0	117734	633404	
				м3 грунта		0	25,96	0	163520		46919		
11	9	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20		6300	92,83	92,83	584816	584817	0	181844	827993	
				м3 уплотненного грунта		0	40,09	0	252561		61333		
12	10	1101-0201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		6300	43,78	43,78	275817	275817	0	67448	370726	
				м3 уплотненного грунта		0	14,87	0	93678		27461		
13	11	1101-0201-	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		6300	114,21	92,71	719510	584092	53550	159518	949350	
				м3 уплотненного грунта		13	22,17	81868	139684		70322		
	11.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	630	85				53550			
14	12	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		44314,13	60,4	25,94	2676485	1149685	0	1306239	4301342	
				м2 спланированной площади		34,45	6,49	1526799	287421		318618		
			Итого по разделу: 1.									39223183	
			Раздел: 2. Проезжая часть										
15	17	1127-0403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне		101077,79	62,25	25,61	6291587	2588653	3032	5057951	12257501	
				м2 поверхности		36,6	9,73	3699902	983386		907963		
	17.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0131	216199				2840,88			
16	18	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м		101077,79	286		28908248		28908248		31220908	Казахстан
				м2							2312660		
17	19	1127-0402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство		114786	239,87	177,89	27533890	20419683	102160	14263549	45141234	
				м2 основания или покрытия		61,09	53,97	7012047	6194943		3343795		
	19.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	1205,253	85				102446,5			
18	20	211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		18954,54	7034		133326234		133326234		143992333	Казахстан
				м3							10666099		
19	21	1127-0403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		116781,845	2683,74	248,43	313411992	29012639	279023359	15995348	355759927	
				м2 основания		46,03	80,79	5375994	9434513		26352587		
	21.1.	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	22071,7687	11630,09				256696656,4			
	21.2.	217-603-0104	Вода техническая	м3	3503,4553	85				297793,7			
20	22	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5л/м2		43,08183	190244,84	2466,9	8196096	106279	8089817	58593	8915064	
				т		0	1259,3	0	54253		660375		
	22.1.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	44,3743	182308,68				8089817,31			
21	23	1127-0602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см		65800	2427,35	242,43	159719729	15951993	141754914	4462926	177317267	
				м2 покрытия		30,59	32,21	2012822	2119517		13134612		
	23.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6422,08	22052				141619708,2			Казахстан 100%
	23.2.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,7106	182308,68				129555,84			
	23.3.	217-603-0104	Вода техническая	м3	65,8	85				5593			

			м2 покрытия		16,15	0	1062407	0		8613184		
24.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4777,08	22052				105344168,2			Казахстан 100%
24.2.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5527	182308,68				100765,65			
		Итого по разделу:									890882219	
		ИТОГО:					811402931	79382320	697054940	50019903	930319530	
							28336393	22160803		68896696		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		прочие затраты									214128	
		ИТОГО									930105402	
		Временные здания и сооружения			1,04 %		9673096,18					
		Итого с временными									939778498	
		Зимние удорожания			1,44 %		13532810,37					
		Итого с зимними удорожаниями									953311308	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		19066226,16					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									972377534	
		Всего									972591662	
		в том числе на 2021 год -60%									583554997	
		в том числе на 2022 год -40%									389036665	
		в том числе в текущих ценах на 2021 год 60% к=1									583554997	
		в том числе в текущих ценах на 2022 год 40% к=1,0500514									408508494,66	
		Всего									992063492,06	
		Итого с коэффициентом к договорной цене , к=0,900									892857142,86	
		НДС			12 %		107142857,14					
		Итого с НДС									1000000000,00	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Руководитель отдела _____ Акқусов Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор _____ Культекенов Б.К.

Технадзор:
ТОО "АДС Сапа"

Инженер по качеству и приемки работ _____ Куанышкалиев А.К

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Казкомсервис"

Форма КС-3

Договор №36 от 18 августа 2021 г , дополнительное соглашение №1 от 24.12.2021 г

Наименование стройки: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района

Наименование объекта: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№36	18.08.2021 г			ТОО	
		доп. Согл. №1	24.12.2021 г				

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района	1 125 000 000,00	892 857 142,86							107 142 857,14	1 000 000 000,00
ИТОГО	1 125 000 000,00	892 857 142,86							107 142 857,14	1 000 000 000,00

Всего к оплате: 1 000 000 000,00 (один миллиард) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Руководитель отдела _____Аққұсов Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор_____Культекенов Б.К.