Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области» Справка КС-3
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 29 августа 2021 года по 26 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		1006	18.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 29 августа 2021 года по 26 октября 2021 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»	**219 385 511**	**90 087 026**							**10 810 443**	**100 897 469**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шапиев Е. Р.**
Руководитель
БИН 970240002448

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Технический надзор
ТОО "Бестау - С"
БИН 061240009707

_____ **Мухамеджанов К. К.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, АБАЙ, 33Б, тел 87163522303
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»
Договор подряда №1006 от 18 августа 2021г.

Акт выполненных работ №2
с 29 августа 2021 года по 26 октября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			КРОВЛЯ									
1	12	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из профлиста. Разборка покрытий	м2 кровли	840	650,21	0,48	546176	403	--	392957	1014264
			НР - 72%; СП - 8%			649,73	0,00	545773	0		75131	
2	13	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	840	171,89	19,68	144388	16531	--	95897	259508
			НР - 72%; СП - 8%			152,21	6,35	127856	5334		19223	
3	14	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	840	299,87	17,97	251891	15095	--	174001	459963
			НР - 72%; СП - 8%			281,90	5,80	236796	4872		34071	
4	15	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	840	79,12	11,55	66461	9702	--	43122	118350

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			67,57	3,73	56759	3133		8767	
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №446, S=2157,04м2									
5	16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1371	782,62	29,77	1072972	40815	542134	367298	1555492
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	490023	20113		115222	
6	17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1371	-108,07	-5,05	-148164	-6924	-135180	-6762	-167320
			НР - 72%; СП - 8%			-4,42	-2,43	-6060	-3332		-12394	
7	19	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	865	351,18	1,67	303771	1445	24903	200262	544356
			НР - 72%; СП - 8%			320,72	0,83	277423	718		40323	
8	20	С122-060401-0101 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамических плиток	м	865	318,00	--	275070	--	275070	--	297076
			СП - 8%			--	--	--	--		22006	
			Серия ТД №452, S=97,7м2									
9	23	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	97,7	1598,53	85,81	156176	8384	79430	50110	222789
			НР - 72%; СП - 8%			699,71	12,65	68362	1236		16503	
10	24	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	97,7	1005,74	42,51	98261	4153	52861	30205	138743
			НР - 72%; СП - 8%			422,18	7,21	41247	704		10277	
11	25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	97,7	782,62	29,77	76462	2908	38634	26174	110847
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	34920	1433		8211	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	26	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	97,7	4156,89	78,94	406128	7713	265636	98091	544557
			НР - 72%; СП - 8%			1359,05	35,40	132779	3459		40338	
			Серия ТД №133, S=271,60м2									
13	27	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	271,6	1554,85	85,81	422297	23306	208950	139303	606528
			НР - 72%; СП - 8%			699,71	12,65	190041	3436		44928	
14	28	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	271,6	1827,74	19,82	496414	5383	350809	102634	646971
			НР - 72%; СП - 8%			516,28	8,56	140222	2325		47924	
15	29	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	271,6	5461,48	48,80	1483338	13255	1281552	140428	1753667
			НР - 72%; СП - 8%			694,15	23,96	188531	6508		129901	
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			Двери									
16	33	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка	м2	99	1828,47	78,34	181019	7756	57300	86034	288417
			НР - 72%; СП - 8%			1171,34	35,65	115963	3529		21364	
17	35	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9,ДГ 21-10 СТ РК 943-92	м2	132,3	4459,00	--	589926	--	589926	--	637120
			СП - 8%			--	--	--	--		47194	
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	49	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	630	840,80 558,06	4,82 1,58	529704 351578	3037 995	175089	253853 62685	846242
19	54	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	89	3920,81 1520,15	34,98 17,27	348952 135293	3113 1537	210546	98518 35798	483268
20	55	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	365	1515,25 1370,42	144,83 71,98	553066 500203	52863 26273	0	379063 74570	1006699
21	56	С122-030301-0201 2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна типа "Армстронг" t 14 мм в комплекте СП - 8%	м2	767,2035	4935,00 --	-- --	3786149 --	-- --	3786149	-- 302892	4089041
			РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
			КРОВЛЯ В ОСЯХ А-В и 1-8									
22	58	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	990	195,27 39,85	0,56 0,28	193317 39452	554 277	153311	28605 17754	239675
23	59	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	990	931,23 547,68	52,76 12,64	921918 542203	52233 12514	327482	399396 105705	1427019
24	60	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	122,364	29004,00 --	-- --	3549045 --	-- --	3549045	-- 283924	3832969

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	69	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75	1235,00	--	92625	--	92625	--	100035
			СП - 8%			--	--	--	--		7410	
26	70	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	201,1	103,05	23,91	20723	4808	1404	11402	34695
			НР - 72%; СП - 8%			72,16	6,59	14511	1325		2570	
27	71	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,103	581948,00	--	59941	--	59941	--	64736
			СП - 8%			--	--	--	--		4795	
			КРОВЛЯ В ОСЯХ Д-И и 2-7									
28	72	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	621,76	195,27	0,56	121411	348	96286	17965	150526
			НР - 72%; СП - 8%			39,85	0,28	24777	174		11150	
29	73	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	621,76	931,23	52,76	579002	32804	205672	250837	896226
			НР - 72%; СП - 8%			547,68	12,64	340526	7859		66387	
30	74	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	76,849536	29004,00	--	2228944	--	2228944	--	2407260
			СП - 8%			--	--	--	--		178316	
31	77	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	11,164	98569,68	1442,69	1100432	16106	813669	199691	1404133
			НР - 72%; СП - 8%			24243,70	599,40	270657	6692		104010	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	80	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,164	8870,15	58,63	99026	655	88113	7598	115154
			НР - 72%; СП - 8%			918,84	26,42	10258	295		8530	
33	81	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	659,28	309,01	2,72	203724	1793	178968	17117	238508
			НР - 72%; СП - 8%			34,83	1,23	22963	811		17667	
			КРОВЛЯ В ОСЯХ В-Д и 3-6									
34	82	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	157,4	195,27	0,56	30735	88	24375	4548	38106
			НР - 72%; СП - 8%			39,85	0,28	6272	44		2823	
35	83	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	157,4	931,23	52,76	146576	8305	52066	63500	226882
			НР - 72%; СП - 8%			547,68	12,64	86205	1990		16806	
36	84	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	19,45464	29004,00	--	564262	--	564262	--	609403
			СП - 8%			--	--	--	--		45141	
37	87	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,71	98569,68	1442,69	267124	3909	197515	48474	340846
			НР - 72%; СП - 8%			24243,70	599,40	65700	1624		25248	
38	90	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,71	8870,15	58,63	24038	159	21389	1844	27953

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			918,84	26,42	2490	72		2071	
39	91	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	157,4	309,01	2,72	48638	429	42727	4087	56943
			НР - 72%; СП - 8%			34,83	1,23	5482	194		4218	
40	92	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	18459,36	864,26	73837	3457	42290	21287	102734
			НР - 72%; СП - 8%			7022,40	368,72	28090	1475		7610	
41	93	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	503,00	--	2012	--	2012	--	2173
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
42	94	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1580,75	56,03	6323	224	499	4074	11229
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	5600	58		832	
43	95	С123-050301-1201 2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные ЖР-1, размер 600х800 мм	м2	1,92	3518,00	--	6755	--	6755	--	7295
			СП - 8%			--	--	--	--		540	
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
44	98	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	390	3353,60	14,18	1307904	5530	492207	584073	2043335
			НР - 72%; СП - 8%			2077,35	2,68	810167	1045		151358	
			РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКА									
45	102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм. Устройство	м3	12	23748,53	1108,93	284982	13307	256010	13440	322296

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	15665	3002		23874	

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

46	1	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм. Разборка	м трубопровода	85	974,44	7,14	82827	606	--	59425	153632
			НР - 72%; СП - 8%			967,30	3,70	82220	314		11380	
47	2	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода	101	783,76	3,57	79160	361	--	56870	146912
			НР - 72%; СП - 8%			780,19	1,85	78799	187		10882	
48	3	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	9	974,44	7,14	8770	64	--	6292	16267
			НР - 72%; СП - 8%			967,30	3,70	8706	33		1205	
49	4	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники. Демонтаж	прибор	31	598,32	5,80	18548	180	--	13292	34387
			НР - 72%; СП - 8%			592,52	3,00	18368	93		2547	
50	5	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель.Снятие	шт. арматуры	31	425,56	1,56	13192	48	--	9482	24488
			НР - 72%; СП - 8%			424,00	0,81	13144	25		1814	
51	6	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	11	743,82	6,47	8182	71	--	5866	15172
			НР - 72%; СП - 8%			737,35	3,35	8111	37		1124	

РАЗДЕЛ 3.Оборудование

52	31	С123-030102-3204 2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	54	7690,00	--	415260	--	415260	--	448481
			СП - 8%			--	--	--	--		33221	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	32	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	4611,00	--	248994	--	248994	--	268914
			СП - 8%			--	--	--	--		19920	
54	34	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	23	18809,00	--	432607	--	432607	--	467216
			СП - 8%			--	--	--	--		34609	
		Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
55	16	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные МС-90.Установка	кВт	197,62	20462,37	162,12	4043774	32038	3838767	136064	4514225
			НР - 72%; СП - 8%			875,26	81,01	172969	16009		334387	
56	17	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2255,48	92,17	22555	922	2979	13530	38972
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	18654	138		2887	
57	18	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2875,00	--	28750	--	28750	--	31050
			СП - 8%			--	--	--	--		2300	
58	21	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	105	202,57	--	21270	--	1972	13895	37978
			НР - 72%; СП - 8%			183,79	--	19298	--		2813	
59	22	С123-040905-1814 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	105	278,00	--	29190	--	29190	--	31525
			СП - 8%			--	--	--	--		2335	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	23	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны диаметром до 25 мм. Установка	шт.	516	2255,48	92,17	1163828	47560	153706	698172	2010959
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	962562	7121		148960	
			РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
61	71	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	80	225,43	0,22	18034	18	738	12447	32920
			НР - 72%; СП - 8%			215,98	0,12	17278	10		2439	
			Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
62	1	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	270	61,78	0,67	16681	180	--	11948	30919
			НР - 72%; СП - 8%			61,11	0,35	16500	94		2290	
63	2	Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	425	36,17	--	15372	--	--	11068	28555
			НР - 72%; СП - 8%			36,17	--	15372	--		2115	
			Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №446, S=13,96м2									
64	11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	13,96	782,62	29,77	10925	416	5519	3740	15838
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	4990	205		1173	
65	12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	13,96	-108,07	-5,05	-1509	-71	-1376	-69	-1704
			НР - 72%; СП - 8%			-4,42	-2,43	-62	-34		-126	
66	13	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,96	4156,89	78,94	58030	1102	37956	14016	77810

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1359,05	35,40	18972	494		5764	
			Серия ТД №452, S=1,97м2									
67	14	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,97	1598,53	85,81	3149	169	1602	1010	4492
			НР - 72%; СП - 8%			699,71	12,65	1378	25		333	
68	15	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1,97	1005,74	42,51	1981	84	1065	609	2797
			НР - 72%; СП - 8%			422,18	7,21	832	14		207	
69	16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,97	782,62	29,77	1542	59	779	528	2235
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	704	29		166	
70	17	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,97	4156,89	78,94	8189	156	5356	1978	10980
			НР - 72%; СП - 8%			1359,05	35,40	2677	70		813	
			Серия ТД №747, S=216,81м2									
71	19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	216,81	782,62	29,77	169680	6455	85733	58084	245986
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	77492	3181		18221	
72	20	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	216,81	1598,53	85,81	346577	18605	176268	111202	494401
			НР - 72%; СП - 8%			699,71	12,65	151704	2743		36622	
73	21	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	216,81	1005,74	42,51	218054	9216	117305	67029	307890
			НР - 72%; СП - 8%			422,18	7,21	91533	1563		22807	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	216,81	782,62 357,42	29,77 14,67	169680 77492	6455 3181	85733	58084 18221	245986
75	23	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	216,81	432,31 17,68	20,22 9,70	93729 3833	4384 2103	85512	4274 7840	105843
76	24	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	216,81	1113,30 362,44	97,54 37,32	241375 78581	21147 8091	141647	62404 24302	328081
77	25	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	216,81	-233,04 -20,88	-8,73 -4,39	-50525 -4527	-1893 -952	-44105	-3945 -4358	-58827
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
78	40	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 72%; СП - 8%	м2	3,78	3743,24 1564,90	176,50 84,15	14149 5915	667 318	7567	4488 1491	20128
79	41	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 72%; СП - 8%	м2	12,4	2602,07 1094,35	173,16 84,15	32266 13570	2147 1043	16549	10522 3423	46211
80	42	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	16,18	25249,00 --	-- --	408529 --	-- --	408529	-- 32682	441211

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	43	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	11,7	1283,70	5,06	15019	60	12096	2083	18470
			НР - 72%; СП - 8%			244,74	2,53	2863	30		1368	
82	44	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	11,7	1156,00	--	13525	--	13525	--	14607
			СП - 8%			--	--	--	--		1082	
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
83	66	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	217	3353,60	14,18	727731	3077	273869	324984	1136932
			НР - 72%; СП - 8%			2077,35	2,68	450785	582		84217	

Локальная смета 6-1 - Наружный водопровод и канализация

			РАЗДЕЛ 1. Канализация К1									
84	1	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	39,7215	60,75	54,43	2413	2162	--	1001	3687
			НР - 72%; СП - 8%			6,32	28,68	251	1139		273	
85	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,2285	1718,64	--	2111	--	--	1520	3922
			НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	2111	--		291	
86	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,4578832	35,56	35,56	941	941	--	253	1290
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,30	--	352		96	
87	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3 грунта	11,3390928	896,18	--	10162	--	--	7317	18877
			НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	10162	--		1398	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,4578832	164,57	77,20	4354	2042	--	2354	7245
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	2312	958		537	
89	6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	479754,28	152377,84	10555	3352	188	5767	17628
			НР - 72%; СП - 8%			318877,00	45194,10	7015	994		1306	
90	7	С123-010603-0203 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	22,22	2056,00	--	45684	--	45684	--	49339
			СП - 8%			--	--	--	--		3655	
			Колодец канализационный d1000мм, V=1,7м3, 1шт									
91	8	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,125	206,82	195,70	3128	2960	--	658	4089
			НР - 72%; СП - 8%			11,12	49,30	168	746		303	
92	9	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,45375	1580,26	--	717	--	--	516	1332
			НР - 72%; СП - 8%			1580,26	--	717	--		99	
93	10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,65	18,67	18,67	236	236	--	68	329
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,49	--	95		24	
94	11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,65	8,25	8,25	104	104	--	30	145
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,31	--	42		11	
95	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,65	164,57	77,20	2082	976	--	1126	3464
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	1105	458		257	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	13	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м) в отвл	м3 грунта	2,475	33,46	33,46	83	83	--	24	115
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,43	--	33		9	
97	14	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2,475	105,92	105,92	262	262	--	76	365
			НР - 72%; СП - 8%			--	42,52	--	105		27	
98	15	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,7	39885,32	10950,79	67805	18616	19269	26934	102318
			НР - 72%; СП - 8%			17599,76	4404,86	29920	7488		7579	
99	16	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9403,00	--	9403	--	9403	--	10155
			СП - 8%			--	--	--	--		752	
100	17	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12874,00	--	12874	--	12874	--	13904
			СП - 8%			--	--	--	--		1030	
101	18	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9182,00	--	9182	--	9182	--	9917
			СП - 8%			--	--	--	--		735	
102	19	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2886,00	--	2886	--	2886	--	3117
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
103	20	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2899,00	--	2899	--	2899	--	3131

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
104	21	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00	--	20559	--	20559	--	22204
			СП - 8%			--	--	--	--		1645	
105	22	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-01	т	0,0097	581948,00	--	5645	--	5645	--	6097
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
106	23	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,28	5878,18	1763,18	7524	2257	4114	1537	9786
			НР - 72%; СП - 8%			901,00	766,80	1153	982		725	
107	24	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка из бетона В15. Устройство	м3	0,32	22954,09	1198,47	7345	384	6602	323	8281
			НР - 72%; СП - 8%			1120,35	280,97	359	90		613	
108	25	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	567916,82	197915,64	341	118	1	185	568
			НР - 72%; СП - 8%			369226,00	58941,90	222	35		42	
109	26	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	644769,30	248948,12	580	224	--	305	956
			НР - 72%; СП - 8%			395046,00	75396,90	356	68		71	
110	27	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	5411,00	--	3247	--	3247	--	3507
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
111	28	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	13234,00	--	11911	--	11911	--	12864

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		953	
			Жироуловитель d1000мм, V=1,7м3, 1шт									
112	29	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	15,125	206,82	195,70	3128	2960	--	658	4089
			НР - 72%; СП - 8%			11,12	49,30	168	746		303	
113	30	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,45375	1580,26	--	717	--	--	516	1332
			НР - 72%; СП - 8%			1580,26	--	717	--		99	
114	31	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,65	18,67	18,67	236	236	--	68	329
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,49	--	95		24	
115	32	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,65	8,25	8,25	104	104	--	30	145
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,31	--	42		11	
116	33	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,65	164,57	77,20	2082	976	--	1126	3464
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	1105	458		257	
117	34	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м) в отвл	м3 грунта	2,475	33,46	33,46	83	83	--	24	115
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,43	--	33		9	
118	35	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2,475	105,92	105,92	262	262	--	76	365
			НР - 72%; СП - 8%			--	42,52	--	105		27	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	36	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,7	39885,32	10950,79	67805	18616	19269	26934	102318
			НР - 72%; СП - 8%			17599,76	4404,86	29920	7488		7579	
120	37	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9403,00	--	9403	--	9403	--	10155
			СП - 8%			--	--	--	--		752	
121	38	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8837,00	--	17674	--	17674	--	19088
			СП - 8%			--	--	--	--		1414	
122	39	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2899,00	--	5798	--	5798	--	6262
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
123	40	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9182,00	--	9182	--	9182	--	9917
			СП - 8%			--	--	--	--		735	
124	41	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2886,00	--	2886	--	2886	--	3117
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
125	42	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00	--	20559	--	20559	--	22204
			СП - 8%			--	--	--	--		1645	
126	43	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	9,52	347,00	--	3303	--	3303	--	3567
			СП - 8%			--	--	--	--		264	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	44	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR, DN 110x110x110, PN 10	шт.	2	2415,00	--	4830	--	4830	--	5216
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
			РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
128	45	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из ПЭ труб диаметром 100 мм.Разборка	м	33,5	2228,84	--	74666	--	--	53760	138700
			НР - 72%; СП - 8%			2228,84	--	74666	--		10274	
129	46	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные.Разборка	м3 конструкций колодца	1,7	25159,94	9050,75	42772	15386	--	24153	72279
			НР - 72%; СП - 8%			16109,19	3623,59	27386	6160		5354	
130	47	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные Выгреб 3м3.Разборка	м3 конструкций колодца	3	25159,94	9050,75	75480	27152	--	42623	127551
			НР - 72%; СП - 8%			16109,19	3623,59	48328	10871		9448	

Локальная смета 6-2 - Внутриплощадочные сети теплоснабжения

			РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
131	119	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км трубопровода	0,212	642929,61	302899,53	136301	64214	--	64052	216382
			НР - 72%; СП - 8%			340030,08	79600,68	72086	16875		16028	
132	120	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка	м трубопроводов	12	715,05	5,33	8581	64	669	5668	15389
			НР - 72%; СП - 8%			654,03	1,96	7848	24		1140	
133	121	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м3 сборных конструкций	23,06	5676,25	2237,03	130894	51586	--	69099	215993

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3439,22	722,58	79309	16663		15999	
			Теплофикационная камера Тип 2 -1 шт									
134	122	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	м3	16,43	8714,14	965,21	143173	15858	--	94698	256901
			НР - 72%; СП - 8%			7748,93	256,24	127315	4210		19030	

Локальная смета 6-3 - Выгреб 25 м3

			Земляные работы									
			Сухой грунт									
135	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	116,2563363	206,82	195,70	24044	22751	--	5057	31430
			НР - 72%; СП - 8%			11,12	49,30	1293	5731		2328	
136	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,7504769	2062,37	--	18047	--	--	12994	33524
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	18047	--		2483	
			Мокрый грунт									
137	3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	284,161872	206,82	195,70	58770	55610	--	12362	76822
			НР - 72%; СП - 8%			11,12	49,30	3160	14009		5691	
138	4	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3	м3	284,161872	171,87	164,87	48839	46850	--	12067	65779
			НР - 72%; СП - 8%			7,00	51,98	1989	14771		4872	
139	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,7504769	2062,37	--	18047	--	--	12994	33524
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	18047	--		2483	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	382,2739083	35,56 --	35,56 13,30	13594 --	13593 5084	--	3661 1380	18635
141	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	28,7733049	896,18 896,18	-- --	25786 25786	-- --	--	18566 3548	47900
142	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	411,0472133	164,57 87,37	77,20 36,22	67646 35913	31733 14888	--	36577 8338	112561
			Днища									
143	9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 72%; СП - 8%	м3	2	23099,81 1305,45	1108,93 250,19	46200 2611	2217 500	41372	2240 3875	52315
144	10	Е11-410103-0101 1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	19	958,53 433,54	19,70 --	18212 8237	374 --	9601	5931 1931	26074
145	11	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство уклона из бетона В7,5 НР - 72%; СП - 8%	м3	0,25	22496,11 1120,35	1198,47 280,97	5624 280	299 70	5045	252 470	6346
146	12	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм НР - 72%; СП - 8%	м3	5,8	33523,96 8703,87	3188,01 1144,05	194439 50482	18490 6635	125467	41125 18845	254409
147	13	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,1368	257436,00 --	-- --	35217 --	-- --	35217	-- 2817	38034

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1869	246697,00	--	46108	--	46108	--	49797
			СП - 8%			--	--	--	--		3689	
149	15	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3535	269675,00	--	95330	--	95330	--	102956
			СП - 8%			--	--	--	--		7626	
150	16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0056	729701,32	1342,32	4086	7	3667	299	4736
			НР - 72%, СП - 8%			73602,00	585,60	412	3		351	
			Сопряжение пакетов, внутреннмй угол УВ -4 шт									
151	17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,008	340915,61	2263,41	2727	18	2157	402	3379
			НР - 72%, СП - 8%			68977,20	745,20	552	6		250	
152	18	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00484	257436,00	--	1246	--	1246	--	1346
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
153	19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00316	246697,00	--	780	--	780	--	842
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			Сопряжение пакетов, наружный угол УН -4 шт									
154	20	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,01273	340915,61	2263,41	4340	28	3434	639	5377
			НР - 72%, СП - 8%			68977,20	745,20	878	9		398	
155	21	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0114	257436,00	--	2935	--	2935	--	3170

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		235	
			СП - 8%									
156	22	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00133	246697,00	--	328	--	328	--	354
						--	--	--	--		26	
			СП - 8%									
			Монтажная "лягушка" МН-7 -60 шт									
157	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0246	907361,32	1342,32	22321	33	16107	4461	28924
						251262,00	585,60	6181	14		2143	
			НР - 72%; СП - 8%									
158	24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246	225041,00	--	5536	--	5536	--	5979
						--	--	--	--		443	
			СП - 8%									
			Монтажная петля МН-6 -2 шт									
159	25	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00118	907361,32	1342,32	1071	2	773	214	1388
						251262,00	585,60	296	1		103	
			НР - 72%; СП - 8%									
160	26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00118	225041,00	--	266	--	266	--	287
						--	--	--	--		21	
			СП - 8%									
			Одиночный стержень									
161	27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I и А-II (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	225041,00	--	27005	--	27005	--	29165
						--	--	--	--		2160	
			СП - 8%									
			Стены									
162	28	Е11-070202-0106 1107-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей стен	шт	8	10334,37	4707,41	82675	37660	657	39911	132393

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			5544,72	1384,34	44358	11075		9807	
163	29	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	6,4	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
164	30	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (МН-1;МН10А-2; МН5А-2; МН5А-3)	т	0,12412	492211,83	12314,91	61093	1528	28189	22723	90521
			НР - 72%; СП - 8%			252790,00	1476,60	31376	183		6705	
165	31	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(каркас плоский КР 1А)	т	0,024	269675,00	--	6472	--	6472	--	6990
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
166	32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (одиночный стержень)	т	0,01216	220671,00	--	2683	--	2683	--	2898
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
		Покрытие										
167	33	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры изплит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,304	14154,18	7532,45	32611	17355	1094	14740	51139
			НР - 72%; СП - 8%			6146,52	2738,82	14162	6310		3788	
168	34	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,98	67550,00	--	133749	--	133749	--	144449
			СП - 8%			--	--	--	--		10700	
169	35	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	2	8772,00	--	17544	--	17544	--	18948
			СП - 8%			--	--	--	--		1404	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2886,00	--	2886	--	2886	--	3117
			НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		231	
171	37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1881,53	194,39	1882	195	144	1181	3308
			НР - 72%; СП - 8%			1543,18	96,60	1543	97		245	
172	38	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00	--	20559	--	20559	--	22204
			СП - 8%			--	--	--	--		1645	
173	39	С121-060304-0501 2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,064	699817,00	--	44788	--	44788	--	48371
			СП - 8%			--	--	--	--		3583	
			Крепление вен. колонки к плитам покрытия									
174	40	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	1	307,69	129,93	308	130	--	171	518
			НР - 72%; СП - 8%			177,76	60,03	178	60		38	
175	41	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,0015	1010047,82	121083,02	1515	181	384	721	2415
			НР - 72%; СП - 8%			633231,00	34150,64	950	51		179	
176	42	С123-011201-1103 2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,5	2996,00	--	4494	--	4494	--	4854
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
177	43	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1	8257,11	67,97	8257	67	4976	2324	11428
			НР - 72%; СП - 8%			3213,79	14,49	3214	14		847	
178	44	Е11-230401-0203 1123-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 300 мм	м	1,5	2389,04	408,59	3584	613	1561	1137	5099

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			939,85	113,19	1410	170		378	
179	45	С123-011204-0102 2301-1204-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные DN 300, PN 15 ГОСТ 26819-86	м	1,5	997,00	--	1496	--	1496	--	1616
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
180	46	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Замоналичивание бетоном поверхности, бетон В22,5	м3	2,1	48239,07	3193,50	101302	6707	59467	26288	137797
			НР - 72%; СП - 8%			16727,60	658,50	35128	1383		10207	
			Гидроизоляция стен									
181	47	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм(внутри септика)	м2	38	6434,93	4530,12	244527	172145	18421	82788	353500
			НР - 72%; СП - 8%			1420,02	1605,84	53961	61022		26185	
182	48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	82	882,74	19,89	72385	1631	47129	17173	96723
			НР - 72%; СП - 8%			288,11	2,76	23625	226		7165	
183	49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20	782,62	29,77	15652	595	7909	5358	22691
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	7148	293		1681	
184	50	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20	216,16	10,11	4323	202	3944	197	4882
			НР - 72%; СП - 8%			8,84	4,85	177	97		362	
			Приямок									
185	51	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	м2	1,44	5013,30	305,74	7219	440	5962	698	8550
			НР - 72%; СП - 8%			567,56	105,52	817	152		633	
186	52	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Бетонирование приямка	м3	0,7	67386,43	8767,02	47171	6137	17811	18275	70682
			НР - 72%; СП - 8%			33175,20	3084,84	23223	2159		5236	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	53	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026	269675,00	--	7012	--	7012	--	7573
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
188	54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,8	882,74	19,89	706	16	460	168	943
			НР - 72%; СП - 8%			288,11	2,76	230	2		70	
			Испытание септика									
189	55	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание септика на водонепроницаемость	м3	25	195,99	2,50	4900	63	2789	1497	6909
			НР - 72%; СП - 8%			81,93	1,24	2048	31		512	

Локальная смета 7-1 - Генплан

			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
190	2	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные пешеходных дорожек. Разборка	м3 конструкции	60,6	2962,34	1261,99	179518	76477	--	97939	299654
			НР - 72%; СП - 8%			1700,35	544,32	103041	32986		22197	
191	3	Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	15	172,23	--	2583	--	--	1860	4799
			НР - 72%; СП - 8%			172,23	--	2583	--		355	
192	4	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1545	1088,64	284,54	1681949	439614	--	1038781	2938389
			НР - 72%; СП - 8%			804,10	129,72	1242334	200417		217658	
193	5	Е12-180101-2602 1218-0101-2602 РСНБ РК 2015	Ограждения. Разборка	м2 забора	622,25	565,62	--	351957	--	--	253409	653795
			НР - 72%; СП - 8%			565,62	--	351957	--		48429	
194	6	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж: Площадка мусоросборника	шт.	1	2923,32	182,52	2923	182	--	1996	5312
			НР - 72%; СП - 8%			2740,80	31,32	2741	31		394	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	7	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж: Ворота футбольные игровые	комплект	2	4525,92	1006,92	9052	2013	--	5366	15572
			НР - 72%; СП - 8%			3519,00	207,72	7038	415		1153	
196	8	У86-010202-0104 8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж: Турник одинарный	комплект	1	3586,20	901,20	3586	901	--	2067	6105
			НР - 72%; СП - 8%			2685,00	185,40	2685	185		452	
197	9	У86-010207-0304 8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж: Полоса прохождения препятствии	комплект	1	5940,24	254,64	5940	254	--	4122	10867
			НР - 72%; СП - 8%			5685,60	39,24	5686	39		805	
198	10	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж волейбольной стойки	комплект	2	5924,88	1469,28	11850	2939	--	6866	20213
			НР - 72%; СП - 8%			4455,60	312,48	8911	625		1497	
199	11	У86-010106-0110 8601-0106-0110 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж беседки	комплект	2	9217,32	269,52	18435	539	--	12977	33924
			НР - 72%; СП - 8%			8947,80	63,72	17896	127		2513	
200	12	У86-010104-0402 8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж качелей	комплект	2	5434,92	148,32	10870	296	--	7647	19999
			НР - 72%; СП - 8%			5286,60	24,12	10573	48		1481	
201	13	У86-010106-0110 8601-0106-0110 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж беседки	комплект	2	9217,32	269,52	18435	539	--	12977	33924
			НР - 72%; СП - 8%			8947,80	63,72	17896	127		2513	
202	14	У86-010109-0301 8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж песочниц	комплект	1	2268,60	113,40	2269	113	--	1565	4140
			НР - 72%; СП - 8%			2155,20	18,00	2155	18		307	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	15	У86-010102-0101 8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж горок	комплект	1	4236,84	156,24	4237	157	--	2957	7770
			НР - 72%; СП - 8%			4080,60	26,64	4081	27		576	
204	16	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж скамеек	шт.	6	3610,08	107,28	21660	643	--	15215	39825
			НР - 72%; СП - 8%			3502,80	19,08	21017	114		2950	
205	17	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж урны	шт.	5	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК									
			ПОКРЫТИЕ ТИП 2									
206	25	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	107,8	3924,40	1084,96	423050	116959	290211	30716	490067
			НР - 72%; СП - 8%			147,31	248,43	15880	26781		36301	
207	26	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.3 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	64,44	2707,51	1048,45	174472	67562	97417	17894	207755
			НР - 72%; СП - 8%			147,31	238,36	9493	15360		15389	
208	28	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	2148	2350,00	--	5047800	--	5047800	--	5451624
			СП - 8%			--	--	--	--		403824	
209	30	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8	м3	17	38876,00	--	660892	--	660892	--	713763

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		52871	
			ПОКРЫТИЕ ТИП 6									
210	44	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см (13 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1040	777,05	206,77	808132	215041	556712	72154	950709
			НР - 72%; СП - 8%			34,98	61,38	36379	63835		70423	
211	45	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1040	-85,30	-19,93	-88712	-20727	-67985	-4545	-100718
			НР - 72%; СП - 8%			--	-6,07	--	-6313		-7461	
			РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ									
212	87	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7	5878,18	1763,18	41147	12343	22497	8406	53517
			НР - 72%; СП - 8%			901,00	766,80	6307	5368		3964	
213	91	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,2685	281381,00	--	356932	--	356932	--	385487
			СП - 8%			--	--	--	--		28555	
214	92	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,495	297939,00	--	147480	--	147480	--	159278
			СП - 8%			--	--	--	--		11798	
			Панель ПМ-1 -169шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	104	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	3,2634	279014,00	--	910534	--	910534	--	983377
			СП - 8%			--	--	--	--		72843	
			Панель ПМ-2 -22шт									
216	111	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	3,2634	279014,00	--	910534	--	910534	--	983377
			СП - 8%			--	--	--	--		72843	
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
217	1	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	2325	172,13	0	400202	0	0	288145	743415
						172,13	0	400202	0		55068	
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
218	2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	625	5119,62	167,87	3199763	104919	2305125	603455	4107475
						1263,55	77,46	789719	48413		304257	
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
219	3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	854	1894,31	172,6	1617741	147400	–	1113615	2949864
						1721,71	89,4	1470340	76348	–	218508	
220	4	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2 проемов	569	2880,85	220,62	1639204	125533	709406	623282	2443485
						1413,47	107,92	804264	61406	–	180999	
221	5	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	285	2662,3	213,35	758756	60805	330304	286289	1128649
						1289,99	105,18	367647	29976	–	83604	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	8	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	509	1929,03 283,98	12,36 6,19	981876 144546	6291 3151	831039 –	106342 87057	1175275
223	10	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 К=2,000;	шт.	478	111 –		53058 –		53058 –	– 4245	57303
224	11	2105-0308-1201	Москитная сетка (прим.)	м2	60	1737 –		104220 –		104220 –	– 8338	112558
225	12	1134-0108-0703	Оконный откос. Облицовка сендвич-панелью НР = 72 %	м2 поверхности	695	1160,39 1124,26	11,7 3,8	806471 781361	8132 2641	16979 –	564481 109676	1480628
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
226	16	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	630	1591,07 1334,73	30,96 24,71	1002374 840880	19505 15567	141989	616642 129521	1748537
227	17	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	1740	1261,01 1038,37	28 21,94	2194157 1806764	48720 38176	338673	1328357 281801	3804315
			КРОВЛЯ В ОСЯХ Д-И и 2-7									
228	21	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	659,28	2787,62 2316,54	126,2 35,78	1837822 1527248	83201 23589	227372 –	1116603 236354	3190779
			КРОВЛЯ В ОСЯХ В-Д и 3-6									
229	24	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по	м2 кровли	173	2787,62	126,2	482258	21833	59664	293005	837284

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %			2316,54	35,78	400761	6190	–	62021	
			Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение									
230	35	2307-0106-0120	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, световой поток 4500 лм, цветовая температура 6500 К,	шт.	576	5055 –		2911680 –		2911680 –	– 232934	3144614
			Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
231	38	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и	м2 вертикальной проекции	233,18	921,94 589,29	51,37 25,53	214978 137411	11978 5953	65589 –	103222 25456	343656
			Локальная смета 6-2 - Внутриплощадочные сети теплоснабжения									
			РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение									
232	46	2900-0000-0001	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-	м.п.	214	11691,78 –		2502041 –		2502041 –	– 200163	2702204
233	48	2900-0000-0002	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4мм	шт	10	20492,49 –		204925 –		204925 –	– 16394	221319

ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								90 361 613
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20 611 647				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 731 976			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 042 472			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44 733 547		
- Оборудование	Тенге						0		
- Перевозка	Тенге				0				
- Накладные расходы	Тенге							15 590 975	
- Сметная прибыль	Тенге							6 693 458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего	**90 361 613**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 084 339
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	2 011 811
Итого	**93 457 763**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 869 155**
Итого в текущих ценах 2020г.	**95 326 918**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)	**100 096 696**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-10 009 670
Итого в текущих ценах	**90 087 026**
НДС (12 %)	10 810 443
Итого	**100 897 469**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448

Руководитель _____ **Шапиев Е. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Бестау - С"
БИН 061240009707

_____ **Мухамеджанов К. К.**