Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»

Справка КС-3

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 27 октября 2021 года по 25 ноября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		1006	18.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 27 октября 2021 года по 25 ноября 2021 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»	**347 842 372**	**114 693 626**							**13 763 235**	**128 456 861**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шапиев Е. Р.**
Руководитель
БИН 970240002448

Технический надзор
ТОО "Бестау - С"
БИН 061240009707

_____ **Мухамеджанов К. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, АБАЙ, 33Б, тел 87163522303
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»
Договор подряда №1006 от 18 августа 2021г.

Акт выполненных работ №3
с 27 октября 2021 года 25 ноября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ПРОЕМЫ									
1	7	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Разборка металлических дверей**	**м2**	**22,05**	**1483,98**	**34,28**	**32722**	**755**	**–**	**23246**	**60446**
			НР - 72%; СП - 8%			**1449,70**	**14,53**	**31966**	**320**		**4477**	
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №446, S=2157,04м2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	19	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	915	351,18	1,67	321330	1528	26343	211837	575820
			НР - 72%; СП - 8%			320,72	0,83	293459	759		42653	
3	20	С122-060401-0101 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамических плиток	м	932,8	318,00	--	296630	--	296630	--	320360
			СП - 8%			--	--	--	--		23730	
			Серия ТД №283, S=1590,1м2									
4	21	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	1290	3670,49	21,69	4734932	27980	4166377	399375	5545052
			НР - 72%; СП - 8%			419,05	10,94	540575	14113		410745	
5	22	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	490	292,29	2,27	143222	1112	98480	31731	188949
			НР - 72%; СП - 8%			89,04	0,90	43630	441		13996	
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			Двери									
6	30	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	22,05	2391,82	136,00	52740	2999	2628	34867	94616
			НР - 72%; СП - 8%			2136,66	59,55	47113	1313		7009	
7	31	С121-090402-0604 2109-0402-0604 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	10,71	46108,00	--	493817	--	493817	--	533322
			СП - 8%			--	--	--	--		39505	
8	32	С121-090402-0603 2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	11,34	41833,00	--	474386	--	474386	--	512337

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		37951	
9	33	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка	м2	45,69	1828,47	78,34	83543	3579	26445	39707	133110
			НР - 72%; СП - 8%			1171,34	35,65	53519	1629		9860	
10	34	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 23-11П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	4158,00	--	20956	--	20956	--	22633
			СП - 8%			--	--	--	--		1677	
11	36	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,35	5643,00	--	41476	--	41476	--	44794
			СП - 8%			--	--	--	--		3318	
12	37	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	86	4346,00	--	373756	--	373756	--	403656
			СП - 8%			--	--	--	--		29900	
13	38	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	158	500,00	--	79000	--	79000	--	85320
			СП - 8%			--	--	--	--		6320	
14	39	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	86	3306,00	--	284316	--	284316	--	307061
			СП - 8%			--	--	--	--		22745	

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	49	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	945	840,80	4,82	794556	4555	262634	380779	1269362
			НР - 72%; СП - 8%			558,06	1,58	527367	1493		94027	
16	50	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	1575	811,45	4,89	1278034	7702	308731	695120	2131006
			НР - 72%; СП - 8%			610,54	2,44	961601	3843		157852	
17	52	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3684	1431,12	12,13	5272246	44687	2434792	2021270	7876997
			НР - 72%; СП - 8%			758,08	3,95	2792767	14552		583481	
18	53	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	3684	670,36	4,61	2469606	16983	662420	1295047	4065825
			НР - 72%; СП - 8%			485,94	2,30	1790203	8473		301172	
19	54	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	110	3920,81	34,98	431289	3848	2 60224	121764	597297
			НР - 72%; СП - 8%			1520,15	17,27	167217	1900		44244	
20	55	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	365,67	1515,25	144,83	554081	52960	0	379758	1008546
			НР - 72%; СП - 8%			1370,42	71,98	501121	26321		74707	

РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ

КРОВЛЯ В ОСЯХ А-В и 1-8

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	66	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	19,276	8870,15 918,84	58,63 26,42	170981 17712	1130 509	152139	13119 14728	198828
22	68	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Подшивка из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	90	3085,77 1122,66	14,14 3,73	277719 101039	1273 336	175407	72990 28057	378766
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
23	98	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1215	3353,60 2077,35	14,18 2,68	4074624 2523980	17229 3256	1533415	1819610 471539	6365773
24	99	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	100,8	29004,00 --	-- --	2923603 --	-- --	2923603	-- 233888	3157491
25	101	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Окраска ограждения масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	60	941,32 790,06	1,06 0,53	56479 47404	64 32	9011	34153 7251	97883
			РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКА									
26	102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	24	23748,53 1305,45	1108,93 250,19	569965 31331	26614 6005	512020	26882 47748	644595
			Пандус П-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	111	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов матовые многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	40,8	2990,00	--	121992	--	121992	--	131751
			СП - 8%			--	--	--	--		9759	

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

			РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
28	7	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	145	811,45	3,40	117660	493	726	83950	217739
			НР - 72%; СП - 8%			803,04	1,08	116441	157		16129	
29	8	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	841,11	1,39	71494	118	192	51281	132597
			НР - 72%; СП - 8%			837,46	0,47	71184	40		9822	
30	9	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	9	6162,56	42,51	55463	382	46948	5985	66364
			НР - 72%; СП - 8%			903,70	19,93	8133	179		4916	
31	10	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	553,00	--	6636	--	6636	--	7167
			СП - 8%			--	--	--	--		531	
32	11	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	52	212,00	--	11024	--	11024	--	11906
			СП - 8%			--	--	--	--		882	
33	12	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	553,00	--	1659	--	1659	--	1792
			СП - 8%			--	--	--	--		133	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	13	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	212,00	--	1060	--	1060	--	1145
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
35	14	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	54	131,00	--	7074	--	7074	--	7640
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
36	15	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	669,26	34,46	669	34	--	469	1230
			НР - 72%; СП - 8%			634,80	17,26	635	17		91	
37	16	С123-030102-2205 2303-0102-2205 РСНБ РК 2015	Трап с вертикальным отводом Т50 ГОСТ 1811-97	комплект	1	7845,00	--	7845	--	7845	--	8473
			СП - 8%			--	--	--	--		628	
38	17	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	6	1386,63	75,06	8320	451	1328	4873	14248
			НР - 72%; СП - 8%			1090,20	37,77	6541	227		1055	
39	18	С123-030102-2206 2303-0102-2206 РСНБ РК 2015	Трап с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	6	14210,00	--	85260	--	85260	--	92081
			СП - 8%			--	--	--	--		6821	
40	19	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	36	466,00	--	16776	--	16776	--	18118
			СП - 8%			--	--	--	--		1342	
41	20	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	16	278,00	--	4448	--	4448	--	4804
			СП - 8%			--	--	--	--		356	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	21	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПЭ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	5	176,00	--	880	--	880	--	950
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
43	22	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПЭ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	300,00	--	4500	--	4500	--	4860
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
44	23	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПЭ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22	84,00	--	1848	--	1848	--	1996
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
45	24	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПЭ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	300,00	--	1200	--	1200	--	1296
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
			Футляр									
46	25	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2508,79	145,00	2509	145	108	1648	4489
			НР - 72%; СП - 8%			2255,94	32,57	2256	33		333	
47	26	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5720,00	--	5720	--	5720	--	6178
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
48	27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 60 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1327,31	7,59	1327	7	155	840	2341
			НР - 72%; СП - 8%			1164,72	2,35	1165	2		173	
49	28	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	8649,72	883,62	8650	884	5048	1970	11470
			НР - 72%; СП - 8%			2717,86	18,84	2718	19		850	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Оборудование									
50	29	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	24	2971,27	90,34	71310	2168	4558	47285	128083
			НР - 72%; СП - 8%			2691,00	45,38	64584	1089		9488	
51	30	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Смесители. Установка**	шт.	24	990,52	0,13	23772	3	585	16692	43701
			НР - 72%; СП - 8%			966,00	0,00	23184	0		3237	
52	33	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	13	3702,26	179,92	48129	2339	6569	29089	83395
			НР - 72%; СП - 8%			3016,98	90,78	39221	1180		6177	

Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

			РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
53	26	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	534	941,32	1,06	502665	566	80207	303966	871161
			НР - 72%; СП - 8%			790,06	0,53	421892	283		64530	
54	27	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	6	251,62	6,26	1510	38	1228	179	1824
			НР - 72%; СП - 8%			40,60	0,83	244	5		135	
55	28	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,4	75919,79	1150,92	30368	461	20199	7149	40518
			НР - 72%; СП - 8%			24270,80	552,00	9708	221		3001	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	29	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	16	552,90	27,57	8846	441	2377	4415	14321
			НР - 72%; СП - 8%			376,72	6,49	6028	104		1061	
57	30	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0184	460527,00	--	8474	--	8474	--	9152
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
			РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1									
58	38	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2255,48	92,17	9022	368	1192	5412	15589
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	7462	55		1155	
59	39	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2875,00	--	11500	--	11500	--	12420
			СП - 8%			--	--	--	--		920	
60	43	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1672,00	--	13376	--	13376	--	14446
			СП - 8%			--	--	--	--		1070	
61	44	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
62	48	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная поверхности труб, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	602,55	1,06	904	2	225	488	1503
			НР - 72%; СП - 8%			451,29	0,53	677	1		111	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	49	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,3	537,00	--	9290	--	9290	--	10033
			СП - 8%			--	--	--	--		743	
			РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 2									
64	50	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4104,04	283,05	8208	566	1043	4839	14091
			НР - 72%; СП - 8%			3299,40	61,12	6599	122		1044	
65	51	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390,00	--	124780	--	124780	--	134762
			СП - 8%			--	--	--	--		9982	
66	52	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3041,00	--	12164	--	12164	--	13137
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
67	53	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	72220,80	426,79	144442	853	133899	7077	163640
			НР - 72%; СП - 8%			4845,24	69,05	9690	138		12121	
68	54	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2522,72	--	20182	--	17582	1872	23818
			НР - 72%; СП - 8%			324,94	--	2600	--		1764	
69	55	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	492,00	--	3936	--	521	2459	6907
			НР - 72%; СП - 8%			426,90	--	3415	--		512	
70	56	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715,00	--	13720	--	13720	--	14818
			СП - 8%			--	--	--	--		1098	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	57	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2255,48 1865,43	92,17 13,80	9022 7462	368 55	1192	5412 1155	15589
72	58	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	2875,00 --	-- --	11500 --	-- --	11500	-- 920	12420
73	59	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	8	749,00 --	-- --	5992 --	-- --	5992	-- 479	6471
74	60	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2283,25 1865,43	119,94 27,60	4566 3731	240 55	595	2726 583	7875
75	61	С123-040502-0803 2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4945,00 --	-- --	9890 --	-- --	9890	-- 791	10681
76	62	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1359,00 --	-- --	5436 --	-- --	5436	-- 435	5871
77	63	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	4104,04 3299,40	283,05 61,12	16416 13198	1132 244	2086	9678 2088	28182
78	64	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	4	44816,00 --	-- --	179264 --	-- --	179264	-- 14341	193605

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	65	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2474,00	--	19792	--	19792	--	21375
			СП - 8%			--	--	--	--		1583	
80	66	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
81	67	Е11-180701-0106 1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2	120337,76	627,88	240676	1256	218713	15088	276225
			НР - 72%; СП - 8%			10353,66	123,89	20707	248		20461	
82	68	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5246,67	69,83	31480	419	24941	4515	38874
			НР - 72%; СП - 8%			1020,07	25,02	6120	150		2880	
83	69	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная поверхности труб, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2	602,55	1,06	1205	2	300	651	2004
			НР - 72%; СП - 8%			451,29	0,53	903	1		148	
84	70	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,3	537,00	--	9290	--	9290	--	10033
			СП - 8%			--	--	--	--		743	

Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ												
85	3	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	420	3528,11	1231,51	1481806	517234	85243	873153	2543356
			НР - 72%; СП - 8%			2093,64	793,77	879329	333383		188397	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	4	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	28	1917,36	624,56	53686	17488	5682	30353	90762
			НР - 72%; СП - 8%			1089,84	415,78	30516	11642		6723	
87	5	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	20	2512,01	889,39	50240	17788	4059	28789	85351
			НР - 72%; СП - 8%			1419,66	579,55	28393	11591		6322	
88	6	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	65	2192,14	676,06	142489	43944	60329	50560	208493
			НР - 72%; СП - 8%			587,94	492,40	38216	32006		15444	
		КАБЕЛИ										
89	15	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Прокладка кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах	м	235	366,70	2,46	86174	578	35325	36366	132343
			НР - 72%; СП - 8%			213,92	1,01	50271	237		9803	
90	16	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,235	162626,00	--	38217	--	38217	--	41274
			СП - 8%			--	--	--	--		3057	

Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы

			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №452, S=1,97м2									
91	17	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	-1,97	4156,89	78,94	-8189	-156	-5356	-1978	-10980
			НР - 72%; СП - 8%			1359,05	35,40	-2677	-70		-813	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			Двери									
92	38	**Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкций**	**1,764**	**155723,10**	**75669,86**	**274696**	**133481**	**34592**	**94835**	**399093**
			НР - 72%; СП - 8%			**60444,00**	**14224,20**	**106623**	**25091**		**29562**	
93	39	**С121-090403-0403 2109-0403-0403 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные МЛ 3,0х3,1-0,7 ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**3**	**333488,00**	**--**	**1000464**	**--**	**1000464**	**--**	**1080501**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80037**	
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
94	45	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Потолки.Затирка цементно-известковым раствором**	**м2**	**232,74**	**705,14**	**6,69**	**164114**	**1557**	**34469**	**92803**	**277471**
			НР - 72%; СП - 8%			**550,35**	**3,46**	**128088**	**805**		**20553**	
95	46	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**232,74**	**840,80**	**4,82**	**195688**	**1122**	**64683**	**93780**	**312626**
			НР - 72%; СП - 8%			**558,06**	**1,58**	**129883**	**368**		**23157**	
96	48	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены.Затирка цементно-известковым раствором**	**м2**	**530,11**	**576,89**	**5,58**	**305815**	**2958**	**67292**	**170710**	**514647**
			НР - 72%; СП - 8%			**444,37**	**2,89**	**235565**	**1532**		**38122**	
97	49	**Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**530,11**	**1431,12**	**12,13**	**758651**	**6430**	**350355**	**290851**	**1133462**
			НР - 72%; СП - 8%			**758,08**	**3,95**	**401866**	**2094**		**83960**	
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм. Устройство	м3	10	23748,53	1108,93	237485	11089	213342	11201	268580
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	13054	2502		19895	
99	70	Е12-090101-0702 1209-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ступени и пандусы бетонные. Ремонт	м3	10	1397,45	10,63	13974	106	1748	8766	24559
			НР - 72%; СП - 8%			1212,04	5,42	12120	54		1819	

Локальная смета 4-1 - Внутриплощадочные сети электроснабжения

			РАЗДЕЛ 1.ЩИТЫ И ШКАФЫ									
100	1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	22055,49	2591,05	22055	2591	15162	3797	27921
			НР - 72%; СП - 8%			4302,00	972,08	4302	972		2068	
101	2	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
			СП - 8%			--	--	--	--		722	
102	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1446,68	--	8680	--	76	6195	16065
			НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	8604	--		1190	
103	4	С123-070204-0640 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1632,00	--	4896	--	4896	--	5288
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
104	5	С123-070208-0106 2307-0208-0106 РСНБ РК 2015	Контакторы 9 А, 230 В	шт.	2	2367,00	--	4734	--	4734	--	5113
			СП - 8%			--	--	--	--		379	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	6	51-080401-1604 5108-0401-1604 РСНБ РК 2015	Фотореле в комплекте с фотодатчиком УТФР-1М	шт.	2	35692,00	--	71384	--		--	71384
						--	--	--	--	71384	--	
			РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ									
106	15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	115	332,25	149,03	38209	17138	5201	15378	57874
						138,00	47,72	15870	5488		4287	
107	16	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	115	456,94	183,57	52548	21111	7632	21831	80329
						207,00	56,66	23805	6516		5950	
108	17	С123-060141-0902 2306-0141-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,23	169069,00	--	38886	--	38886	--	41997
						--	--	--	--		3111	
109	18	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,0051	253893,00	--	1295	--	1295	--	1399
						--	--	--	--		104	
110	19	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,113	28782,31	19584,31	3252	2213	0	1116	4717
						9198,00	4524,00	1039	511		349	
111	20	С121-130809-1611 2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	115	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
112	21	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты бетонные под опоры. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,8	28638,35 5093,55	1756,01 403,08	51549 9168	3161 726	39220	7124 4694	63367
113	22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,76	882,74 288,11	19,89 2,76	10381 3388	234 32	6759	2462 1027	13870
114	23	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опор освещения** *НР - 72%; СП - 8%*	опора	6	7531,63 3675,06	3160,59 1603,16	45190 22050	18964 9619	4176	22802 5439	73431
115	24	С123-070405-0203 2307-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Опора стальная типа ОГК 6-1,5 высотой 6000 мм** *СП - 8%*	шт.	6	50505,00 --	-- --	303030 --	-- --	303030	-- 24242	327272
116	25	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Монтаж светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	9267,67 3605,94	3997,02 1453,04	92677 36059	39970 14530	16648	36424 10328	139429
117	26	С123-070103-1030 2307-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-ШБ2/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016** *СП - 8%*	шт.	10	43899,00 --	-- --	438990 --	-- --	438990	-- 35119	474109
118	27	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	11524,42 4797,87	6232,89 2261,54	69147 28787	37397 13569	2963	30496 7971	107614
119	28	С123-070405-0304 2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа 1К1,0/15 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм** *СП - 8%*	шт.	6	5471,00 --	-- --	32826 --	-- --	32826	-- 2626	35452

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	29	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Метизы *СП - 8%*	т	0,0022	633852,00 --	-- --	1394 --	-- --	1394	-- 112	1506
121	30	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Коробка ответвительная.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3241,50 2794,33	447,17 182,68	19449 16766	2683 1096	0	12861 2585	34895
122	31	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм *СП - 8%*	шт.	6	687,00 --	-- --	4122 --	-- --	4122	-- 330	4452
123	32	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	235	456,94 207,00	183,57 56,66	107381 48645	43139 13315	15597	44611 12159	164152
124	33	С123-060144-0602 2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,2397	281280,00 --	-- --	67423 --	-- --	67423	-- 5394	72817

Локальная смета 6-2 - Внутриплощадочные сети теплоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение

125	5	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,018	1027622,86 563985,00	454677,72 127118,28	18497 10152	8184 2288	161	8957 2196	29650
126	7	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	18	1117,00 --	-- --	20106 --	-- --	20106	-- 1608	21714

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	8	Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	1036673,43 629526,00	392055,78 121512,20	5183 3148	1961 608	74	2704 631	8518
128	9	С123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	5	3377,00 --	-- --	16885 --	-- --	16885	-- 1351	18236
129	10	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	9645,30 4373,70	4980,09 1378,36	19291 8747	9960 2757	584	8283 2206	29780
130	11	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	8921,30 3957,84	4753,43 1317,24	17843 7916	9506 2634	421	7596 2035	27474
131	12	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	4	5574,96 2480,82	2949,79 828,20	22300 9923	11799 3313	578	9530 2546	34376
132	13	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	62390,00 --	-- --	124780 --	-- --	124780	-- 9982	134762
133	14	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	44816,00 --	-- --	89632 --	-- --	89632	-- 7171	96803
134	26	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 72%; СП - 8%*	врезка	2	7745,37 3149,67	4260,22 1389,90	15491 6299	8521 2780	671	6537 1762	23790

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	27	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1544,51 1477,02	-- --	4634 4431	-- --	203	3190 626	8450
136	28	С123-041010-2809 2304-1010-2809 РСНБ РК 2015	Деталь теплового ввода ДТС-16 d=76, Tmax 30°С *СП - 8%*	шт.	1	19694,00 --	-- --	19694 --	-- --	19694	-- 1576	21270
137	29	С123-041010-2810 2304-1010-2810 РСНБ РК 2015	Деталь теплового ввода ДТС-16 d=108, Tmax 30°С *СП - 8%*	шт.	2	22802,00 --	-- --	45604 --	-- --	45604	-- 3648	49252
			Изоляционные работы									
138	38	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	141	552,90 376,72	27,57 6,49	77959 53118	3887 915	20954	38903 9349	126211
139	39	С121-100401-0301 2110-0401-0301 РСНБ РК 2015	Рубероид РКК-420А-1,0 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	141	339,00 --	-- --	47799 --	-- --	47799	-- 3824	51623
			РАЗДЕЛ 2.Строительная часть									
			Земляные работы									
140	40	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	90	277,48 5,72	271,76 41,22	24973 515	24458 3710	0	3042 2241	30256
141	41	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом *НР - 72%; СП - 8%*	м3	6,7746	3321,22 3321,22	0,00 0,00	22500 22500	0 0	0	16200 3096	41796

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	42	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	88,71	35,56 0,00	35,56 13,30	3155 0	3155 1180	0	850 320	4325
143	43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	88,71	164,57 87,37	77,20 36,22	14599 7751	6848 3213	0	7894 1799	24292
144	44	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	22,44	3377,38 826,80	1035,93 421,80	75788 18553	23246 9465	33989	20173 7677	103638

Локальная смета 7-1 - Генплан

РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

ПОКРЫТИЕ ТИП 2

145	25	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	107	3924,40 147,31	1084,96 248,43	419911 15762	116091 26582	288058	30488 36032	486431
146	27	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2 тротуара	1730	531,18 485,48	38,39 15,81	918941 839880	66415 27351	12646	624406 123468	1666815
147	28	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	-418	2350,00 --	-- --	-982300 --	-- --	-982300	-- -78584	-1060884

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	980	1870,24 791,53	31,98 12,58	1832835 775699	31340 12328	1025796	567379 192017	2592231
149	30	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8 *СП - 8%*	м3	-1,32	38876,00 --	-- --	-51316 --	-- --	-51316	-- -4105	-55421
			ПОКРЫТИЕ ТИП 6									
150	46	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3(5см) см. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	1040	1223,27 51,14	52,95 10,63	1272201 53186	55068 11055	1163947	46253 105476	1423931
151	47	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	1040	750,96 6,16	0,02 --	780998 6406	21 --	774571	4613 62849	848459
152	49	С122-060105-0102 2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 20 мм *СП - 8%*	м2	1060,8	16253,00 --	-- --	17241182 --	-- --	17241182	-- 1379295	18620477

РАЗДЕЛ 3.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	980	1870,24 791,53	31,98 12,58	1832835 775699	31340 12328	1025796	567379 192017	2592231
149	30	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8 *СП - 8%*	м3	-1,32	38876,00 --	-- --	-51316 --	-- --	-51316	-- -4105	-55421
			ПОКРЫТИЕ ТИП 6									
150	46	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3(5см) см. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	1040	1223,27 51,14	52,95 10,63	1272201 53186	55068 11055	1163947	46253 105476	1423931
151	47	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	1040	750,96 6,16	0,02 --	780998 6406	21 --	774571	4613 62849	848459
152	49	С122-060105-0102 2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 20 мм *СП - 8%*	м2	1060,8	16253,00 --	-- --	17241182 --	-- --	17241182	-- 1379295	18620477

РАЗДЕЛ 3.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	51	У86-010302-0408 8601-0302-0408 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	26276,00 2062,00	177,00 43,00	78828 6186	531 129	72111	4547 6670	90045
154	52	У86-010104-0102 8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая" *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	114014,00 7447,00	222,00 61,00	228028 14894	444 122	212690	10812 19107	257947
155	53	У86-010202-0104 8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	84145,00 4475,00	1708,00 515,00	168290 8950	3416 1030	155924	7186 14038	189514
156	54	У86-010102-0101 8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Скат" *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	213869,00 6801,00	290,00 74,00	427738 13602	580 148	413556	9900 35011	472649
157	55	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	84823,00 1352,00	147,00 37,00	169646 2704	294 74	166648	2000 13732	185378
158	56	У86-010201-0105 8601-0201-0105 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов) *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	305835,00 19794,00	6376,00 1919,00	305835 19794	6376 1919	279665	15633 25717	347186
159	57	У86-010213-0101 8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции брусьев-лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1 *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	91206,00 9864,00	3315,00 974,00	182412 19728	6630 1948	156054	15607 15841	213860

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	60	У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	2	249455,00	5114,00	498910	10228	446840	32259	573662
			НР - 72%; СП - 8%			20921,00	1481,00	41842	2962		42494	
			РАЗДЕЛ 4.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
			МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
161	72	У86-010104-0402 8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические	комплект	3	124385,00	274,00	373155	822	345900	19176	423718
			НР - 72%; СП - 8%			8811,00	67,00	26433	201		31387	
162	73	У86-010106-0302 8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	3	195105,00	--	585315	--	585315	--	632140
			СП - 8%			--	--	--	--		46825	
163	75	У86-010109-0301 8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	3	73797,00	209,00	221391	627	209988	7867	247598
			НР - 72%; СП - 8%			3592,00	50,00	10776	150		18341	
			РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ									
164	84	Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	110,7	5766,71	2045,20	638375	226404	77478	304040	1017808
			НР - 72%; СП - 8%			3021,62	792,99	334493	87784		75393	
165	85	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	36846,35	5081,60	36846	5082	6719	19454	60804
			НР - 72%; СП - 8%			25044,60	1975,01	25045	1975		4504	
166	86	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	892,43	30,79	892	31	41	594	1605
			НР - 72%; СП - 8%			820,05	4,69	820	5		119	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	88	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	10	19944,00 --	-- --	199440 --	-- --	199440	-- 15955	215395
168	93	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	1,7635	171611,13 125580,00	40791,92 13681,20	302636 221460	71937 24127	9239	176823 38357	517815
169	95	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Декоративная панель ДП-1 *СП - 8%*	т	1,0284	540084,00 --	-- --	555422 --	-- --	555422	-- 44434	599856
170	96	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Декоративная панель ДП-2 *СП - 8%*	т	0,01928	540084,00 --	-- --	10413 --	-- --	10413	-- 833	11246
171	97	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,15686	281381,00 --	-- --	44137 --	-- --	44137	-- 3531	47668
172	98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04769	225041,00 --	-- --	10732 --	-- --	10732	-- 859	11591
173	99	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,20455	171611,13 125580,00	40791,92 13681,20	35103 25687	8343 2798	1073	20510 4449	60062

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	100	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Шарнир d-40мм ГОСТ 5088-2005	шт.	6	500,00	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
175	101	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Декоративный металлический элемент	шт.	36	94,00	--	3384	--	3384	--	3655
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
			Панель ПМ-1 -169шт									
176	102	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	387	3078,51	1098,07	1191383	424953	19605	653687	1992676
			НР - 72%; СП - 8%			1929,78	416,21	746825	161073		147606	
177	103	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1	19944,00	--	181490	--	181490	--	196009
			СП - 8%			--	--	--	--		14519	
178	105	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4277	263589,00	--	112737	--	112737	--	121756
			СП - 8%			--	--	--	--		9019	
179	106	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,6911	171611,13	40791,92	633434	150567	19339	370099	1083816
			НР - 72%; СП - 8%			125580,00	13681,20	463528	50499		80283	
180	107	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции ограждений	т	5,33702	540084,00	--	2882439	--	2882439	--	3113034
			СП - 8%			--	--	--	--		230595	
181	108	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	564,5445	1147,00	--	647533	--	647533	--	699336

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		51803	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

182	1	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	3299	172,13	0	567857	0	0	408857	1054851
						172,13	0	567857	0		78137	

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

183	2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	746	5119,62	167,87	3819237	125231	2751398	720283	4902682
						1263,55	77,46	942608	57785		363162	
184	4	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	418,2	3015		1260873		1260873	–	1361743
						–		–		–	100870	
185	4	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1700	646,21	45,05	1098557	76585	29376	742442	1988279
						583,88	22,69	992596	38573	–	147280	
186	5	2900-0000-0001прайс-лист	Плита OSB, толщина 9 мм К=1,027;	м2	1745,9	1842,34		3216541		3216541	–	3473864
						–		–		–	257323	

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

187	16	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	945	1591,07	30,96	1503561	29257	212984	924963	2622806
						1334,73	24,71	1261320	23351		194282	
188	17	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	1944	1261,01	28	2451403	54432	378380	1484094	4250337
						1038,37	21,94	2018591	42651		314840	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
189	27	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и	м2 вертикальной проекции	1570	921,94 589,29	51,37 25,53	1447446 925185	80651 40082	441610	694992 171395	2313833
190	28	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных	м	635	2950,61 1748,89	13,54 2,09	1873637 1110545	8598 1327	754494	800548 213935	2888120
191	29	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием К=1,050;	м	640	724 –		463360 --	-- --	463360	-- 37069	500429
192	31	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	208	505,74 478,29	2,89 1,47	105194 99484	601 306	5109	71849 14163	191206
193	32	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	208	656 –		136448 --	-- --	136448	-- 10916	147364
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
194	33	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	200	971,51 894,78	50 18,81	194302 178956	10000 3762	5346	131557 26069	351928
195	34	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина	м	200	2049 –		409800 --	-- --	409800	-- 32784	442584
196	46	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм.	м трубопровода	96	969,78 894,78	50 18,81	93099 85899	4800 1806	2400 –	63148 12500	168747
197	47	2301-1307-0102	Трубопроводы для отопления и	м	96	581		55776		55776	–	60238

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина			–		–		–	4462	
198	48	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72	шт.	2	2593,05 2145,24	149,93 34,5	5186 4290	300 69	596 –	3138 666	8990
199	49	2304-0902-1035	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-	шт.	2	8383 –		16766 –		16766 –	– 1341	18107
			Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение									
200	36	2307-0106-0119	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К,	шт.	48	5227 –		250896 --	--	250896 --	-- 20072	270968
201	37	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	65	531 –		34515 –		34515 –	– 2761	37276
			Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
202	40	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных	м	39	2950,61 1748,89	13,54 2,09	115074 68207	528 82	46339 –	49168 13139	177381
203	41	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием К=1,050;	м	40,95	724 –		29648 –		29648 –	– 2372	32020
204	42	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	9,8	505,74 478,29	2,89 1,47	4956 4687	28 14	241 –	3385 667	9008
205	43	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с	м	9,8	656		6429		6429	–	6943

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			полимерным покрытием			–		–		–	514	
			Локальная смета 3-1-2 - Котельная. Электрооборудование и электроосвещение									
206	44	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение	шт.	36	531		19116		19116	–	20645
			электрической сети 220 В, цоколь Е27,			–		–		–	1529	
			Локальная смета 6-2 - Внутриплощадочные сети теплоснабжения									
			РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение									
207	45	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,214	1108638,76	410970,42	237249	87948	2036	124708	390914
						688152,89	121214,74	147265	25940	–	28957	

	ИТОГО:	**Тенге**								**115 046 931**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25 832 475				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 947 638			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 260 400			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58 171 854		
	- Оборудование	Тенге						71 384		
	- Накладные расходы	Тенге							19 506 385	
	- Сметная прибыль	Тенге							8 517 193	

Всего	**115 046 931**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 379 707
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	2 559 816
Итого	**118 986 454**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 378 301**
Итого в текущих ценах 2020г.	**121 364 755**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)	**127 437 362**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-12 743 736
Итого в текущих ценах	**114 693 626**
НДС (12 %)	13 763 235
Итого	**128 456 861**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ **Мукаев Б. К.**

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448

Руководитель_____ **Шапиев Е. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Бестау - С"
БИН 061240009707

_____ **Мухамеджанов К. К.**