Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство внутрипоселкового газопровода в п.Акшат-3 г.Актобе Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			210417/00	18.08.2021		
			Д/С № 210417/01	06.09.2021		
			Д/С № 210417/02	18.11.2021		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	179 254 441,15	160 048 608,17	145 081 759,48	14 731 556,29		19 205 832,98	179 254 441,15
Акт № 3 Газопрвод высокого давления		3 511 924,97	1 535 136,44	1976788,53		421 431,00	3 933 355,97
Акт № 4 Газопровод среднего давления		53 883 480,60	41 128 712,84	12754767,76		6 466 017,67	60 349 498,27
Акт № 5 Газопровод среднего давления		17 678 570,40	17 678 570,40			2 121 428,45	19 799 998,85
Итого за ноябрь		75 073 975,97	60 342 419,68	14 731 556,29	0,00	9 008 877,12	84 082 853,09

Итого к оплате : 84 082 853,09 Восемьдесят четыре миллиона восемьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят три тенге девять тиын

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
_____Танкиев Ә. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____Естемисов С.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Астана Дор Артитекс"
_____Рысбаева А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГАЗОПРОВОД**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство сетей газоснабжения поселка Акшат-3 г. Актобе»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210417/00 от 18.08.2021 г., Д/С № 210417/01 от 06.09.2021 г., Д/С № 210417/01 от 18.11.2021 г.

Акт выполненных работ № 3

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3		37,49	256,63	243,09	9621	9113	0	1985	12534	
				м3 грунта		13,54	60	508	2249		928		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ		0,67	2006,93	0	1345	0	0	968	2498	
				м3 грунта		2006,93	0	1345	0		185		
3	3	Е11-010104-0401	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1		38,83	30,2	30,2	1173	1173	0	310	1602	
				м3 грунта		0	11,1	0	431		119		
4	4	Е11-220901-0203	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА		1	5385,38	1762,83	5385	1762	530	3599	9703	
				задвижка или клапан		3092,22	543,36	3092	543		719		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	С123-040201-1504	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 9698-86		1	120485		120485		120485		130124	Казахстан
				шт.							9639		
6	6	Е11-221201-0105	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА		2	1651,42	113,1	3303	226	186	2889	6687	
				фланец		1445,4	13,44	2891	27		495		
7	7	С123-020103-0312	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015		2	5228		10456		10456		11292	Казахстан
				шт.							836		
8	8	Е11-220801-0201	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА		1	1435,78	924,49	1436	925	0	759	2371	
				шт.		511,29	254,95	511	255		176		
9	9	ПРАЙС	КРАН ШАРОВЫЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ ПЭ ДЛЯ ГАЗА, ДИАМ.160 ММ.		1	259553,57		259554		259554		280318	
				шт							20764		
10	10	С123-040105-0403	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ DN 150, ДЛИНОЙ ОТ 1,05 М ДО 1,75 М		1	17836		17836		17836		19263	
				шт.							1427		
11	11	Е11-240207-0201	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО		1	10639,79	2146,43	10640	2146	4926	4313	16149	
				шт.		3567,48	789,12	3567	789		1196		
12	12	Е11-060101-0101	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО		0,3	23414,47	1096,16	7024	329	6314	414	8033	
				м3		1271,7	243,67	382	73		595		
13	13	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ		0,003	4901683,8	394171,2	14705	1183	11568	2397	18470	
				км трубопровода		651508	155514,2	1955	467		1368		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА		0,0054	1035457,7	514544,3	5591	2779	101	3491	9809	
				т фасонных частей		502196,2	150872	2712	815		727		
15	15	С123-020101-0232	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	3658		3658		3658		3951	Казахстан
				шт.							293		
16	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА		0,03	461734,34	151155,9	13852	4535	3	10529	26331	
				км трубопровода		310479	44019,1	9314	1321		1950		
17	17	С123-010502-0817	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		30,3	5080		153924		153924		166238	Казахстан
				м							12314		
18	18	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ		0,03	826033,07	239812,5	-24781	-7194	-1667	-18197	-46416	
				км трубопровода		530640	82062,66	-15919	-2462		-3438		
19	19	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ		0,03	1091503,8	394171,2	32745	11825	1375	23969	61251	
				км трубопровода		651508	155514,2	19545	4665		4537		
20	20	Е11-220801-0201	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА		5	1435,78	924,49	7179	4623	0	3793	11850	
				шт.		511,29	254,95	2556	1275		878		
21	21	С123-020304-1013	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16		2	12662		25324		25324		27350	Казахстан
				шт.							2026		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	С123-020304-2026 #ПРИМ.	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 160Х60, PN 16		1	12247		12247		12247		13227	
				шт.							980		
23	23	С123-020304-3635	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160Х63, PN 16		2	6237		12474		12474		13472	Казахстан
				шт.							998		
24	24	Е11-220801-0202	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА		1	2115,88	1361,3	2116	1362	0	1119	3494	
				шт.		754,58	375,54	755	376		259		
25	25	С123-020304-1413	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160Х160Х160, PN 16		1	22784		22784		22784		24607	Казахстан
				шт.							1823		
26	26	Е11-240207-0201	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО		2	9037,71	2146,43	18075	4293	6648	8626	28837	
				шт.		3567,48	789,12	7135	1578		2136		
27	27	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ		0,03	28433,62	19475,02	853	584	0	245	1186	
				км кабеля		8958,6	4405,25	269	132		88		
28	28	С121-130809-1604	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" 250Х0,2		30	31		930		930		1004	
				м							74		
29	29	Е11-130301-0406 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ		1,5	201,21	4,83	302	7	160	94	428	
				м2		90,04	0,54	135	1		32		
30	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115		1,5	159,01	3,42	239	5	154	55	317	
				м2		52,62	0,54	79	1		23		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	**31**	**Ц13-390201-0510**	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 194 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**		**1**	**1368,83**	**40,8**	**1369**	**41**	**86**	**757**	**2296**	
				стык		**1241,6**	**0**	**1242**	**0**		**170**		
32	**32**	**Ц13-390201-0511**	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 194 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 14 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**		**15**	**1689,43**	**51**	**25341**	**765**	**1296**	**14201**	**42705**	
				стык		**1552**	**0**	**23280**	**0**		**3163**		
33	**33**	**Е11-190301-0101**	**УСТАНОВКА ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА. УСТРОЙСТВО**		**1**	**27695,6**	**969,79**	**27696**	**970**	**12390**	**14365**	**45426**	
				установка		**14336**	**322,56**	**14336**	**323**		**3365**		
34	**34**	**ПРАЙС#ТОО "ВИАСТ"**	**СТОИМОСТЬ ГРПШ-13-2В-У1 С УЗЛОМ УЧЕТА ГАЗА, КОМПЛЕКС СГ-ЭК-Р-400 (1:200) ДИАМ.80 ММ.,С ГАЗОВЫМ ОБОГРЕВОМ**		**1**	**2091767,9**		**2091768**				**2091768**	
				компл						**2Е+06**			
			Отпускная цена			2091768		2091768					
			Сметная стоимость оборудования					***2091768***					
35	**35**	**Е11-270403-1001**	**ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)**		**12**	**739,57**	**205,58**	**8875**	**2467**	**5773**	**1458**	**11160**	
				м2 покрытия		**52,87**	**59,6**	**634**	**715**		**827**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-270403-1004 Изм. и доп. вып. 4 К=5	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003		12	200,08	67,59	-2401	-811	-1590	-261	-2875	
				м2 покрытия		0	20,11	0	-241		-213		
37	37	У86-010602-0302 0	КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ СЕРИЙ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ (ВИДАМ): ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПЛЕТЕННОЙ СЕТКИ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ ТИП 1ПМ - 30.16		4	53189	6407	212756	25628	128748	59572	294116	
				секция		14595	2167	58380	8668		21788		
38	38	У86-010605-0501 0	КОНСТРУКЦИИ КАЛИТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ СЕРИЙ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ (ВИДАМ): КАЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТИП КМС 0,85 Х 1, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ		1	67598	662	67598	662	54709	8981	82705	
				конструкция		12227	180	12227	180		6126		
39	39	Е11-010203-0504	ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 2 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2		1	670,09	546,69	670	547	0	287	1034	
				яма		123,4	274,56	123	275		77		
40	40	Е11-080101-0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО		0,037	5654,81	1744,26	209	65	112	56	286	
				м3 основания		877,2	746,72	32	28		21		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО		0,17	26783,21	1151,96	4553	196	3420	894	5883	
				м3		5512,5	269,03	937	46		436		
42	42	Е11-330109-0120	МОЛНИЕОТВОДЫ СО ШПИЛЕМ СТАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ. УСТАНОВКА		0,04548	111765,88	65151,98	5083	2963	120	2187	7852	
				т		43974	16141,64	2000	734		582		
43	43	С121-060801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т		0,04548	497991		22649		22649		24461	Казахстан
				т							1812		
44	44	СССЦ РК 8.04-08-2020,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115		0,04548	18434		838		838		905	
				т							67		
45	45	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ		4	4630,89	183,68	18524	735	13102	3553	23843	
				шт.		1171,8	62,02	4687	248		1766		
46	46	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ		13,5	624,44	23,12	8430	312	5657	1842	11094	
				м		182,28	7,18	2461	97		822		
47	47	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА		1	4910,3	815,59	4910	815	495	4177	9814	
				шт.		3600	267,4	3600	267		727		
48	48	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО		0,113	27110,63	1151,96	3064	130	2310	595	3952	
				м3		5512,5	269,03	623	30		293		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С123-010201-0162	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80		2,3	1835		4220		4220		4558	Казахстан
				м							338		
50	50	С121-050101-0401	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ ГОСТ 16523-97		0,01957	269398		5271		5271		5693	Казахстан
				т							422		
51	51	С123-010201-0230	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80		1	6908		6908		6908		7461	Казахстан
				м							553		
52	52	С124-010201-0401	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002		0,4	20839		8336		8336		9003	Казахстан
				м2							667		
53	53	Е11-130301-0406 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ		1,5	201,21	4,83	302	7	160	94	428	
				м2		90,04	0,54	135	1		32		
54	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115		1,5	159,01	3,42	239	5	154	55	317	
				м2		52,62	0,54	79	1		23		
55	55	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	КОЛОДЦЫ. УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ		4	662,46	0	2650	0	0	2014	5037	
				шт.		662,46	0	2650	0		373		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С124-010201-0401	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002		0,99	20839		20631		20631		22281	Казахстан
				м2							1650		
57	57	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ		0,001	1270420,2	551791,6	1270	552	69	825	2263	
				км трубопровода		650034	182949,9	650	183		168		
58	58	С123-010201-0238	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ ГОСТ 10705-80		1,004	16051		16115		16115		17404	Казахстан
				м							1289		
59	59	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ		0,001	3760800,9	278164,3	3761	279	3062	465	4564	
				км трубопровода		420546	48654,72	421	49		338		
60	60	Е11-060101-0101	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО		0,06	23414,47	1096,16	1405	66	1263	83	1607	
				м3		1271,7	243,67	76	15		119		
61	61	Е11-220801-0201	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА		1	1435,78	924,49	1436	925	0	759	2371	
				шт.		511,29	254,95	511	255		176		
62	62	С123-020304-2225 #ПРИМ.	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 160X110, PN 16		1	16391		16391		16391		17702	
				шт.							1311		
			ИТОГО:					3341342	76995	1E+06	168317	3623095	
								169916	24410	2E+06	113435		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2E+06			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**15313**				**3638409**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**45935**				**3684344**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**31851,52**				**3716195,31**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3902138,86**	
			Итого с учетом Договорной цены			**0,9**						**3511924,97**	
			НДС			**12 %**		**421431,00**					
			Итого с НДС									**3933355,97**	

ЗАКАЗЧИК:
И.О Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
_____ Танкиев Ә. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Естемисов С.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Астана Дор Артитекс"
_____ Рысбаева А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГАЗОПРОВОД**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство сетей газоснабжения поселка Акшат-3 г. Актобе»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 210417/00 от 18.08.2021 г., Д/С № 210417/01 от 06.09.2021 г., Д/С № 210417/01 от 18.11.2021 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3		18554,9999	256,63	243,09	4761723	4510535	0	982432	6203687	
				м3 грунта		13,54	60	251188	1113300		459532		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ		330,000001	2006,93	0	662286	0	0	476846	1230263	
				м3 грунта		2006,93	0	662286	0		91131		
3	3	Е11-010104-0401	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1		18885,00006	30,2	30,2	570327	570327	0	150929	778957	
				м3 грунта		0	11,1	0	209623		57700		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	**13**	**Е11-010205-0402**	**ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**		**47,6**	**2637,6**	**0**	**125550**	**0**	**0**	**90396**	**233221**	
				м3 грунта		**2637,6**	**0**	**125550**	**0**		**17275**		
5	**14**	**Е11-080101-0202**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**		**1,874**	**5654,81**	**1744,26**	**10597**	**3269**	**5685**	**2830**	**14502**	
				м3 основания		**877,2**	**746,72**	**1644**	**1399**		**1074**		
	14.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,1551	2627				5661,45			Казахстан 100%
6	**15**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**		**3,7499999**	**27617,57**	**1151,96**	**103566**	**4320**	**78574**	**19729**	**133159**	
				м3		**5512,5**	**269,03**	**20672**	**1009**		**9864**		
	15.1	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,825	18935				72426,38			
7	**16**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ**		**4,83**	**104675,9**	**6031,82**	**505585**	**29134**	**37423**	**304349**	**874729**	
				т конструкций		**90896**	**426,24**	**439028**	**2059**		**64795**		
	16.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0242	633856				15307,62			Казахстан 100%
	16.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0676	219516				14843,67			Казахстан 100%
8	**18**	**СССЦ РК 8.04-08-2020,ТАБЛ.7,П.7**	**НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115**		**4,83**	**18434**		**89036**		**89036**		**96159**	
				т							**7123**		
9	**19**	**Ц13-110601-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ, МАССА ДО 50 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**		**260**	**8371,66**	**365,17**	**2176632**	**94944**	**533387**	**1184063**	**3629551**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		**5955**	**117,12**	**1548300**	**30451**		**268856**		
10	**20**	**ПРАЙС**	**ГРПШ-10**		**260**	**51910,18**		**13496647**				**13496647**	
				шт						**13496647**			
			Отпускная цена			51910		13496647					
			Сметная стоимость оборудования					***13496647***					
11	**22**	**Е11-220901-0204**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА**		**1**	**8152,65**	**2668,84**	**8153**	**2669**	**569**	**5679**	**14939**	
				задвижка или клапан		**4914,87**	**821,76**	**4915**	**822**		**1107**		
	22.1	2113-0201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026	193094				502,04			Казахстан 100%
12	**24**	**Е11-221201-0106**	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРИВАРКА**		**2**	**2604,41**	**185,34**	**5209**	**371**	**245**	**4574**	**10566**	
				фланец		**2296,58**	**13,44**	**4593**	**27**		**783**		
	24.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211192				244,98			Казахстан 100%
13	**26**	**Е11-220801-0201**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**		**4**	**1435,78**	**924,49**	**5743**	**3698**	**0**	**3034**	**9479**	
				шт.		**511,29**	**254,95**	**2045**	**1020**		**702**		
14	**27**	**ПРАЙС**	**КРАН ШАРОВЫЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ ПЭ ДЛЯ ГАЗА, ДИАМ.225 ММ.**		**4**	**466877,7**		**1867511**		**1867511**		**2016912**	
				шт							**149401**		
15	**28**	**С123-040105-0302**	**УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ОТ DN 100 ДО DN 125, ДЛИНОЙ ОТ 1,05 М ДО 1,75 М**		**4**	**17834**		**71336**		**71336**		**77043**	
				шт.							**5707**		
16	**29**	**Е11-240207-0201**	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**		**4**	**10639,79**	**2146,43**	**42559**	**8585**	**19704**	**17252**	**64596**	
				шт.		**3567,48**	**789,12**	**14270**	**3156**		**4785**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	14	146				2044			Казахстан 100%
	29.2	2305-1204-0101	Ковер	шт.	4	404				1616			Казахстан 100%
17	**30**	**Е11-060101-0101**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**		**1,2**	**23414,47**	**1096,16**	**28097**	**1315**	**25256**	**1655**	**32132**	
				м3		**1271,7**	**243,67**	**1526**	**292**		**2380**		
	30.1	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	18935				23176,44			
18	**31**	**Е11-220801-0201**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**		**9**	**1435,78**	**924,49**	**12922**	**8321**	**0**	**6827**	**21329**	
				шт.		**511,29**	**254,95**	**4602**	**2295**		**1580**		
19	**32**	**ПРАЙС**	**КРАН ШАРОВЫЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ ПЭ ДЛЯ ГАЗА, ДИАМ.110 ММ.**		**9**	**74951,79**		**674566**		**674566**		**728531**	
				шт							**53965**		
20	**33**	**С123-040105-0302**	**УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ОТ DN 100 ДО DN 125, ДЛИНОЙ ОТ 1,05 М ДО 1,75 М**		**9**	**17834**		**160506**		**160506**		**173346**	
				шт.							**12840**		
21	**34**	**Е11-240207-0201**	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**		**9**	**9777,29**	**2146,43**	**87996**	**19318**	**36570**	**38817**	**136958**	
				шт.		**3567,48**	**789,12**	**32107**	**7102**		**10145**		
	34.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	31,5	146				4599			Казахстан 100%
	34.2	2305-1204-0101	Ковер	шт.	9	404				3636			Казахстан 100%
22	**35**	**Е11-060101-0101**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**		**2,7**	**23414,47**	**1096,16**	**63219**	**2960**	**56826**	**3723**	**72297**	
				м3		**1271,7**	**243,67**	**3434**	**658**		**5355**		
	35.1	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,754	18935				52146,99			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	**36**	**Е11-220801-0201**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**		**4**	**1435,78**	**924,49**	**5743**	**3698**	**0**	**3034**	**9479**	
				шт.		**511,29**	**254,95**	**2045**	**1020**		**702**		
24	**37**	**ПРАЙС**	**КРАН ШАРОВЫЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ ПЭ ДЛЯ ГАЗА, ДИАМ.63 ММ.**		**4**	**28687,5**		**114750**		**114750**		**123930**	
				шт							**9180**		
25	**38**	**С123-040105-0302**	**УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ОТ DN 100 ДО DN 125, ДЛИНОЙ ОТ 1,05 М ДО 1,75 М**		**4**	**17834**		**71336**		**71336**		**77043**	
				шт.							**5707**		
26	**39**	**Е11-240207-0201**	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**		**4**	**9777,29**	**2146,43**	**39109**	**8585**	**16254**	**17252**	**60870**	
				шт.		**3567,48**	**789,12**	**14270**	**3156**		**4509**		
	39.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	14	146				2044			Казахстан 100%
	39.2	2305-1204-0101	Ковер	шт.	4	404				1616			Казахстан 100%
27	**40**	**Е11-060101-0101**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**		**1,2**	**23414,47**	**1096,16**	**28097**	**1315**	**25256**	**1655**	**32132**	
				м3		**1271,7**	**243,67**	**1526**	**292**		**2380**		
	40.1	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	18935				23176,44			
28	**41**	**Е11-220901-0201**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА**		**19**	**1595,88**	**82,26**	**30322**	**1563**	**3204**	**26058**	**60890**	
			задвижка или клапан			**1344,99**	**40,32**	**25555**	**766**		**4510**		
	41.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0152	188483				2864,94			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	**42**	**С123-040902-5506**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**		**19**	**5244**		**99636**		**99636**		**107607**	
				шт.							**7971**		
30	**43**	**Е11-220901-0201**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА**		**499**	**1595,88**	**82,26**	**796344**	**41048**	**84146**	**684357**	**1599157**	
			задвижка или клапан			**1344,99**	**40,32**	**671150**	**20120**		**118456**		
	43.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,3992	188483				75242,41			Казахстан 100%
31	**44**	**С123-040902-5505**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**		**499**	**4482**		**2236518**		**2236518**		**2415439**	
				шт.							**178921**		
32	**45**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА**		**0,026**	**1035458**	**514544,3**	**26922**	**13378**	**487**	**16810**	**47231**	
			т фасонных частей			**502196,2**	**150872**	**13057**	**3923**		**3499**		
33	**47**	**Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**0,03**	**9131818**	**716774,3**	**273955**	**21503**	**232199**	**27751**	**325842**	
			км трубопровода			**675092**	**259295,9**	**20253**	**7779**		**24136**		
	47.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,5	598				897			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	47.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0039	211192				823,65			Казахстан 100%
	47.3	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	7647				230327,6			Казахстан 100%
34	**48**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**0,029**	**1190238**	**216369,4**	**34517**	**6274**	**13880**	**16923**	**55555**	
			км трубопровода			**495264**	**94182,64**	**14363**	**2731**		**4115**		
	48.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0052	25046				130,74			Казахстан 100%
	48.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211192				122,49			Казахстан 100%
	48.3	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,116	468				13626,29			Казахстан 100%
35	**49**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**0,747**	**1079798**	**216369,4**	**806609**	**161628**	**275019**	**435913**	**1341924**	
			км трубопровода			**495264**	**94182,64**	**369962**	**70354**		**99402**		
	49.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1345	25046				3367,69			Казахстан 100%
	49.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0149	211192				3155,21			Казахстан 100%
	49.3	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	749,988	358				268495,7			Казахстан 100%
36	**50**	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**		**5,018**	**556545,3**	**196268,1**	**2792744**	**984873**	**3890**	**2071143**	**5252998**	
			км трубопровода			**359502**	**57409,78**	**1803981**	**288082**		**389111**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	**52**	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**5,018**	**1143530**	**526941,4**	**-5738231**	**-2644192**	**-312943**	**-3599954**	**-10085240**	
			км трубопровода			**554224**	**170430,6**	**-2781096**	**-855221**		**-747055**		
	52.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	250,9	598				150038,2			
	52.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,6523	211192				137769			Казахстан 100%
38	**53**	**Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**5,018**	**1454230**	**716774,3**	**7297328**	**3596773**	**312943**	**4641871**	**12894335**	
			км трубопровода			**675092**	**259295,9**	**3387612**	**1301147**		**955136**		
	53.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	250,9	598				150038,2			
	53.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,6523	211192				137769			Казахстан 100%
39	**54**	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**		**3,466**	**355223,4**	**106803,9**	**1231204**	**370182**	**345**	**957604**	**2363913**	
			км трубопровода			**248320**	**30755,96**	**860677**	**106600**		**175105**		
40	**56**	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**3,466**	**522593,9**	**111658**	**-1811310**	**-387007**	**-44906**	**-1508931**	**-3585861**	
			км трубопровода			**397980**	**41769,74**	**-1379399**	**-144774**		**-265619**		
	56.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6239	25046				15625,7			Казахстан 100%
	56.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1386	211192				29279,66			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	**57**	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**3,466**	**788653,9**	**256850**	**2733474**	**890242**	**44906**	**2157992**	**5282783**	
			км трубопровода			**518848**	**110058,4**	**1798327**	**381462**		**391317**		
	57.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6239	25046				15625,7			Казахстан 100%
	57.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1386	211192				29279,66			Казахстан 100%
42	**58**	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА**		**1,331**	**313533,8**	**84364,07**	**417313**	**112289**	**66**	**333526**	**810907**	
			км трубопровода			**229120**	**23994,3**	**304959**	**31936**		**60067**		
43	**60**	**Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**1,331**	**471494,8**	**86254,72**	**-627560**	**-114805**	**-14434**	**-535514**	**-1256120**	
			км трубопровода			**374396**	**32008,02**	**-498321**	**-42603**		**-93046**		
	60.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2396	25046				6000,52			Казахстан 100%
	60.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0399	211192				8432,9			Казахстан 100%
44	**61**	**Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**1,331**	**740094**	**232512**	**985065**	**309474**	**14434**	**787521**	**1914393**	
			км трубопровода			**496738**	**100914,9**	**661158**	**134318**		**141807**		
	61.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2396	25046				6000,52			Казахстан 100%
	61.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0399	211192				8432,9			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	**62**	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА**		**2,13**	**296078,7**	**74602,49**	**630648**	**158903**	**77**	**511786**	**1233829**	
			км трубопровода			**221440**	**21261,92**	**471667**	**45288**		**91395**		
46	**63**	**С123-010502-0604**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50Х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**		**2151,3**	**351**		**755106**		**755106**		**815515**	**Казахстан**
				м							**60409**		
47	**64**	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**2,13**	**451799,9**	**70145,74**	**-962334**	**-149411**	**-18599**	**-839736**	**-1946236**	
			км трубопровода			**372922**	**25302,64**	**-794324**	**-53895**		**-144166**		
	64.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3834	25046				9602,64			Казахстан 100%
	64.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0426	211192				8996,78			Казахстан 100%
48	**65**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**2,13**	**720365,5**	**216369,4**	**1534379**	**460867**	**18599**	**1242966**	**2999533**	
			км трубопровода			**495264**	**94182,64**	**1054912**	**200609**		**222188**		
	65.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3834	25046				9602,64			Казахстан 100%
	65.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0426	211192				8996,78			Казахстан 100%
49	**66**	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА**		**0,503**	**296078,7**	**74602,49**	**148928**	**37525**	**18**	**120858**	**291369**	
			км трубопровода			**221440**	**21261,92**	**111384**	**10695**		**21583**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	**67**	**С123-010502-0603**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40Х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**		**508,03**	**236**		**119895**		**119895**		**129487**	**Казахстан**
				м							**9592**		
51	**68**	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**0,503**	**451799,9**	**70145,74**	**-227255**	**-35283**	**-4392**	**-198304**	**-459604**	
			км трубопровода			**372922**	**25302,64**	**-187580**	**-12727**		**-34045**		
	68.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0905	25046				2267,66			Казахстан 100%
	68.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0101	211192				2124,59			Казахстан 100%
52	**69**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**0,503**	**720365,5**	**216369,4**	**362344**	**108834**	**4392**	**293527**	**708341**	
			км трубопровода			**495264**	**94182,64**	**249118**	**47374**		**52470**		
	69.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0905	25046				2267,66			Казахстан 100%
	69.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0101	211192				2124,59			Казахстан 100%
53	**70**	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА**		**4,632**	**296078,7**	**74602,49**	**1371436**	**345559**	**167**	**1112953**	**2683140**	
			км трубопровода			**221440**	**21261,92**	**1025710**	**98485**		**198751**		
54	**71**	**С123-010502-0804**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**		**4678,32**	**221**		**1033909**		**1033909**		**1116622**	**Казахстан**
				м							**82713**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	**72**	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**4,632**	**451799,9**	**70145,74**	**-2092737**	**-324915**	**-40447**	**-1826131**	**-4232377**	
			км трубопровода			**372922**	**25302,64**	**-1727375**	**-117202**		**-313509**		
	72.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8338	25046				20882,35			Казахстан 100%
	72.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0926	211192				19564,83			Казахстан 100%
56	**73**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**		**0,865**	**720365,5**	**216369,4**	**623116**	**187160**	**7553**	**504773**	**1218120**	
			км трубопровода			**495264**	**94182,64**	**428403**	**81468**		**90231**		
	73.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1557	25046				3899,66			Казахстан 100%
	73.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0173	211192				3653,62			Казахстан 100%
57	**93**	**С123-020304-3650**	**СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225X63, PN 16**		**8**	**7796**		**62368**		**62368**		**67357**	**Казахстан**
				шт.							**4989**		
			ИТОГО:					**40733453**	**9425825**	**8772826**	**10750838**	**54523306**	
								9038154	**2984397**	**13496647**	**3039012**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**13496646**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**410267**					
			Итого с временными									**54933572**	
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**1230677**					
			Итого с зимними удорожаниями									**56164249**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**853352**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**57017601**	
			= 1,050036									**59870534**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом Договорной цены			**0,9**						**53883480,60**	
			НДС			**12 %**		**6466017,67**					
			Итого с НДС									**60349498,27**	

ЗАКАЗЧИК:
И.О Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
_____ Танкиев Э. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе НефтеГаз Строй"
_____ Естемисов С.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Астана Дор Артитекс"
_____ Рысбаева А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГАЗОПРОВОД**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство сетей газоснабжения поселка Акшат-3 г. Актобе»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210417/00 от 18.08.2021 г., Д/С № 210417/01 от 06.09.2021 г., Д/С № 210417/01 от 18.11.2021 г

Акт выполненных работ № 5

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	73	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	км трубопровода	3,766919	720365,51	216369,39	2713559	815046	32893	2198194	5304693	
	73.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,678	495264	94182,64	1865620	354778		392940		
	73.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0753	25046				16982,33			Казахстан 100%
2	74	Е11-220801-0201	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	шт.	48	211192				15910,86			Казахстан 100%
						1435,78	924,49	68917	44376	0	36412	113755	
3	75	С123-020302-2616	**ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16**	шт.	13	511,29	254,95	24542	12238		8426		
						15147		196911		196911		212664	**Казахстан**
4	76	С123-020302-1216	**ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16**	шт.	16	11643		186288		186288	15753		
											14903	201191	**Казахстан**
5	79	Е11-220801-0202	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА**	шт.	35	2115,88	1361,3	74056	47646	0	39159	122272	
						754,58	375,54	26410	13144		9057		
6	86	Е11-220801-0203	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: КРЕСТОВИНЫ. УСТАНОВКА**	шт.	1	2867,09	1844,51	2867	1844	0	1516	4734	
						1022,58	508,29	1023	508		351		
7	88	Е11-220801-0201	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	шт.	1045	1435,78	924,49	1500390	966092	0	792714	2476552	
						511,29	254,95	534298	266423		183448		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	92	С123-020304-3650 #ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225Х110, PN 16	шт.	12	7796		93552		93552	7484	101036	
9	93	С123-020304-3650	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225Х63, PN 16	шт.	8	7796		62368		62368	4989	67357	Казахстан
10	94	С123-020304-3650 #ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225Х50, PN 16	шт.	4	7796		31184		31184	2495	33679	
11	95	С123-020304-3650 #ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225Х32, PN 16	шт.	86	7796		670456		670456	53636	724092	
12	102	С123-020304-3650 #ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225Х40, PN 16	шт.	5	7796		38980		38980	3118	42098	
13	106	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	км кабеля	17,0800001	28433,62 / 8958,6	19475,02 / 4405,25	485646 / 153013	332633 / 75242	0	139236 / 49990	674872	
14	107	С121-130809-1604	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" 250Х0,2	м	17080,00008	31		529480		529480	42358	571838	
15	108	Е11-130301-0406 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	132,59	201,21 / 90,04	4,83 / 0,54	26678 / 11938	641 / 72	14100	8287 / 2797	37762	
	108.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-	т	0,0239	542875				12956,36			Казахстан 100%
16	109	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	132,59	159,01 / 52,62	3,42 / 0,54	21083 / 6977	454 / 72	13653	4863 / 2076	28022	
	109.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0239	482419				11513,51			Казахстан 100%
17	110	Ц13-390201-0508	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 14 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	стык	931	1180,8 / 1086,4	37,74 / 0	1099325 / 1011438	35136 / 0	52750	616977 / 137304	1853606	
18	111	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА		18	4910,3	815,59	88385	14680	8905	75182	176652	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	111.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-	шт.	0,0086	3600	267,4	64800	4813		13085		
	111.2	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-	т	0,0035	633856				5476,52			
						629397				2192,19			
19	112	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**		**2,034**	**27110,63**	**1151,96**	**55143**	**2343**	**41588**	**10701**	**71112**	Казахстан 100%
	112.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-	м3	2,0747	**5512,5**	**269,03**	**11212**	**547**		**5268**		
				м3		18438				38252,95			
20	116	**С124-010201-0401**	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002**		**7,2**	**20839**		**150041**		**150041**		**162044**	Казахстан 100%
21	117	**Е11-130301-0406 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	**27**	**201,21**	**4,83**	**5433**	**131**	**2871**	**1688**	**7691**	**Казахстан**
	117.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-	м2		**90,04**	**0,54**	**2431**	**15**		**570**		
				т	0,0049	542875				2638,37			
22	118	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	**27**	**159,01**	**3,42**	**4293**	**93**	**2780**	**990**	**5706**	Казахстан 100%
	118.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0049	**52,62**	**0,54**	**1421**	**15**		**423**		
						482419				2344,56			
23	119	**Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5**	**КОЛОДЦЫ. УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ**	шт.	**8**	**662,46**	**0**	**5300**	**0**	**0**	**4028**	**10074**	Казахстан 100%
						662,46	**0**	**5300**	**0**		**746**		
24	120	**С124-010201-0401**	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002**	м2	**7,2**	**20839**		**150041**		**150041**		**162044**	**Казахстан**
25	121	**Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА**	**км трубопровода**	**0,032**	**26319198,97**	**307657,97**	**842214**	**9845**	**815757**	**19345**	**930484**	
	121.1	2301-0502-0824	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355x32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,32	**519141**	**91483,8**	**16613**	**2927**		**68925**		
						25240				815756,8			
26	122	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	**км трубопровода**	**0,016**	**8562815,3**	**196268,12**	**137005**	**3141**	**128113**	**6604**	**155098**	Казахстан 100%
	122.1	2301-0502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	**359502**	**57409,78**	**5752**	**919**		**11489**		
						7927				128100,32			
27	123	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**км трубопровода**	**0,016**	**2788313,35**	**106803,91**	**44613**	**1709**	**38931**	**4421**	**52957**	Казахстан 100%
	123.1	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	**248320**	**30755,96**	**3973**	**492**		**3923**		
						2409				38929,44			
28	124	**Е11-240207-0201**	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**	шт.	**8**	**9037,71**	**2146,43**	**72302**	**17171**	**26590**	**34504**	**115350**	Казахстан 100%
						3567,48	**789,12**	**28540**	**6313**		**8544**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	124.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	28	146				4088			Казахстан 100%
	124.2	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ	м3	0,32	37973				12151,36			Казахстан 100%
	124.3	2305-1204-0101	Ковер	шт.	8	404				3232			Казахстан 100%
	124.4	2305-1206-0901	Трубка контрольная	комплект	8	812				6496			
29	125	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА**	**км трубопровода**	**0,001**	**1510756,64**	**698765,1**	**1511**	**699**	**69**	**963**	**2672**	
	125.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ	кг	0,06	742896	229544,34	743	230		198		
	125.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	598				35,88			
30	126	**Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**км трубопровода**	**0,001**	**4416613,87**	**307960,16**	**4417**	**308**	**3644**	**514**	**5325**	
	126.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9,88	464814	54119,04	465	54		394		
	126.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,25	263				2598,44			
31	128	**Е11-060101-0101**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**м3**	**0,06**	**3736**				934			
	128.1	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	**23075,83**	**1096,16**	**1385**	**66**	**1242**	**83**	**1585**	
32	129	**Е11-220801-0201**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**шт.**	**1**	**1271,7**	**243,67**	**76**	**15**		**117**		
						18603				1138,5			
33	131	**Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА**	**км трубопровода**	**0,019**	**1435,78**	**924,49**	**1436**	**925**	**0**	**759**	**2371**	
	131.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,0034	**511,29**	**254,95**	**511**	**255**		**176**		
	131.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	25046				85,66			Казахстан 100%
34	133	**Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**км трубопровода**	**0,019**	**470910,76**	**85670,72**	**8947**	**1628**	**206**	**7644**	**17918**	
	133.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	43,89	**374396**	**32008,02**	**7114**	**608**		**1327**		
	133.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,102	263				120,38			Казахстан 100%
35	134	**Е11-060101-0101**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**м3**	**1,14**	3736				11543,07			
	134.1	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1628	**23075,83**	**1096,16**	**26306**	**1250**	**23607**	**1572**	**30108**	
36	135	**Е11-220801-0201**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**шт.**	**19**	**1271,7**	**243,67**	**1450**	**278**		**2230**		
						18603				4117,07			
37	137	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА**	**км трубопровода**	**0,499**	**1435,78**	**924,49**	**27280**	**17565**	**0**	**14413**	**45028**	
						511,29	**254,95**	**9715**	**4844**		**3335**		
						451215,86	**69561,74**	**225157**	**34711**	**4357**	**196727**	**455635**	
						372922	**25302,64**	**186088**	**12626**		**33751**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	137.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,0898	25046				2249,63			Казахстан 100%
	137.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01	211192				2107,7			Казахстан 100%
38	139	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	км трубопровода	**0,499**	**948077,56**	**37083,48**	**473091**	**18505**	**322697**	**130636**	**652025**	
	139.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	863,27	263				227040,01			
	139.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21,457	3736				80163,35			
39	140	Е11-060101-0101	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	м3	**29,94**	**23075,83**	**1096,16**	**690890**	**32819**	**619997**	**41287**	**790751**	
	140.1	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	30,5388	1271,7	243,67	38075	7295		58574		
40	141	Е11-220801-0201	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	шт.	**499**	**18603**				568113,3			
			ИТОГО:			**1435,78**	**924,49**	**716454**	**461320**	**0**	**378530**	**1182583**	
						511,29	**254,95**	**255134**	**127220**		**87599**		
			В том числе :					**11555486**	**2863485**	**4280400**	**4772948**	**17634705**	
			Стоимость оборудования, всего					**4411607**	**892013**		**1306271**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1 %**		**176347**					
			Зимние удорожания									**17811052**	
			Итого с зимними удорожаниями			**2,97 %**		**528988**					
			Непредвиденные работы и затраты									**18340040**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**366801**					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**18706841**	
			Итого с учетом Договорной цены									**19642856**	
			НДС			**0,9**						**17678570,40**	
			Итого с НДС			**12 %**		**2121428,45**				**19799998,85**	

ЗАКАЗЧИК:
И.О Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
_____Танкиев Ә. Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____Естемисов С.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Астана Дор Архитектс"
_____Рысбаева А.А.