Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Stroy-2007"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания основная школа Кусак в селе Кусак, Байзакского района Жамбылской "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		201	22.05.2020				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
"Капитальный ремонт здания основная школа Кусак в селе Кусак, Байзакского района Жамбылской "	44 826 208,00	44 826 208,00	40 023 400,00						4 802 808,00	44 826 208,00
Удержание аванса	13 447 862,40		12 007 020,00						1 440 842,40	13 447 862,40
Итого к оплате:										**31 378 345,60**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Байзакского района"

Руководитель

Нуралиев Н. Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Stroy-2007"

Директор

Турлыбеков Б. М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Stroy-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт здания основная школа Кусак в селе Кусак, Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 201** от **22.05.2020г.**

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А									
1	1	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемовс подоконными досками. Разборка	м2	1,62	1784,39	166,87	2891	270	0	2315	5623
						1617,51	83,98	2620	136		416	
2	2	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	1	1648,94	166,87	1649	167	0	1315	3202
						1482,06	83,98	1482	84		237	
3	3	Е11-460401-1103	Заполнение дверныхи воротных проемов деревянное. Разборка	м2	25,2	1058,32	166,87	26670	4205	0	20648	51103
						891,45	83,98	22464	2116		3785	
4	4	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба,отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	1	82,66	0,03	83	0	0	59	154
						82,63	0	83	0		11	
5	5	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	256,22	106,22	2,8	27217	718	0	19339	50280
						103,42	1,41	26499	361		3724	
6	6	Е11-110101-1105 К=0,8	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	256,22	368,64	23,04	94452	5902	0	85892	194771
						345,6	11,02	88550	2824		14427	
7	7	Е11-460401-0801	Основания и покрытие бетонныепод полы на гравии. Разборка	м3	1,127	15713,4	6542,7	17709	7374	0	11455	31497
						9170,7	2928,96	10335	3301		2333	
8	8	Е12-120104-0501	Зачистка потолка от набелов	м2	265,27	161,62	0	42874	0	0	30869	79643
						161,62	0	42874	0		5899	
9	9	Е12-120104-0501	Зачистка стен от набелов	м2	627,56	161,62	0	101429	0	0	73029	188414
						161,62	0	101429	0		13957	
10	10	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	188,68	207,21	0	39096	0	0	32840	77691
						207,21	0	39096	0		5755	
11	11	Е11-460401-0104	Перегородки кирпичные. Разборка	м3	1,86	11487,15	3329,25	21366	6192	0	15075	39356
						8157,9	1490,4	15174	2772		2915	
12	12	Е11-460401-0102	Крыльцо. Разборка	м3	4,65	17724,03	8221,8	82417	38231	0	51492	144622
						9502,23	3680,64	44185	17115		10713	
13	13	Е11-460401-0102	Пандус. Разборка	м3	0,48	17724,03	8221,8	8508	3946	0	5315	14929
						9502,23	3680,64	4561	1767		1106	
14	14	Е11-460401-0801	Отмостка. Разборка	м3	10,332	15713,4	6542,7	162351	67599	0	105011	288751
						9170,7	2928,96	94752	30262		21389	
15	15	Е12-120104-0501	Зачистка стен фасада от набелов	м2	265,18	161,62	0	42859	0	0	30859	79616
						161,62	0	42859	0		5897	
16	16	Е11-460201-0802	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	25,83	207,21	0	5352	0	0	4496	10636
						207,21	0	5352	0		788	
17	17	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,367	19755,3	7353,3	7250	2699	0	4838	13055
						12402	3291,84	4552	1208		967	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	60,46	0,89	484	7	0	343	893
						59,57	0	477	0		66	
19	19	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Усиление дверногопроема в стене	т	0,05154	281008,61	35499,17	14483	1830	434	10750	27252
						237093,08	11205,92	12220	578		2019	
20	20	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05004	497891		24914		24914		26908
											1993	
21	21	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00136	497833		677		677		731
											54	
22	22	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ1759.0-87	кг	0,136	187		25		25		27
											2	
23	23	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одномместе до 5 м3	м3	0,14	30254,85	18,56	4236	3	2195	1712	6423
						14556,85	0	2038	0		476	
24	24	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./СГ-1. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0013644	351007,43	2215,83	479	3	387	83	607
						64803,6	699,84	88	1		45	
25	25	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	2	60,46	0,89	121	2	0	86	223
						59,57	0	119	0		17	
26	26	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./ЕРШИ. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0005	67019,43	2215,83	34	1	0	30	69
						64803,6	699,84	32	0		5	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005	225938		113		113		122
											9	
28	28	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,826	19755,3	7353,3	16318	6074	0	10889	29383
						12402	3291,84	10244	2719		2177	
29	29	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	60,46	0,89	484	7	0	343	893
						59,57	0	477	0		66	
30	30	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Усиление дверногопроема в стене	т	0,05154	281008,61	35499,17	14483	1830	434	10750	27252
						237093,08	11205,92	12220	578		2019	
31	31	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05004	497891		24914		24914		26908
											1993	
32	32	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00136	497833		677		677		731
											54	
33	33	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ1759.0-87	кг	0,136	187		25		25		27
											2	
34	34	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	25	60,46	0,89	1511	22	0	1072	2790
						59,57	0	1489	0		207	
35	35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./Анкер А1. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00493	67019,43	2215,83	330	11	0	300	681
						64803,6	699,84	319	3		50	
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00493	234691		1157		1157		1250
											93	
37	37	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Усиление дверногопроема в стене		0,01056	281008,61	35499,17	2967	375	89	2203	5584

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		237093,08	11205,92	2504	118		414	
38	38	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01056	497891		5258		5258		5678
											421	
39	39	С121-130201-1104	Болты М12	шт.	5	33		165		165		178
											13	
40	40	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	3350,99	34,34	14476	148	8302	4876	20900
						1394,95	15,92	6026	69		1548	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А									1458853
			Раздел: 2. Ремонтные работы БЛОК А									
41	41	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1464	69,61	1,11	101913	1627	0	72206	188049
						68,5	0	100286	0		13930	
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./АНКЕР. Армирование кладки	тметаллических изделий	0,50628	77293,93	2769,79	39132	1402	0	35501	80604
						74524,14	874,8	37730	443		5971	
43	43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50628	225938		114388		114388		123539
											9151	
44	44	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	21,2144	40600,48	1550,76	861315	32898	242836	453921	1420455
						27602,96	550,8	585580	11685		105219	
45	45	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	21,2144	16354		346940		346940		374696
											27755	
46	46	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	265,18	2330,06	42,93	617885	11383	181102	344541	1039421
						1604,19	19,9	425400	5277		76994	
47	47	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42163	283988		119738		119738		129317
											9579	
48	48	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	265,18	1269,1	11,1	336540	2943	107180	182233	560275
						853,82	5,18	226417	1375		41502	
49	49	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	265,18	176,08	1,74	46693	461	22975	18777	70707
						87,7	0,81	23256	215		5238	
50	50	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,83	1323,22	38,15	34179	985	9672	19490	57962
						910,63	32,55	23522	841		4293	
51	51	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,62	3157,25	215,03	5115	348	2429	2249	7953
						1442,62	100,15	2337	162		589	
52	52	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	1233,11	6,13	1233	6	963	241	1592
						264,4	2,97	264	3		118	
53	53	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,62	19660		31849		31849		34397
											2548	
54	54	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1387		1387		1387		1498
											111	
55	55	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,22	3377,27	17,36	743	4	472	246	1069
						1212,81	4,37	267	1		79	
56	56	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		8,4	3009,06	675,98	25276	5678	9064	10780	38941

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		1254,06	171,89	10534	1444		2885	
57	57	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		20,79	1914,91	95,15	39811	1978	11530	24455	69408
				м2		1265,16	41,85	26303	870		5141	
58	58	С121-090102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92		8,4	12956		108830		108830		117537
				м2							8706	
59	59	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		20,79	4458		92682		92682		100096
				м2							7415	
60	60	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		30	500		15000		15000		16200
				шт.							1200	
61	61	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011		4	1678		6712		6712		7249
				шт.							537	
62	62	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,9176	20358,66	9	18681	8	14830	3612	24077
				м3 подстилающего слоя		4187,96	0	3843	0		1783	
63	63	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		11,47	1044,31	118,94	11978	1364	6124	4693	18005
				м2 покрытия		391,49	43,82	4490	503		1334	
64	64	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		11,47	187,88	10,54	-2155	-121	-1775	-299	-2650
				м2 покрытия		22,56	5,15	-259	-59		-196	
65	65	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		18,64	189,27	1,35	3528	25	614	2727	6756
				м плинтусов		155	0,65	2889	12		500	
66	66	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		256,32	1655,61	24,12	424366	6183	275222	136803	606062
				м2 пола		557,74	10,04	142961	2574		44894	
67	67	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		256,32	5074,93	59,08	1300805	15143	1093449	187458	1607324
				м2 покрытия		749,9	28,13	192214	7210		119061	
68	68	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		219,12	397,07	2,69	87007	590	65501	19928	115489
				м плинтусов		95,45	1,3	20916	284		8555	
69	69	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		256,32	1096,38	4,24	281025	1088	115988	131580	445614
				м2 окрашиваемой поверхности		639,63	2,05	163949	526		33008	
70	70	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовойоснове		268,17	879,16	5,88	235765	1577	72564	129698	394700
				м2 отделываемой поверхности		602,69	1,86	161624	498		29237	
71	71	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		709,6	1482,12	14,78	1051710	10490	460538	467179	1640400
				м2 отделываемой поверхности		818,32	4,64	580682	3292		121511	
72	72	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		268,17	812,82	5,93	217975	1589	39583	142057	388835
				м2 окрашиваемой поверхности		659,3	2,86	176803	768		28803	
73	73	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		353,55	665,25	5,59	235200	1976	47700	149183	415133
				м2 окрашиваемой поверхности		524,75	2,7	185524	955		30751	
74	74	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		356,05	844,93	3,97	300836	1415	71195	183128	522681
				м2 окрашиваемой поверхности		641	1,92	228227	683		38717	
75	75	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,073894	102361,76	26728,84	7564	1975	173	4096	12593
				т конструкций		73291,8	7044,39	5416	521		933	
76	76	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,073894	553062		40868		40868		44137

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3269	
77	77	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,142926	988,9	1,28	2119	3	287	1464	3870
				м2 окрашиваемой поверхности		853,59	0,62	1829	1		287	
78	78	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство		2,99	876,38	26,4	2620	79	263	2123	5122
				м2 кровли		761,96	9,65	2278	29		379	
79	79	С121-100103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012		3,4385	1370		4711		4711		5088
				м2							377	
80	80	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,6	3377,27	17,36	2026	10	1288	672	2914
				м2 покрытия		1212,81	4,37	728	3		216	
81	81	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0212576	77293,93	2769,79	1643	59	0	1491	3384
				т металлических изделий		74524,14	874,8	1584	19		251	
82	82	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		16	60,46	0,89	967	14	0	686	1786
				отверстие		59,57	0	953	0		132	
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014		0,00592	234691		1389		1389		1501
				т							111	
84	84	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89		0,00912	269856		2461		2461		2658
				т							197	
85	85	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87		0,006016	456771		2748		2748		2968
				т							220	
86	86	С121-130203-0106	Шайбы диаметром от 8 мм до 36мм ГОСТ 11371-78		0,2016	759		153		153		165
				кг							12	
87	87	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,56	21906,67	788,77	34174	1230	25206	7440	44943
				м3		4960,24	280,35	7738	437		3329	
88	88	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02627	283988		7460		7460		8057
				т							597	
89	89	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство		7	2938,7	124,74	20571	873	4911	14129	37476
				м2 покрытия		2112,44	34,78	14787	243		2776	
90	90	Е11-110101-1704 Изм. и доп. вып. 7К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщинысверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703		7	718,26	5,85	5028	41	2105	2718	8366
				м2 покрытия		411,72	1,36	2882	9		620	
91	91	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,13	21906,67	788,77	46661	1680	34416	10158	61365
				м3		4960,24	280,35	10565	597		4546	
92	92	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,03617	283988		10272		10272		11094
				т							822	
93	93	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство		11,7	2938,7	124,74	34383	1459	8208	23615	62638
				м2 покрытия		2112,44	34,78	24715	407		4640	
94	94	Е11-110101-1704 Изм. и доп. вып. 7К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703		11,7	718,26	5,85	8404	68	3518	4543	13982
				м2 покрытия		411,72	1,36	4817	16		1036	
95	95	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		16	770,17	97,57	12323	1561	1179	12081	26357
				м ограждения		598,95	40,96	9583	655		1952	
96	96	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм		16	9970		159520		159520		172282

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							12762	
97	97	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,556	21906,67	788,77	55993	2016	41299	12189	73637
						4960,24	280,35	12678	717		5455	
98	98	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03855	283988		10948		10948		11824
											876	
99	99	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	м2 покрытия	10,8	2938,7	124,74	31738	1347	7576	21799	57819
						2112,44	34,78	22814	376		4283	
100	100	Е11-110101-1704 Изм. и доп. вып. 7К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	10,8	718,26	5,85	7757	63	3247	4194	12907
						411,72	1,36	4447	15		956	
101	101	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым илицементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	212,88	1579,59	96,43	336263	20528	88379	194682	573420
						1068,01	75,14	227357	15995		42476	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	12,915	20358,66	9	262932	116	208728	50842	338876
						4187,96	0	54087	0		25102	
103	103	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	106,3	610,58	0,94	64905	100	14108	40558	113900
						476,93	0	50697	0		8437	
104	104	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная с учетом откосов	м2 окрашиваемой поверхности	31,89	176,08	1,74	5615	55	2763	2258	8503
						87,7	0,81	2797	26		630	
105	105	Е12-060101-2301	Проемы оконные. Замена уплотнительной резины дляокон ПВХ	м2	7,7	4584	67,74	35297	522	6569	20461	60218
						3663,07	27,54	28206	212		4461	
106	106	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,55	2952,29	34,59	87240	1022	45559	36949	134124
						1375,95	13,38	40659	395		9935	
107	107	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2,0685	16354		33828		33828		36535
											2706	
			Итого по разделу: 2. Ремонтные работы БЛОК А									12577900
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б									
108	108	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	15,5	1784,39	166,87	27658	2587	0	22153	53796
						1617,51	83,98	25071	1302		3985	
109	109	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	17,43	1058,32	166,87	18447	2909	0	14281	35346
						891,45	83,98	15538	1464		2618	
110	110	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	12,0454545	82,66	0,03	996	0	0	717	1849
						82,63	0	995	0		137	
111	111	Е11-460401-0801	Основания и покрытие бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	1,181	15713,4	6542,7	18558	7727	0	12003	33006
						9170,7	2928,96	10831	3459		2445	
112	112	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	88,43	323,63	18,54	28619	1640	0	20019	52528
						305,09	9,33	26979	825		3891	
113	113	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	88,43	69,64	0	6159	0	0	4434	11440
						69,64	0	6159	0		847	
114	114	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	88,43	129,48	0	11450	0	0	8244	21269
						129,48	0	11450	0		1576	
115	115	Е12-120104-0501	Зачистка потолка от набелов		99,19	161,62	0	16031	0	0	11543	29780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		161,62	0	16031	0		2206	
116	116	Е12-120104-0501	Зачистка стен от набелов		276,02	161,62	0	44611	0	0	32120	82870
				м2		161,62	0	44611	0		6139	
117	117	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		82,81	207,21	0	17159	0	0	14413	34098
				м2		207,21	0	17159	0		2526	
118	118	Е11-460401-0801	Отмостка. Разборка		6,9795	15713,4	6542,7	109672	45665	0	70938	195058
				м3		9170,7	2928,96	64007	20443		14449	
119	119	Е11-460401-0102	Крыльцо. Разборка		1,92	17724,03	8221,8	34030	15786	0	21261	59715
				м3		9502,23	3680,64	18244	7067		4423	
120	120	Е12-120104-0501	Зачистка стен фасада от набелов		158,5	161,62	0	25617	0	0	18445	47587
				м2		161,62	0	25617	0		3525	
121	121	Е11-460201-0802	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		14,54	207,21	0	3013	0	0	2531	5987
				м2		207,21	0	3013	0		443	
122	122	Е11-460401-0102	Фронтон. Разборка		6,32	17724,03	8221,8	112016	51962	0	69985	196561
				м3		9502,23	3680,64	60054	23262		14560	
123	123	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		179,29	262,66	1,61	47093	289	0	33699	87255
				м2 кровли		261,05	0	46804	0		6463	
124	124	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		1,07	19755,3	7353,3	21138	7868	0	14106	38063
				м3		12402	3291,84	13270	3522		2820	
125	125	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		8	60,46	0,89	484	7	0	343	893
				отверстие		59,57	0	477	0		66	
126	126	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Усиление дверногопроема в стене		0,05372	281008,61	35499,17	15096	1907	452	11204	28404
				т		237093,08	11205,92	12737	602		2104	
127	127	С121-060801-0101	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05372	497891		26747		26747		28886
				т							2140	
128	128	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ1759.0-87		0,136	187		25		25		27
				кг							2	
129	129	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,00136	67019,43	2215,83	91	3	0	83	188
				т металлических изделий		64803,6	699,84	88	1		14	
130	130	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00136	225938		307		307		332
				т							25	
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б									1044938
			Раздел: 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б									
131	131	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		875	69,61	1,11	60911	973	0	43156	112393
				отверстие		68,5	0	59939	0		8325	
132	132	Е11-080201-0701	Стены идругие конструкции./АНКЕР. Армирование кладки		0,30081	77293,93	2769,79	23251	833	0	21093	47891
				т металлических изделий		74524,14	874,8	22418	263		3548	
133	133	С121-050301-3201	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,30081	225938		67964		67964		73402
				т							5437	
134	134	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стени колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		12,68	40600,48	1550,76	514814	19664	145145	271312	849016
				м3 изоляции		27602,96	550,8	350005	6984		62890	
135	135	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		12,68	16354		207369		207369		223958
				м3							16589	
136	136	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		158,5	2330,06	42,93	369314	6804	108246	205935	621269
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1604,19	19,9	254265	3154		46020	
137	137	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,25202	283988		71571		71571		77296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							5726	
138	138	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"		158,5	1269,1	11,1	201152	1759	64062	108922	334881
				м2 отделываемой поверхности		853,82	5,18	135331	822		24806	
139	139	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		158,5	176,08	1,74	27909	276	13732	11223	42262
				м2 окрашиваемой поверхности		87,7	0,81	13901	128		3131	
140	140	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		14,54	1323,22	38,15	19240	555	5444	10971	32628
				м2 оштукатуриваемой поверхности		910,63	32,55	13241	473		2417	
141	141	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,2	2394,99	211,12	24429	2153	11472	10642	37877
						1059,16	100,15	10803	1022		2806	
142	142	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,4	3762,57	214,12	16555	942	8176	7085	25531
						1690,25	98,79	7437	435		1891	
143	143	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,9	3157,25	215,03	2842	194	1350	1250	4418
						1442,62	100,15	1298	90		327	
144	144	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11,1	19660		218226		218226		235684
											17458	
145	145	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,4	23623		103941		103941		112256
											8315	
146	146	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	12,1	1233,11	6,13	14921	74	11647	2912	19259
						264,4	2,97	3199	36		1427	
147	147	С121-090205-0104	Доски подоконныеиз ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 ммГОСТ 23166-99	м	12,1	1387		16783		16783		18125
											1343	
148	148	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,87	3377,27	17,36	26579	137	16898	8813	38223
						1212,81	4,37	9545	34		2831	
149	149	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,3	3009,06	675,98	18957	4259	6798	8085	29206
						1254,06	171,89	7901	1083		2163	
150	150	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемыдверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,34	1914,91	95,15	21715	1079	6289	13339	37859
						1265,16	41,85	14347	475		2804	
151	151	С121-090102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	6,3	12956		81623		81623		88153
											6530	
152	152	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10Пс декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,34	4458		50554		50554		54598
											4044	
153	153	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18	500		9000		9000		9720
											720	
154	154	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011	шт.	3	1678		5034		5034		5437
											403	
155	155	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5632	20358,66	9	11466	5	9102	2217	14778
						4187,96	0	2359	0		1095	
156	156	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		7,04	1044,31	118,94	7352	837	3759	2881	11051

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		391,49	43,82	2756	308		819	
157	157	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		7,04	187,88	10,54	-1323	-74	-1090	-183	-1627
				м2 покрытия		22,56	5,15	-159	-36		-120	
158	158	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		10,32	189,27	1,35	1953	14	340	1510	3740
				м плинтусов		155	0,65	1600	7		277	
159	159	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		93,4	1655,61	24,12	154634	2253	100287	49850	220842
				м2 пола		557,74	10,04	52093	938		16359	
160	160	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство		93,4	5074,93	59,08	473998	5518	398440	68308	585690
				м2 покрытия		749,9	28,13	70040	2627		43384	
161	161	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		98,54	397,07	2,69	39128	265	29456	8962	51937
				м плинтусов		95,45	1,3	9406	128		3847	
162	162	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраскаулучшенная масляными составами по дереву		93,4	1096,38	4,24	102402	396	42265	47946	162376
				м2 окрашиваемой поверхности		639,63	2,05	59741	192		12028	
163	163	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовойоснове		99,19	879,16	5,88	87204	583	26840	47972	145990
				м2 отделываемой поверхности		602,69	1,86	59781	184		10814	
164	164	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		276,02	1482,12	14,78	409094	4081	179140	181723	638082
				м2 отделываемой поверхности		818,32	4,64	225873	1281		47265	
165	165	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		99,19	812,82	5,93	80624	588	14641	52544	143821
				м2 окрашиваемой поверхности		659,3	2,86	65395	284		10653	
166	166	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		110,65	665,25	5,59	73610	619	14928	46690	129924
				м2 окрашиваемой поверхности		524,75	2,7	58063	299		9624	
167	167	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		165,37	844,93	3,97	139726	657	33067	85055	242763
				м2 окрашиваемой поверхности		641	1,92	106002	317		17982	
168	168	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одномместе до 5 м3		0,23	32443,02	23,2	7462	5	3606	3234	11552
				м3		16740,38	0	3850	0		856	
169	169	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./СГ-1. Армирование кладки		0,001398	361281,93	2769,79	505	4	397	98	651
				т металлических изделий		74524,14	874,8	104	1		48	
170	170	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		109	350,65	15,53	38221	1692	26716	9404	51435
				м2 изолируемой поверхности		90,03	3,75	9813	409		3810	
171	171	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		109	632,18	67,29	68908	7334	36277	24833	101240
				м2 утепляемого покрытия		232,08	15,55	25297	1695		7499	
172	172	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные типа "ПЕНОПЛЕКС"		8,72	16354		142607		142607		154015
				м3							11409	
173	173	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		109	701,27	127,09	76438	13852	34928	28597	113438
				м2 стяжки		253,74	31,43	27658	3426		8403	
174	174	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		109	95,32	9,39	10390	1023	8854	715	11993
				м2 стяжки		4,7	2,43	512	265		888	
175	175	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		179,29	2453,33	8,42	439858	1509	215216	170133	658790
				м2 поверхности покрытия изоляции		1244,53	4,05	223132	726		48799	
176	176	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,24386	17086,07	1727,05	4167	421	8	3563	8348
				т		15327,66	726,8	3738	177		618	
177	177	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,24386	246529		60119		60119		64928
				т							4809	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	178	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		3,6866	100807,94	1755,61	371639	6472	268661	89190	497695
			м3древесины в конструкции			26177,45	703,65	96506	2594		36866	
179	179	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоныиз досок. Укладка по фермам		1,0194	85305,22	1633,69	86960	1665	65534	18416	113806
			м3 древесины в конструкции			19384,86	687,45	19761	701		8430	
180	180	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		4,706	8955,88	71,23	42146	335	37142	4333	50198
			м3 древесины в конструкции			992,08	31,02	4669	146		3718	
181	181	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		36,72	1826,54	30,52	67071	1121	431	59449	136641
			м2 стен, фронтонов(за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1784,28	14,58	65519	535		10122	
182	182	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,153	50374		108455		108455		117132
											8676	
183	183	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		2,153	8478,16	51,6	18253	111	12892	4769	24864
			м3 древесины в конструкции			2438,74	22,22	5251	48		1842	
184	184	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством		1	2657,77	123,82	2658	124	359	2032	5065
				м2 кровли		2174,95	33,61	2175	34		375	
185	185	С121-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	198,29474	1980		392624		392624		424033
											31410	
186	186	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,369	50374		68962		68962		74479
											5517	
187	187	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита		179,29	312,38	3,3	56007	592	48670	6303	67294
			м2 обработанной поверхности			37,62	1,44	6745	258		4985	
188	188	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	14,8	1274		18855		18855		20364
											1508	
189	189	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка		17,04	50,49	6,28	860	107	37	683	1667
				м ходов		42,06	2,5	717	43		124	
190	190	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13632	50374		6867		6867		7416
											549	
191	191	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,0327168	53003		1734		1734		1873
											139	
192	192	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массойдо 20 кг./МНД-2 Установка		0,04794	772025,54	8196,65	37011	393	33329	3975	44265
			т стальных элементов			68599,69	1668,6	3289	80		3279	
193	193	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка		0,001638	927572,44	1631,74	1519	3	1072	405	2079
				т		271190,7	687,45	444	1		154	
194	194	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001638	239950		393		393		424
											31	
195	195	С121-130814-2202	Скобы противоветровые металлические	кг	8,97	154		1381		1381		1492
											111	
196	196	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,09996	77293,93	2769,79	7726	277	0	7009	15914
			т металлических изделий			74524,14	874,8	7449	87		1179	
197	197	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09996	225938		22585		22585		24392
											1807	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	198	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		51	164	1,01	8364	52	0	5753	15246
				болт		162,99	0,49	8312	25		1129	
199	199	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,001106	499528		552		552		597
				т							44	
200	200	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка		0,002848	927572,44	1631,74	2642	5	1865	705	3614
				т		271190,7	687,45	772	2		268	
201	201	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,002848	239950		683		683		738
				т							55	
202	202	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство		6,16	3377,27	17,36	20804	107	13226	6898	29918
				м2 покрытия		1212,81	4,37	7471	27		2216	
203	203	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		3,08	303,35	13,38	934	41	522	347	1383
				м2 изолируемой поверхности		120,64	1,67	372	5		102	
204	204	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		2	9093,56	1050,84	18187	2102	913	14435	35231
				слуховоеокно		7586,32	432,85	15173	866		2610	
205	205	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мми более, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,2862	54836		15694		15694		16950
				м3							1256	
206	206	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,2946	53003		15615		15615		16864
				м3							1249	
207	207	С121-090101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99		0,84	26964		22650		22650		24462
				м2							1812	
208	208	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ5088-2005		4	500		2000		2000		2160
				шт.							160	
209	209	С121-090404-0507	Ручка-скоба		2	503		1006		1006		1086
				шт.							80	
210	210	С121-090404-0603	Задвижка оконная		2	509		1018		1018		1099
				шт.							81	
211	211	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм		0,96	1934,01	28,03	1857	27	1157	545	2594
				м2 площади проемов по наружному обводу коробок		701,24	8,91	673	9		192	
212	212	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		6,4	2323,44	123,82	14870	792	2030	11282	28244
				м2 кровли		1882,41	33,61	12047	215		2092	
213	213	С121-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011		7,0784	1980		14015		14015		15136
				м2							1121	
214	214	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев/.I-1. Установка		0,022	35959,72	1283,69	791	28	166	548	1447
				м3 древесины в конструкции		27117	583,2	597	13		107	
215	215	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,022	53003		1166		1166		1259
				м3							93	
216	216	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,221682	102361,76	26728,84	22692	5925	519	12288	37778
				т конструкций		73291,8	7044,39	16247	1562		2798	
217	217	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,221682	553062		122604		122604		132412

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							9808	
218	218	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		6,428778	988,9	1,28	6357	8	862	4393	11611
				м2 окрашиваемой поверхности		853,59	0,62	5488	4		860	
219	219	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство		8,97	876,38	26,4	7861	237	790	6368	15367
				м2 кровли		761,96	9,65	6835	87		1138	
220	220	С121-100103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012		10,3155	1370		14132		14132		15263
				м2							1131	
221	221	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,8	3377,27	17,36	6079	31	3865	2016	8742
				м2 покрытия		1212,81	4,37	2183	8		648	
222	222	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0239148	77293,93	2769,79	1848	66	0	1677	3807
				т металлических изделий		74524,14	874,8	1782	21		282	
223	223	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		18	60,46	0,89	1088	16	0	772	2009
				отверстие		59,57	0	1072	0		149	
224	224	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014		0,00666	234691		1563		1563		1688
				т							125	
225	225	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89		0,01026	269856		2769		2769		2990
				т							221	
226	226	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87		0,006768	456771		3091		3091		3339
				т							247	
227	227	С121-130203-0106	Шайбы диаметром от 8 мм до 36мм ГОСТ 11371-78		0,2268	759		172		172		186
				кг							14	
228	228	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,886	21906,67	788,77	19409	699	14316	4225	25525
				м3		4960,24	280,35	4395	248		1891	
229	229	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01342	283988		3811		3811		4116
				т							305	
230	230	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытиямозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство		3,8	2938,7	124,74	11167	474	2666	7670	20344
				м2 покрытия		2112,44	34,78	8027	132		1507	
231	231	Е11-110101-1704 Изм. и доп. вып. 7К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703		3,8	718,26	5,85	2729	22	1143	1476	4541
				м2 покрытия		411,72	1,36	1565	5		336	
232	232	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,13	21906,67	788,77	46661	1680	34416	10158	61365
				м3		4960,24	280,35	10565	597		4546	
233	233	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,03617	283988		10272		10272		11094
				т							822	
234	234	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытиямозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство		11,7	2938,7	124,74	34383	1459	8208	23615	62638
				м2 покрытия		2112,44	34,78	24715	407		4640	
235	235	Е11-110101-1704 Изм. и доп. вып. 7К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703		11,7	718,26	5,85	8404	68	3518	4543	13982
				м2 покрытия		411,72	1,36	4817	16		1036	
236	236	Е11-070519-0104	Ограждения металлическиебез поручня. Установка		16	770,17	97,57	12323	1561	1179	12081	26357
				м ограждения		598,95	40,96	9583	655		1952	
237	237	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм		16	9970		159520		159520		172282

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							12762	
238	238	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,704	21906,67	788,77	37329	1344	27533	8126	49092
						4960,24	280,35	8452	478		3636	
239	239	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0257	283988		7298		7298		7882
											584	
240	240	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытиямозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	м2 покрытия	7,2	2938,7	124,74	21159	898	5051	14532	38546
						2112,44	34,78	15210	250		2855	
241	241	Е11-110101-1704 Изм. и доп. вып. 7К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	7,2	718,26	5,85	5171	42	2165	2796	8605
						411,72	1,36	2964	10		637	
242	242	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	73,68	1579,59	96,43	116384	7105	30589	67381	198467
						1068,01	75,14	78691	5536		14701	
243	243	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	8,724	20358,66	9	177609	79	140995	34344	228909
						4187,96	0	36536	0		16956	
244	244	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	50,9	610,58	0,94	31079	48	6755	19421	54539
						476,93	0	24276	0		4040	
245	245	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная с учетом откосов	м2 окрашиваемой поверхности	15,27	176,08	1,74	2689	27	1323	1081	4072
						87,7	0,81	1339	12		302	
246	246	У86-010601-0110	Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"	секция	61	8524,05	1780	519967	108580	290238	192622	769596
						1986,05	690	121149	42090		57007	
247	247	У86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	1	303807,45	2861,25	303807	2861	250498	46747	378599
						50448,2	922,5	50448	923		28044	
248	248	У86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	84968,65	923,75	84969	924	67501	15263	108250
						16543,9	228,75	16544	229		8019	
249	249	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	19,225	3367,9	1531,93	64748	29451	0	51388	125426
						1835,98	638,98	35297	12284		9291	
250	250	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. /10смУстройство	м2 покрытия	384,5	713,47	179,39	274329	68976	90921	144938	452809
						297,61	51,42	114433	19769		33541	
251	251	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	384,5	65,27	11,27	-25096	-4334	-15676	-6838	-34489
						13,23	3,24	-5086	-1246		-2555	
252	252	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	384,5	483,95	46,87	186080	18023	431	188812	404883
						435,96	18,73	167626	7200		29991	
253	253	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,225	2240		43064		43064		46509
											3445	
254	254	С121-040509-0403	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	384,5	1584		609048		609048		657772
											48724	
255	255	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	121,5	1830,39	38,95	222393	4732	113793	114115	363428
						854,88	14,77	103867	1794		26921	
256	256	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91/поребрик 100х0,08х0,2	м3	1,944	41194		80081		80081		86488
											6406	
257	257	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	23,0062289	96		2209				2385
											177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
258	258	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	23,0062289	348		8006			640	8647
			Итого по разделу: 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б									13084071
			ИТОГО:					19183193	768478	10495231	6896218	28165762
								7909277	315180		2086352	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

на 2-1-2 Отопление, вентиляция работы

			Раздел: 1. БЛОК А									
1	1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	26,6	18237,49	157,11	485117	4179	459076	23408	549208
						821,88	76,09	21862	2024		40682	
2	2	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1474,14	17,99	82552	1008	59989	21501	112377
						384,91	6,87	21555	385		8324	
3	3	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1600,38	17,99	72017	810	53886	17278	96438
						384,91	6,87	17321	309		7144	
4	4	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводыотопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1297,69	17,99	155723	2159	107374	46073	217940
						384,91	6,87	46189	824		16144	
5	5	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1492,63	39,07	11941	313	5784	5838	19201
						730,51	14,13	5844	113		1422	
6	6	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатическиепроходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	454,66	0,54	16368	19	654	15390	34298
						435,96	0,26	15695	9		2541	
7	7	С123-051314-0215 #прим.	Клапан радиаторный ручной регулировки прямой д=15 мм НТМ	шт.	36	5530		199080		199080		215006
											15926	
8	8	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	18	281,83	0	5073	0	1965	3046	8768
						172,67	0	3108	0		650	
9	9	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1436		5744		5744		6204
											460	
10	10	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1345		2690		2690		2905
											215	
11	11	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	58	617,38	67,35	35808	3906	15429	13947	53736
						284,01	32,4	16472	1879		3980	
12	12	С121-110403-0407	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	63,8	614		39173		39173		42307
											3134	
13	13	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемойповерхности	28,8	877,3	1,02	25266	29	3860	17113	45770
						742,25	0,5	21377	14		3390	
14	14	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемойповерхности	13,5	877,3	1,02	11844	14	1809	8022	21455
						742,25	0,5	10020	7		1589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,5	149,75	3,4	2022	46	1291	477	2699
						50,74	0,52	685	7		200	
16	16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	90,64	2,4	544	14	269	181	783
						43,42	0,26	261	2		58	
17	17	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6	124,53	3,09	747	19	614	81	894
						19,06	0,39	114	2		66	
18	18	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	229	84,07	1,16	19252	264	160	18450	40718
						82,21	0	18827	0		3016	
19	19	Е11-180701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2	102207,44	609,08	204415	1218	183750	19286	241597
						9723,3	116,35	19447	233		17896	
20	20	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2164,82	116,18	8659	465	1191	6965	16874
						1750,77	25,92	7003	104		1250	
21	21	С123-040601-0104	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	25034		100136		100136		108147
											8011	
22	22	Ц13-110203-0103 Изм. и доп. вып. 16	Установка регулятора перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	шт.	1	1187,69	0	1188	0	60	846	2196
						1128	0	1128	0		163	
23	23	С123-041010-0805	Регулятор перепада давления AVP, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4А,пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	1	370833		370833		370833		400500
											29667	
24	24	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	456,57	0	913	0	112	785	1834
						400,72	0	801	0		136	
25	25	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715		3430		3430		3704
											274	
26	26	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	323,16	0	646	0	36	598	1344
						305	0	610	0		100	
27	27	С123-051501-0105	Манометр	комплект	2	4305		8610		8610		9299
											689	
28	28	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1492,63	39,07	4478	117	2169	2189	7200
						730,51	14,13	2192	42		533	
29	29	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835		1670		1670		1804
											134	
30	30	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидкихсред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1526		3052		3052		3296
											244	
31	31	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1474,14	17,99	1474	18	1071	384	2007
						384,91	6,87	385	7		149	
32	32	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный свнутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00896	281662		2524		2524		2726
											202	
33	33	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02744	265075		7274		7274		7856
											582	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	С123-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1148		9184		9184		9919
											735	
35	35	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	0,35	181,28	4,81	63	2	31	21	91
						86,85	0,52	30	0		7	
36	36	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочнымии в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,06	37589,74	1503,8	2255	90	671	1168	3697
						24900,85	712,8	1494	43		274	
37	37	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0744	16499		1228		1228		1326
											98	
38	38	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,5	531,2	27,17	797	41	226	410	1304
						353,7	6,09	531	9		97	
39	39	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001725	391823		676		676		730
											54	
			Итого по разделу: 1. БЛОК А									2298158
			Раздел: 2. БЛОК Б									
40	40	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	12,9	18237,49	157,11	235264	2027	222635	11352	266345
						821,88	76,09	10602	982		19729	
41	41	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1474,14	17,99	45698	558	33208	11902	62209
						384,91	6,87	11932	213		4608	
42	42	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1600,38	17,99	64015	720	47899	15358	85723
						384,91	6,87	15396	275		6350	
43	43	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1297,69	17,99	49312	684	34002	14590	69014
						384,91	6,87	14627	261		5112	
44	44	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1492,63	39,07	20897	547	10123	10216	33602
						730,51	14,13	10227	198		2489	
45	45	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатическиепроходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	20	454,66	0,54	9093	11	363	8550	19055
						435,96	0,26	8719	5		1411	
46	46	С123-051314-0215 #прим.	Клапан радиаторный ручной регулировки прямой д=15 мм НТМ	шт.	20	5530		110600		110600		119448
											8848	
47	47	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	10	281,83	0	2818	0	1092	1692	4871
						172,67	0	1727	0		361	
48	48	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1436		5744		5744		6204
											460	
49	49	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1345		2690		2690		2905
											215	
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	617,38	67,35	12348	1347	5320	4809	18530
						284,01	32,4	5680	648		1373	
51	51	С121-110403-0407	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	614		13508		13508		14589
											1081	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14	877,3	1,02	12282	14	1876	8319	22249
						742,25	0,5	10392	7		1648	
53	53	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,6	877,3	1,02	4913	6	751	3328	8900
						742,25	0,5	4157	3		659	
54	54	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,6	149,75	3,4	839	19	535	198	1120
						50,74	0,52	284	3		83	
55	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,86	90,64	2,4	169	4	83	56	243
						43,42	0,26	81	0		18	
56	56	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,86	124,53	3,09	232	6	190	25	277
						19,06	0,39	35	1		21	
57	57	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	123	84,07	1,16	10340	142	86	9910	21871
						82,21	0	10112	0		1620	
58	58	Е11-180701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2	102207,44	609,08	204415	1218	183750	19286	241597
						9723,3	116,35	19447	233		17896	
59	59	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2164,82	116,18	8659	465	1191	6965	16874
						1750,77	25,92	7003	104		1250	
60	60	С123-040601-0104	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	25034		100136		100136		108147
											8011	
61	61	Ц13-110203-0103 Изм. и доп. вып. 16	Установка регулятора перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	шт.	1	1187,69	0	1188	0	60	846	2196
						1128	0	1128	0		163	
62	62	С123-041010-0805	Регулятор перепада давления AVP, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4А,пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	1	370833		370833		370833		400500
											29667	
63	63	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	456,57	0	913	0	112	785	1834
						400,72	0	801	0		136	
64	64	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715		3430		3430		3704
											274	
65	65	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	323,16	0	646	0	36	598	1344
						305	0	610	0		100	
66	66	С123-051501-0105	Манометр	комплект	2	4305		8610		8610		9299
											689	
67	67	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1492,63	39,07	4478	117	2169	2189	7200
						730,51	14,13	2192	42		533	
68	68	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835		1670		1670		1804
											134	
69	69	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидкихсред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1526		3052		3052		3296
											244	
70	70	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1474,14	17,99	1474	18	1071	384	2007
						384,91	6,87	385	7		149	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный свнутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00896	281662		2524		2524		2726
											202	
72	72	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02744	265075		7274		7274		7856
											582	
73	73	С123-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1148		9184		9184		9919
											735	
74	74	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	0,35	181,28	4,81	63	2	31	21	91
						86,85	0,52	30	0		7	
75	75	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочнымии в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,06	37589,74	1503,8	2255	90	671	1168	3697
						24900,85	712,8	1494	43		274	
76	76	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0744	16499		1228		1228		1326
											98	
77	77	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,5	531,2	27,17	797	41	226	410	1304
						353,7	6,09	531	9		97	
78	78	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001725	391823		676		676		730
											54	
			Итого по разделу: 2. БЛОК Б									1584606
			ИТОГО:					3238733	22767	2845420	356414	3882764
								370543	9047		287617	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

на 2-1-3 Электроосвещение работы

			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17#К=0,4	Демонтаж щита осветительного,щита силового	шт.	2	2624,15	1008,95	5248	2018	0	2852	8748
						1615,2	365,17	3230	730		648	
2	2	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	48	58,03	0,65	2786	31	0	1994	5162
						57,39	0,33	2755	16		382	
3	3	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	59	53,03	0	3129	0	0	2253	5812
						53,03	0	3129	0		430	
4	4	Е12-170101-0702	Ответвительные коробки. Демонтаж	шт.	73	33,96	0	2479	0	0	1785	4605
						33,96	0	2479	0		341	
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									24327
			Раздел: 4. БЛОК А									
5	5	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнениияили распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21699,67	2522,38	21700	2522	15139	3565	27285
						4038	912,92	4038	913		2021	
6	6	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780		6242
											462	
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка наконструкции на стене или колонне	шт.	9	2636,5	23,66	23728	213	12023	8275	34564
						1277	0	11493	0		2560	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
9	9	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519		2595		2595		2803
											208	
10	10	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 16А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3856		11568		11568		12493
											925	
11	11	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1527,22	163,22	3054	326	36	2029	5490
						1346	62,96	2692	126		407	
12	12	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237		22474		22474		24272
											1798	
13	13	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	11	2389,25	854	26282	9394	2230	14865	44439
						1332,54	544,41	14658	5988		3292	
14	14	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ OPL/S-4x36	шт	11	21604,88		237654		237654		256666
											19012	
15	15	Ц13-080305-0403 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	4	3350,87	1183,01	13403	4732	811	7807	22907
						1965,16	745,63	7861	2983		1697	
16	16	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ PRS/S-4x18	шт	4	10001,46		40006		40006		43206
											3200	
17	17	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	9	2125,96	646,21	19134	5816	8351	6573	27764
						551,86	462,56	4967	4163		2057	
18	18	С123-070101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-1х15 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2132		12792		12792		13815
											1023	
19	19	С123-070101-0703	Светильники, тип НПО22-1х15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1468		4404		4404		4756
											352	
20	20	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2	1824,88	599,21	3650	1198	405	2035	6140
						1022,96	390,57	2046	781		455	
21	21	СПРАЙС ЛИСТ	Светильник светодиодный настенный 8Вт 1Р65 EFS193-1x8	шт	2	23790,59		47581		47581		51388
											3806	
22	22	С123-070104-0102 #прим.	Лампы люминесцентные, ЛБ-18, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16	226		3616		3616		3905
											289	
23	23	С123-070104-0102 #прим.	Лампы люминесцентные, ЛБ-36, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	22	226		4972		4972		5370
											398	
24	24	С123-070104-0403 #прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели HALF SPIRAL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт	шт.	9	669		6021		6021		6503
											482	
25	25	С123-070104-0405 #прим.	Лампы люминесцентные, 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт,цоколь Е27	шт.	2	673		1346		1346		1454
											108	
26	26	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1309,35	135,08	2619	270	141	1640	4600
						1103,72	35,26	2207	71		341	
27	27	С123-080304-0601	Световой указатель модели "Выход"ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	632		1264		1264		1365
											101	
28	28	С123-070219-0301	СТАРТЕР 80СК-220 В	шт.	40	85		3400		3400		3672
											272	
29	29	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	406,25	3,2	4469	35	140	3101	8176
						390,34	1,26	4294	14		606	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	406,25	3,2	813	6	25	564	1487
						390,34	1,26	781	3		110	
31	31	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1026,74	16,25	3080	49	286	1984	5469
						915,28	3,15	2746	9		405	
32	32	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	285		3135		3135		3386
											251	
33	33	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012	шт.	2	303		606		606		654
											48	
34	34	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, герметичный, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	827		2481		2481		2679
											198	
35	35	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	483,78	3,2	5805	38	275	3965	10552
						457,64	1,26	5492	15		782	
36	36	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	340		4080		4080		4406
											326	
37	37	С123-070202-0901	Коробки установочные 85540-85542	шт.	28	39		1092		1092		1179
											87	
38	38	С123-070202-1401	Коробки ответвительные, тип У194УХЛ3	шт.	20	42		840		840		907
											67	
39	39	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	350	347,48	14,47	121618	5064	19919	70450	207433
						276,1	3,46	96635	1212		15365	
40	40	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	235	29		6815		6815		7360
											545	
41	41	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	115	29		3335		3335		3602
											267	
42	42	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	113,23	3,2	39630	1119	7764	22456	67052
						87,85	1,26	30748	441		4967	
43	43	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	177802		41783		41783		45126
											3343	
44	44	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	276380		31784		31784		34326
											2543	
45	45	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка бороздплощадью сечения до 20 см2	м борозд	240	281,05	117,54	67452	28209	0	43572	119906
						163,51	52,62	39243	12628		8882	
			Итого по разделу: 4. БЛОК А									1136562
			Раздел: 5. БЛОК Б									
46	46	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнениияили распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21699,67	2522,38	21700	2522	15139	3565	27285
						4038	912,92	4038	913		2021	
47	47	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780		6242
											462	
48	48	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка наконструкции на стене или колонне		12	2636,5	23,66	31638	284	16030	11033	46085

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1277	0	15324	0		3414	
49	49	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
50	50	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519		3114		3114		3363
											249	
51	51	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 16А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3856		19280		19280		20822
											1542	
52	52	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1527,22	163,22	3054	326	36	2029	5490
						1346	62,96	2692	126		407	
53	53	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237		22474		22474		24272
											1798	
54	54	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	42	2389,25	854	100348	35868	8514	56759	169676
						1332,54	544,41	55967	22865		12569	
55	55	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ OPL/S-4x36	шт	42	21604,88		907405		907405		979997
											72592	
56	56	Ц13-080305-0403 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	5	3350,87	1183,01	16754	5915	1014	9759	28634
						1965,16	745,63	9826	3728		2121	
57	57	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ PRS/S-4x18	шт	5	10001,46		50007		50007		54008
											4001	
58	58	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	9	2125,96	646,21	19134	5816	8351	6573	27764
						551,86	462,56	4967	4163		2057	
59	59	С123-070101-0324	Светильники потолочные, тип НППО3-1х15 ГОСТ 17677-82	шт.	7	2132		14924		14924		16118
											1194	
60	60	С123-070101-0703	Светильники, тип НПО22-1х15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1468		2936		2936		3171
											235	
61	61	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2	1824,88	599,21	3650	1198	405	2035	6140
						1022,96	390,57	2046	781		455	
62	62	СПРАЙС ЛИСТ	Светильник светодиодный настенный 8Вт 1Р65 EFS193-1х8	шт	2	23790,59		47581		47581		51388
											3806	
63	63	С123-070104-0102 #прим.	Лампы люминесцентные, ЛБ-18, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	20	226		4520		4520		4882
											362	
64	64	С123-070104-0102 #прим.	Лампы люминесцентные, ЛБ-36, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	98	226		22148		22148		23920
											1772	
65	65	С123-070104-0403 #прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели HALF SPIRAL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт	шт.	9	669		6021		6021		6503
											482	
66	66	С123-070104-0405 #прим.	Лампы люминесцентные, 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт,цоколь Е27	шт.	2	673		1346		1346		1454
											108	
67	67	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1309,35	135,08	2619	270	141	1640	4600
						1103,72	35,26	2207	71		341	
68	68	С123-080304-0601	Световой указатель модели "Выход"ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	632		1264		1264		1365
											101	
69	69	С123-070219-0301	СТАРТЕР 80СК-220 В	шт.	120	85		10200		10200		11016
											816	
70	70	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	406,25	3,2	8125	64	254	5639	14865
						390,34	1,26	7807	25		1101	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	406,25	3,2	3250	26	102	2256	5946
						390,34	1,26	3123	10		440	
72	72	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1026,74	16,25	4107	65	381	2645	7292
						915,28	3,15	3661	13		540	
73	73	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	285		5700		5700		6156
											456	
74	74	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012	шт.	8	303		2424		2424		2618
											194	
75	75	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, герметичный, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	827		3308		3308		3573
											265	
76	76	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27	483,78	3,2	13062	86	620	8921	23742
						457,64	1,26	12356	34		1759	
77	77	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	27	340		9180		9180		9914
											734	
78	78	С123-070202-0901	Коробки установочные 85540-85542	шт.	59	39		2301		2301		2485
											184	
79	79	С123-070202-1401	Коробки ответвительные, тип У194УХЛ3	шт.	42	42		1764		1764		1905
											141	
80	80	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	710	347,48	14,47	246710	10273	40407	142913	420793
						276,1	3,46	196031	2459		31170	
81	81	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	415	29		12035		12035		12998
											963	
82	82	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	295	29		8555		8555		9239
											684	
83	83	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	710	113,23	3,2	80392	2270	15749	45553	136020
						87,85	1,26	62374	894		10076	
84	84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,415	177802		73788		73788		79691
											5903	
85	85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,295	276380		81532		81532		88055
											6523	
86	86	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка бороздплощадью сечения до 20 см2	м борозд	470	281,05	117,54	132093	55242	0	85328	234815
						163,51	52,62	76851	24730		17394	
			Итого по разделу: 5. БЛОК Б									2586065
			ИТОГО:					2880990	181270	1998963	588413	3746954
								700762	90905		277553	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

на 2-1-4 Пожарная сигнализация работы

			Раздел: 5. БЛОК Б									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	5	2364,08	0,21	11820	1	378	6979	20303
						2288,2	0	11441	0		1504	
2	2	С123-080303-0304	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	22162		22162		22162		23935
											1773	
3	3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2592	0	2592	0	0	1866	4815
						2592	0	2592	0		357	
4	4	С123-080306-0208	Аккумулятор ТР 12-7А, 7 А/ч	шт.	1	2218		2218		2218		2395
											177	
5	5	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактныйв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	1321,27	0,78	11891	7	220	7115	20527
						1296	0	11664	0		1521	
6	6	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	9	334		3006		3006		3246
											240	
7	7	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	2625,76	2,08	18380	15	222	11068	31804
						2592	0	18144	0		2356	
8	8	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые моделиИП 212-141	шт.	7	1502		10514		10514		11355
											841	
9	9	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	3	1358	0	4074	0	186	2372	6961
						1296	0	3888	0		516	
10	10	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	3	1064		3192		3192		3447
											255	
11	11	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 17	Коробка оконечная. Монтажоборудования	шт.	3	283,09	0	849	0	56	484	1440
						264,27	0	793	0		107	
12	12	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	154		462		462		499
											37	
13	13	СПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИСТОР 3,9кОм МЛТ-0,25	шт	3	136,61		410		410		443
											33	
14	14	СПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИСТОР 2,2 кОм МЛТ-0,25	шт	7	136,61		956		956		1033
											77	
15	15	СПРАЙС ЛИСТ	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯШЛЕЙФА УКШ-1	шт	2	2333,25		4667		4667		5040
											373	
16	16	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	2584,62	0	10338	0	810	5812	17443
						2382	0	9528	0		1292	
17	17	С123-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР54126-2010	шт.	4	1201		4804		4804		5188
											384	
18	18	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	25	347,48	14,47	8687	362	1423	5032	14817
						276,1	3,46	6903	87		1098	
19	19	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	25	53		1325		1325		1431
											106	
20	20	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	233,38	2,23	23338	223	2313	14985	41389
						208,02	0,11	20802	11		3066	
21	21	С123-061710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами25 мм х 25 мм	м	100	103		10300		10300		11124
											824	
22	22	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	100	555,24	69,54	55524	6954	9267	25184	87166
						393,03	19,83	39303	1983		6457	
23	23	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	96,44	1,6	2411	40	489	1367	4080
						75,3	0,63	1883	16		302	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,1	23748		2375		2375		2565
											190	
25	25	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,025	107400		2685		2685		2900
											215	
			Итого по разделу: 5. БЛОК Б									325346
			ИТОГО:					218979	7602	84440	82264	325346
								126940	2097		24101	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

на 2-2-1 Ремонтные работы работы

			Раздел: 5. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	148	202,89	192,45	30028	28483	0	6046	38960
						10,44	46,3	1545	6852		2886	
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м3	4,4	1936,7	0	8521	0	0	6135	15830
						1936,7	0	8521	0		1173	
3	3	Е11-010104-0102	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	91	49,46	49,46	4501	4501	0	1167	6122
						0	17,81	0	1621		453	
4	4	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11	841,75	0	9259	0	0	6667	17200
						841,75	0	9259	0		1274	
			Итого по разделу: 5. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									78112
			Раздел: 6. ФУНДАМЕНТЫ									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,84	15881,85	1091,24	13341	917	11394	1117	15614
						1225,8	234,96	1030	197		1157	
6	6	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,23	19510,12	1334,27	23997	1641	18520	3821	30044
						3118,92	295,19	3836	363		2226	
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001419	14741,4	1381,64	21	2	0	18	42
						13328,4	581,44	19	1		3	
8	8	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,001419	19590,23	987,43	28	1	0	24	56
						18314,8	314,84	26	0		4	
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	234691		601		601		649
											48	
10	10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01136	225938		2567		2567		2772
											205	
11	11	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные/подперегородку. Устройство	м3	0,3	19510,12	1334,27	5853	400	4517	932	7328
						3118,92	295,19	936	89		543	
12	12	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00381	14741,4	1381,64	56	5	0	48	113
						13328,4	581,44	51	2		8	
13	13	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00381	19590,23	987,43	75	4	1	65	150
						18314,8	314,84	70	1		11	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00023	234691		54		54		58
											4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00358	225938		809		809		874
											65	
16	16	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,5	1048,33	10,78	1573	16	935	585	2331
						414,47	5,18	622	8		173	
			Итого по разделу: 6. ФУНДАМЕНТЫ									60031
			Раздел: 7. ВЫГРЕБ									
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4	15881,85	1091,24	22235	1528	18991	1861	26023
						1225,8	234,96	1716	329		1928	
18	18	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	17,44	27154,9	3111,15	473581	54258	276837	146708	669912
						8170,05	1074,05	142486	18731		49623	
19	19	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0617825	239950		14825		14825		16011
											1186	
20	20	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001419	14741,4	1381,64	21	2	0	18	42
						13328,4	581,44	19	1		3	
21	21	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,001419	19590,23	987,43	28	1	0	24	56
						18314,8	314,84	26	0		4	
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	234691		601		601		649
											48	
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01136	225938		2567		2567		2772
											205	
24	24	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Штукатурка горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	18,62	1048,33	10,78	19520	201	11602	7267	28930
						414,47	5,18	7717	97		2143	
25	25	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	18,62	394,95	0,81	7354	15	365	6353	14803
						374,54	0,39	6974	7		1097	
26	26	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,62	689,86	42,95	12845	800	5159	6564	20962
						369,85	5,19	6887	97		1553	
27	27	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждыйпоследующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	18,62	515,79	44,45	9604	828	4129	4470	15200
						249,61	5,8	4648	108		1126	
28	28	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты/ГЛИНЯННЫЙ ЗАМОК. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	16,608	9777,85	1633,86	162391	27135	30751	108800	292885
						6292,44	751,68	104505	12484		21695	
29	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	55,36	863,5	19,64	47803	1087	31729	14072	66825
						270,72	2,59	14987	143		4950	
30	30	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Штукатурка горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	51,1	1048,33	10,78	53570	551	31840	19943	79394
						414,47	5,18	21179	265		5881	
31	31	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнениеповерхности	м2 поверхности	51,1	394,95	0,81	20182	41	1001	17435	40626
						374,54	0,39	19139	20		3009	
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	51,1	863,5	19,64	44125	1004	29287	12989	61683
						270,72	2,59	13834	132		4569	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,1	431,75	9,82	22062	502	14644	6494	30841
						135,36	1,3	6917	66		2285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,063	39957,13	4319,15	2517	272	1332	881	3670
						14488,6	874,86	913	55		272	
35	35	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00702	19590,23	987,43	138	7	2	119	277
						18314,8	314,84	129	2		21	
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	234691		1648		1648		1779
											132	
37	37	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,23	30764,69	4677,35	7076	1076	3780	2217	10037
						9652,5	941,81	2220	217		743	
38	38	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02026	19590,23	987,43	397	20	6	343	800
						18314,8	314,84	371	6		59	
39	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02026	234691		4755		4755		5135
											380	
40	40	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,64	30764,69	4677,35	19689	2994	10518	6170	27928
						9652,5	941,81	6178	603		2069	
41	41	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовлениев построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм	т	0,07669	19590,23	987,43	1502	76	22	1300	3027
						18314,8	314,84	1405	24		224	
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07669	234691		17998		17998		19438
											1440	
			Итого по разделу: 7. ВЫГРЕБ									1439705
			Раздел: 8. СТЕНЫ									
43	43	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	14,625	22088,67	2401,2	323047	35118	219540	70653	425196
						4676,2	518,4	68389	7582		31496	
44	44	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,5416667	3421,31	246,72	29224	2107	15902	10852	43282
						1312,85	53,27	11214	455		3206	
45	45	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,037504	19590,23	987,43	735	37	11	636	1480
						18314,8	314,84	687	12		110	
46	46	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметромот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037504	283988		10651		10651		11503
											852	
47	47	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03836	19590,23	987,43	751	38	11	650	1514
						18314,8	314,84	703	12		112	
48	48	С121-050309-0301	Сетки арматурныесварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметромот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03836	283988		10894		10894		11765
											872	
			Итого по разделу: 8. СТЕНЫ									494740
			Раздел: 9. ПЛИТА ПМ-1									
49	49	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройствона высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,137	41903,32	1817,89	47644	2067	25960	18275	71193
						17253,6	409,19	19617	465		5274	
50	50	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1574054	19590,23	987,43	3084	155	45	2668	6212
						18314,8	314,84	2883	50		460	
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003631	234691		852		852		920
											68	
52	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1463744	225938		33072		33072		35717

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2646	
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0074	214611		1588		1588		1715
				т							127	
54	54	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м. Устройство		0,685	26939,19	4627,01	18453	3170	11382	4162	24425
				м3		5696,4	980,56	3902	672		1809	
55	55	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до16 мм		0,077764	19590,23	987,43	1523	77	22	1318	3069
				т		18314,8	314,84	1424	24		227	
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03654	234691		8576		8576		9262
				т							686	
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,038074	225938		8602		8602		9291
				т							688	
			Итого по разделу: 9. ПЛИТА ПМ-1									161804
			Раздел: 10. КРОВЛЯ									
58	58	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0,237	97042,36	1404,49	22999	333	17271	4975	30212
				м3 древесины в конструкции		22763	562,92	5395	133		2238	
59	59	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,237	8812,24	56,98	2088	14	1871	189	2460
				м3древесины в конструкции		862,68	24,81	204	6		182	
60	60	Е11-100102-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов		3,6	779,53	28,37	2806	102	48	2435	5660
				м2 фронтонов (за вычетом проемов) иразвернутой поверхности карнизов		737,8	13,61	2656	49		419	
61	61	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		5,46	1887,64	24,42	10307	133	1702	7682	19427
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1551,55	11,66	8471	64		1439	
62	62	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		1,14	54964		62659		62659		67672
				м3							5013	
63	63	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		1,14	8149,75	41,28	9291	47	6826	2194	12404
				м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	2418	20		919	
64	64	Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		14,25	1627,94	77,97	23198	1111	15405	6464	32035
				м2 кровли		468,94	24,13	6682	344		2373	
65	65	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,051	53003		2703		2703		2919
				м3							216	
66	66	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита		14,25	306,82	2,64	4372	38	3868	434	5191
				м2 обработанной поверхности		32,71	1,15	466	16		385	
			Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ									177980
			Раздел: 11. ПРОЕМЫ									
67	67	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Устройство дверного блока		0,166	32686,68	1026,95	5426	170	1341	3593	9740
				м3		23580	466,56	3914	77		721	
68	68	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,066	53003		3498		3498		3778
				м3							280	
69	69	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,1	54836		5484		5484		5922
				м3							439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Устройствофрамуги	м3	0,011	32686,68	1026,95	360	11	89	238	645
						23580	466,56	259	5		48	
71	71	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,011	53003		583		583		630
											47	
			Итого по разделу: 11. ПРОЕМЫ									20715
			Раздел: 12. ПОЛЫ									
72	72	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7	969,46	95,16	6786	666	3737	2471	9997
						340,42	35,06	2383	245		741	
73	73	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	7	182,83	8,44	-1280	-59	-1083	-156	-1551
						19,61	4,12	-137	-29		-115	
74	74	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	14,05	235,46	31,43	3308	442	1864	1093	4754
						71,37	11,4	1003	160		352	
75	75	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,124	19810,6	7,2	22267	8	18166	3848	28204
						3641,7	0	4093	0		2089	
76	76	Е11-110101-0401	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,05	1524,81	84,71	21424	1190	10999	8838	32682
						657,28	11,88	9235	167		2421	
77	77	Е11-110101-0402	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,05	933,56	41,92	13116	589	6956	5327	19919
						396,58	6,77	5572	95		1475	
78	78	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,05	721,12	28,74	10132	404	5011	4616	15927
						335,71	13,78	4717	194		1180	
79	79	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	14,05	969,46	95,16	13621	1337	7501	4959	20066
						340,42	35,06	4783	493		1486	
80	80	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	14,05	182,83	8,44	-2569	-119	-2175	-313	-3113
						19,61	4,12	-276	-58		-231	
			Итого по разделу: 12. ПОЛЫ									126885
			Раздел: 13. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
81	81	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,62	1178,53	72,4	18409	1131	5185	10395	31108
						774,15	57,72	12092	902		2304	
82	82	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,408	3109,52	44,41	4378	63	1206	2513	7443
						2208,86	22,35	3110	31		551	
83	83	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	45,76	99,76	0,75	4565	35	342	3365	8564
						91,54	0,37	4189	17		634	
			Итого по разделу: 13. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									47115
			Раздел: 14. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
84	84	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,52	1196,81	30,52	77218	1969	24159	42217	128989
						791,86	26,04	51091	1680		9555	
85	85	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2фасада	75,485	51,63	0,58	3897	44	397	2781	7213
						45,8	0,26	3457	20		534	
86	86	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,081	32686,68	1026,95	2648	83	654	1753	4753
						23580	466,56	1910	38		352	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойныхпород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,081	53003		4293		4293		4637
											343	
88	88	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,081	8149,75	41,28	660	3	485	156	881
			м3 древесины в конструкции			2120,64	17,78	172	1		65	
89	89	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Устройство крышки выгреба	м2	0,65	3239,55	529,68	2106	344	910	842	3184
						1309,95	129,83	851	84		236	
90	90	С121-090102-0305	Стоимость крышки	м2	0,65	33112		21523		21523		23245
											1722	
91	91	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		0,65	1187,07	3,39	772	2	328	354	1216
			м2окрашиваемой поверхности			678,87	1,64	441	1		90	
92	92	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка вытяжного короба из доски б=25мм	м3	0,103	32686,68	1026,95	3367	106	832	2229	6044
						23580	466,56	2429	48		448	
93	93	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,103	54964		5661		5661		6114
											453	
94	94	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,103	8149,75	41,28	839	4	617	198	1121
			м3 древесины в конструкции			2120,64	17,78	218	2		83	
95	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА		2,34	19810,6	7,2	46357	17	37818	8010	58716
			м3 подстилающего слоя			3641,7	0	8522	0		4349	
			Итого по разделу: 14. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									246113
			ИТОГО:					2008286	181350	1179629	633567	2853200
								647304	56598		211347	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

на 2-2-2 Электроосвещение работы

			Раздел: 5. БЛОК Б									
1	1	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	1	2636,5	23,66	2636	24	1336	919	3840
						1277	0	1277	0		284	
2	2	СПРАЙС ЛИСТстр.33	СТОИМОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТ 5,0А	шт	1	2959,82		2960		2960		3197
											237	
3	3	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4	2125,96	646,21	8504	2585	3712	2922	12339
						551,86	462,56	2207	1850		914	
4	4	С123-070101-0329	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1659		6636		6636		7167
											531	
5	5	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	4	669		2676		2676		2890
											214	
6	6	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	454,14	3,23	908	6	13	641	1673
						444,18	0,94	888	2		124	
7	7	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	235		470		470		508
											38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	СПРАЙС ЛИСТстр.34	СТОИМОСТЬ КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ Л 91 УХЛ3	шт	2	2276,79		4554		4554		4918
											364	
9	9	СПРАЙС ЛИСТстр.35	СТОИМОСТЬ КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ С КРЫШКОЙ У 195	шт	5	216,75		1084		1084		1170
											87	
10	10	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	20	347,48	14,47	6950	289	1138	4026	11853
						276,1	3,46	5522	69		878	
11	11	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	320,61	145,8	6412	2916	904	2512	9638
						129,6	44,83	2592	897		714	
12	12	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм	м	20	29		580		580		626
											46	
13	13	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	177802		3556		3556		3841
											284	
			Итого по разделу: 5. БЛОК Б									63660
			ИТОГО:					47926	5821	29619	11020	63660
								12486	2818		4715	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		468451				
			Итого с временными									39506133
			Зимние удорожания			1,35 %		533333				
			Итого с зимними удорожаниями									40039466
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		800789				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40840255
			Итого с понижающим коэффициентом -			0,9800						40023400
			НДС			12 %		4802808,00				
			Итого с НДС									44826208,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Armada Stroy-2007"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турдыбеков Б. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев Н. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аз и Мур Строй" Абдикаримов М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)