Счет-фактура № 00000000032 от 4 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ716010201000029462, в банке АО" Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55 от 08.05.2015г. Кап.ремонт здания дома культуры с рек. в а.Жетиколь

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Кап.ремонт здания дома культуры с реконструкцией котельной в а. Жетиколь" за июнь месяц 2015г.	тг.	1	2 643 147,32	2 643 147,32	12%	317 177,68	2 960 325,00		
Всего по счету:					**2 643 147,32**		**317 177,68**	**2 960 325,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик ОО «СК «Энергия»
Договор:№55 от 8.05.2015 г
Наименование стройки: "Строительство капитального ремонта здания дома культуры и реконструкции котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Капитальный ремонт зданий дом культуры и реконструкция котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	21 310,715	8 934,070	20 564,835	2 960,325	1 286,067	2 960,325	1 286,067	2 960,325	1 286,067
	ИТОГО:	**21 310,715**	**8 934,070**	**20 564,835**	**2 960,325**	**1 286,067**	**2 960,325**	**1 286,067**	**2 960,325**	**1 286,067**

Утверждаю_____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор_____ Наурызбаев Б.
ИП "Нурхан"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Капитального ремонта здания дома культуры и реконструкции котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района
за июнь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Кап.ремонт здания дома культуры и реконстр.котельной	**1 218 503**			**1 218 503**
		ИТОГО:	**1 218 503**	**-**		**1 218 503**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 2,72%	33 143			33 143
		ИТОГО:	**1 251 646**	-	-	**1 251 646**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	16 897			16 897
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			12 516	12 516
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			5 007	5 007
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**1 268 544**	-	**17 523**	**1 286 067**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,088	2 648 719	-	36 588	2 685 307
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			53 706	53 706
		ИТОГО:	2 648 719	-	90 294	**2 739 013**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			328 682	328 682
		ВСЕГО:	**2 648 719**	-	**418 976**	**3 067 695**
		ИТОГО с коэф- 0,965				**2 960 325**

Утверждаю _____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Наурызбаев Б.
ИП "Нурхан"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство капитального ремонта здания дома культуры и реконструкции котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района Кызылординской области" "

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	83,81	41,93	40,13	3514	3363	1259	0,01	1
		м3		1,81	15,41	151	1291	87,3	0,06	5
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,59	347,44	--	901	--	916	2,44	6
		м3		347,44	--	901	--	101,7	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	83,81	11,56	11,56	968	968	275	--	--
		м3		--	3,75	--	314	87,3	0,01	1
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,2	154,22	--	3886	--	3952	1,12	28
		м3		154,22	--	3886	--	101,7	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52,34	8,10	8,10	424	424	120	--	--
		м3		--	2,63	--	138	87,3	0,01	1
		Фундаменты								
6	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2,88	2505,06	126,11	7215	363	582	0,98	3
		м3		142,31	47,81	410	138	106,2	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	28,8	395,05	31,30	11377	901	1190	0,16	5
				25,59	11,73	737	338	110,7	0,06	2
		м2								
8	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	28,8	364,80	19,44	10506	560	778	0,12	3
				17,08	7,31	492	211	110,7	0,04	1
		м2								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,88	8720,44	82,51	25115	238	697	1,55	4
				225,11	31,16	648	90	94,5	0,15	--
		м3								
10	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	10,8	9734,84	245,78	105136	2654	4143	2,06	22
				313,09	92,84	3381	1003	94,5	0,45	5
		м3								
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0144	62000,00	--	894	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0888	67700,00	--	6015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,96	131,00	--	1436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	С143001-64 К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	10,96	1728,00	--	18942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	43	408,88	215,86	17582	9282	8831	0,55	24
				87,72	75,26	3772	3236	126	0,30	13
		шт								
16	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	584,53	304,22	1754	913	867	0,77	2
				122,91	106,35	369	319	126	0,42	1
		шт								
17	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	875,84	486,35	7007	3891	3509	1,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				176,99	171,15	1416	1369	126	0,69	6
		шт								
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	7	15100,00	--	105760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,34	14100,00	--	61250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
20	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,6	9906,89	389,15	5944	233	371	3,24	2
				507,15	147,01	304	88	94,5	0,72	--
		м3								
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,95	131,00	--	1565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
22	С143001-64 К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	11,95	1728,00	--	20646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
23	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,56	10207,03	441,83	5716	247	444	4,14	2
				672,75	166,90	377	93	94,5	0,82	--
		м3								
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,56	131,00	--	73	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0013	45600,00	--	59	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0135	60500,00	--	817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,95	2505,06	126,11	2380	120	192	0,98	1
		м3		142,31	47,81	135	45	106,2	0,23	--
28	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	9,5	395,05	31,30	3753	297	392	0,16	2
		м2		25,59	11,73	243	111	110,7	0,06	1
29	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	9,5	364,80	19,44	3466	185	256	0,12	1
		м2		17,08	7,31	162	69	110,7	0,04	--
30	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	5,12	10869,48	325,60	55652	1667	3959	4,53	23
		м3		706,39	111,83	3617	573	94,5	0,44	2
31	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,72	10393,58	119,96	7483	86	635	5,64	4
		м3		887,51	45,31	639	33	94,5	0,22	--
32	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	2,6	10471,15	628,99	27225	1635	2291	4,44	12
		м3		716,74	215,56	1864	560	94,5	0,84	2
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,57	131,00	--	1122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-64 К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,57	1728,00	--	14803	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,003	42800,00	--	129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,055	68200,00	--	3750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
		м2	23,84	721,19	14,01	17193	334	1050	0,23	6
				36,23	5,26	864	125	106,2	0,03	1
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	99,94	252,00	4,77	25185	477	4750	0,24	24
				42,95	1,80	4293	180	106,2	0,01	1
		Стены								
39	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м								
		м3	40,04	8680,09	351,42	347563	14072	38960	5,08	204
				784,01	132,19	31393	5293	106,2	0,64	26
40	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	3,26	8769,16	419,80	28552	1367	3327	5,22	17
				804,71	157,50	2620	513	106,2	0,76	2
41	Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м								
		м2	16,92	1050,06	42,96	17767	727	3116	1,06	18
				157,32	16,09	2662	272	106,2	0,08	1
42	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	27	125,05	83,04	3376	2242	1947	0,17	5
				27,43	29,81	741	805	126	0,13	4
43	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)								
		м3	0,974	27500,00	--	26785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод В1								
		Земляные работы								
		Сухой грунт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	67,12	29,07	27,60	1951	1853	493	0,01	1
				1,47	6,95	99	466	87,3	0,02	2
		м3								
45	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,08	302,12	--	627	--	638	2,13	4
				302,12	--	627	--	101,7	--	--
		м3								
				Мокрый грунт						
46	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,77	29,07	27,60	836	794	211	0,01	--
				1,47	6,95	42	200	87,3	0,02	1
		м3								
47	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	0,8897	347,44	--	309	--	314	2,44	2
				347,44	--	309	--	101,7	--	--
		м3								
48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,64	154,22	--	4571	--	4649	1,12	33
				154,22	--	4571	--	101,7	--	--
		м3								
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	69,16	8,10	8,10	560	560	159	--	--
				--	2,63	--	182	87,3	0,01	1
		м3								
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	69,16	25,23	5,65	1745	390	1182	0,12	9
				19,58	--	1354	--	87,3	--	--
		м3								
51	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,11	1962,38	190,65	10028	974	1484	1,17	6
				176,73	71,44	903	365	117	0,35	2
		м3								
52	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	14,83	361,43	361,43	5360	5360	3020	--	--
				--	233,27	--	3459	87,3	1,07	16
		м3								
		Монтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,073	56535,37	22346,37	4127	1631	3419	198,95	15
		км		34155,00	5873,35	2493	429	117	22,63	2
54	С130804-203 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 26,9 мм	73,73	59,00	--	4350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**34465**	**11563**			**70**
			Тенге			**10399**	**5101**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34465				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				15500,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4350				
	Местные материалы -		Тенге			8152				
		Накладные расходы -	Тенге			15569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				17836,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				17836,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1045153**	**58810**			**497**
			Тенге			**76475**	**22309**			**98**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1045153				
	Материалы -		Тенге			53058				
	Всего заработная плата -		Тенге				98784,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16015				
	Местные материалы -		Тенге			840795				
		Накладные расходы -	Тенге			104378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15657,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1218503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата -	Тенге				114441,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1218503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата -	Тенге				114441,00			

Утверждаю _____ Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Нарызбаев Б.
ИП "Нурхан"
И.П.

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000042 от 23 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ716010201000029462, в банке АО" Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55 от 08.05.2015г. Кап.ремонт здания дома культуры с рек. в а.Жетиколь

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Кап.ремонт здания дома культуры с реконструкцией котельной в а. Жетиколь" за июнь месяц 2015г.	тг.	1	6 664 063,39	6 664 063,39	12%	799 687,61	7 463 751,00		
Всего по счету:					**6 664 063,39**		**799 687,61**	**7 463 751,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Г "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№55 от 8.05.2015 г
Наименование стройки: "Строительство капитального ремонта здания дома культуры и реконструкции котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Капитальный ремонт зданий дом культуры и реконструкция котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	21 310,715	8 934,070	20 564,835	10 424,076	4 528,576	10 424,076	4 528,576	7 463,751	3 242,509
	ИТОГО:	**21 310,715**	**8 934,070**	**20 564,835**	**10 424,076**	**4 528,576**	**10 424,076**	**4 528,576**	**7 463,751**	**3 242,509**

Утверждаю_____ Абдуов А.
Начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор_____ Наурызбаев Б.
ИП "Нурхан"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Капитального ремонта здания дома культуры и реконструкции котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района
за июнь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Кап.ремонт здания дома культуры и реконстр.котельной	**2 958 642**	**119 816**		**3 078 458**
		ИТОГО:	**2 958 642**	**119 816**		**3 078 458**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 2,72%	80 475			80 475
		ИТОГО:	**3 039 117**	**119 816**	**-**	**3 158 933**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	41 028			41 028
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			30 391	30 391
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			12 156	12 156
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**3 080 145**	**119 816**	**42 548**	**3 242 509**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,088	6 431 343	250 176	88 839	6 770 35[illegible]
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			135 407	135 407
		ИТОГО:	6 431 343	250 176	224 247	**6 905 766**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			828 692	828 692
		ВСЕГО:	**6 431 343**	**250 176**	**1 052 938**	**7 734 457**
		ИТОГО с коэф- 0,965				**7 463 751**

Утверждаю _____ Аблуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Наурызбаев Б.
ИП "Нуркан"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство капитального ремонта здания дома культуры и реконструкции котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района Кызылординской области" "

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Полы								
1	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	65	1349,11	61,38	87692	3989	8247	0,60	39
		м2		91,61	23,00	5955	1495	110,7	0,11	7
2	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,2	9951,33	--	51747	--	3753	4,21	22
		м3		652,05	--	3391	--	110,7	--	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,3	131,00	--	695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-64 К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,3	1728,00	--	9165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	65	394,35	18,45	25633	1199	4837	0,42	27
		м2		60,29	6,93	3919	450	110,7	0,03	2
6	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	65	-95,63	-1,68	-6216	-109	-325	-0,01	-1
		м2		-3,89	-0,62	-253	-41	110,7	--	--
		Проемы								
7	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер	0,265	17023,17	1416,44	4511	375	3289	94,42	25
		т		14826,38	497,81	3929	132	81	2,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,265	120300,00	--	31880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
9	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	128,2	253,87	4,23	32546	543	16410	0,75	96
		м2		134,55	0,90	17249	115	94,5	0,06	8
		Наружная отделка								
10	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	131,5	254,12	2,45	33417	322	15633	0,70	92
		м2		125,24	0,56	16468	74	94,5	0,03	4
11	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	139,78	15,78	1,13	2205	157	1527	0,07	9
		м2		11,13	0,43	1556	59	94,5	--	--
		Разные работы								
12	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,2	9734,84	245,78	21417	541	844	2,06	5
		м3		313,09	92,84	689	204	94,5	0,45	1
13	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,015	29400,00	--	441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	6,15	6060,00	--	37269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,4652	147100,00	--	68431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
		1насос		2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	--
17	С131003-3	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 4/28, подача 14,4 м3/ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт	1	33700,00	--	33700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	7,5	372,70	5,24	2795	39	612	0,39	3
		м		68,83	1,97	516	15	115,2	0,01	--
19	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	25	481,70	5,24	12042	131	2039	0,39	10
		м		68,83	1,97	1721	49	115,2	0,01	--
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	32,5	12,59	--	409	--	460	0,06	2
		м		12,29	--	400	--	115,2	--	--
21	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489,00	--	489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	7	641,00	--	4487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7941,06	1,96	15882	4	143	0,35	1
		1кран		62,10	--	124	--	115,2	--	--
24	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,08	194,36	0,09	599	--	362	0,74	2
		м2		124,20	0,02	383	--	94,5	--	--
		Водомерный узел								
25	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	--
		1счетчик		77,63	--	78	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
		1узел		1671,53	64,69	1672	65	115,2	0,31	--
27	C130801-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	2160,00	--	2160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	C131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	C130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1								
30	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,31	192,51	--	445	--	452	1,36	3
		м3		192,51	--	445	--	101,7	--	--
31	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	19	636,63	0,80	12096	15	2680	0,67	13
		м		122,13	0,31	2320	6	115,2	--	--
32	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,8	140,51	--	253	--	257	1,02	2
		м3		140,51	--	253	--	101,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			500682	7532			375
			Тенге			63365	2681			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			260038				
	Материалы -		Тенге			65570				
	Всего заработная плата -		Тенге				52412,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			441				
	Местные материалы -		Тенге			137331				
		Накладные расходы -	Тенге			51996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7799,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				60211,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			104822				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				4061,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100310				
		Накладные расходы -	Тенге			3289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				493,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6487				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			114598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4554,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			135823				
	Материалы -		Тенге			41427				
	Всего заработная плата -		Тенге				9573,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84499				
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			11028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1654,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8811				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			155661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11227,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			601015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				75992,00			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление								
33	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**12**	**275,25**	**5,10**	**3303**	**61**	**881**	**0,35**	**4**
				61,83	**1,92**	**742**	**23**	**115,2**	**0,01**	**--**
		м								
34	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**58**	**143,27**	**18,18**	**8310**	**1054**	**8397**	**0,66**	**38**
				118,86	**6,81**	**6894**	**395**	**115,2**	**0,03**	**2**
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	40	63,00	--	2520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	18	112,00	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	12,96	--	907	--	1021	0,06	4
		м		12,66	--	886	--	115,2	--	--
38	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	7,2	4357,14	44,71	31371	322	1204	0,81	6
		1кВт		128,46	16,75	925	121	115,2	0,08	1
39	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1	1624,24	47,62	1624	48	287	1,31	1
		1шт		231,87	17,38	232	17	115,2	0,09	--
				Строительные работы						
41	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	194,36	0,09	2915	1	1761	0,74	11
		м2		124,20	0,02	1863	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53691	1486			65
			Тенге			11542	556			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2915				.
	Материалы -		Тенге			1051				
	Всего заработная плата -		Тенге				1863,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2128,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50776				
	Материалы -		Тенге			34348				
	Всего заработная плата -		Тенге				10235,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5260				
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Сдача и испытание -		Тенге			325				
		Накладные расходы -	Тенге			11791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1769,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3754				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				12004,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			71278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14131,00			
		РАЗДЕЛ 3.Резервуар емк.5м3								
42	E0101-165-1	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	6	300,15	--	1801	--	1832	2,08	12
		м3		300,15	--	1801	--	101,7	--	--
43	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	4	140,51	--	562	--	572	1,02	4
		м3		140,51	--	562	--	101,7	--	--
44	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	2,88	761,46	30,69	2193	88	183	0,30	1
		м2		45,80	11,50	132	33	110,7	0,06	--
45	E0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	8	875,84	486,35	7007	3891	3509	1,08	9
		шт		176,99	171,15	1416	1369	126	0,69	6
46	C143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	4,34	14100,00	--	61250	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	54	252,00	4,77	13608	258	2566	0,24	13
		м2		42,95	1,80	2319	97	106,2	0,01	–
48	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,9	17848,75	2164,63	16064	1948	5255	28,06	25
		м3		5436,34	742,34	4893	668	94,5	2,77	2
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9135	131,00	–	120	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	1,56	19602,49	8739,41	30580	13633	8004	21,85	34
		т		4140,00	2194,36	6458	3423	81	7,66	12
51	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	1,56	149600,00	–	233376	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			366560	19819			99
			Тенге			17581	5591			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102604				
	Материалы -		Тенге			13758				
	Всего заработная плата -		Тенге				13290,00			
	Местные материалы -		Тенге			71539				
		Накладные расходы -	Тенге			13916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2087,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15378,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			263956				
	Материалы -		Тенге			10181				
	Всего заработная плата -		Тенге				9882,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233376				
	Местные материалы -		Тенге			307				
		Накладные расходы -	Тенге			8004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1201,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16318				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			288278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				11082,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			411790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				26460,00			
		РАЗДЕЛ 4.Наружный водопровод и канализация								
		Наружный водопровод В1								
		Монтажные работы								
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0056	143057,82	61737,19	801	346	626	359,61	2
		т		72191,25	23321,25	404	131	117	113,90	1
53	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	0,3	216,00	--	65	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	0,5	714,00	--	357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
56	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	641,00	--	641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	367,41	282,05	735	564	360	0,48	1
		шт		79,96	73,73	160	147	117	0,28	1
58	С130805-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутриплощадочная канализация К1								
		Земляные работы								
59	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	37,93	29,07	27,60	1103	1047	279	0,01	--
		м3		1,47	6,95	56	264	87,3	0,02	1
60	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,17	302,12	--	354	--	360	2,13	2
		м3		302,12	--	354	--	101,7	--	--
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,63	154,22	--	1793	--	1824	1,12	13
		м3		154,22	--	1793	--	101,7	--	--
62	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27,13	8,10	8,10	220	220	62	--	--
		м3		--	2,63	--	71	87,3	0,01	--
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,13	25,23	5,65	684	153	464	0,12	3
		м3		19,58	--	531	--	87,3	--	--
64	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,36	1962,38	190,65	2669	259	395	1,17	2
		м3		176,73	71,44	240	97	117	0,35	--
65	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,017	93555,91	45167,03	1590	768	1196	284,05	5
		км		48127,50	12016,12	818	204	117	46,63	1
66	С130804-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	17,17	979,00	--	16809	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Септик						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадно котлована до 100 м2	43,65	50,32	48,15	2196	2102	787	0,02	1
		м3		2,17	18,49	95	807	87,3	0,07	3
68	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,65	154,22	–	6731	–	6846	1,12	49
		м3		154,22	–	6731	–	101,7	–	–
69	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28	8,10	8,10	227	227	64	–	–
		м3		–	2,63	–	74	87,3	0,01	–
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	154,22	–	1851	–	1882	1,12	13
		м3		154,22	–	1851	–	101,7	–	–
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28	25,23	5,65	706	158	479	0,12	3
		м3		19,58	–	548	–	87,3	–	–
72	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,15	25419,10	2108,71	54524	4523	7370	12,83	28
		м3		2147,11	789,75	4606	1694	117	3,86	8
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,15	131,00	–	281	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
74	С143001-62 К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,15	742,00	–	1592	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	23,71	264,33	2,45	6267	58	2819	0,70	17
		м2		125,24	0,56	2969	13	94,5	0,03	1
76	Е0141-5-2	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях полимерными материалами в три слоя основного лака	23,71	227,92	24,62	5404	584	3679	0,96	23
				165,35	0,42	3920	10	93,6	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
77	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	31,3	180,41	0,15	5647	5	237	0,05	1
				9,29	0,06	291	2	81	--	--
		м2								
78	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	31,3	172,91	0,20	5412	6	174	0,03	1
				6,79	0,09	212	3	81	--	--
		м2								
79	Е0113-13-8	Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	31,3	123,34	0,15	3861	5	173	0,03	1
				6,75	0,06	211	2	81	--	--
		м2								
		Охлаждающий колодец ф1500 мм 1шт								
80	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,04	3121,01	--	6367	--	1233	3,57	7
				545,96	--	1114	--	110,7	--	--
		м3								
81	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	3,4	395,05	31,30	1343	106	140	0,16	1
				25,59	11,73	87	40	110,7	0,06	--
		м2								
82	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,4	72,96	3,89	248	13	18	0,02	--
				3,42	1,46	12	5	110,7	0,01	--
		м2								
83	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,4	765,19	14,01	2602	48	150	0,23	1
				36,23	5,26	123	18	106,2	0,03	--
		м2								
84	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,45	21385,36	1923,56	31009	2789	4375	11,10	16
				1858,34	720,29	2695	1044	117	3,52	5
		м3								
85	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,45	131,00	--	190	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-62 К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,45	742,00	--	1076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0424	63800,00	--	2705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			184901	14029			192
			Тенге			30115	4646			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175057				
	Материалы -		Тенге			27542				
	Всего заработная плата -		Тенге				34449,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27575				
	Местные материалы -		Тенге			76138				
		Накладные расходы -	Тенге			35992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5399,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				39847,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9844				
	Материалы -		Тенге			180				
	Всего заработная плата -		Тенге				312,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9323				
		Накладные расходы -	Тенге			360				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				366,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			234528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				40213,00			
		РАЗДЕЛ 5.Теплоснабжение								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.								
89	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	29,3	43,20	41,77	1266	1224	360	0,01	--
		м3		1,44	12,65	42	371	87,3	0,05	1
90	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,21	302,12	--	666	--	678	2,13	5
		м3		302,12	--	666	--	101,7	--	--
91	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,13	8,10	8,10	123	123	35	--	--
		м3		--	2,63	--	40	87,3	0,01	--
92	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,88	154,22	--	1214	--	1235	1,12	9
		м3		154,22	--	1214	--	101,7	--	--
93	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,13	25,23	5,65	382	85	259	0,12	2
		м3		19,58	--	296	--	87,3	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
94	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,068	235120,14	57977,14	15988	3942	8650	487,60	33
		км		87457,50	21269,06	5947	1446	117	110,46	8
95	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	50	190,00	--	9500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	18	181,00	--	3258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
97	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	80145,96	13343,71	401	67	358	310,50	2
				56148,75	5040,00	281	25	117	24,61	--
		км								
98	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	5	987,00	--	4935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
99	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	1	8208,97	106,34	8209	106	804	3,58	4
				672,75	14,06	673	14	117	0,08	--
		шт								
		Опорные подушки ОП-1								
100	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,08	20900,00	--	1672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Канал КЛ60х45-19м								
101	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,33	2212,73	705,54	7364	2348	3759	3,83	13
				652,05	244,36	2170	813	126	0,94	3
		м3								
102	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	2,3	23400,00	--	53914	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
103	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,02	23800,00	--	24371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Угол поворота 60х45-1шт								
104	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,01	2212,73	705,54	2235	713	1141	3,83	4
		м3		652,05	244,36	659	247	126	0,94	1
105	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	0,69	23400,00	--	16146	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,32	24100,00	--	7712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Опора балочная Б1-3шт								
107	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктций	0,63	2941,27	621,49	1853	392	581	3,16	2
		м3		522,68	208,84	329	132	126	0,73	--
108	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,15	22300,00	--	3345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,48	23800,00	--	11424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационный шов 600х450-4шт								
110	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,16	9734,84	245,78	1558	39	61	2,06	--
		м3		313,09	92,84	50	15	94,5	0,45	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	62000,00	--	744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,16	9594,33	--	1535	--	115	4,21	1
		м3		652,05	--	104	--	110,7	--	--
113	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,6	246,29	12,44	394	20	115	0,41	1
		м2		60,03	4,67	96	7	110,7	0,02	--
114	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,12	7374,76	419,80	885	50	123	5,22	1
		м3		804,71	157,50	97	19	106,2	0,76	--
115	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,048	12200,00	--	586	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	7,2	651,72	1,96	4692	14	785	0,71	5
		м2		134,55	--	969	--	81	--	--
117	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	9,6	39,79	0,22	382	2	149	0,07	1
		м		12,19	0,09	117	1	126	--	--
118	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	9,6	221,09	32,74	2122	314	1614	1,04	10
		м2		174,40	12,38	1674	119	90	0,06	1
119	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,018	88800,00	--	1598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	3,15	231,23	22,09	728	70	362	0,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		133,78	8,27	421	26	81	0,04	–
		Теплофикационная камера Тип-1-1 шт								
121	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	30	36,00	34,81	1080	1044	307	0,01	–
		м3		1,20	10,54	36	316	87,3	0,04	1
122	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	302,12	–	604	–	615	2,13	4
		м3		302,12	–	604	–	101,7	–	–
123	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,5	8,10	8,10	53	53	15	–	–
		м3		–	2,63	–	17	87,3	0,01	–
124	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	154,22	–	308	–	314	1,12	2
		м3		154,22	–	308	–	101,7	–	–
125	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,5	25,23	5,65	164	37	111	0,12	1
		м3		19,58	–	127	–	87,3	–	–
126	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,5	46,73	44,38	1098	1043	329	0,02	–
		м3		2,35	13,67	55	321	87,3	0,05	1
127	С10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	39,24	46,35	–	1819	–	366	0,22	9
		т		10,35	–	406	–	90	–	–
128	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	8,06	13618,15	522,79	109762	4214	17078	9,11	73
		м3		1490,40	191,22	12013	1541	126	0,86	7
129	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	8720,44	82,51	6976	66	194	1,55	1
		м3		225,11	31,16	180	25	94,5	0,15	–
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,37	246,29	12,44	1815	92	528	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60,03	4,67	442	34	110,7	0,02	--
		м2								
131	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	32	721,19	14,01	23078	448	1410	0,23	7
				36,23	5,26	1159	168	106,2	0,03	1
		м2								
132	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,3	9734,84	245,78	12655	320	499	2,06	3
				313,09	92,84	407	121	94,5	0,45	1
		м3								
133	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1497	50900,00	--	7620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
134	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	8720,44	82,51	2616	25	73	1,55	--
				225,11	31,16	68	9	94,5	0,15	--
		м3								
135	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,1	23800,00	--	2380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
136	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,09	21013,78	254,19	1891	23	626	51,36	5
				7627,95	95,63	687	9	90	0,48	--
		м3								
137	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	11,4	363,60	4,47	4145	51	1559	0,84	10
				143,61	1,10	1637	13	94,5	0,05	1
		м2								
138	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,37	252,00	4,77	1857	35	350	0,24	2
				42,95	1,80	317	13	106,2	0,01	--
		м2								
139	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	3,5	9830,01	108,25	34405	379	2001	3,52	12
				564,08	40,90	1974	143	94,5	0,20	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов								
141	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,068	80788,93	36925,18	5494	2511	4338	233,34	16
		км		40572,00	13950,00	2759	949	117	68,13	5
142	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	82572,98	37921,73	413	190	323	235,52	1
		км		40882,50	14324,06	204	72	117	69,96	--
143	С11011-169	Изол	18,75	126,00	--	2363	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-402	Мастика "Изол"	11,25	79,00	--	889	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
145	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	2,25	53,00	--	119	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
146	С11011-64	Бумага оберточная листовая	0,0113	6310,00	--	71	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Теплоизоляционные работы								
147	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	68	182,36	6,64	12400	451	7471	0,66	45
		м		119,54	2,54	8129	173	90	0,01	1
148	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	327,03	6,84	1635	34	1023	1,23	6
		м		224,86	2,54	1124	13	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	1	12800,00	--	12800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	73	120,40	7,99	8789	583	2465	0,22	16
		м		34,42	3,10	2513	226	90	0,02	1
151	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,023	185900,00	--	4276	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Клапан захлопка								
152	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1567,36	831,16	1567	831	980	3,51	4
		компл		641,70	195,75	642	196	117	0,81	1
153	С130903-38	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1567,36	831,16	3135	1662	1960	3,51	7
		компл		641,70	195,75	1283	392	117	0,81	2
155	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
157	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1270,00	--	5080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249,00	--	1992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажный колодец-1 шт								
160	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24	36,00	34,81	864	835	246	0,01	--
		м3		1,20	10,54	29	253	87,3	0,04	1
161	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	302,12	--	604	--	615	2,13	4
		м3		302,12	--	604	--	101,7	--	--
162	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8,5	8,10	8,10	69	69	20	--	--
		м3		--	2,63	--	22	87,3	0,01	--
163	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	154,22	--	925	--	941	1,12	7
		м3		154,22	--	925	--	101,7	--	--
164	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,5	25,23	5,65	214	48	145	0,12	1
		м3		19,58	--	166	--	87,3	--	--
165	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,5	4950,45	--	42079	--	5746	3,73	32
		м3		610,65	--	5191	--	110,7	--	--
166	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	3,6	28920,98	3173,19	104116	11423	17819	18,25	66
		м3		3042,13	1188,29	10952	4278	117	5,80	21
167	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,69	252,00	4,77	3197	61	603	0,24	3
		м2		42,95	1,80	545	23	106,2	0,01	--
169	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,26	721,19	14,01	2351	46	144	0,23	1
		м2		36,23	5,26	118	17	106,2	0,03	--
170	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	109,76	54,90	220	110	136	0,31	1
		отверст.		54,86	20,73	110	41	90	0,10	--
171	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,1	24067,92	415,89	2407	42	965	69,92	7
		м3		10567,35	157,50	1057	16	90	0,76	--
172	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	0,7	679,79	10,29	476	7	73	0,54	--
		м2		93,93	3,85	66	3	106,2	0,02	--
173	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	0,35	497,88	1,07	174	--	152	3,23	1
		м3		496,80	0,40	174	--	87,3	--	--
174	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	2053,13	1415,25	8213	5661	3650	1,46	6
		шт		310,50	534,37	1242	2137	108	3,43	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			715214	42098			455
			Тенге			75228	14894			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607695				
	Материалы -		Тенге			107160				
	Всего заработная плата -		Тенге				88874,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30479				
	Местные материалы -		Тенге			352683				
	Транспортные расходы -		Тенге			1819				
		Накладные расходы -	Тенге			97367				.
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14605,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			747366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							570
		Сметная заработная плата -	Тенге				103479,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107519				
	Материалы -		Тенге			720				
	Всего заработная плата -		Тенге				1248,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105433				
		Накладные расходы -	Тенге			1438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6537				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1464,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			862861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				104943,00			
		РАЗДЕЛ 7.Ограждение								
175	Е0107-24-8	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м**	109	530,86	214,15	57864	23342	51526	1,85	202
		м		316,71	58,46	34521	6372	126	0,21	23
176	Е0101-165-5	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	0,606	192,51	–	117	–	119	1,36	1
		м3		192,51	–	117	–	101,7	–	–
177	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	0,096	140,51	–	13	–	14	1,02	–
		м3		140,51	–	13	–	101,7	–	–
178	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,0864	8720,44	82,51	753	7	21	1,55	–
		м3		225,11	31,16	19	3	94,5	0,15	–
179	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	0,288	11627,78	119,96	3349	35	254	5,64	2
		м3		887,51	45,31	256	13	94,5	0,22	–
				Фундаменты ФМ-2 54шт						
180	Е0101-165-5	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	2,83	192,51	–	546	–	555	1,36	4
		м3		192,51	–	546	–	101,7	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,324	140,51	--	46	--	46	1,02	--
		м3		140,51	--	46	--	101,7	--	--
182	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,405	8720,44	82,51	3532	33	98	1,55	1
		м3		225,11	31,16	91	13	94,5	0,15	--
183	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,02	11627,78	119,96	11855	122	899	5,64	6
		м3		887,51	45,31	905	46	94,5	0,22	--
				Забор секции Р-1-54шт						
184	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,675	26001,11	11140,23	17551	7520	7744	62,45	42
		т		11695,50	2468,47	7894	1666	81	9,48	6
185	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,675	134000,00	--	90450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0162	23307,43	395,71	378	6	73	25,88	--
		м3		4010,63	149,06	65	2	108	0,73	--
187	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,56	22,68	0,06	444	1	106	0,03	1
		м2		6,68	0,03	131	--	81	--	--
188	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,56	86,04	0,05	1683	1	152	0,02	--
		м2		9,57	--	187	--	81	--	--
				Стойки СТ-1-6шт						
189	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,0669	5534,01	3576,71	370	239	109	6,76	--
		т		1227,30	775,12	82	52	81	2,48	--
190	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0669	172800,00	--	11560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,94	22,68	0,06	44	--	11	0,03	--
				6,68	0,03	13	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
192	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,94	86,04	0,05	167	--	15	0,02	--
				9,57	--	19	--	81	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			200721	31308			259
			Тенге			44905	8168			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80790				
	Материалы -		Тенге			3599				
	Всего заработная плата -		Тенге				43378,00			
	Местные материалы -		Тенге			16713				
		Накладные расходы -	Тенге			53887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8083,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				51461,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119931				
	Материалы -		Тенге			2185				
	Всего заработная плата -		Тенге				9695,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102010				
		Накладные расходы -	Тенге			7853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1178,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7667				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			135451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10873,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			278209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				62334,00			
		РАЗДЕЛ 8.Покрытие								
		ТИП 4								
193	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	145	122,85	--	17813	--	23692	0,77	111
				122,85	--	17813	--	133	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17813	--			111
			Тенге			17813	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				17813,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3554,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2490				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			43995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				21367,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			43995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				21367,00			
		РАЗДЕЛ 9.Тепломеханическая часть								
194	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	12668,37	1855,49	25337	3711	18770	43,13	86
		котел		7452,00	694,69	14904	1389	115,2	3,40	7
195	С Прайс-лист Буран-Бойл ер	Стоимость котла Буран-Бойлер с горелкой250	2	59907,82	--	119816	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3586,49	150,21	7173	300	6008	14,95	30
		1насос		2551,28	56,25	5103	113	115,2	0,28	1
197	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	2	18600,00	--	37200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10356,84	95,29	10357	95	644	3,04	3
		1шт		522,68	36,56	523	37	115,2	0,18	--
199	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	8	591,74	4,68	4734	37	748	0,43	3
		м		79,44	1,75	636	14	115,2	0,01	--
200	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	30	853,69	13,16	25611	395	3765	0,58	17
		м		104,02	4,92	3121	148	115,2	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	275,30	4,95	551	10	143	0,34	1
		м		60,03	1,86	120	4	115,2	0,01	--
202	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	273,30	4,95	1640	30	428	0,34	2
		м		60,03	1,86	360	11	115,2	0,01	--
203	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	352,30	4,95	2818	40	570	0,34	3
		м		60,03	1,86	480	15	115,2	0,01	--
204	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	14	431,30	4,95	6038	69	998	0,34	5
		м		60,03	1,86	840	26	115,2	0,01	--
205	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	12,59	--	378	--	425	0,06	2
		м		12,29	--	369	--	115,2	--	--
206	Е0118-10-17	Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком вместимостью 1 м3	1	40526,33	189,73	40526	190	2448	12,65	13
		1бак		2054,48	70,31	2054	70	115,2	0,35	--
207	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,25	1
		комплект		46,58	--	93	--	115,2	--	--
208	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	71,10	--	284	--	286	0,36	1
		комплект		62,10	--	248	--	115,2	--	--
209	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
		1шт		292,39	19,69	1754	118	115,2	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	521,42	49,05	4693	441	3236	1,69	15
		1шт		292,39	19,69	2631	177	115,2	0,09	1
212	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
		1шт		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	--
213	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	С130903-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	3200,00	--	6400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682,00	--	4092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	869,00	--	6952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0116-17-7	Установка клапанов предохранительных самопритирающихся	2	961,20	68,38	1922	137	1119	2,66	5
		1шт		460,58	25,31	921	51	115,2	0,13	--
219	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	225,00	--	900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	С131203-6	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-550 грузовые полноподъемные	2	6410,00	--	12820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	225,00	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
222	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	–	1508	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
223	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	–	1312	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
224	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8345,41	85,75	16691	172	3285	7,89	16
				1394,66	30,94	2789	62	115,2	0,16	–
		1шт								
225	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	521,42	49,05	6257	589	4314	1,69	20
				292,39	19,69	3509	236	115,2	0,09	1
		1шт								
226	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	3500,00	–	42000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
227	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	24	342,00	–	8208	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
228	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	35	518,64	10,59	18152	371	2121	0,38	13
				63,40	3,94	2219	138	90	0,02	1
		м								
229	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	35	120,40	7,99	4214	280	1182	0,22	8
				34,42	3,10	1205	108	90	0,02	1
		м								
230	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,029	185900,00	–	5391	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000м2								
231	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	22,68	0,06	227	1	54	0,03	–
				6,68	0,03	67	–	81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
232	Е0113-26-21 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	10	66,23	0,05	662	1	58	0,04	–
				7,20	–	72	–	81	–	–
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**436692**	**7390**			**261**
			Тенге			**45048**	**2801**			**13**
	Стоимость оборудования -		Тенге			119816				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			119816				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28647				
	Материалы -		Тенге			19042				
	Всего заработная плата -		Тенге				3809,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5391				
		Накладные расходы -	Тенге			3416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				512,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4321,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			288230				
	Материалы -		Тенге			113605				
	Всего заработная плата -		Тенге				44041,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126398				
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			50735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7610,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20338				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			359302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				51651,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			513104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата -	Тенге				55972,00			
		РАЗДЕЛ 10.Электроосвещение								
		Кабельные изделия								
233	Е0121-3-1	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды**	25	40,46	–	1011	–	736	0,19	5
				30,28	–	757	–	97,2	–	–
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2,5	777,00	--	1943	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	25	10,73	1,02	268	26	239	0,06	1
		м		9,19	0,63	230	16	97,2	--	--
236	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	70	54,85	18,50	3839	1295	2132	0,18	13
		м		30,25	5,37	2117	376	85,5	0,03	2
237	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,0721	13300,00	--	959	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
238	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	130	205,03	94,63	26654	12301	12155	0,51	66
		м		83,61	25,75	10869	3348	85,5	0,15	19
239	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1275	60500,00	--	7714	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
240	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0051	79100,00	--	403	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
241	С151601-325	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,0051	26600,00	--	136	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			42927	13622			85
			Тенге			13973	3739			22
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			40985				
	Материалы -		Тенге			4179				
	Всего заработная плата -		Тенге				17712,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9212				
		Накладные расходы -	Тенге			15261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2289,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			59620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				20001,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1943				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			61679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				20001,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2519203**	**137284**			**1901**
			Тенге			**319570**	**43077**			**208**
	Стоимость оборудования -		Тенге			119816				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			119816				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			40985				
	Материалы -		Тенге			4179				
	Всего заработная плата -		Тенге				17712,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9212				
		Накладные расходы -	Тенге			15261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2289,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			59620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				20001,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1275560				
	Материалы -		Тенге			237722				
	Всего заработная плата -		Тенге				255889,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63886				
	Местные материалы -		Тенге			654403				
	Транспортные расходы -		Тенге			1819				
		Накладные расходы -	Тенге			282027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42304,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1651042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1652
		Сметная заработная плата -	Тенге				298193,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			488709				
	Материалы -		Тенге			12573				
	Всего заработная плата -		Тенге				23637,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			435697				
	Местные материалы -		Тенге			307				
		Накладные расходы -	Тенге			19146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2872,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30471				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			538326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				26509,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			594134				
	Материалы -		Тенге			190280				
	Всего заработная плата -		Тенге				65409,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			332855				
	Местные материалы -		Тенге			7				
	Сдача и испытание -		Тенге			325				
		Накладные расходы -	Тенге			75351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11303,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40169				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			709654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				76711,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3078458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2305
		Сметная заработная плата -	Тенге				421415,00			

Утверждаю_____Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____Нурызбаев Б.
ИП "Нурхан"

Подрядчик_____Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"