Счет-фактура № 00000000047 от 9 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ716010201000029462, в банке АО" Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55 от 08.05.2015г. Кап.ремонт здания дома культуры с рек. в а.Жетиколь

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Кап.ремонт здания дома культуры с реконструкцией котельной в а. Жетиколь" за июль месяц 2015г.	тг.	1	9 054 249,11	9 054 249,11	12%	1 086 509,89	10 140 759,00		
Всего по счету:					**9 054 249,11**		**1 086 509,89**	**10 140 759,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

17.07.2015

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор.№55 от 8.05.2015 г
Наименование стройки: "Строительство капитального ремонта здания дома культуры и реконструкции котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Капитальный ремонт зданий дом культуры и реконструкция котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	21 310,715	8 934,070	20 564,835	20 564,835	8 934,068	20 564,835	8 934,068	10 140,759	4 405,492
	ИТОГО:	**21 310,715**	**8 934,070**	**20 564,835**	**20 564,835**	**8 934,068**	**20 564,835**	**8 934,068**	**10 140,759**	**4 405,492**

Заказчик _____ Абдуов А.
Начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Инженер _____ Шаурызбаев Б.
Сырдарьинский

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на выполненные работы по строительству
"Капитального ремонта здания дома культуры и реконструкции котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района
за июль месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Кап.ремонт здания дома культуры и реконстр.котельной	**3 976 542**	**208 459**		**4 185 001**
		ИТОГО:	**3 976 542**	**208 459**		**4 185 001**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 2,72%	108 162			108 162
		ИТОГО:	**4 084 704**	**208 459**	-	**4 293 163**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	55 144			55 144
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			40 847	40 847
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			16 339	16 339
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**4 139 847**	**208 459**	**57 186**	**4 405 492**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,088	8 644 001	435 262	119 404	9 198 668
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			183 973	183 973
		ИТОГО:	8 644 001	435 262	303 377	**9 382 641**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			1 125 917	1 125 917
		ВСЕГО:	**8 644 001**	**435 262**	**1 429 294**	**10 508 558**
		ИТОГО с коэф. 0,965				**10 140 759**

Утверждаю _____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Наурызбаев Б.
ИП "Нурхан"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство капитального ремонта здания дома культуры и реконструкции котельной в а. Жетыкол Сырдарьинского района Кызылординской области" "

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,34	25,23	5,65	1321	295	895	0,12	7
		м3		19,58	--	1025	--	87,3	--	--
		Фундаменты								
2	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	3	815,86	--	2448	--	1198	2,07	6
		1сальник		346,73	--	1040	--	115,2	--	--
3	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1,3	1265,53	26,00	1645	34	239	0,83	1
		м		150,08	9,74	195	13	115,2	0,05	--
4	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1074	71965,18	380,30	7729	41	1144	66,70	7
		1т		11126,25	143,44	1195	15	94,5	0,70	--
5	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,21	4201,23	276,75	5083	335	1585	5,60	7
		м2		934,09	105,47	1130	128	126	0,52	1
		Перекрытия								
6	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,84	12381,66	395,01	10401	332	1367	9,49	8
		м3		1573,20	149,24	1321	125	94,5	0,73	1
7	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0598	53000,00	--	3172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0104	50600,00	--	526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0654	99034,93	380,30	6477	25	2360	227,70	15
				38036,25	143,44	2488	9	94,5	0,70	--
		1т								
10	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0055	127995,24	851,11	704	5	35	38,07	--
				6365,25	320,63	35	2	94,5	1,58	--
		1т								
11	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	2308,41	732,56	18467	5860	7548	3,17	25
				527,85	220,93	4223	1767	126	0,90	7
		шт								
12	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	65,9	3290,00	--	216810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
13	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	65,9	45,00	--	2965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Кровля								
14	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	72	153,65	6,16	11062	444	2772	0,21	15
				33,64	2,31	2422	167	107,1	0,01	1
		м2								
15	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	3,71	8390,00	--	31110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	196,24	19,93	14129	1435	3647	0,28	20
				39,85	7,45	2869	536	107,1	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
17	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	72	31,24	0,88	2249	63	73	0,01	--
				0,63	0,31	46	23	107,1	--	--
		м2								
18	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	72	1117,79	11,44	80481	824	4360	0,30	22
				52,27	4,27	3763	308	107,1	0,02	2
		м2								
19	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	24	870,69	5,36	20897	129	2120	0,48	12
				80,48	2,00	1931	48	107,1	0,01	--
		м								
20	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13,98	739,16	1,55	10336	22	2648	1,12	16
				176,21	0,59	2464	8	107,1	--	--
		м2								
21	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	139,12	32,20	0,06	4480	9	1323	0,06	8
				8,86	0,03	1232	3	107,1	--	--
		м2								
		Полы								
22	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	69,55	32,64	0,28	2270	19	1647	0,12	8
				21,28	0,11	1480	8	110,7	--	--
		м								
		Проемы								
23	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	4,5	883,98	82,30	3978	370	1614	1,84	8
				302,74	29,29	1362	132	108	0,12	1
		м2								
24	С12061-77	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 18-12Г; ОР 18-13,5Г для общественных зданий	4,5	4830,00	--	21735	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
25	С11011-809	Скобяные изделия окон шириной до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	2	3870,00	--	7740	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,08	194,36	0,09	1959	1	1183	0,74	7
		м2		124,20	0,02	1252	--	94,5	--	--
27	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,33	1186,46	6,98	3951	23	399	0,67	2
		м2		108,16	2,65	360	9	108	0,01	--
		Внутренняя отделка								
29	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	65	130,63	1,78	8491	115	5080	0,52	34
		м2		82,03	0,68	5332	44	94,5	--	--
30	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	201,8	19,72	0,15	3980	30	3023	0,11	21
		м2		15,79	0,06	3186	13	94,5	--	--
31	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	12,15	345,55	0,20	4198	2	2877	1,45	18
		м2		250,47	0,09	3043	1	94,5	--	--
32	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,94	635,71	7,91	1233	15	665	2,06	4
		м2		359,66	2,99	698	6	94,5	0,01	--
33	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,94	496,56	2,63	963	5	139	0,45	1
		м2		74,78	0,99	145	2	94,5	--	--
		Наружная отделка								
34	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	4,5	978,22	3,66	4402	16	314	0,47	2
		м2		72,45	1,38	326	6	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	43	1522,93	61,38	65486	2639	5456	0,60	26
		м2		91,61	23,00	3939	989	110,7	0,11	5
36	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	43	395,05	31,30	16987	1346	1776	0,16	7
		м2		25,59	11,73	1100	504	110,7	0,06	2
37	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	43	72,96	3,89	3137	167	232	0,02	1
		м2		3,42	1,46	147	63	110,7	0,01	--
		Разные работы								
38	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж дымовой трубы	0,8627	5534,01	3576,71	4774	3085	1399	6,76	6
		т		1227,30	775,12	1059	669	81	2,48	2
39	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,8627	1513,46	390,15	1306	337	546	3,40	3
		т		781,43	--	674	--	81	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,02	22,68	0,06	567	2	136	0,03	1
		м2		6,68	0,03	167	1	81	--	--
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,02	86,04	0,05	2152	1	194	0,05	1
		м2		9,57	--	239	--	81	--	--
42	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	7,8	815,27	339,93	6359	2651	1584	0,61	5
		м2		124,20	126,56	969	987	81	0,63	5
43	Е0113-44-7	Очистка щетками	7,8	69,86	--	545	--	441	0,39	3
		м2		69,86	--	545	--	81	--	--
44	Е0113-44-9	Обеспыливание	7,8	72,63	59,69	566	466	224	0,08	1
		м2		12,94	22,50	101	175	81	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	7,8	27,18	0,14	212	1	107	0,10	1
				16,85	0,06	131	--	81	--	--
		м2								
46	E0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	7,8	210,52	--	1642	--	1308	1,18	9
				207,00	--	1615	--	81	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-бытовой горячий Т3								
47	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
		1шт								
48	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	5	372,70	5,24	1863	26	408	0,39	2
				68,83	1,97	344	10	115,2	0,01	--
		м								
49	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	12,59	--	63	--	71	0,06	--
				12,29	--	61	--	115,2	--	--
		м								
50	C130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	E0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
				1575,79	45,00	1576	45	115,2	0,23	--
		комплект								
52	C131401-4	Аристон(прим)	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7941,06	1,96	23823	6	215	0,35	1
				62,10	--	186	--	115,2	--	--
		1кран								
54	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,47	194,36	0,09	91	--	55	0,74	--
				124,20	0,02	58	--	94,5	--	--
		м2								
		Канализация К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	503-80257-1 1	Прочистка полиэтиленовая д-50мм	0,002	60605,00	--	121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
57	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
				398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	--
		комплект								
58	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
59	Е0117-1-11	Установка тропов диам. 50 мм	2	1426,59	8,69	2853	17	221	0,53	1
				93,15	2,81	186	6	115,2	0,01	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50211	247			18
			Тенге			3103	91			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91				
	Материалы -		Тенге			33				
	Всего заработная плата -		Тенге				58,00			
		Накладные расходы -	Тенге			55				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155				
		Сметная заработная плата -	Тенге				67,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50119				
	Материалы -		Тенге			33562				
	Всего заработная плата -		Тенге				3136,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13265				
		Накладные расходы -	Тенге			3613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				542,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3224				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3678,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3745,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
60	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	6,4	1964,08	13,89	12570	89	2061	1,70	11
				274,40	5,20	1756	33	115,2	0,03	--
		м2								
61	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2	1856,41	11,03	3713	22	421	1,11	2
				178,50	4,13	357	8	115,2	0,02	--
		м2								
62	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	388,08	21,20	1552	85	1030	1,29	5
				214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	--
		шт								
63	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1143,68	9,12	4575	36	464	0,59	2
				97,81	2,95	391	12	115,2	0,01	--
		шт								
64	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	2	1018,34	72,83	2037	146	1447	3,86	8
				624,88	2,95	1250	6	115,2	0,14	--
		шт								
65	С131306-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	2	43700,00	--	87400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	957,00	37,38	957	37	336	1,68	2
				277,12	14,77	277	15	115,2	0,07	--
		шт								
67	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	9,5	199,49	65,82	1895	625	1160	0,64	6
				111,13	24,52	1056	233	90	0,12	1
		м2								
68	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	9,5	231,44	34,37	2199	327	1677	1,09	10
				183,12	12,99	1740	123	90	0,06	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0095	185900,00	--	1766	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,3	14800,00	--	4440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			123104	1367			47
			Тенге			7685	466			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10300				
	Материалы -		Тенге			347				
	Всего заработная плата -		Тенге				3152,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6206				
	Сдача и испытание -		Тенге			178				
		Накладные расходы -	Тенге			2837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				425,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3577,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			112804				
	Материалы -		Тенге			20099				
	Всего заработная плата -		Тенге				4999,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87400				
	Сдача и испытание -		Тенге			253				
		Накладные расходы -	Тенге			5759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				864,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7114				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5863,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			139601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9440,00			

РАЗДЕЛ 3.Тепломеханическая часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	498,10	30,25	996	61	475	1,15	2
				274,85	2,87	550	6	85,5	0,02	--
		шт								
72	Ц0112-698-5	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	1	191,35	25,50	191	26	128	0,72	1
				157,55	--	158	--	81	--	--
		шт								
73	2407-0501	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ НАБОРНОЕ ТУ 21-26-159-79 ПМУ-1	1	3823,46	--	3823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		Теплоизоляция газоходов и дымовой трубы								
74	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	6,5	163,19	41,31	1061	269	628	0,51	3
				91,86	15,48	597	101	90	0,08	--
		м								
75	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	6,5	341,36	24,94	2219	162	1644	1,50	10
				271,69	9,29	1766	60	90	0,05	--
		м								
76	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,27	14800,00	--	3996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
77	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	119,32	94,00	--	11216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Демонтажные работы								
78	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2067,30	--	4135	--	4763	13,13	26
				2067,30	--	4135	--	115,2	--	--
		котел								
79	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	4	322,98	10,00	1292	40	1449	2,00	8
				312,98	1,58	1252	6	115,2	0,01	--
		прибор								
80	Е0165-20-1	Демонтаж насосов	2	322,98	10,00	646	20	725	2,00	4
				312,98	1,58	626	3	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибор								
81	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	3	72,56	20,36	218	61	205	0,30	1
				52,20	7,20	157	22	115,2	0,04	--
		1фильтр								
82	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	34	165,84	1,99	5639	68	6430	0,75	25
				163,85	0,32	5571	11	115,2	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35431	705			81
			Тенге			14810	209			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1188				
	Материалы -		Тенге			394				
	Всего заработная плата -		Тенге				713,00			
		Накладные расходы -	Тенге			603				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				803,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18492				
	Материалы -		Тенге			486				
	Всего заработная плата -		Тенге				2524,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15212				
		Накладные расходы -	Тенге			2272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				341,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2865,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15752				
	Всего заработная плата -		Тенге				11782,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3823				
		Накладные расходы -	Тенге			13573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2036,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1759				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13818,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			54991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17486,00			
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение								
		Демонтаж								
83	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	50	13,94	0,06	697	3	675	0,10	5
				13,88	--	694	--	97,2	--	--
		м								
84	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	--	34	--	33	0,06	--
				8,42	--	34	--	97,2	--	--
		шт								
85	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	9,32	0,23	37	1	36	0,06	--
				9,09	0,05	36	--	97,2	--	--
		шт								
86	Е0167-7-6	Демонтаж щитов	1	40,78	0,50	41	1	39	0,26	--
				40,28	0,09	40	--	97,2	--	--
		шт								
		Монтаж и оборудование								
87	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3554,20	621,25	3554	621	2352	14,95	15
				2613,95	137,50	2614	138	85,5	0,80	1
		шкаф								
88	С151803-167	Шкаф учета электроэнергии	1	4520,00	--	4520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	72,35	6,75	72	7	56	--	--
				62,10	2,88	62	3	85,5	0,02	--
		шт								
90	1701-8023	Счетчик электронный однофазный САЗ-И674	1	3047,50	--	3048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
91	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3554,20	621,25	3554	621	2352	14,95	15
				2613,95	137,50	2614	138	85,5	0,80	1
		шкаф								
92	75-6-86	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7122-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	111600,00	--	111600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
93	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	262,85	16,50	263	17	204	1,15	1
				235,75	2,87	236	3	85,5	0,02	--
		шт								
94	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	9	197,28	71,95	1775	648	1267	0,63	6
				99,88	44,92	899	404	97,2	0,20	2
		шт								
96	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	6	757,00	--	4542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	С151701-14	Светильник потолочный, тип ННП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
98	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
99	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	2	39,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
100	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	6	52,00	--	312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
101	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	39,82	--	199	--	165	0,22	1
				33,90	--	170	--	97,2	--	--
		шт								
102	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156,00	--	780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
103	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,009	16300,00	--	147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		Кабельные изделия								
104	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	66,18	4,13	2647	165	922	0,16	6
				26,45	0,50	1058	20	85,5	--	--
		м								
105	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	353,53	30,13	1061	90	350	0,81	2
				133,40	3,12	400	9	85,5	0,02	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С151706-58	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	1	17,00	--	17	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
107	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
				261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
		шт								
108	1504-1008	Выключатель автоматический число полюсов-2,номинальный ток А 50,исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ ТУ 16-522.066-75	2	201,25	--	403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			147480	2206			55
			Тенге			9379	720			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			115050				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			115050				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32430				
	Материалы -		Тенге			3427				
	Всего заработная плата -		Тенге				10099,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17419				
		Накладные расходы -	Тенге			8901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2480				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11434,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			158861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11434,00			
		РАЗДЕЛ 5.Резервуар емк.5м3(2шт)								
109	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	8	489,85	6,75	3919	54	3119	3,45	28
				478,40	2,88	3827	23	81	0,02	--
		шт								
110	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	437,00	--	3496	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка оборудования на крышке горловины								
111	Ц0112-1350- 1	Люк замерный, Dy 150 мм	2	958,05	101,54	1916	203	1408	4,60	9
				843,53	25,31	1687	51	81	0,15	--
		шт								
112	Ц0112-1352- 39	Хлопушка, Dy 80 мм	2	675,83	63,04	1352	126	1012	3,45	7
				608,06	16,88	1216	34	81	0,10	--
		шт								
113	Ц0112-1352- 49	Управление к хлопушкам, Dy 80-200 мм	2	1279,11	83,85	2558	168	1943	8,05	16
				1179,90	19,69	2360	39	81	0,11	--
		комплект								
114	Ц0112-1352- 2	Патрубок вентиляционный, Dy 80-100 мм	2	657,12	73,01	1314	146	962	3,45	7
				577,01	16,88	1154	34	81	0,10	--
		шт								
115	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,6	247800,00	--	148680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
116	2307-50001	ХЛОПУШКА ХП-80А ДУ 80; РУ 6	2	2193,63	--	4387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
117	2307-50009	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ МУВ-100 ДУ50,80,100	2	5232,50	--	10465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
118	2415-1236	ПАТРУБКИ С ФЛАНЦАМИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ, ДЛИНА ПАТРУБКА 300 ММ	2	422,63	--	845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		Труба дыхательная и приемно-раздаточная								
119	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0042	68793,00	3435,00	289	14	219	363,40	2
				63917,00	371,25	268	2	81	2,15	--
		т								
120	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1,04	279,00	--	290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
121	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0016	52751,00	3060,00	84	5	63	278,30	--
				48392,00	310,01	77	--	81	1,80	--
		т								
122	С130806-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	2,4	412,00	--	989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
123	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,022	19786,84	2739,11	435	60	260	84,64	2
				14438,25	126,56	318	3	81	0,61	--
		т								
124	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,022	162700,00	--	3579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
125	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	85,99	12,41	344	50	339	0,37	1
				72,45	--	290	--	117	--	--
		фланец								
126	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	137,47	20,58	550	82	521	0,53	2
				111,26	--	445	--	117	--	--
		фланец								
127	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
128	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	342,00	--	1368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
129	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Металлоконструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,0422	16651,41	6902,53	703	291	295	41,29	2
				6986,25	1652,96	295	70	81	5,91	--
		т								
131	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1932	15836,43	6844,83	3060	1322	1211	33,24	6
				5796,00	1941,09	1120	375	81	6,83	1
		т								
132	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,1952	10744,00	2702,77	2097	528	630	19,90	4
				3467,25	519,14	677	101	81	1,95	--
		т								
133	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0422	154400,00	--	6516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
134	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1932	133700,00	--	25831	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
135	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1952	114900,00	--	22428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
136	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	62,48	17,04	0,14	1065	9	421	0,05	3
				8,26	0,06	516	4	81	--	--
		м2								
137	Е0113-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	62,48	277,31	203,18	17326	12694	6855	0,30	19
				59,51	75,94	3718	4745	81	0,38	23
		м2								
138	Е0113-44-9	Обеспыливание	62,48	72,63	59,69	4538	3729	1793	0,08	5
				12,94	22,50	808	1406	81	0,11	7
		м2								
139	Е0113-26-8 к=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	62,48	356,70	0,45	22287	28	493	0,05	3
				9,56	0,19	597	12	81	--	--
		м2								
140	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	26,53	0,86	265	9	130	0,09	1
				13,46	0,34	135	3	94,5	--	--
		м3								
		Топливоснабжение резервуара								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0138	168152,50	6062,50	2321	84	1784	972,90	13
				159137,00	433,77	2196	6	81	2,52	--
		т								
142	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0136	111460,25	3941,25	1515	54	1165	632,50	9
				105570,00	281,25	1435	4	81	1,63	--
		т								
143	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0592	52751,00	3060,00	3123	181	2335	278,30	16
				48392,00	310,01	2865	18	81	1,80	--
		т								
144	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	8	775,00	--	6200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
145	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	9	171,00	--	1539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
146	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	12	127,00	--	1524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
147	Ц0112-1352- 11	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	2	461,80	14,84	924	30	717	2,30	5
				439,88	2,81	880	6	81	0,02	--
		шт								
148	2307-50014	КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КД2-150 ДУ150	2	13110,00	--	26220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Ц0112-1352- 22	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	2	692,53	67,03	1385	134	1029	3,45	7
				618,41	16,88	1237	34	81	0,10	--
		шт								
150	2307-10856	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С47НЖ2 ДУ200;РУ40	2	26450,00	--	52900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
151	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм								
			1	897,05	93,00	897	93	664	4,60	5
				796,95	22,50	797	23	81	0,13	--
		шт								
152	2307-10858	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ ДУ80;РУ64	1	5750,00	--	5750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
153	Ц0112-852-2	Муфта сливная	1	383,70	23,50	384	24	283	2,30	2
				349,60	--	350	--	81	--	--
		шт								
154	2307-50038	Муфта сливная днам80 мм	1	5232,50	--	5233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
155	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм								
			4	591,05	6,75	2364	27	1887	3,45	14
				579,60	2,88	2318	12	81	0,02	--
		шт								
156	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм								
			2	897,05	93,00	1794	186	1328	4,60	9
				796,95	22,50	1594	45	81	0,13	--
		шт								
157	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440,00	--	17760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
158	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
			2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	194,36	0,09	777	--	470	0,74	3
		м2		124,20	0,02	497	--	94,5	--	--
		Демонтажные работы								
160	Е0109-7-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2,8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж металлических конструкции	2	10415,61	4894,07	20831	9788	5490	11,40	23
		т		2160,00	1228,84	4320	2458	81	4,29	9
161	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	5	81,18	0,18	406	1	467	0,46	2
		шт		81,00	0,02	405	--	115,2	--	--
162	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	1	309,45	7,95	309	8	349	1,91	2
		шт		301,50	1,26	302	1	115,2	0,01	--
163	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	1	81,18	0,18	81	--	93	0,46	--
		шт		81,00	0,02	81	--	115,2	--	--
164	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	8	109,47	1,00	876	8	1001	0,49	4
		м		108,47	0,16	868	1	115,2	--	--
165	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	6	165,84	1,99	995	12	1135	0,75	4
		м		163,85	0,32	983	2	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			472531	30148			236
			Тенге			40634	9510			43
	Стоимость оборудования -		Тенге			5233				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5233				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			126706				
	Материалы -		Тенге			349				
	Всего заработная плата -		Тенге				24590,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100568				
		Накладные расходы -	Тенге			19918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2988,00			
		Неиормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8797				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			155421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				27578,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47152				
	Материалы -		Тенге			22568				
	Всего заработная плата -		Тенге				13175,00			
	Местные материалы -		Тенге			63				
		Накладные расходы -	Тенге			11022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1653,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				14829,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			234160				
	Материалы -		Тенге			8210				
	Всего заработная плата -		Тенге				9736,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207034				
	Местные материалы -		Тенге			197				
		Накладные расходы -	Тенге			7886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			256569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				10919,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59281				
	Всего заработная плата -		Тенге				2643,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56613				
		Накладные расходы -	Тенге			3045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				457,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3740				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3100,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			544952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				56425,00			
		РАЗДЕЛ 6.Внутриплощадочные сети водопровода и канализации								
		Монтажные работы								
166	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,073	9302,01	--	679	--	789	59,23	4
				9237,38	--	674	--	117	--	--
			км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0122-30-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0008	38874,54	5208,41	31	4	13	63,37	--
		км		11514,38	1968,75	9	2	117	9,61	--
168	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	1055,19	225,31	1055	225	632	2,31	2
		врезка		455,40	84,38	455	84	117	0,41	--
		Внутриплощадочная канализация К1								
		Септик								
169	С12021-222	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,1063	151200,00	--	16067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,08	22,68	0,06	70	--	17	0,03	--
		м2		6,68	0,03	21	--	81	--	--
171	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,08	86,04	0,05	265	--	24	0,05	--
		м2		9,57	--	29	--	81	--	--
172	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	7,5	652,82	15,65	4896	117	442	0,28	2
		м2		43,73	5,49	328	41	119,7	0,02	--
173	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7,5	463,00	--	3472	--	256	0,17	1
		м2		28,46	--	213	--	119,7	--	--
174	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	7	26,53	0,86	186	6	91	0,09	1
		м3		13,46	0,34	94	2	94,5	--	--
		Охлаждающий колодец ф1500 мм 1шт								
175	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0179	40200,00	--	720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0144	269757,82	61737,19	3885	889	1609	359,61	5
		т		72191,25	23321,25	1040	336	117	113,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0368	40397,88	9947,50	1487	366	1226	158,70	6
				28462,50	3726,56	1047	137	103,5	18,19	1
		т								
178	С11011-774	Скобы ходовые	36,8	129,00	--	4747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
179	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,016	5876,38	2525,03	94	40	42	16,22	--
				2613,38	628,04	42	10	81	2,24	--
		т								
180	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,016	162700,00	--	2603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
181	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0456	94709,71	3043,21	4319	139	2177	195,50	9
				36742,50	1150,31	1675	52	126	5,61	--
		т								
182	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	20,6	725,79	10,29	14951	212	2139	0,54	11
				93,93	3,85	1935	79	106,2	0,02	--
		м2								
183	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,829	252,00	4,77	209	4	39	0,24	--
				42,95	1,80	36	1	106,2	0,01	--
		м2								
184	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,2	246,29	12,44	788	40	229	0,41	1
				60,03	4,67	192	15	110,7	0,02	--
		м2								
185	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	18,4	363,60	4,47	6690	82	2516	0,84	15
				143,61	1,10	2642	20	94,5	0,05	1
		м2								
186	Е0106-36-4	Железнение поверхности	18,4	69,94	0,29	1287	5	1028	0,33	6
				59,00	0,11	1086	2	94,5	--	--
		м2								
187	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	2,5	652,82	15,65	1632	39	147	0,28	1
				43,73	5,49	109	14	119,7	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0127-56-2 К=4	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	2,5	208,42	--	521	--	11	0,01	--
		м2		3,82	--	10	--	119,7	--	--
189	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2,5	463,00	--	1157	--	85	0,17	--
		м2		28,46	--	71	--	119,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**71811**	**2170**			**66**
			Тенге			**11710**	**797**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51561**				
	Материалы -		Тенге			**19330**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11270,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5467**				
	Местные материалы -		Тенге			**14381**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12245**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1837,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67634**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13107,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20250**				
	Материалы -		Тенге			**85**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1236,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1268**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**190,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1291**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22810**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1427,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**90443**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14533,00**			
		РАЗДЕЛ 7.Наружные сети 0,4кВ								
190	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,95	29,07	27,60	987	937	250	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,47	6,95	50	236	87,3	0,02	1
		м3								
191	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,05	302,12	--	317	--	323	2,13	2
				302,12	--	317	--	101,7	--	--
		м3								
192	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,95	8,10	8,10	275	275	78	--	--
				--	2,63	--	89	87,3	0,01	--
		м3								
193	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,05	154,22	--	162	--	165	1,12	1
				154,22	--	162	--	101,7	--	--
		м3								
194	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33,95	25,23	5,65	857	192	580	0,12	4
				19,58	--	665	--	87,3	--	--
		м3								
195	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	60	44,97	34,75	2698	2085	962	0,07	4
				10,12	8,62	607	517	85,5	0,05	3
		м								
196	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	65	13,67	9,88	889	642	350	0,02	1
				3,80	2,50	247	162	85,5	0,01	1
		м								
197	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	80	29,61	8,88	2369	710	1152	0,09	7
				14,84	2,00	1187	160	85,5	0,01	1
		м								
198	С151601-624 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,09	333800,00	--	30042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
199	Ц0108-158-1 6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	344,60	--	689	--	464	1,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				271,40	--	543	--	85,5	--	--
		шт								
200	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2								
			2	16100,00	--	32200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
201	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
			0,01	234331,88	--	2343	--	313	201,25	2
				31567,50	--	316	--	99	--	--
		кан.-км								
202	СПрайс лист	Стоимость ДЭС на 5,5 квт	1	88038,09	--	88038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
203	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			6	353,53	30,13	2121	181	700	0,81	5
				133,40	3,12	800	19	85,5	0,02	--
		шт								
204	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			60	113,04	4,38	6782	263	1937	0,21	12
				37,26	0,50	2236	30	85,5	--	--
		м								
		наружное освещение								
205	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			165	30,04	3,88	4957	639	3187	0,13	21
				21,97	0,62	3624	103	85,5	--	1
		м								
206	С151601-658 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2									
			0,165	229900,00	--	37934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
207	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2								
			0,08	9960,00	--	797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	2,4	300,15	--	720	--	733	2,08	5
		м3		300,15	--	720	--	101,7	--	--
209	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,6	140,51	--	225	--	229	1,02	2
		м3		140,51	--	225	--	101,7	--	--
210	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,8	10393,58	119,96	8315	96	705	5,64	5
		м3		887,51	45,31	710	36	94,5	0,22	--
211	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,2272	5534,01	3576,71	1257	813	369	6,76	2
		т		1227,30	775,12	279	176	81	2,48	1
212	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	28,8	509,00	--	14659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
213	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	16,8	400,00	--	6720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2272	11460,16	4166,63	2604	947	1252	34,27	8
		т		6805,13	--	1546	--	81	--	--
215	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,59	22,68	0,06	149	--	36	0,03	--
		м2		6,68	0,03	44	--	81	--	--
216	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,59	86,04	0,05	567	--	51	0,05	--
		м2		9,57	--	63	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	8	244,00	--	1952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
218	С151803-162	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1311М5 на 15А	8	2880,00	--	23040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
219	1605-3004	Колодка фарфоровая	8	17,25	--	138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
220	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	8	2148,14	1764,06	17185	14113	5162	2,31	18
				382,95	299,81	3064	2399	94,5	1,01	8
		шт								
221	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	8	619,00	--	4952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
222	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	8	4950,00	--	39600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**336540**	**21892**			**103**
			Тенге			**17404**	**3928**			**16**
	Стоимость оборудования -		Тенге			88176				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			88176				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			208206				
	Материалы -		Тенге			6750				
	Всего заработная плата -		Тенге				15698,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170516				
		Накладные расходы -	Тенге			13913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2087,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			235446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				17785,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14917				
	Материалы -		Тенге			3381				
	Всего заработная плата -		Тенге				3634,00			
	Местные материалы -		Тенге			6764				
		Накладные расходы -	Тенге			3461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4153,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3861				
	Материалы -		Тенге			277				
	Всего заработная плата -		Тенге				2001,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2244,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21379				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22662				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			371576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				24182,00			
		РАЗДЕЛ 8.Покрытие								
		ТИП 4								
223	E0127-18-1	**Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня**	6,32	298,24	37,24	1886	236	2307	1,80	11
		м3		261,00	13,28	1651	84	133	0,06	--
224	E0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	289,7	24,00	19,48	6953	5642	2795	0,01	3
		м2		1,18	6,88	343	1992	119,7	0,03	10
225	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	3,72	1705,00	85,16	6343	317	181	0,17	1
		м3		24,59	15,95	91	59	119,7	0,05	--
226	E0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	37,2	119,31	52,60	4438	1957	3765	0,44	16
		м2		65,99	18,56	2455	691	119,7	0,09	3
227	C143003-37	**Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 70 мм**	37,2	1500,00	--	55800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	145	656,97	8,29	95260	1202	22074	0,80	116
		м		124,98	2,20	18122	318	119,7	0,01	1
229	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	2,32	29100,00	--	67512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
230	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,32	131,00	--	304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ТИП 1									
231	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	33,15	2483,93	92,19	82342	3056	1554	0,17	5
		м3		24,59	14,59	815	484	119,7	0,05	2
232	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	221	529,42	5,39	117001	1192	5442	0,10	23
		м2		18,30	2,28	4044	503	119,7	0,01	2
233	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	221	400,28	5,39	88461	1192	5442	0,10	23
		м2		18,30	2,28	4044	503	119,7	0,01	2
234	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	114	656,97	8,29	74894	945	17354	0,80	92
		м		124,98	2,20	14248	250	119,7	0,01	1
235	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	38	3490,00	--	132620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,13	131,00	--	672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ТИП 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,72	2483,93	92,19	11737	436	222	0,17	1
				24,59	14,59	116	69	119,7	0,05	--
		м3								
238	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	31,5	547,61	5,39	17250	170	776	0,10	3
				18,30	2,28	576	72	119,7	0,01	--
		м2								
239	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,5	408,13	5,39	12856	170	776	0,10	3
				18,30	2,28	576	72	119,7	0,01	--
		м2								
240	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	21	656,97	8,29	13796	174	3197	0,80	17
				124,98	2,20	2625	46	119,7	0,01	--
		м								
241	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	7	3490,00	--	24430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
242	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,945	131,00	--	124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			814680	16686			314
			Тенге			49706	5142			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			814680				
	Материалы -		Тенге			17899				
	Всего заработная плата -		Тенге				54848,00			
	Местные материалы -		Тенге			730389				
		Накладные расходы -	Тенге			65884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9883,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			933398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				64731,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			933398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				64731,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.Ограждение								
243	Е0107-24-8	Демонтаж металлических оград(прим)	109	530,86	214,15	57864	23342	51526	1,85	202
		м		316,71	58,46	34521	6372	126	0,21	23
				Узортатое ограждение						
				Фундаменты ФМ-1 8шт						
244	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	1,41	192,51	--	272	--	277	1,36	2
		м3		192,51	--	272	--	101,7	--	--
245	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,224	140,51	--	31	--	32	1,02	--
		м3		140,51	--	31	--	101,7	--	--
246	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2016	8720,44	82,51	1758	17	49	1,55	--
		м3		225,11	31,16	45	6	94,5	0,15	--
247	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,672	11627,78	119,96	7814	81	592	5,64	4
		м3		887,51	45,31	596	30	94,5	0,22	--
				Фундаменты ФМ-2 54шт						
248	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	6,62	192,51	--	1274	--	1296	1,36	9
		м3		192,51	--	1274	--	101,7	--	--
249	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,756	140,51	--	106	--	108	1,02	1
		м3		140,51	--	106	--	101,7	--	--
250	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,945	8720,44	82,51	8241	78	229	1,55	1
		м3		225,11	31,16	213	29	94,5	0,15	--
251	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,38	11627,78	119,96	27674	286	2098	5,64	13
		м3		887,51	45,31	2112	108	94,5	0,22	1
				Забор секции Р-1-54шт						
252	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	1,57	26001,11	11140,23	40951	17545	18069	62,45	98
		т		11695,50	2468,47	18420	3888	81	9,48	15
253	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,57	134000,00	--	211045	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
254	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0378	23307,43	395,71	881	15	170	25,88	1
				4010,63	149,06	152	6	108	0,73	--
		м3								
255	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,65	22,68	0,06	1035	3	248	0,03	2
				6,68	0,03	305	1	81	--	--
		м2								
256	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,65	86,04	0,05	3928	2	354	0,05	2
				9,57	--	437	--	81	--	--
		м2								
				Стойки СТ-1-6шт						
257	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20.02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,1531	5534,01	3576,71	847	548	248	6,76	1
				1227,30	775,12	188	119	81	2,48	--
		т								
258	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1531	172800,00	--	26455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
259	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,53	22,68	0,06	103	--	25	0,03	--
				6,68	0,03	30	--	81	--	--
		м2								
260	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,53	86,04	0,05	390	--	35	0,05	--
				9,57	--	43	--	81	--	--
		м2								
				Забор секции с воротами-2шт						
261	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,2054	26001,11	11140,23	5341	2288	2357	62,45	13
				11695,50	2468,47	2402	507	81	9,48	2
		т								
262	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,2054	134000,00	--	27526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
263	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0046	23307,43	395,71	107	2	21	25,88	--
				4010,63	149,06	18	1	108	0,73	--
		м3								
264	С11011-819	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,96	22,68	0,06	135	--	32	0,03	--
		м2		6,68	0,03	40	--	81	--	--
267	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,96	86,04	0,05	513	--	46	0,05	--
		м2		9,57	--	57	--	81	--	--
		Стойки СТ-2-54шт								
268	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,8791	5534,01	3576,71	4865	3144	1426	6,76	6
		т		1227,30	775,12	1079	681	81	2,48	2
269	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,8791	172800,00	--	151912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,49	22,68	0,06	578	2	138	0,03	1
		м2		6,68	0,03	170	1	81	--	--
271	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	58,19	86,04	0,05	5007	3	451	0,05	3
		м2		9,57	--	557	--	81	--	--
		Забор секции с калитками-3шт								
272	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,0661	26001,11	11140,23	1718	736	758	62,45	4
		т		11695,50	2468,47	773	163	81	9,48	1
273	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0661	134000,00	--	8856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,006	23307,43	395,71	140	2	27	25,88	--
				4010,63	149,06	24	1	108	0,73	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
275	С11011-819	Петля накладная	18	40,00	--	720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
276	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,92	22,68	0,06	43	--	10	0,03	--
				6,68	0,03	13	--	81	--	--
		м2								
277	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,92	86,04	0,05	165	--	15	0,05	--
				9,57	--	18	--	81	--	--
		м2								
				Сетчатое ограждение						
278	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	103	718,26	300,30	73981	30931	47881	1,63	168
				287,21	81,73	29583	8418	126	0,29	30
		м								
279	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,7183	154400,00	--	110901	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
280	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3272	172800,00	--	56543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
281	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	172,8	187,00	--	32314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
282	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,14	22,68	0,06	911	3	218	0,03	1
				6,68	0,03	268	1	81	--	--
		м2								
283	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,14	86,04	0,05	3454	2	311	0,05	2
				9,57	--	384	--	81	--	--
		м2								
284	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	5	3166,05	--	15830	--	3694	4,72	24
				781,77	--	3909	--	94,5	--	--
		скамья								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Е0101-80-1	**Устройство каналов плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы в грунтах 1-2 группы**	4	12,13	3,07	49	12	35	0,06	--
		м		9,06	1,04	36	4	87,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**908769**	**79043**			**560**
			Тенге			**98080**	**20336**			**74**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247485				
	Материалы -		Тенге			31349				
	Всего заработная плата -		Тенге				90196,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35202				
	Местные материалы -		Тенге			50763				
		Накладные расходы -	Тенге			109918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16488,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				106683,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			646961				
	Материалы -		Тенге			6598				
	Всего заработная плата -		Тенге				28220,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			593239				
		Накладные расходы -	Тенге			22858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3429,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40189				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			710009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				31649,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			14323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			859				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			15182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1104039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							700
		Сметная заработная плата -	Тенге				138333,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3585605**	**175608**			**1817**
			Тенге			**307761**	**47961**			**198**
	Стоимость оборудования -		Тенге			208459				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			208459				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			368530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			10921				
	Всего заработная плата -		Тенге				51100,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			288503				
		Накладные расходы -	Тенге			43335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6500,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24712				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			436576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				57600,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1819554				
	Материалы -		Тенге			285740				
	Всего заработная плата -		Тенге				237219,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130289				
	Местные материалы -		Тенге			1088714				
	Сдача и испытание -		Тенге			178				
		Накладные расходы -	Тенге			267967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40195,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2212772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1500
		Сметная заработная плата -	Тенге				277414,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			911313				
	Материалы -		Тенге			16095				
	Всего заработная плата -		Тенге				43595,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			818943				
	Местные материалы -		Тенге			197				
		Накладные расходы -	Тенге			35578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5337,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1003705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				48932,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			263428				
	Материалы -		Тенге			56484				
	Всего заработная плата -		Тенге				23808,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182481				
	Сдача и испытание -		Тенге			253				
		Накладные расходы -	Тенге			27427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4114,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			308306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				27922,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			14323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			859				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			15182				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4185001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2202
		Сметная заработная плата -	Тенге				411869,00			

Утверждаю_____Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Подрядчик_____Камербаев А.
Директор ТОО "СК "Энергия"

Технадзор_____Нарлыбаев Б.
ИП "Нурхан"