Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Stroy-2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз". Участок № 1, пятно № 5»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		б/н	28.05.2020				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	10 671 937,70	4 532 444,94	4 046 825,84						485 619,10	4 532 444,94
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	10 671 937,70	4 532 444,94	4 046 825,84						485 619,10	4 532 444,94
5 % удержание за гарантию качества	533 596,89	226 622,25	202 341,29						24 280,96	226 622,25
Итого к оплате:										**4 305 822,69**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"

Директор
_____ Етізбайұлы Е.
М.П.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Stroy-2007"

Директор
_____ Турлыбеков Б.М.
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Stroy-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз". Участок № 1, пятно № 5»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **28.05.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2020** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на № 02-08 МАФ,покрытие, озеленение работы									
			Раздел: 3. #в границе участка									
1	1	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		115,5	2822,45	1046,19	325993	120835	190322	43054	398570
				м3материала основания в плотном теле		128,45	216,7	14836	25029		29524	
2	2	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		462	1300,6	95,98	600879	44342	537847	34032	685704
				м2 покрытия		40,45	27,75	18690	12821		50793	
3	3	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		462	581,26	0,08	268540	38	268302	216	290257
				м2 покрытия		0,43	0	200	0		21500	
4	4	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11		462	1470,05	95,98	679162	44342	616131	34032	770250
				м2		40,45	27,75	18690	12821		57056	
5	5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		173	1614,8	30,08	279360	5204	154609	131160	443362
				м		691,02	10,97	119546	1898		32842	
6	6	С121-040508-9902	Камни бетонные бортовые М-400		3,285	36697		120550		120550		130194
				м3							9644	
7	7	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		9	2822,45	1046,19	25402	9416	14830	3355	31057
				м3 материала основания в плотном теле		128,45	216,7	1156	1950		2301	
8	8	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11		75	1470,05	95,98	110254	7198	100021	5525	125041
				м2		40,45	27,75	3034	2081		9262	
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		57	1614,8	30,08	92044	1715	50941	43215	146079
				м		691,02	10,97	39388	625		10821	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300		0,912	34298		31280		31280		33782
				м3							2502	
11	11	Е11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		2,44	3602,11	1011,16	8789	2467	6009	886	10450
				м3		128,45	207,91	313	507		774	
12	12	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		61	389,74	36,2	23774	2208	68	24134	51741
				м2 тротуара		352,43	13,91	21498	849		3833	
13	13	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 75 мм ГОСТ 17608-91		61	2026		123586		123586		133473
				м2							9887	
14	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		56	1614,8	30,08	90429	1685	50047	42457	143516
				м		691,02	10,97	38697	615		10631	
15	15	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300		0,896	34298		30731		30731		33189
				м3							2458	
			Итого по разделу: 3. #в границе участка									3426665
			Раздел: 4. #за пределами границы участка									
16	38	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		16,25	2822,45	1046,19	45865	17001	26777	6057	56076
				м3 материала основания в плотном теле		128,45	216,7	2087	3521		4154	
17	39	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		65	1300,6	95,98	84539	6239	75671	4788	96473
				м2покрытия		40,45	27,75	2630	1804		7146	
18	40	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		65	581,26	0,08	37782	5	37748	30	40837
				м2 покрытия		0,43	0	28	0		3025	
19	41	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11		65	1470,05	95,98	95553	6239	86685	4788	108368
				м2		40,45	27,75	2630	1804		8027	
20	42	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		36	1614,8	30,08	58133	1083	32173	27294	92260
				м		691,02	10,97	24877	395		6834	
21	43	С121-040508-9902	Камни бетонные бортовые М-400		1,62	36697		59449		59449		64205
				м3							4756	
			Итого по разделу: 4. #за пределами границы участка									458219
			ИТОГО:					3192094	270014	2613777	405023	3884884
								308300	66720		287770	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

на № 02-07 Наружный газопровод работы

			Раздел: 5. Защита газопровода от электрохимической коррозии									
1	65	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,18	902760,73	771013,1	162497	138782	1471	41155	219944
				км трубопровода		123578	127673	22244	22981		16292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	66	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,01	902760,73	771013,1	9028	7710	82	2286	12219
				км трубопровода		123578	127673	1236	1277		905	
3	67	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,18	902760,73	771013,1	162497	138782	1471	41155	219944
				км трубопровода		123578	127673	22244	22981		16292	
4	68	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,06	902760,73	771013,1	54166	46261	490	13718	73315
				км трубопровода		123578	127673	7415	7660		5431	
5	69	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, стальаустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для полиетиленовых труб)		15	1333,72	144,82	20006	2172	0	12077	34650
				образец		1188,9	131,04	17834	1966		2567	
6	70	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)		5	1333,72	144,82	6669	724	0	4026	11550
				образец		1188,9	131,04	5945	655		856	
7	71	Е11-190301-0101	Установка газорегуляторного пункта		1	25802,89	950,2	25803	950	12017	12862	41758
				установка		12835,2	288,96	12835	289		3093	
8	72	Прайс листперечень оборудования и материалов п.5	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1 с регулятором РДНК-400		1	182142,86		182143				182143
				шт						182143		
			Отпускная цена			182143		182143				
			Сметная стоимость оборудования					*182143*				
9	73	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	краны газовыйна трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка		1	2014,74	89,58	2015	90	298	1607	3911
				шт.		1627,29	12,04	1627	12		290	
10	74	С123-040910-0101	Краны проходные натяжные муфтовые11ч6бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 20 мм ГОСТ 21345-2005		1	841		841		841		908
				шт.							67	
11	75	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые продувочныедиаметром 25 мм. Установка		1	8713,06	3379,8	8713	3380	1208	5104	14922
				свеча		4124,82	1030,28	4125	1030		1105	
			Итого по разделу: 5. Защита газопровода от электрохимической коррозии									**815264**
			Раздел: 6. Защита газопровода от электрохимической коррозии									
12	76	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,5	1498,42	0	3746	0	0	2697	6959
				м3 грунта		1498,42	0	3746	0		515	
13	77	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,23	782,46	0	1745	0	0	1256	3241
				м3 грунта		782,46	0	1745	0		240	
14	78	Е11-250129-0401	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе		1	26662,91	11465,47	26663	11465	3717	13625	43511
				протектор		11480,2	3492,43	11480	3492		3223	
15	79	СПРАЙС листперечень оборудования и материалов п.6	Магневый протектор ПМ-20у		1	38392,86		38393		38393		41464
				шт							3071	
16	80	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2	410,26	220,34	821	441	91	304	1215
				м кабеля		144,48	66,67	289	133		90	
17	81	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		3	571,92	297,83	1716	894	136	684	2591

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		228,76	87,75	686	263		192	
18	82	С123-060128-0705	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,005	423191		2116		2116		2285
				км							169	
19	83	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт		0,003	322814,56	6766,6	968	20	35	914	2033
				км трубопровода		304290	3293,8	913	10		151	
20	84	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		3,024	688		2081		2081		2247
				м							166	
21	85	Е11-250129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака		1	2590,77	0	2591	0	1010	1439	4352
				знак		1580,88	0	1581	0		322	
22	86	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014		1	3678		3678		3678		3972
				шт.							294	
23	87	С124-010201-0101	Знаки опознавательные		1	8865		8865		8865		9574
				шт.							709	
24	88	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные бетон В-15. Устройство		0,1	16445,41	1159,18	1645	116	1431	111	1896
				м3		977,76	245,13	98	25		140	
25	89	Е11-240207-0201	Ковер. Устройство		1	7219,16	2045,42	7219	2045	1979	3863	11968
				шт.		3194,84	706,92	3195	707		887	
			Итого по разделу: 6. Защита газопровода от электрохимической коррозии									137308
			ИТОГО:					736625	353830	81410	158883	952572
								119237	63481	182143	57067	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							182143		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		46553				
			Итого с временными									4884010
			Зимние удорожания			0,9 %		42317				
			Итого с зимними удорожаниями									4926327
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		94884				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5021211
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5271775
			Итого с понижающим коэффициентом -			0,76764014						4046825,84
			НДС			12 %		485619,10				
			Итого с НДС									4532444,94

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Armada Stroy-2007"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турлыбеков Б.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)