Заказчик - ГУ "Отднл архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Подрядчик - ТОО "Жайык Сити"

Договор подряда №19 от 11.04.2021 г.

Объект: **Строительства водоснабжения и автомобильной дороги жилого массива на 66 участков юго-западной части с.Таскала Таскалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ № 2

За ИЮЛЬ 2021 г.

на устройство дорог

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие растительного слоя**	м3 грунта	3751	37,55	37,55	140847,95	140847,95	--	34972,81	189886,42
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	48573,35		14065,66	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта II группы в выемке с перемещением в насыпь бульдозерами на расстояние до 20 м.**	м3 грунта	279	59,76	59,76	16672,96	16672,96	--	4515,70	22883,75
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,48	--	6271,81		1695,09	
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1861,6058	184,98	177,14	344357,96	329756,05	478,58	70282,65	447811,86
		НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	14123,33	83491,46		33171,25	
5	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	8733,19	80,00	--	698655,20	--		--	754547,62
		СП - 8%			--	--	--	--		55892,42	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	342	18,15	15,33	6206,74	5243,39	87,92	2049,39	8916,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	875,42	1970,95		660,49	
7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	342	66,17	66,17	22630,58	22630,58	--	5979,33	30898,71
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	8304,62		2288,79	
8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	342	32,06	32,06	10963,84	10963,84	--	2219,76	14238,28
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,01	--	3082,99		1054,69	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	342	84,02	66,25	28733,13	22656,13	3385,80	5245,21	36696,60
		НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	2691,20	4593,81		2718,27	
10	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4544	73,00	18,85	331727,86	85646,63	--	190704,79	564227,26
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	4,13	246081,23	18786,53		41794,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1600796,21**	**634417,52**	**3952,30**	**315969,63**	**2070107,10**
							263771,18	**175075,52**	--	**153341,27**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1600796,21**				
	Материалы		Тенге				**3952,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**438846,70**			
	Транспортные расходы		Тенге				**698655,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**315969,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**153341,27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2070107,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**471,71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**438846,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2070107,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**471,71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**438846,70**			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1159	3255,19	990,15	3772759,65	1147585,24	2488987,27	395035,70	4501219,00
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	136187,14	229586,66		333423,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./толщиной 15см. Устройство**	м2 основания или покрытия	3239,81355	1223,41	118,45	3963605,26	383768,42	3459886,00	243968,20	4544179,34
		НР - 108%; СП - 8%			37,02	32,70	119950,86	105945,63		336605,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7736364,91	1531353,66	5948873,25	639003,90	9045398,32
							256137,99	335532,29	--	670029,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7736364,91				
	Материалы		Тенге				5948873,25				
	Всего заработная плата		Тенге					591670,28			
		Накладные расходы	Тенге				639003,90				
		Сметная прибыль	Тенге				670029,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9045398,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545,78
		Сметная заработная плата	Тенге					591670,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9045398,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545,78
		Сметная заработная плата	Тенге					591670,28			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги									
Земляные работы											
27	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие растительного слоя**	м3 грунта	238	37,55	37,55	8936,77	8936,77	--	2219,02	12048,25
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	3081,97		892,46	
28	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	471	184,98	177,14	87125,10	83430,71	121,08	17782,03	113299,70
		НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	3573,31	21123,95		8392,57	
29	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	823	80,00	--	65840,00	--		--	71107,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5267,20	
30	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	471	18,15	15,33	8547,87	7221,16	121,08	2822,40	12279,90
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	1205,63	2714,37		909,62	
31	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	471	66,17	66,17	31166,68	31166,68	--	8234,69	42553,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	11437,07		3152,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	471	32,06	32,06	15099,32	15099,32	--	3057,03	19608,86
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,01	--	4245,88		1452,51	
33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	471	84,02	66,25	39571,07	31201,87	4662,90	7223,66	50538,31
		НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	3706,30	6326,57		3743,58	
34	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	907	73,00	18,85	66214,17	17095,40	--	38065,41	112621,95
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	4,13	49118,77	3749,86		8342,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				322500,97	194151,90	4905,07	79404,24	434057,63
							57604,00	52679,67	--	32152,42	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				322500,97				
	Материалы		Тенге				4905,07				
	Всего заработная плата		Тенге					110283,67			
	Транспортные расходы		Тенге				65840,00				
		Накладные расходы	Тенге				79404,24				
		Сметная прибыль	Тенге				32152,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				434057,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,87
		Сметная заработная плата	Тенге					110283,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				434057,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,87
		Сметная заработная плата	Тенге					110283,67			

РАЗДЕЛ 7.Искусственные сооружения

Круглая металлическая труба d-0,5 м на ПК 0+25,64. Круглая металлическая труба d-0,5 м на ПК 0+09,86

55	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	54	190,12	181,72	10266,70	9812,89	--	2874,81	14192,84
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	453,81	3538,99		1051,32	
56	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками/ слои гравийно-песчанные	м3 подстилающего слоя	9	5585,26	864,34	50267,34	7779,06	19749,33	24168,95	80391,19
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	22738,95	2972,70		5954,90	
57	1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	2345303,95	1090129,90	70359,12	32703,90	2133,21	44411,02	123951,75
		НР - 99%; СП - 8%			1184067,00	311253,66	35522,01	9337,61		9181,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	30	30785,00	--	923550,00	--	923550,00	--	997434,00
		СП - 8%			--	--	--	--		73884,00	
60	1122-0601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,03	4178177,89	685554,33	125345,34	20566,63	97358,87	12052,77	148389,96
		НР - 99%; СП - 8%			247328,00	158489,33	7419,84	4754,68		10991,85	
61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками/ слои гравийно-песчанные**	м3 подстилающего слоя	3,2	5585,26	864,34	17872,83	2765,89	7021,98	8593,40	28583,54
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	8084,96	1056,96		2117,30	
63	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Засыпка насыпи экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	57	262,62	251,05	14969,12	14309,92	--	4190,42	20692,31
		НР - 72%; СП - 8%			11,56	90,54	659,21	5160,83		1532,76	
64	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	57	158,42	75,22	9030,15	4287,47	--	4826,77	14965,47
		НР - 72%; СП - 8%			83,20	34,41	4742,69	1961,16		1108,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1221660,61**	**92225,75**	**1049813,39**	**101118,16**	**1428601,06**
							79621,46	**28782,92**	**--**	**105822,30**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**298110,61**				
		Материалы	Тенге				**99673,25**				
		Всего заработная плата	Тенге					**108404,38**			
		Местные материалы	Тенге				**26590,14**				
		Накладные расходы	Тенге				**101118,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31938,30**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**431167,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104,06**
		Сметная заработная плата	Тенге					**108404,38**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**923550,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**923550,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73884,00**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**997434,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1428601,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104,06**
		Сметная заработная плата	Тенге					**108404,38**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12978164,12**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**657134,64**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2452148,84**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**592070,39**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7007544,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**764495,20**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1135495,93**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							961345,49	
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				168716,13				
		Всего по главе	Тенге				13146880,25				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3*0,9*1,05%	Тенге				285747,44				
		Всего по главе	Тенге				13432627,70				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				268652,55				
		Всего по главе	Тенге				13701280,25				
		В текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498962	Тенге				14384920,70				
		Коэффициент к договорной стоимости К=0,89999999619	Тенге				12946428,57				
		НДС 12%	Тенге				1553571,43				
		ИТОГО:	Тенге				14500000,00				

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Руководитель_____Губаев Б. М.

Подрядчик
ТОО "Жайык Сити"

Директор_____Молдагалиев М. К.

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт_____Адиетов А. Г.

Эксперт (ы) авторского надзора
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Эксперт_____Шангерсев Б. С.