Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 3"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		209	15.05.2020	209/2	10.12.2020		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	508 877 831,29		68 215 736,71						8 185 888,40	76 401 625,11
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	508 877 831,29		68 215 736,71						8 185 888,40	76 401 625,11
Аванс 30%	167 063 349,38		20 464 721,01						2 455 766,52	37 320 487,53
5 % удержание за гарантию качества	25 443 891,56		3 410 786,84						409 294,42	3 820 081,26
Итого к оплате:										**35 261 056,32**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
_____ Бибосынов Т.А.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
Директор
_____ Өмірбек М.Ж.
М.П.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "СМК-4"

Договор: №209 от 15.05.2020г.

Дополнительное соглашение: №209/2 от 10.12.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 3"

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1	1	Общестроительные работы	414 460 136,50			414 460 136,50	93,45	387 323 542,00			387 323 542,00	12,67	52 527 863,00			52 527 863,00
2-1-2	2	Отопление	36 671 868,50	919 622,00		37 591 490,50	100,00	36 671 386,50	919 622,00		37 591 008,50	23,70	8 909 181,50			8 909 181,50
2-1-3	3	Вентиляцию	1 538 518,00			1 538 518,00	100,00	1 538 518,00			1 538 518,00	100,00	1 538 518,00			1 538 518,00
2-1-4	4	Водопровод холодной воды	17 549 896,00			17 549 896,00	100,00	17 549 896,00			17 549 896,00	12,13	2 127 928,00			2 127 928,00
2-1-5	5	Горячее водоснабжение	13 669 726,00			13 669 726,00	100,00	13 669 726,00			13 669 726,00	38,26	5 229 626,00			5 229 626,00
2-1-6	6	Канализацию	9 019 654,00			9 019 654,00	100,00	9 019 654,00			9 019 654,00	29,85	2 692 213,00			2 692 213,00
2-1-7	7	Газоснабжение внутреннее	9 939 629,00			9 939 629,00	71,96	7 152 338,00			7 152 338,00	3,41	339 124,00			339 124,00
2-1-8	8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	23 289 281,00	231 127,00		23 520 408,00	63,14	14 619 790,00	231 127,00		14 850 917,00					
2-1-9	9	Телефонизацию	2 090 879,00			2 090 879,00										
2-1-10	10	Домофонную связь	2 676 498,00			2 676 498,00										
2-1-11	11	Видеонаблюдение	1 443 605,00			1 443 605,00										
2-1-12	12	Временные пути	1 288 638,00			1 288 638,00										
		ВСЕГО	533 638 329,00	1 150 749,00		534 789 078,00	88,60	472 925 060,50	919 622,00		473 844 682,50	13,72	73 364 453,50			73 364 453,50
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	13	Временные здания и сооружения 1%	5 336 383,29			5 336 383,29	88,62	4 729 250,61			4 729 250,61	13,75	733 644,54			733 644,54
		Итого по главам 1-8	538 974 712,29	1 150 749,00		540 125 461,29	88,60	477 654 311,11	919 622,00		478 573 933,11	13,72	74 098 098,04			74 098 098,04
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	14	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в 0,63%	3 395 540,69			3 395 540,69	88,62	3 009 222,16			3 009 222,16	13,75	466 818,02			466 818,02

		Итого по главам 1-9		542 370 252,98	1 150 749,00		543 521 001,98	88,60	480 663 533,26	919 622,00		481 583 155,26	13,72	74 564 916,05			74 564 916,05
ГН ОССС	15	Непредвиденные работы и затраты	2%	10 847 405,06			10 847 405,06		9 613 270,67			9 613 270,67		1 491 298,32			1 491 298,32
		Итого		553 217 658,04	1 150 749,00		554 368 407,04		490 276 803,93	919 622,00		491 196 425,93		76 056 214,37			76 056 214,37
	16	Всего с понижающим коэффициентом К=	0,85	472 597 172,48	983 050,19		473 580 222,67		418 829 517,04	785 605,36		419 615 122,39		64 973 494,36			64 973 494,36
		В том числе на 2020 год , К = 1,04990099	1,00	496 180 243,99	1 032 105,38		497 212 349,36		439 729 528,77	824 807,85		440 554 336,62		68 215 736,70			68 215 736,70
		НДС 2020 года	12%			59 665 481,92	59 665 481,92				52 866 520,39	52 866 520,39				8 185 888,40	8 185 888,40
	17	Итого в текущих ценах 2020 года		496 180 243,99	1 032 105,38		497 212 349,36		439 729 528,77	824 807,85		440 554 336,62		68 215 736,70			68 215 736,70
	18	Итого НДС	12%			59 665 481,92	59 665 481,92	88,60			52 866 520,39	52 866 520,39	13,72			8 185 888,40	8 185 888,40
	19	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС		496 180 243,99	1 032 105,38	59 665 481,92	556 877 831,29	88,60	439 729 528,77	824 807,85	52 866 520,39	493 420 857,01	13,72	68 215 736,70		8 185 888,40	76 401 625,11

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

Бибосынов Т. А.

Технадзор:

ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»

Эксперт

Сыдыков Ж.Ж.

Авторский надзор:

ТОО «Табыс-Жоба»

Директор

Махатов Н.

Подрядчик:

ТОО "СМК-4"

Директор

Өмірбек М.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 3**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 209** от **15.05.2020г. ; Доп. согл. № 209/2 от 10.12.2020г.**

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2020** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Общестроительные работы работы									
			Раздел: 76. Земляные работы									
			Раздел: 77. Фундаменты									
			Раздел: 78. Разные работы									
			Раздел: 79. Каркас									
			Раздел: 80. Стены									
			Раздел: 81. Перекрытие									
			Раздел: 82. Кровля									
			Раздел: 83. Двери									
1	431	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен		156,45	2108,79	127,41	329920	19934	18365	269773	647669
				м2 проемов		1863,99	51,94	291621	8127		47975	
2	436	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2		154	3274,2	169,91	504227	26166	270450	197501	757865
				м2		1348,12	76,85	207610	11835		56138	
3	438	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков		614,25	3879,05	100,93	2382707	61997	1552866	717017	3347702
				м2		1250,05	46,96	767843	28843		247978	
			Итого по разделу: 83. Двери									4753236
			Раздел: 84. Окна									
			Раздел: 85. #Витражи#									
4	460	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Установка витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2		126	2244,61	163,49	282821	20600	127212	130052	445902
				м2		1071,5	75,34	135009	9493		33030	
5	462	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		87,5	1063,14	4,7	93025	411	73925	16995	118821
				п/м		213,6	2,21	18690	193		8802	
			Итого по разделу: 85. #Витражи#									564723
			Раздел: 86. Перегородки									
			Раздел: 87. Полы									
6	513	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		664,28	2765,03	20,06	1836752	13327	1580581	234235	2236666

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		365,57	9,55	242843	6343		165679	
7	514	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	851,69	302,35	0,78	257507	661	162898	88600	373795
						110,31	0,36	93948	308		27689	
8	521	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54,82	3052,23	69,84	167323	3829	102654	58782	244193
						1109,82	30,89	60840	1693		18088	
9	522	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	142,89	543,6	1,55	77676	222	37459	37692	124597
						279,9	0,72	39994	103		9229	
10	525	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	2657,12	2765,03	20,06	7347007	53308	6322325	936940	8946662
						365,57	9,55	971374	25370		662716	
11	526	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	3406,76	302,35	0,78	1030026	2645	651591	354400	1495180
						110,31	0,36	375790	1231		110754	
12	527	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	219,28	3052,23	69,84	669293	15315	410617	235127	976773
						1109,82	30,89	243361	6773		72354	
13	528	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	571,56	543,6	1,55	310702	888	149837	150767	498386
						279,9	0,72	159977	413		36918	
14	531	Е11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	178,2	776,53	84,78	138378	15107	81278	44550	197562
						235,64	30,32	41992	5402		14634	
15	532	Е11-110101-1504 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	178,2	219,02	7,99	39029	1424	34452	3606	46046
						17,7	3,83	3153	683		3411	
16	533	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	403,65	156,58	1,04	63203	418	12241	47694	119768
						125,22	0,48	50543	194		8872	
17	534	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,523	18948,57	7,68	9910	4	8135	1664	12500
						3385,5	0	1771	0		926	
18	535	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,54	3052,23	69,84	19962	457	12247	7013	29132
						1109,82	30,89	7258	202		2158	
19	536	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,4	543,6	1,55	9459	27	4561	4590	15172
						279,9	0,72	4870	13		1124	
20	537	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	437,35	667,34	27,3	291862	11938	143534	133470	459358
						311,86	12,8	136390	5599		34027	
21	538	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	437,35	3052,23	69,84	1334893	30545	818968	468956	1948157
						1109,82	30,89	485380	13510		144308	
22	539	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	424,32	543,6	1,55	230662	659	111238	111928	369997
						279,9	0,72	118765	307		27407	
23	540	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	21,16	2011,97	140,47	42573	2972	34364	5838	52284
						247,48	46,03	5237	974		3873	
24	541	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,693	18948,57	7,68	32080	13	26335	5388	40465
						3385,5	0	5732	0		2997	
25	542	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (15мм). Устройство	м2 покрытия	21,16	921,31	91,78	19495	1942	10861	6938	28547
						316,24	32,57	6692	689		2115	
26	543	Е11-110101-1502 К=3	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	21,16	261,29	11,99	-5529	-254	-4697	-658	-6682
						27,33	5,75	-578	-122		-495	
27	544	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	28,98	156,58	1,04	4538	30	879	3424	8599
						125,22	0,48	3629	14		637	
			Итого по разделу: 87. Полы									18217157
			Раздел: 88. Внутренняя отделка									
28	561	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		294,248	2881,06	41,92	847746	12335	231808	487770	1442357

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2051,34	20,76	603603	6110		106841	
			Итого по разделу: 88. Внутренняя отделка									1442357
			Раздел: 89. Наружная отделка									
29	570	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(перекрытие,колонны,ригеля)		201,01	9397,65	32,6	1889021	6552	1621950	210793	2267800
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1296,05	14,79	260519	2973		167985	
30	583	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		2333,2	136,29	0,26	317982	604	202137	106281	458204
			м2 фасада (без вычета проемов)			49,39	0,12	115241	281		33941	
31	584	Е11-150201-0601 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню		1481,4	758,35	0,84	1123423	1241	113200	807185	2085057
				м откосов		681,1	0	1008982	0		154449	
			Итого по разделу: 89. Наружная отделка									4811061
			Раздел: 90. 18									
32	606	Е11-070519-0103	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида		103,287	14869,98	81,27	1535876	8394	1458715	85185	1750746
				м		665,79	33,15	68767	3424		129685	
33	607	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		37,615	146,46	3,27	5509	123	3612	1236	7285
				м2		47,16	0,48	1774	18		540	
34	608	Е11-150205-0102 Изм. и доп. вып. 16	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг		302,4	2159,83	70,22	653133	21234	212282	347276	1080442
			м2 горизонтальной проекции (поэтажно)			1387,62	47,88	419616	14479		80033	
35	623	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,423	52676,86	26857,69	22282	11361	1984	7729	32412
				т конструкций		21128,13	5352,31	8937	2264		2401	
36	625	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,074	674497,78	1257,78	49913	93	45069	4358	58613
				т		64206	510,84	4751	38		4342	
37	626	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		33,564	92,39	2,31	3101	78	1670	940	4364
				м2		40,33	0,24	1354	8		323	
38	627	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		33,564	146,46	3,27	4916	110	3223	1103	6500
				м2		47,16	0,48	1583	16		482	
39	628	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0,366	93239,87	1354,94	34126	496	25889	7139	44566
			м3 древесины в конструкции			21149,7	522,88	7741	191		3301	
40	629	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		13,08	490,86	11,43	6420	149	4026	1668	8736
				м2		171,61	5,51	2245	72		647	
41	630	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,366	8748,37	54,87	3202	20	2888	272	3752
			м3 древесины в конструкции			801,84	23,05	293	8		278	
42	631	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		5,868	304,34	2,54	1786	15	1593	166	2108
			м2 обработанной поверхности			30,36	1,07	178	6		156	
43	632	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		13,08	3628,27	20,46	47458	268	39139	7494	59348
				м2 кровли		615,57	7,17	8052	94		4396	
44	633	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		27,12	3046,22	13,62	82614	369	55673	24527	115712
				м2 покрытия		979,78	3,25	26572	88		8571	
45	634	С121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90		30	167		5010		5010		5411
				шт.							401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	635	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	117	29		3393		3393		3664
											271	
47	636	Е11-150203-0204 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное(низ козырька)	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,56	1345,58	72,65	22283	1203	6598	12325	37377
						874,5	55,84	14482	925		2769	
48	637	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	16,56	789,6	2,88	13076	48	11324	1381	15613
						102,91	1,32	1704	22		1157	
49	638	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фронтон козырька.Декоративная штукатурка под Травертин	м2 отделываемой поверхности	9,99	567,88	7,21	5673	72	1280	3483	9888
						432,5	3,25	4321	32		732	
50	639	Прайс-лист	Декоративная штукатурка под Травертин	кг	16,983	455,36		7733		7733		8352
											619	
51	640	Прайс-лист	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	1,998	353,57		706		706		763
											57	
52	641	Прайс-лист	Колер	кг	2,997	178,57		535		535		578
											43	
53	642	Е11-060601-0113 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	5,004	50484,19	5501,81	252623	27531	155132	68779	347114
						13980,8	1123,44	69960	5622		25712	
54	643	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,216	360701,46	2160,66	77912	467	64446	12219	97341
						60178,8	650,16	12999	140		7210	
55	644	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,189	18264	960,96	3452	182	54	2977	6943
						17015,04	292,4	3216	55		514	
56	647	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,224	70233,24	6533,14	15732	1463	1863	14966	33154
						55381,9	1240,12	12406	278		2456	
57	649	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т	0,029	829477,78	1257,78	24055	36	17662	5798	32241
						219186	510,84	6356	15		2388	
58	650	Е11-060601-0113 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	20,016	50484,19	5501,81	1010491	110124	620528	275117	1388457
						13980,8	1123,44	279840	22487		102849	
59	651	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,876	360701,46	2160,66	315974	1893	261365	49556	394773
						60178,8	650,16	52717	570		29242	
60	652	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,756	18264	960,96	13808	726	218	11907	27772
						17015,04	292,4	12863	221		2057	
61	653	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	226957		18384		18384		19854
											1471	
62	654	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,505	217805		109992		109992		118791
											8799	
63	655	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,896	70233,24	6533,14	62929	5854	7453	59865	132618
						55381,9	1240,12	49622	1111		9824	
64	656	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,896	257673		230875		230875		249345
											18470	
65	657	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т	0,116	829477,78	1257,78	96219	146	70648	23191	128963
						219186	510,84	25426	59		9553	
66	658	Е11-060601-0113 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	3,656	50484,19	5501,81	184570	20115	113342	50251	253607
						13980,8	1123,44	51114	4107		18786	
67	659	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,144	360701,46	2160,66	51941	311	42964	8146	64894
						60178,8	650,16	8666	94		4807	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	660	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,168	18264	960,96	3068	161	48	2646	6171
						17015,04	292,4	2859	49		457	
69	661	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	226957		12710		12710		13726
											1017	
70	662	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	217805		24394		24394		26346
											1952	
71	663	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,149	70233,24	6533,14	10465	973	1239	9955	22054
						55381,9	1240,12	8252	185		1634	
72	664	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,149	257673		38393		38393		41465
											3071	
73	665	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т	0,019	829477,78	1257,78	15760	24	11572	3799	21123
						219186	510,84	4165	10		1565	
74	666	Е11-060601-0113 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	14,432	50484,19	5501,81	728588	79402	447415	198366	1001110
						13980,8	1123,44	201771	16213		74156	
75	667	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,591	360701,46	2160,66	213175	1277	176332	33433	266337
						60178,8	650,16	35566	384		19729	
76	668	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,672	18264	960,96	12273	646	194	10584	24686
						17015,04	292,4	11434	196		1829	
77	669	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,223	226957		50611		50611		54660
											4049	
78	670	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,449	217805		97794		97794		105618
											7824	
79	671	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,597	70233,24	6533,14	41929	3900	4966	39888	88363
						55381,9	1240,12	33063	740		6545	
80	672	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,597	257673		153831		153831		166137
											12306	
81	673	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т	0,078	829477,78	1257,78	64699	98	47505	15594	86717
						219186	510,84	17097	40		6423	
82	674	Е11-060601-0113 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,457	50484,19	5501,81	23071	2514	14168	6281	31701
						13980,8	1123,44	6389	513		2348	
83	675	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,018	360701,46	2160,66	6493	39	5371	1018	8112
						60178,8	650,16	1083	12		601	
84	676	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,021	18264	960,96	384	20	6	331	771
						17015,04	292,4	357	6		57	
85	677	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	226957		1589		1589		1716
											127	
86	678	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	217805		3049		3049		3293
											244	
87	679	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,019	70233,24	6533,14	1334	124	158	1269	2812
						55381,9	1240,12	1052	24		208	
88	680	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,019	257673		4896		4896		5287

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							392	
89	681	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,002	829477,78	1257,78	1659	3	1218	400	2224
				т		219186	510,84	438	1		165	
90	682	Е11-060601-0113 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство		1,804	50484,19	5501,81	91073	9925	55927	24796	125139
				м3		13980,8	1123,44	25221	2027		9270	
91	683	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,074	360701,46	2160,66	26692	160	22079	4186	33348
				т металлических изделий		60178,8	650,16	4453	48		2470	
92	684	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,084	18264	960,96	1534	81	24	1323	3086
				т		17015,04	292,4	1429	25		229	
93	685	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,028	226957		6355		6355		6863
				т							508	
94	686	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,056	217805		12197		12197		13173
				т							976	
95	687	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,075	70233,24	6533,14	5267	490	624	5011	11101
				т стальных элементов		55381,9	1240,12	4154	93		822	
96	688	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,075	257673		19325		19325		20872
				т							1546	
97	689	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,01	829477,78	1257,78	8295	13	6090	1999	11118
				т		219186	510,84	2192	5		824	
98	690	Е11-060601-0113 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство		2,718	50484,19	5501,81	137216	14954	84262	37359	188540
				м3		13980,8	1123,44	38000	3053		13966	
99	691	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,099	360701,46	2160,66	35709	214	29538	5601	44615
				т металлических изделий		60178,8	650,16	5958	64		3305	
100	692	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,142	18264	960,96	2593	136	41	2236	5216
				т		17015,04	292,4	2416	42		386	
101	693	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,047	226957		10667		10667		11520
				т							853	
102	694	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,095	217805		20691		20691		22347
				т							1655	
103	695	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,118	70233,24	6533,14	8288	771	982	7884	17465
				т стальных элементов		55381,9	1240,12	6535	146		1294	
104	696	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,118	257673		30405		30405		32838
				т							2432	
105	697	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,022	829477,78	1257,78	18249	28	13399	4398	24459
				т		219186	510,84	4822	11		1812	
106	698	Е11-060601-0113 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство		10,764	50484,19	5501,81	543412	59221	333701	147950	746670
				м3		13980,8	1123,44	150489	12093		55309	
107	699	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,405	360701,46	2160,66	146084	875	120837	22911	182515
				т металлических изделий		60178,8	650,16	24372	263		13520	
108	700	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,567	18264	960,96	10356	545	163	8930	20829
				т		17015,04	292,4	9648	166		1543	
109	701	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,188	226957		42668		42668		46081

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3413	
110	702	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,379	217805		82548		82548		89152
				т							6604	
111	703	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,472	70233,24	6533,14	33150	3084	3926	31536	69861
				т стальных элементов		55381,9	1240,12	26140	585		5175	
112	704	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,472	257673		121622		121622		131351
				т							9730	
113	705	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка		0,087	829477,78	1257,78	72165	109	52986	17393	96723
				т		219186	510,84	19069	44		7165	
114	706	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		125,664	2808,65	14,54	352946	1827	304225	42967	427585
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		373,16	6,74	46893	847		31673	
115	707	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены каркасные. Огнезащита		251,328	304,34	2,54	76488	640	68218	7110	90286
				м2 обработанной поверхности		30,36	1,07	7631	269		6688	
116	708	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		3,77	42966,17	2365,8	161982	8919	62100	71512	252174
				м3 изоляции		24128,16	830,76	90963	3132		18680	
117	709	С121-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78		3,657	12241		44765		44765		48347
				м3							3581	
118	710	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		73,92	20180,37	32,6	1491733	2409	1393519	77518	1694791
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1296,05	14,79	95804	1093		125540	
119	711	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление уголком. Установка		1,096	632431,78	1257,78	693145	1379	667501	22591	772995
				т		22140	510,84	24265	560		57259	
120	712	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		1,302	70233,24	6533,14	91444	8506	10830	86992	192710
				т стальных элементов		55381,9	1240,12	72107	1615		14275	
121	713	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,076	217805		16553		16553		17877
				т							1324	
122	714	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		1,227	275243		337723		337723		364741
				т							27018	
123	715	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр более 4000 мм(860х1820). Установка над шахтами		21	25859,78	212,04	543055	4453	467079	71245	663444
				зонт		3405,86	55,99	71523	1176		49144	
124	716	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		21	1399,95	53,79	29399	1130	2623	25393	59176
				решетка		1221,24	12,64	25646	265		4383	
125	717	С123-050301-1202	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные		6,09	3611		21991		21991		23750
				м2							1759	
126	718	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		42,534	2808,65	14,54	119463	618	102972	14543	144726
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		373,16	6,74	15872	287		10720	
127	719	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены каркасные. Огнезащита		85,068	304,34	2,54	25889	216	23090	2407	30560
				м2 обработанной поверхности		30,36	1,07	2583	91		2264	
128	720	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		1,276	42966,17	2365,8	54825	3019	21019	24204	85351
				м3 изоляции		24128,16	830,76	30788	1060		6322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	721	С121-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	1,238	12241		15154		15154		16367
											1212	
130	722	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,69	20180,37	32,6	619335	1000	578559	32184	703641
						1296,05	14,79	39776	454		52122	
131	723	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление уголком. Установка	т	0,427	632431,78	1257,78	270048	537	260058	8801	301158
						22140	510,84	9454	218		22308	
132	724	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,443	70233,24	6533,14	31113	2894	3685	29599	65569
						55381,9	1240,12	24534	549		4857	
133	725	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	217805		6970		6970		7527
											558	
134	726	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,411	275243		113125		113125		122175
											9050	
135	727	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр более 4000 мм(860х1130). Установка над шахтами	зонт	9	25859,78	212,04	232738	1908	200177	30534	284333
						3405,86	55,99	30653	504		21062	
136	728	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1399,95	53,79	12600	484	1124	10883	25361
						1221,24	12,64	10991	114		1879	
137	729	С123-050301-1202	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные	м2	2,196	3611		7930		7930		8564
											634	
138	730	Е11-070519-0102	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	127,2	3206,56	81,27	407874	10338	192317	247134	707409
						1613,36	33,15	205219	4217		52401	
139	731	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40х400мм ГОСТ13663-86	т	1,598	254412		406550		406550		439074
											32524	
140	732	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной 40мм,толщиной 4мм(Пояс ограждения) Гост535-2005	т	0,552	275243		151934		151934		164089
											12155	
141	733	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005(Поручень ограждения)	т	0,2	275243		55049		55049		59452
											4404	
142	734	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки 63х40мм,толщиной 6мм ГОСТ535-2005	т	0,589	257673		151769		151769		163911
											12142	
143	735	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20кг(деталь КВ,деталь КН).Установка	тстальных элементов	0,087	70233,24	6533,14	6110	568	724	5813	12877
						55381,9	1240,12	4818	108		954	
144	736	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ.2,5х40мм Гост14918-80	т	0,018	310461		5588		5588		6035
											447	
145	737	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки 32х32мм,толщиной 4 мм Гост 535-2005	т	0,018	252773		4550		4550		4914
											364	
146	738	С121-130204-2301	Винтс полуцилиндрической головкой М6 Гост 17473-80	1000шт	0,24	5311		1275		1275		1377
											102	
147	739	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ.от 1,5 до 3 мм Гост14918-80	т	0,049	310461		15213		15213		16430
											1217	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	740	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,794	92,39	2,31	7927	198	4269	2401	11154
						40,33	0,24	3460	21		826	
149	741	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	85,794	146,46	3,27	12565	281	8238	2820	16616
						47,16	0,48	4046	41		1231	
150	742	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами	м2 обшивки стен(за вычетом проемов)	117	195,82	13,48	22911	1577	1186	18792	45040
						172,2	6,26	20148	733		3336	
151	743	С121-130407-0204	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 Гост 18124-95	м2	117	1300		152100		152100		164268
											12168	
152	744	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	117	92,39	2,31	10810	271	5821	3275	15212
						40,33	0,24	4718	28		1127	
153	745	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	117	146,46	3,27	17135	383	11235	3846	22660
						47,16	0,48	5518	56		1679	
154	746	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	45,45	3046,22	13,62	138451	619	93301	41104	193920
						979,78	3,25	44531	148		14364	
155	747	Е11-130301-0409	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-0200 за один раз	м2	45,45	997,04	2,83	45315	129	43779	986	50006
						30,97	0,48	1407	22		3704	
156	748	Е11-130301-1401	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями МЛ-1202	м2	45,45	134,2	2,31	6099	105	5300	487	7113
						15,28	0,24	694	11		527	
157	749	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,008	829477,78	1257,78	6636	10	4872	1599	8894
						219186	510,84	1753	4		659	
158	750	Е11-070519-0102	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	59,775	3206,56	81,27	191672	4858	90375	116136	332432
						1613,36	33,15	96439	1981		24625	
159	751	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40х40х 6мм ГОСТ13663-86	т	0,799	254412		203275		203275		219537
											16262	
160	752	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной 40мм,толщиной 4мм(Пояс ограждения) Гост535-2005	т	0,25	275243		68811		68811		74316
											5505	
161	753	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005(Поручень ограждения)	т	0,094	275243		25873		25873		27943
											2070	
162	754	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки 63х40мм,толщиной 6мм ГОСТ535-2005	т	0,277	257673		71375		71375		77085
											5710	
163	755	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20кг(деталь КВ,деталь КН).Установка	тстальных элементов	0,042	70233,24	6533,14	2950	274	349	2806	6216
						55381,9	1240,12	2326	52		460	
164	756	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ.2,5х40мм Гост14918-80	т	0,009	310461		2794		2794		3018
											224	
165	757	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки 32х32мм,толщиной 4 мм Гост 535-2005	т	0,009	252773		2275		2275		2457
											182	
166	758	С121-130204-2301	Винт с полуцилиндрической головкой М6 Гост 17473-80	1000шт	0,12	5311		637		637		688
											51	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	759	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ.от 1,5 до 3 мм Гост14918-80	т	0,023	310461		7141		7141		7712
											571	
168	760	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,448	92,39	2,31	3829	96	2062	1160	5389
						40,33	0,24	1671	10		399	
169	761	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	41,448	146,46	3,27	6070	136	3980	1362	8027
						47,16	0,48	1955	20		595	
170	762	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами	м2 обшивки стен(за вычетом проемов)	55,05	195,82	13,48	10780	742	558	8842	21192
						172,2	6,26	9480	345		1570	
171	763	С121-130407-0204	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 Гост 18124-95	м2	55,05	1300		71565		71565		77290
											5725	
172	764	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,05	92,39	2,31	5086	127	2739	1541	7157
						40,33	0,24	2220	13		530	
173	765	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	55,05	146,46	3,27	8062	180	5286	1810	10662
						47,16	0,48	2596	27		790	
174	766	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	21,15	3046,22	13,62	64428	288	43417	19128	90240
						979,78	3,25	20722	69		6684	
175	767	Е11-130301-0409	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-0200 за один раз	м2	21,15	997,04	2,83	21087	60	20372	459	23270
						30,97	0,48	655	10		1724	
176	768	Е11-130301-1401	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями МЛ-1202	м2	21,15	134,2	2,31	2838	49	2466	226	3310
						15,28	0,24	323	5		245	
177	769	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,008	829477,78	1257,78	6636	10	4872	1599	8894
						219186	510,84	1753	4		659	
178	770	Е11-070519-0102	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	125,8	3206,56	81,27	403385	10224	190200	244414	699623
						1613,36	33,15	202961	4170		51824	
179	771	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40х400мм ГОСТ13663-86	т	1,598	254412		406550		406550		439074
											32524	
180	772	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной 40мм,толщиной 4мм(Пояс ограждения) Гост535-2005	т	0,526	275243		144778		144778		156360
											11582	
181	773	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005(Поручень ограждения)	т	0,198	275243		54498		54498		58858
											4360	
182	774	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки 63х40мм,толщиной 6мм ГОСТ535-2005	т	0,582	257673		149966		149966		161963
											11997	
183	775	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20кг(деталь КВ,деталь КН).Установка	тстальных элементов	0,087	70233,24	6533,14	6110	568	724	5813	12877
						55381,9	1240,12	4818	108		954	
184	776	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ.2,5х40мм Гост14918-80	т	0,018	310461		5588		5588		6035
											447	
185	777	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки 32х32мм,толщиной 4 мм Гост 535-2005		0,018	252773		4550		4550		4914

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							364	
186	778	С121-130204-2301	Винтс полуцилиндрической головкой М6 Гост 17473-80	1000шт	0,24	5311		1275		1275		1377
											102	
187	779	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ.от 1,5 до 3 мм Гост14918-80	т	0,049	310461		15213		15213		16430
											1217	
188	780	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,799	92,39	2,31	7835	196	4219	2374	11025
						40,33	0,24	3420	20		817	
189	781	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	84,799	146,46	3,27	12419	277	8143	2787	16423
						47,16	0,48	3999	41		1217	
190	782	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами	м2 обшивки стен(за вычетом проемов)	115,7	195,82	13,48	22657	1560	1173	18583	44539
						172,2	6,26	19924	724		3299	
191	783	С121-130407-0204	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 Гост 18124-95	м2	115,7	1300		150410		150410		162443
											12033	
192	784	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	115,7	92,39	2,31	10690	268	5756	3239	15043
						40,33	0,24	4666	28		1114	
193	785	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	115,7	146,46	3,27	16945	379	11110	3803	22408
						47,16	0,48	5456	56		1660	
194	786	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	44,8	3046,22	13,62	136471	610	91967	40516	191146
						979,78	3,25	43894	146		14159	
195	787	Е11-130301-0409	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-0200 за один раз	м2	44,8	997,04	2,83	44667	127	43153	972	49290
						30,97	0,48	1387	22		3651	
196	788	Е11-130301-1401	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями МЛ-1202	м2	44,8	134,2	2,31	6012	104	5224	480	7011
						15,28	0,24	684	11		519	
197	789	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,006	829477,78	1257,78	4977	8	3654	1200	6671
						219186	510,84	1315	3		494	
198	790	Е11-070519-0102	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	37,3	3206,56	81,27	119605	3031	56395	72469	207440
						1613,36	33,15	60178	1236		15366	
199	791	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40х400мм ГОСТ13663-86	т	0,592	254412		150612		150612		162661
											12049	
200	792	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной 40мм,толщиной 4мм(Пояс ограждения) Гост535-2005	т	0,149	275243		41011		41011		44292
											3281	
201	793	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005(Поручень ограждения)	т	0,059	275243		16239		16239		17538
											1299	
202	794	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки 63х40мм,толщиной 6мм ГОСТ535-2005	т	0,173	257673		44577		44577		48144
											3566	
203	795	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20кг(деталь КВ,деталь КН).Установка	тстальных элементов	0,028	70233,24	6533,14	1967	183	233	1871	4144
						55381,9	1240,12	1551	35		307	
204	796	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ.2,5х40мм Гост14918-80	т	0,006	310461		1863		1863		2012
											149	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	797	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки 32х32мм,толщиной 4 мм Гост 535-2005	т	0,006	252773		1517		1517		1638
											121	
206	798	С121-130204-2301	Винтс полуцилиндрической головкойМ 6 Гост 17473-80	1000шт	0,08	5311		425		425		459
											34	
207	799	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ.от 1,5 до 3 мм Гост14918-80	т	0,015	310461		4657		4657		5029
											373	
208	800	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,383	92,39	2,31	2622	66	1412	794	3690
						40,33	0,24	1145	7		273	
209	801	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	28,383	146,46	3,27	4157	93	2725	933	5497
						47,16	0,48	1338	14		407	
210	802	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами	м2 обшивки стен(завычетом проемов)	34,3	195,82	13,48	6717	462	348	5509	13204
						172,2	6,26	5907	215		978	
211	803	С121-130407-0204	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 Гост 18124-95	м2	34,3	1300		44590		44590		48157
											3567	
212	804	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,3	92,39	2,31	3169	79	1707	960	4460
						40,33	0,24	1383	8		330	
213	805	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	34,3	146,46	3,27	5023	112	3294	1127	6643
						47,16	0,48	1618	17		492	
214	806	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	13,2	3046,22	13,62	40210	180	27097	11938	56320
						979,78	3,25	12933	43		4172	
215	807	Е11-130301-0409	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-0200 за один раз	м2	13,2	997,04	2,83	13161	37	12715	286	14523
						30,97	0,48	409	6		1076	
216	808	Е11-130301-1401	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями МЛ-1202	м2	13,2	134,2	2,31	1771	31	1539	141	2066
						15,28	0,24	202	3		153	
			Итого по разделу: 90. 18									22739329
			ИТОГО:					39554449	777821	29087444	9082460	52527863
								9689181	258108		3890959	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

2-1-2 Отопление работы

1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	211,2	631,03	15,58	133273	3290	0	128427	282635
						615,45	5,04	129983	1065		20936	
2	3	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	63	570,22	2,25	35924	142	4457	30732	71989
						497,23	0,55	31325	34		5333	
3	7	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	672,12	2,25	6049	20	992	4941	11869
						559,61	0,55	5037	5		879	
4	9	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	30	1065,48	150,32	31964	4509	433	27810	64556
						900,74	45,18	27022	1355		4782	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	12	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		132	467,25	0,53	61677	70	6558	53980	124909
				шт.		417,03	0,25	55049	33		9253	
6	14	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм . Установка		132	2066,24	92,27	272744	12179	39318	218426	530463
				шт.		1676,11	12,4	221246	1637		39294	
7	16	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		30	536,98	26,66	16109	800	538	14841	33427
				счетчик (водомер)		492,4	12,4	14772	372		2476	
8	18	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка		60	178,23	0	10694	0	1075	9426	21730
				комплект		160,31	0	9619	0		1610	
9	21	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		134	424,23	0	56847	0	35365	21052	84130
				комплект		160,31	0	21481	0		6232	
10	22	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка		18	178,23	0	3208	0	323	2828	6519
				комплект		160,31	0	2886	0		483	
11	25	Е11-160501-0702 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		1700	457,13	2,2	777119	3732	11108	747134	1646194
				м трубопровода		448,4	0,06	762280	102		121940	
12	27	Е11-160501-0703 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		315	455,74	1,59	143557	502	1609	138644	304777
				м трубопровода		449,03	0,09	141445	28		22576	
13	29	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		75	394,09	17,94	29557	1345	588	27554	61680
				м трубопровода		368,32	6,57	27624	493		4569	
14	30	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		75	394,4	17,94	29580	1345	611	27554	61705
				м трубопровода		368,32	6,57	27624	493		4571	
15	31	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		27,5	394,95	17,94	10861	493	239	10103	22641
				м трубопровода		368,32	6,57	10129	181		1677	
16	35	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		26	3908,84	68	101630	1768	76039	23919	135593
				м трубопровода		916,26	22,48	23823	585		10044	
17	36	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		20	3265,73	46,65	65315	933	47800	16559	88424
				м трубопровода		829,06	15,8	16581	316		6550	
18	37	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		5	1778,81	38,86	8894	194	5205	3491	13376
				м трубопровода		698,89	13,52	3494	68		991	
19	38	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		7	1753,58	38,86	12275	272	7111	4887	18535
				м трубопровода		698,89	13,52	4892	95		1373	
20	39	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		22	761,58	38,86	16755	855	524	15359	34683
				м трубопровода		698,89	13,52	15376	297		2569	
21	43	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		22	761,58	38,86	16755	855	524	15359	34683
				м трубопровода		698,89	13,52	15376	297		2569	
22	45	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		90	394,4	17,94	35496	1614	733	33065	74046
				м трубопровода		368,32	6,57	33148	592		5485	
23	47	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		45	394,95	17,94	17773	807	391	16533	37050
				м трубопровода		368,32	6,57	16574	296		2744	
24	49	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		3145	80,53	1,19	253278	3741	2205	242386	535317

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		78,64	0	247332	0		39653	
25	50	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		230	81,35	1,19	18709	274	348	17726	39350
				м т рубопровода		78,64	0	18088	0		2915	
26	51	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		3,145	55137,59	0	173408	0	5247	166480	367078
				км трубопровода		53469,36	0	168161	0		27191	
27	52	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,23	57217,55	0	13160	0	862	12175	27362
				км трубопровода		53469,36	0	12298	0		2027	
28	53	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		8	2092,9	118,92	16743	951	2383	13335	32485
				шт.		1676,11	24,8	13409	198		2406	
29	74	Прайс-лист	Люк ревизионный (пластик) 200х300		60	750		45000		45000		48600
				шт							3600	
30	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		217	92,39	2,31	20049	502	10796	6074	28213
				м2		40,33	0,24	8751	52		2090	
31	76	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		217	244,15	5,95	52981	1291	44003	5412	63064
				м2		35,42	0,72	7687	157		4671	
32	77	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		5,7	35005,89	1082,5	199534	6170	61528	102333	326016
				м3 изоляции		23128,95	493,64	131835	2814		24149	
33	79	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененногокаучука K-Flex		2865	594,69	64,7	1703775	185366	762161	640288	2531588
				м трубопровода		263,96	30,1	756248	86237		187525	
34	84	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство короба гипсокартонного по металлическому каркасу		145	1860,96	13,71	269839	1988	141124	114703	415305
				м2		873,98	4,97	126727	721		30763	
35	85	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Окраска коробов (за 2 раза) поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		145	1293,11	8,58	187502	1244	63318	98818	309225
				м2 окрашиваемой поверхности		847,86	4,02	122940	582		22906	
36	91	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка		1	79635,2	413,85	79635	414	74996	4200	90542
				шт.		4225,76	60,23	4226	60		6707	
37	92	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		1	2054,3	386,22	2054	386	39	1699	4054
				фильтр		1628,92	104,7	1629	105		300	
38	95	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		3	4622,76	118,92	13868	357	9116	4381	19709
				счетчик (водомер)		1465,2	24,8	4396	74		1460	
39	98	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях		1	3608,07	293,22	3608	293	80	2529	6628
				шт.		3235,23	136,41	3235	136		491	
40	100	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка(1-раб,1-резервн)		1	19473,97	422,69	19474	423	3706	15161	37406
				насос		15344,94	125,78	15345	126		2771	
41	102	Е11-180501-0205	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка		4	4697,64	136,94	18791	548	11349	6847	27688
				вставка		1723,35	23,21	6893	93		2051	
42	104	Е11-160601-0102	Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2092,9	118,92	8372	476	1191	6668	16242
				шт.		1676,11	24,8	6704	99		1203	
43	107	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	2092,9	118,92	4186	238	596	3334	8121
				шт.		1676,11	24,8	3352	50		602	
44	110	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		2	431,68	0	863	0	119	730	1721

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		372,3	0	745	0		127	
45	112	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	1064,83	147,61	1065	148	16	921	2144
				фильтр		900,74	38,8	901	39		159	
46	115	Е11-160601-0102	Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка		6	2092,9	118,92	12557	714	1787	10001	24363
				шт.		1676,11	24,8	10057	149		1805	
47	118	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	2092,9	118,92	4186	238	596	3334	8121
				шт.		1676,11	24,8	3352	50		602	
48	120	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	2092,9	118,92	6279	357	894	5001	12182
				шт.		1676,11	24,8	5028	74		902	
49	123	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны на тру бопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2066,24	92,27	2066	92	298	1655	4019
				шт.		1676,11	12,4	1676	12		298	
50	125	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		10	2478,4	0	24784	0	21949	2778	29767
				комплект		283,48	0	2835	0		2205	
51	126	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		4	431,68	0	1727	0	238	1459	3441
				комплект		372,3	0	1489	0		255	
52	128	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	536,98	26,66	537	27	18	495	1114
				счетчик (водомер)		492,4	12,4	492	12		83	
53	130	Е11-180501-0101	Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	19473,97	422,69	38948	845	7413	30323	74812
				насос		15344,94	125,78	30690	252		5542	
54	133	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		6	2066,24	92,27	12397	554	1787	9928	24112
				шт.		1676,11	12,4	10057	74		1786	
55	143	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		13	80,53	1,19	1047	15	9	1002	2213
				м трубопровода		78,64	0	1022	0		164	
56	144	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		8	81,35	1,19	651	10	12	617	1369
				м т рубопровода		78,64	0	629	0		101	
57	145	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,013	55137,59	0	717	0	22	688	1517
				км трубопровода		53469,36	0	695	0		112	
58	146	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,008	57217,55	0	458	0	30	423	952
				км трубопровода		53469,36	0	428	0		70	
59	148	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,84	92,39	2,31	540	14	291	163	759
				м2		40,33	0,24	236	1		56	
60	149	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		5,84	244,15	5,95	1426	35	1184	146	1697
				м2		35,42	0,72	207	4		126	
61	150	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		0,267	35005,89	1082,5	9347	289	2882	4793	15271
				м3 изоляции		23128,95	493,64	6175	132		1131	
			ИТОГО:					5117617	243723	1521134	3131630	8909181
								3352756	100646		659941	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-3 Вентиляцию работы									
			Раздел: 60. 18									
1	1	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка		30	1409,73	53,79	42292	1614	4041	36276	84854
				решетка		1221,24	12,64	36637	379		6285	
2	2	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм		30	2463		73890		73890		79801
				шт.							5911	
3	3	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка		90	1409,73	53,79	126876	4841	12122	108829	254561
				решетка		1221,24	12,64	109912	1138		18856	
4	4	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 100 мм		90	2509		225810		225810		243875
				шт.							18065	
5	5	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка		2	1409,73	53,79	2819	108	269	2418	5657
				решетка		1221,24	12,64	2442	25		419	
6	6	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм		2	2414		4828		4828		5214
				шт.							386	
7	7	Е11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка		15	1409,73	53,79	21146	807	2020	18138	42427
				решетка		1221,24	12,64	18319	190		3143	
8	8	С123-050306-1830	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм		15	2414		36210		36210		39107
				шт.							2897	
9	9	Е11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка		60	1409,73	53,79	84584	3227	8082	72553	169707
				решетка		1221,24	12,64	73275	759		12571	
10	10	С123-050306-1832	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 300 мм		60	2978		178680		178680		192974
				шт.							14294	
11	11	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		27,5	4905,77	50,86	134909	1399	86952	46145	195538
				м2 поверхности воздуховодов		1693	19,25	46557	529		14484	
12	12	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		55	655		36025		36025		38907
				кг							2882	
13	13	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна насинтетическом связующем		1,5	20346,45	1326,68	30520	1990	3088	20035	54599
				м3 изоляции		16960,8	614,04	25441	921		4044	
14	14	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		1,86	15754		29302		29302		31647
				м3							2344	
15	15	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство короба гипсокартонного по металлическому каркасу		20	1847,77	13,71	36955	274	19202	15821	56999
				м2		873,98	4,97	17480	99		4222	
16	16	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4К=2	Короб, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза		20	1293,11	8,58	25862	172	8734	13630	42652
				м2 окрашиваемой поверхности		847,86	4,02	16957	80		3159	
			Итого по разделу: 60. 18									1538518
			ИТОГО:					1090708	14429	729255	333845	1538518
								347020	4120		113962	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

2-1-4 Холодный водопровод работы

1	4	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	31	178,23	0	5525	0	556	4870	11227
						160,31	0	4970	0		832	
2	13	Е11-160501-0504 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм(прим.40 мм). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	35	519,36	1,24	18178	44	144	17634	38676
						513,99	0,12	17990	4		2865	
3	15	Е11-160501-0504 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	55	519,36	1,24	28565	68	227	27710	60777
						513,99	0,12	28269	6		4502	
4	17	Е11-160501-0503 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	60	518,68	1,55	31121	93	307	30112	66132
						512,03	0,09	30722	5		4899	
5	19	Е11-160501-0502 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	27	520,08	2,13	14042	58	176	13534	29782
						511,41	0,06	13808	2		2206	
6	21	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	205	78,21	1,16	16033	237	144	15339	33882
						76,35	0	15652	0		2510	
7	22	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,205	53580,23	0	10984	0	342	10536	23241
						51912	0	10642	0		1722	
8	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,28	92,39	2,31	673	17	362	204	947
						40,33	0,24	294	2		70	
9	24	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	7,28	244,15	5,95	1777	43	1476	182	2116
						35,42	0,72	258	5		157	
10	25	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	205	594,69	64,7	121911	13264	54535	45815	181143
						263,96	30,1	54112	6171		13418	
11	47	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	30437,12	0	91311	0	90228	1062	99763
						361,2	0	1084	0		7390	
12	52	Е11-160501-0502 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	315	520,08	2,13	163825	671	2058	157891	347454
						511,41	0,06	161095	18		25737	
13	54	Е11-160501-0503 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	290	518,68	1,55	150418	449	1481	145543	319638
						512,03	0,09	148488	25		23677	
14	56	Е11-160501-0504 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	80	519,36	1,24	41549	100	330	40306	88403
						513,99	0,12	41119	9		6548	
15	58	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	685	78,21	1,16	53573	791	480	51255	113214
						76,35	0	52301	0		8386	
16	59	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,685	53580,23	0	36702	0	1143	35204	77659
						51912	0	35560	0		5753	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	67	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка		60	178,23	0	10694	0	1075	9426	21730
				комплект		160,31	0	9619	0		1610	
18	69	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		24	269,23	0	6462	0	2614	3770	11051
				комплект		160,31	0	3847	0		819	
19	70	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка		24	178,23	0	4278	0	430	3770	8692
				комплект		160,31	0	3847	0		644	
20	78	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка		120	521,86	25,88	62623	3106	2150	57636	129880
				счетчик (водомер)		478,06	12,04	57367	1445		9621	
21	81	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка		240	178,23	0	42775	0	4301	37705	86918
				комплект		160,31	0	38474	0		6438	
22	83	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		120	1065,48	150,32	127857	18038	1731	111239	258224
				фильтр		900,74	45,18	108088	5421		19128	
23	86	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	521,86	25,88	522	26	18	480	1082
				счетчик (водомер)		478,06	12,04	478	12		80	
24	92	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2478,4	0	2478	0	2195	278	2977
				комплект		283,48	0	283	0		220	
25	93	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		1	1313,09	218,34	1313	218	21	1116	2623
				фильтр		1074,15	64,66	1074	65		194	
26	96	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка		2	3019,39	79,74	6039	159	3424	2426	9142
				вставка		1227,6	10,28	2455	21		677	
27	101	Е11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка		1	26890,89	871,4	26891	871	6779	19151	49725
				насос		19240,19	301,17	19240	301		3683	
28	103	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка		9	3306,39	79,74	29758	718	17992	10918	43930
				вставка		1227,6	10,28	11048	92		3254	
29	106	Е11-160601-0102	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2040,62	115,46	4081	231	596	3237	7903
				шт.		1627,29	24,08	3255	48		585	
			ИТОГО:					1111958	39200	197315	858349	2127928
								875439	13651		157625	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

2-1-5 Водопровод горячей воды работы

1	12	Е11-160501-0504 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм(прим.50 и 40 мм). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		55	519,36	1,24	28565	68	227	27710	60777
				м трубопровода		513,99	0,12	28269	6		4502	
2	15	Е11-160501-0504 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		58	519,36	1,24	30123	72	239	29222	64092
				м трубопровода		513,99	0,12	29811	7		4748	
3	17	Е11-160501-0503 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		80	518,68	1,55	41495	124	409	40150	88176
				м трубопровода		512,03	0,09	40962	7		6532	
4	19	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		203	78,21	1,16	15876	234	142	15190	33551

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		76,35	0	15500	0		2485	
5	20	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,203	53580,23	0	10877	0	339	10433	23014
				км трубопровода		51912	0	10538	0		1705	
6	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,95	92,39	2,31	180	5	97	55	254
				м2		40,33	0,24	79	0		19	
7	22	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		1,95	244,15	5,95	476	12	395	49	567
				м2		35,42	0,72	69	1		42	
8	23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		203	594,69	64,7	120721	13134	54003	45368	179376
				м трубопровода		263,96	30,1	53584	6110		13287	
9	49	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные СТД 7073В. Установка		24	269,23	0	6462	0	2614	3770	11051
				комплект		160,31	0	3847	0		819	
10	50	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка		12	178,23	0	2139	0	215	1885	4346
				комплект		160,31	0	1924	0		322	
11	52	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка		60	21394,04	26,4	1283642	1584	1102903	176280	1576716
				шт.		2985,92	12,04	179155	722		116794	
12	53	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка		120	178,23	0	21388	0	2150	18852	43459
				комплект		160,31	0	19237	0		3219	
13	55	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные СТД 7073В. Установка		60	269,23	0	16154	0	6535	9426	27626
				комплект		160,31	0	9619	0		2046	
14	56	Е11-160501-0502 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		590	520,08	2,13	306846	1257	3855	295733	650786
				м трубопровода		511,41	0,06	301734	35		48206	
15	58	Е11-160501-0503 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		450	518,68	1,55	233408	697	2299	225843	495990
				м трубопровода		512,03	0,09	230412	39		36740	
16	60	Е11-160501-0504 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		70	519,36	1,24	36355	87	289	35268	77353
				м трубопровода		513,99	0,12	35979	8		5730	
17	62	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1110	78,21	1,16	86811	1282	778	83056	183457
				м трубопровода		76,35	0	84751	0		13589	
18	63	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		1,11	53580,23	0	59474	0	1852	57046	125842
				км трубопровода		51912	0	57622	0		9322	
19	64	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		1110	594,69	64,7	660101	71817	295287	248070	980825
				м трубопровода		263,96	30,1	292997	33411		72654	
20	81	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство короба гипсокартонного для укрытия стояков по металлическому каркасу		32,4	1860,96	13,71	60295	444	31534	25630	92799
				м2 стен (за вычетом проемов)		873,98	4,97	28317	161		6874	
21	82	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окраска коробов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		32,4	646,56	4,29	20948	139	7074	11040	34548
				м2 окрашиваемой поверхности		423,93	2,01	13735	65		2559	
22	83	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		120	521,86	25,88	62623	3106	2150	57636	129880
				счетчик (водомер)		478,06	12,04	57367	1445		9621	
23	86	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка		240	178,23	0	42775	0	4301	37705	86918
				комплект		160,31	0	38474	0		6438	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	88	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	120	1065,48	150,32	127857	18038	1731	111239	258224
						900,74	45,18	108088	5421		19128	
			ИТОГО:					3275591	112098	1521418	1566656	5229626
								1642070	47438		387381	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

2-1-6 Канализацию работы

1	1	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	615	734,28	1,33	451585	815	1460	440572	963529
						730,58	0,41	449309	254		71373	
2	5	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	60	2907,22	330,47	174433	19828	13737	146914	347055
						2347,8	150,74	140868	9045		25708	
3	7	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	60	879,43	0,13	52766	8	2190	49557	110508
						842,8	0	50568	0		8186	
4	10	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	60	2279,74	62,95	136784	3777	20313	112202	268905
						1878,24	29,96	112694	1798		19919	
5	13	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	60	879,43	0,13	52766	8	2190	49557	110508
						842,8	0	50568	0		8186	
6	16	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	2659,9	83,65	159594	5019	13707	140379	323971
						2347,8	39,59	140868	2376		23998	
7	18	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	60	879,43	0,13	52766	8	2190	49557	110508
						842,8	0	50568	0		8186	
8	21	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	60	3343,39	166,31	200603	9979	32649	159473	388883
						2632,92	79,21	157975	4753		28806	
9	42	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,195	35005,89	1082,5	41832	1294	12899	21454	68349
						23128,95	493,64	27639	590		5063	
			ИТОГО:					1323129	40738	101335	1169665	2692213
								1181057	18816		199425	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

2-1-7 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ работы

1	1	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	77	1649,27	20,53	126994	1581	99362	26093	165334
						338,32	7,46	26051	575		12247	
2	2	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1703,5	20,53	59623	719	47063	11861	77202
						338,32	7,46	11841	261		5719	
3	3	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1453,81	20,53	14538	205	10950	3389	19361
						338,32	7,46	3383	75		1434	
4	4	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		8	2272,36	20,53	18179	164	15308	2711	22561

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		338,32	7,46	2707	60		1671	
5	8	Е11-160301-0305 Изм. в лин. выш. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	19	2325,14	20,53	44178	390	37359	6439	54666
			ИТОГО:			338,32	7,46	6428	142		4049	
								263512	3060	210042	50493	339124
			В том числе :					50410	1113		25120	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
										0		
			ВСЕГО:					51736964	1231069	33367943	16193098	73364453
								17137933	443892		5434413	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1 %		733644				
			Зимние удорожания									74098105
			Итого с зимними удорожаниями			0,63 %		466819				
			Непредвиденные работы и затраты									74564924
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1491298				
												76056222
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									
												79852678,64
			Итого с понижающим коэффициентом -			0,854269861						
			НДС									68215736,71
			Итого с НДС :			12 %		8185888,40				
												76401625,11

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Өмірбек М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

эксперт Сыдыков Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)