Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
Подрядчик : ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование строительства: "Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с.Ефремовка Павлодарского района Павлодарской области"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 год

код заказчика		код	Договор		источник финансирования		организационно-правовая	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			84	01.04.2020 г.				
			дополнительное соглашение					
			84/1	22.05.2020 г.				
			84/2	26.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за отчетный месяц 2020 г. без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	.Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с.Ефремовка Павлодарского района Павлодарской области"	462 690 327,39	98 603 922,33							11 832 470,68	110 436 393,01
5% на сдачу объекта										5 521 819,65
ИТОГО ПО АКТАМ										104 914 573,36

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

М.П.

Директор ТОО "Бак-Береке 2030"

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Наименование стройки: "Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с.Ефремовка Павлодарского района Павлодарской области"
Договор №84 от 01.04.2020г., дополнительное соглашение № 84/1 от 22.05.2020г.,№84/2 от 26.03.2021г.

АКТ №4
приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы.										
	1.1 Водопровод В1 L=12960 м.										
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	17413,18	25,57	25,57	445255	445255	–	119106	609510
					–	9,5	–	165425	–	45149	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	17413,18	208,27	208,27	3626644	3626644	–	613585	4579447
					–	48,94	–	852201	–	339218	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;									
			т	20895,82133	40		835833		–	–	902699
					–		–		–	66867	
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %									
			м3 грунта	17413,18	16,34	13,99	284531	243610	116	94031	408848
					2,3	5,2	40050	90549	–	30285	
5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	9983,32	221,28	221,28	2209110	2209110	–	373776	2789516
					–	52	–	519133	–	206631	
6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;									
			т	17470,81	112		1956731		–	–	2113270

7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %			–		–		–	156538	
		м3 грунта	9983,32	19,96	17,04	199267	170116	139	65770	286240
				2,81	6,34	28053	63294	–	21203	
8 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24618,63	118,47	112,52	2916569	2770088	–	574126	3769950
				5,95	26,44	146481	650916	–	279256	
9 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15360,29	149,45	141,93	2295596	2180087	–	451998	2967402
				7,52	33,35	115509	512266	–	219808	
10 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	17651,24	208,63	198,19	3682578	3498299	–	724534	4759681
				10,44	46,57	184279	822018	–	352569	
11 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1567,07	3492,63	–	5473211	–	–	3940712	10167037
				3492,63	–	5473211	–	–	753114	
12 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1002,351	2910,53	–	2917373	–	–	2100508	5419311
				2910,53	–	2917373	–	–	401430	
13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7352,42	715,08	–	5257568	–	–	3785449	9766459
				715,08	–	5257568	–	–	723441	
14 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27752,98	17,67	17,67	490395	490395	–	131283	671412
				–	6,57	–	182337	–	49734	
15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8325,89	148,58	72	1237061	599464	–	649400	2037378
				76,57	31,76	637514	264430	–	150917	
16 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	918,27	208,27	208,27	191248	191248	–	32357	241493
				–	48,94	–	44940	–	17888	

17 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1239,08	40		49563		–	–	53528
				–		–		–	3965	
18 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	918,27	16,34	13,99	15005	12847	116	4959	21560
				2,3	5,2	2112	4775	–	1597	
1.3 Водопровод В1 L=7928 м (тр-вод от колодцев до потребителя).										
34 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1479,56	25,58	25,58	37847	37847	–	10120	51805
				–	9,5	–	14056	–	3837	
35 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1479,56	208,27	208,27	308147	308147	–	52135	389104
				–	48,94	–	72409	–	28823	
36 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1775,46	40		71018,36		–	–	76700
				–		–		–	5681	
37 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1479,56	16,34	13,99	24176	20699	38	7990	34739
				2,3	5,2	3403	7694	–	2573	
38 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14739,84	118,47	112,52	1746229	1658527	–	343745	2257172
				5,95	26,44	87702	389721	–	167198	
39 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7929,85	164,4	156,13	1303667	1238087	–	256756	1685256
				8,28	36,69	65659	290946	–	124834	
40 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработики (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	461,10	2078,45	–	958382	–	–	690035	1780290
				2078,45	–	958382	–	–	131873	
41 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1501,61	715,08	–	1073768	–	–	773113	1994631
				715,08	–	1073768	–	–	147750	
42 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20470,42	17,67	17,67	361712	361712	–	96833	495229

				–	6,57	–	134491	–	36684	
43 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4094,08	148,58	72	608299	294774	–	319329	1001838
				76,57	31,76	313484	130028	–	74210	
44 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1268,19	208,27	208,27	264126	264126	–	44687	333518
				–	48,94	–	62065	–	24705	
45 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1521,816	40		60872,64		–	–	65742
				–		–		–	4870	
46 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	1268,19	16,34	13,99	20722	17742	38	8407	31459
				2,3	5,2	3585	8091	–	2330	
	Итого по разделу 1					**61 762 225**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 308 133				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 638 824				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 281 787				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					447				
	- перевозка грузов, тенге					2 974 018				
	Накладные расходы, тенге					16 264 742				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 463 827				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 574 980				
	Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 155шт, д=2000 мм - 11 шт..									
47 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	113,1455	41859,39	8952,99	4736202	1012991	2478892	2175717	7464872
				15998,9	3424,71	1810204	387491	–	552953	
48 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	16230		2077440		2077440	–	2243635
				–		–		–	166195	
49 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-28	22502		-630056		-630056	–	-680460
				–		–		–	-50404	

50	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	382	13998		5347236		5347236	–	5775015
					–		–		–	427779	
51	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	128	16936		2167808		2167808	–	2341233
					–		–		–	173425	
52	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	-85	16977		-1443045		-1443045	–	-1558489
					–		–		–	-115444	
53	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	-28	22565		-631820		-631820	–	-682366
					–		–		–	-50546	
54	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	128	15965		2043520		2043520	–	2207002
					–		–		–	163482	
55	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	-28	20749		-580972		-580972	–	-627450
					–		–		–	-46478	
56	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	102	9672		986544		986544	–	1065468
					–		–		–	78924	
57	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	102	4731		482562		482562	–	521167
					–		–		–	38605	
58	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	102	2456		250512		250512	–	270553
					–		–		–	20041	
59	1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев из кирпича НР = 93 %								
			м3 кладки	0,03	33100	2120	993	64	632	172	1258
					5720	440	172	13	–	93	
60	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %								
			шт.	239	1211,04	1,04	289439	249	–	176476	503188
					1210	0,48	289190	115	–	37273	
61	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=233,000;	м	50,5	1076		54338		54338	–	58685

					–	–	–	4347		
62	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	41,4	2306	95468	95468	–	103106	
					–	–	–	7637		
63	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	-1	5198	-5198	-5198	–	-5614	
					–	–	–	-416		
		Итого по разделу 2				**19 000 802**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 099 565				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 013 303				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				387 618				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 693 861				
		Накладные расходы, тенге				2 352 365				
		- в т.ч. зарплата, тенге				211 713				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 407 467				
		Раздел 3 Трубопроводы.								
72	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,2512	271694,02	71919,73	1155026	305745	1274	918548	2239460
					199122,96	19127,56	846512	81315	–	165886	
73	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4251,2	221		939515		939515	–	1014676
					–		–		–	75161	
74	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1968	288404,34	81341,22	56758	16008	262	44347	109193
					206029,59	21585,8	40547	4248	–	8088	
75	2301-0405-0201	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	196,8	746		146813		146813	–	158558
					–		–		–	11745	
76	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,6416	328543,65	102935,63	1853512	580722	7621	1401676	3515603
					223294,06	27669,2	1259736	156099	–	260415	
77	2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	5641,6	2114		11926342		11926342	–	12880450
					–		–		–	954107	

80 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	11	1352,5	892,25	14878	9815	–	7511	24180
				460,25	229,5	5063	2525	–	1791	
81 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1932		21252		21252	–	22952
				–		–		–	1700	
	Итого по разделу 3					**19 965 072**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 151 857				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					912 290				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					244 186				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 043 079				
	Накладные расходы, тенге					2 372 082				
	- в т.ч. зарплата, тенге					213 487				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 478 894				
	Итого по разделам					**100 728 099**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 559 555				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 564 416				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 913 591				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 737 388				
	- перевозка грузов, тенге					2 974 018				
	Накладные расходы, тенге					20 989 190				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 889 027				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 461 341				
	ИТОГО ПО АКТУ					**100 728 099**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)					2 921 114,87				
	Итого					103 649 213,87				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 762 466,46
Итого	**107 411 680,33**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 148 233,61
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**109 559 913,94**
Итого с пониж.коэфф.к=0,89999999806	**98 603 922,33**
НДС 12%	11 832 470,68
Всего по акту выполненных работ	**110 436 393,01**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Руководитель _____

ТЕХНАДЗОР

ТОО "MSK Engineering"

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор _____

Авторский надзор

ТОО"ИНВЕСТ-ПВ"

_____