Форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СервисЦентр-2007"

ИНЖЕНЕР: ТОО "АБД Строй"

ДОГОВОР: №60 от 30.09.2021 г., Дополнительное соглашение №60/1 21.10.2021.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство электрических сетей с установкой КТП по улицам Новостройки за авто заправочной станцией, в селе Касымбек Датка, Сайрамского района, Туркестанской области.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2021 года

Код	Код	договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
	подрядчика	номер	дата	наименование		код	найменование		
		№60	30.09.2021 год						

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	155 354 483,09	34 245 074,19	34 245 074,19	34 245 074,19	12 020 350				4 109 408,90	38 354 483,09
Всего по стройке	155 354 483,09	34 245 074,19							4 109 408,90	38 354 483,09

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

Абданбеков Ж.К.

Технический надзор:

Директор ТОО "АБД Строй"

Тастанов М.

Подрядчик:

Директор ТОО "СервисЦентр-2007"

Жандабаев Б.У.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СервисЦентр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей с установкой КТП по улицам Новостройки за автозаправочной станцией, в селе Касымбек Датка, Сайрамского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60 от 30.09.2021 г., Дополнительное соглашение №60/1 21.10.2021.**

Акт выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01 Электроснабжение работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-10КВ									
1	1	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	378	551,6	87,55	208503	33094	8076	128767	364252
						442,68	30,45	167333	11510		26982	
2	2	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	378	4047,25	1369,87	1529861	517811	27738	841799	2561393
						2604	489,03	984312	184853		189733	
3	3	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	378	3280,83	10,4	1240155	3931	159680	775112	2176488
						2848	0	1076544	0		161221	
4	4	Ц13-080303-0606 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу	шт.	378	3739,8	29,52	1413644	11159	935656	336118	1889743
						1235	0	466830	0		139981	
5	5	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 16	Индикатор. Монтаж оборудования	шт.	2	2065,18	212,62	4130	425	1197	1909	6522
						1254	71,39	2508	143		483	
			Итого по разделу: 1. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-10КВ									6998398
			Раздел: 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ВЛ									
6	6	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	4	10820,7	6416,7	43283	25667	4524	20555	68945
						3273	3150,42	13092	12602		5107	
7	7	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	4	34933,58	8832,14	139734	35329	42551	59222	214873
						15463,8	3043,11	61855	12172		15917	
8	8	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС-12.6.6	м3	6,368	22944		146107		146107		157796
											11689	
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	16450,33	1089,24	19740	1307	17011	1543	22986
						1185,3	227,35	1422	273		1703	
10	10	Ц13-080103-1501	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	12	5036,87	963,05	60442	11557	3742	35398	103507
						3762	334,95	45144	4019		7667	
11	11	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	28685		344220		344220		371758
											27538	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3492,43	675,38	6985	1351	618	3935	11793
						2508	224,66	5016	449		874	
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ	Линейный разъединитель SZ24 (1 компл=3шт)	шт	2	69341,79		138684		138684		149778
											11095	
14	14	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	32,655	115562,07	23332,71	3773679	761930	1707951	1286700	5465209
						39926,46	9327,09	1303798	304576		404830	
15	15	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	6,212877	1229137		7636477		7636477		8247395
											610918	
16	16	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,18	157802,09	91116,3	186206	107517	4221	86482	294503
						63108,5	28503,42	74468	33634		21815	
17	17	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,54	335597		1188013		1188013		1283054
											95041	
18	18	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	3020,42	172,86	60408	3457	39955	12851	79120
						849,8	42,63	16996	853		5861	
19	19	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,158	209813		33150		33150		35802
											2652	
20	20	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100	539,41	25,46	53941	2546	34399	12719	71993
						169,96	6,7	16996	670		5333	
21	21	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,125	223137		27892		27892		30123
											2231	
22	22	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	4	3996,35	1488,35	15985	5953	0	8714	26675
						2508	517,65	10032	2071		1976	
23	23	Прайс-лист	Конденсаторная установка с шагом регулирования 3 кВАр, ККУ-0,4-12кВАР (4х3)	шт	4	160334,82		641339				641339
										641339		
			Отпускная цена			160335		641339				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7696				
			Сметная стоимость оборудования					*649035*				
			Итого по разделу: 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ВЛ									17284345
			Раздел: 3. ПЕРЕНОС ВЛ-10КВ									
24	24	Е11-330303-0301	Опоры железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	7	5387,58	3613,5	37713	25295	0	17457	59584
						1774,08	1343,25	12419	9403		4414	
25	25	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). ДЕМОНТАЖ с помощью механизмов	км линии	0,8333333	92534,88	54669,78	77112	45558	0	36645	122858
						37865,1	17102,05	31554	14252		9101	
26	26	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,27	157802,09	91116,3	200409	115718	4543	93078	316965
						63108,5	28503,42	80148	36199		23479	
27	27	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,81	335597		1278625		1278625		1380915
											102290	
28	28	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	480	441,58	18,45	211959	8858	109866	68603	303006
						194,24	4,26	93235	2046		22445	
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,298	221225		65925		65925		71199
											5274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	2238,89	120,33	53733	2888	30450	15105	74346
						849,8	24,36	20395	585		5507	
31	31	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,32	209813		67140		67140		72511
											5371	
32	32	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	6982,05	2974,9	146623	62473	14042	80549	245346
						3338,46	1456,14	70108	30579		18174	
33	33	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	21	32637		685377		685377		740207
											54830	
34	34	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs55	шт	21	17722,5		372173		372173		401946
											29774	
35	35	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	799		16779		16779		18121
											1342	
36	36	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	412		8652		8652		9344
											692	
37	37	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	63	12306		775278		775278		837300
											62022	
38	38	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	126	3289,83		414519		414519		447681
											33162	
39	39	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	63	5036,87	963,05	317323	60672	19645	185838	543414
						3762	334,95	237006	21102		40253	
40	40	С124-040207-4030 прим	Устройство защиты от дуги SE 20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	4399		277137		277137		299308
											22171	
41	41	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	21555,99	11068,3	43112	22137	1337	24385	72897
						9819	5421,54	19638	10843		5400	
42	42	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	32637		195822		195822		211488
											15666	
43	43	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	2	12686,25		25373		25373		27402
											2030	
44	44	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а	шт	2	3415,18		6830		6830		7377
											546	
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	2	740,41		1481		1481		1599
											118	
46	46	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	4	637,5		2550		2550		2754
											204	
47	47	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	2	4462,5		8925		8925		9639
											714	
48	48	С124-040205-2128 прим	Крепление изолятора	шт.	2	1123		2246		2246		2426
											180	
49	49	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	8	1024,55		8196		8196		8852
											656	
50	50	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	499537		70		70		76
											6	
51	51	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	799		9588		9588		10355
											767	
52	52	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	412		4944		4944		5340
											396	
53	53	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	12306		73836		73836		79743
											5907	
54	54	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	3289,83		39478		39478		42636
											3158	
55	55	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		12	702		8424		8424		9098

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							674	
56	56	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14677		176124		176124	14090	190214
57	57	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	21649		259788		259788	20783	280571
58	58	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3787		22722		22722	1818	24540
59	59	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	5036,87 3762	963,05 334,95	30221 22572	5778 2010	1871	17699 3834	51754
60	60	СПРАЙС-ЛИСТ	Искровый разрядник SDI27	шт	6	13874,73		83248		83248	6660	89908
61	61	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87 6524,18	6876 3367,2	14069 6524	6876 3367	669	7913 1759	23741
62	62	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637		65274		65274	5222	70496
63	63	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1	12686,25		12686		12686	1015	13701
64	64	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а	шт	1	3415,18		3415		3415	273	3688
65	65	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	1	692,14		692		692	55	748
66	66	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ52	шт	2	740,41		1481		1481	118	1599
67	67	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	1	4462,5		4463		4463	357	4820
68	68	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	1,5	1024,55		1537		1537	123	1660
69	69	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	499537		35		35	3	38
70	70	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	320	4315
71	71	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	165	2225
72	72	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306		49224		49224	3938	53162
73	73	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	3289,83		26319		26319	2105	28424
74	74	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702		2106		2106	168	2274
75	75	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677		44031		44031	3522	47553
76	76	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	21649		64947		64947	5196	70143
77	77	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	909	12270
78	78	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	5036,87 3762	963,05 334,95	15111 11286	2889 1005	935	8849 1917	25877
79	79	СПРАЙС-ЛИСТ	Искровый разрядник SDI27	шт	3	13874,73		41624		41624	3330	44954
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕНОС ВЛ-10КВ									7484407
			Раздел: 4. КТПН №1									
80	80	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.25СМ	м2 основания или покрытия	40,5	699,8 87,78	264,06 77,58	28342 3555	10694 3142	14092	7233 2846	38421
81	81	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩ.6СМ		40,5	1161	96,94	47020	3926	41388	3107	54137

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		42,13	28,89	1706	1170		4010	
82	82	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		40,5	510	0,08	20655	3	20633	20	22329
				м2 покрытия		0,45	0	18	0		1654	
83	83	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		40,5	1322,01	96,94	53541	3926	47909	3107	61180
				м2 покрытия		42,13	28,89	1706	1170		4532	
84	84	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		24	1578,17	30,44	37876	731	19891	18931	61352
				м бортового камня		718,94	11,43	17255	274		4545	
85	85	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.30.15		1,032	37747		38955		38955		42071
				м3							3116	
86	86	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,35	2458,4	0	3319	0	0	2390	6165
				м3 грунта		2458,4	0	3319	0		457	
87	87	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ С РАСКИДЫВАНИЕМ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА		1,35	741,63	0	1001	0	0	721	1860
				м3 грунта		741,63	0	1001	0		138	
88	88	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,225	16450,33	1089,24	3701	245	3190	289	4310
				м3		1185,3	227,35	267	51		319	
89	89	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,567	24239,53	1904,4	13744	1080	8893	3642	18777
				м3		6650,66	408,57	3771	232		1391	
90	90	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01449	237762		3445		3445		3721
				т							276	
91	91	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00639	233974		1495		1495		1615
				т							120	
92	92	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/ СТОЙКИ СТ-1		0,14904	24323,02	11215,9	3625	1672	319	1439	5469
				т конструкций		10967,55	3023,9	1635	451		405	
93	93	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,14904	262181		39075		39075		42201
				т							3126	
94	94	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,2382	70999,04	25916,3	16912	6173	2382	7063	25893
				т конструкций		35084,6	7889,68	8357	1879		1918	
95	95	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		0,2382	540082		128648		128648		138939
				т							10292	
96	96	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		11,22996	853,3	1	9583	11	1512	6452	17318
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	8060	5		1283	
97	97	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство		1	28389,08	4847,44	28389	4847	793	28960	61937
				шт.		22748,4	1793,76	22748	1794		4588	
98	98	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения/ ВОРОТА		0,07994	540082		43174		43174		46628
				т							3454	
99	99	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ ПЕТЛЯ = 4ШТ		0,01764	463125		8170		8170		8823
				т							654	
100	100	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,82982	853,3	1	2415	3	381	1626	4364
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	2031	1		323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 4. КТПН №1									**667510**
			Раздел: 5. КТПН №2									
101	101	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.25СМ	м2 основания или покрытия	31,5	699,8	264,06	22044	8318	10961	5626	29883
						87,78	77,58	2765	2444		2214	
102	102	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩ.6СМ	м2 покрытия	31,5	1161	96,94	36571	3054	32190	2416	42107
						42,13	28,89	1327	910		3119	
103	103	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	31,5	510	0,08	16065	3	16048	15	17367
						0,45	0	14	0		1286	
104	104	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	31,5	1322,01	96,94	41643	3054	37262	2416	47584
						42,13	28,89	1327	910		3525	
105	105	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1578,17	30,44	31563	609	16576	15776	51126
						718,94	11,43	14379	229		3787	
106	106	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.30.15	м3	0,86	37747		32462		32462		35059
											2597	
107	107	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	2458,4	0	3319	0	0	2390	6165
						2458,4	0	3319	0		457	
108	108	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ С РАСКИДЫВАНИЕМ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА	м3 грунта	1,35	741,63	0	1001	0	0	721	1860
						741,63	0	1001	0		138	
109	109	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,225	16450,33	1089,24	3701	245	3190	289	4310
						1185,3	227,35	267	51		319	
110	110	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,567	24239,53	1904,4	13744	1080	8893	3642	18777
						6650,66	408,57	3771	232		1391	
111	111	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01449	237762		3445		3445		3721
											276	
112	112	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00639	233974		1495		1495		1615
											120	
113	113	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/ СТОЙКИ СТ-1	т конструкций	0,14904	24323,02	11215,9	3625	1672	319	1439	5469
						10967,55	3023,9	1635	451		405	
114	114	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14904	262181		39075		39075		42201
											3126	
115	115	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2382	70999,04	25916,3	16912	6173	2382	7063	25893
						35084,6	7889,68	8357	1879		1918	
116	116	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,2382	540082		128648		128648		138939
											10292	
117	117	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,22996	853,3	1	9583	11	1512	6452	17318
						717,71	0,48	8060	5		1283	
118	118	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство	шт.	1	28389,08	4847,44	28389	4847	793	28960	61937
						22748,4	1793,76	22748	1794		4588	
119	119	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения/ ВОРОТА		0,07994	540082		43174		43174		46628

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3454	
120	120	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ ПЕТЛЯ = 4ШТ		0,01764	463125		8170		8170		8823
				т							654	
121	121	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,82982	853,3	1	2415	3	381	1626	4364
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	2031	1		323	
			Итого по разделу: 5. КТПН №2									611146
			Раздел: 6. КТПН №3									
122	122	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.25СМ		65,5	699,8	264,06	45837	17296	22792	11698	62137
				м2 основания или покрытия		87,78	77,58	5750	5081		4603	
123	123	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩ.6СМ		65,5	1161	96,94	76045	6350	66936	5025	87555
				м2 покрытия		42,13	28,89	2760	1893		6486	
124	124	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		65,5	510	0,08	33405	5	33370	32	36112
				м2 покрытия		0,45	0	30	0		2675	
125	125	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		65,5	1322,01	96,94	86591	6350	77482	5025	98945
				м2 покрытия		42,13	28,89	2760	1893		7329	
126	126	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		43	1578,17	30,44	67861	1309	35638	33918	109922
				м бортового камня		718,94	11,43	30914	491		8142	
127	127	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.30.15		1,849	37747		69794		69794		75378
				м3							5584	
128	128	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,35	2458,4	0	3319	0	0	2390	6165
				м3 грунта		2458,4	0	3319	0		457	
129	129	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ С РАСКИДЫВАНИЕМ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА		1,35	741,63	0	1001	0	0	721	1860
				м3 грунта		741,63	0	1001	0		138	
130	130	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,225	16450,33	1089,24	3701	245	3190	289	4310
				м3		1185,3	227,35	267	51		319	
131	131	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,567	24239,53	1904,4	13744	1080	8893	3642	18777
				м3		6650,66	408,57	3771	232		1391	
132	132	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01449	237762		3445		3445		3721
				т							276	
133	133	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00639	233974		1495		1495		1615
				т							120	
134	134	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/ СТОЙКИ СТ-1		0,14904	24323,02	11215,9	3625	1672	319	1439	5469
				т конструкций		10967,55	3023,9	1635	451		405	
135	135	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,14904	262181		39075		39075		42201
				т							3126	
136	136	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,2382	70999,04	25916,3	16912	6173	2382	7063	25893
				т конструкций		35084,6	7889,68	8357	1879		1918	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	137	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,2382	540082		128648		128648	10292	138939
138	138	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,22996	853,3 717,71	1 0,48	9583 8060	11 5	1512	6452 1283	17318
139	139	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство	шт.	1	28389,08 22748,4	4847,44 1793,76	28389 22748	4847 1794	793	28960 4588	61937
140	140	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения/ ВОРОТА	т	0,07994	540082		43174		43174	3454	46628
141	141	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ ПЕТЛЯ = 4ШТ	т	0,01764	463125		8170		8170	654	8823
142	142	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,82982	853,3 717,71	1 0,48	2415 2031	3 1	381	1626 323	4364
			Итого по разделу: 6. КТПН №3									**858069**
			Раздел: 7. КТПН №4									
143	143	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.25СМ	м2 основания или покрытия	26,5	699,8 87,78	264,06 77,58	18545 2326	6998 2056	9221	4733 1862	25139
144	144	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩ.6СМ	м2 покрытия	26,5	1161 42,13	96,94 28,89	30766 1117	2569 766	27081	2033 2624	35423
145	145	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	26,5	510 0,45	0,08 0	13515 12	2 0	13501	13 1082	14610
146	146	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	26,5	1322,01 42,13	96,94 28,89	35033 1117	2569 766	31348	2033 2965	40031
147	147	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19	1578,17 718,94	30,44 11,43	29985 13660	578 217	15747	14987 3598	48570
148	148	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.30.15	м3	0,817	37747		30839		30839	2467	33306
149	149	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	2458,4 2458,4	0 0	3319 3319	0 0	0	2390 457	6165
150	150	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ С РАСКИДЫВАНИЕМ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА	м3 грунта	1,35	741,63 741,63	0 0	1001 1001	0 0	0	721 138	1860
151	151	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,225	16450,33 1185,3	1089,24 227,35	3701 267	245 51	3190	289 319	4310
152	152	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,567	24239,53 6650,66	1904,4 408,57	13744 3771	1080 232	8893	3642 1391	18777
153	153	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01449	237762		3445		3445	276	3721
154	154	С121-050101-0403	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00639	233974		1495		1495	120	1615
155	155	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж/ СТОЙКИ СТ-1		0,14904	24323,02	11215,9	3625	1672	319	1439	5469

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		10967,55	3023,9	1635	451		405	
156	156	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14904	262181		39075		39075		42201
											3126	
157	157	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2382	70999,04	25916,3	16912	6173	2382	7063	25893
						35084,6	7889,68	8357	1879		1918	
158	158	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,2382	540082		128648		128648		138939
											10292	
159	159	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,22996	853,3	1	9583	11	1512	6452	17318
						717,71	0,48	8060	5		1283	
160	160	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство	шт.	1	28389,08	4847,44	28389	4847	793	28960	61937
						22748,4	1793,76	22748	1794		4588	
161	161	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения/ ВОРОТА	т	0,07994	540082		43174		43174		46628
											3454	
162	162	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ ПЕТЛЯ = 4ШТ	т	0,01764	463125		8170		8170		8823
											654	
163	163	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,82982	853,3	1	2415	3	381	1626	4364
						717,71	0,48	2031	1		323	
			Итого по разделу: 7. КТПН №4									585099
			ИТОГО:					27465893	2016639	19639744	4516417	34481279
								5160485	740280	641339	2506674	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							649035		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		812159				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		242565				35301134
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		697893				35543699
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			К=1,049901			1,049901						36241591
			понижающий коэфициент 0,9			0,9						38050082
			НДС			12 %		4109408,90				34245074,19
			Итого с НДС									4109408,90
												38354483,09

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

Технический надзор:

ТОО "АБД Строй"
Директор Тастанов М.

инженер-эксперт Нурбаев К.М.

инженер-эксперт Кожанов Е.К.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"
Директор Жандабаев Б.У.

Начальник участка Ділмахан Е.