Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273."Наружные сети"**

СПРАВКА № 1

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		54/21	15.10.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобрете ние матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273."Наружные сети"	1 680 509,31	1 500 454,74							180 054,57	
Акт №1	**577 085,45**	515 254,87							61 830,58	
Акт №2	**888 508,52**	793 311,18							95 197,34	
Акт №3	**214 915,33**	191 888,69							23 026,64	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 680 509,31**	1 500 454,74							180 054,57	**1 680 509,31**
К оплате	***(один миллион шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот девять тенге) 31 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273."Наружные сети"

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 13.12.2021 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтажные работы.									
1	1	1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	120	468,07	101,68	56 168	12 202	0	34 981	98 441
						366,39	38,48	43 967	4 618	–	7 292	
3	3	1116-1001-0107	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	2	12644,75	319,25	25 290	639	0	16 992	45 664

					8624,75	44,5	17 250	89	–	3 382	
	Раздел 3 Теплотрасса										
4	115 1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,05	993334,62	365553,85	49 667	18 278	0	35 570	92 056
					615646,15	102942,31	30 782	5 147	–	6 819	
5	117 1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,05	1360570	646160	68 029	32 308	0	43 176	120 101
					697420	174830	34 871	8 742	–	8 896	
8	135 1124-0105-0106	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	1	21329	10427,33	21 329	10 427	0	13 135	37 221
					10216,67	3051	10 217	3 051	–	2 757	
11	146 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	150	152,92	144,87	22 938	21 731	0	4 725	29 876
					8,05	35,7	1 208	5 355	–	2 213	
12	147 1101-0205-0102	Грунты 2 групп.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	22	2374,6	0,00	52 241	0	0	37 614	97 043

					2374,6	0,00	52 241	0	–	7 188	
13	148	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41	765,53	0,00	31 387	0	0	22 598	58 304
						765,53	0,00	31 387	0	–	4 319	
15	150	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41	156,94	74,97	6 435	3 074	0	3 423	10 647
						81,97	34	3 361	1 394	–	789	
16	151	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	160	34,74	34,74	5 558	5 558	0	1 438	7 556
						0,00	12,48	0	1 997	–	560	

Итого	**596 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	749 695
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 163
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 578 771
- перевозка грузов, тенге	2 124
- накладные расходы, тенге	743 983
в т.ч. зарплата, тенге	66 959
- сметная прибыль (8 %), тенге	275 719
Всего	**596 909**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	18 976
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 473**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**636 117**
С понижающим коэффициентом 0,9	572 505,41

минус генподрядные услуги 10%	-57 250,54
Итого	**515 254,87**
НДС (12 %)	61 830,58
Итого	**577 085,45**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273."Наружные сети"

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 13.12.2021 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Тепловые камеры.									
			2.5 ТК-216/19									
37	40	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	21837	6680	21 837	6 680	0	16 868	41 802
						15157	1881,5	15 157	1 882	–	3 096	
39	42	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,216	19763,89	7372,69	4 269	1 593	0	2 845	7 683

					12391,2	3289,35	2 676	710	–	569	
40	43 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	2,4	12,92	0,00	31	0	0	22	58
					12,92	0,00	31	0	–	4	
42	45 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,16	60487,51	1084,38	9 678	174	0	8 054	19 150
					59403,13	518,75	9 505	83	–	1 419	
43	46 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	2808,5	0,00	2 809	0	0	2 752	6 006
					2808,5	0,00	2 809	0	–	445	
45	48 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	18253	5112	18 253	5 112	0	14 493	35 366
					13141	1498,5	13 141	1 499	–	2 620	
47	50 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,216	19763,89	7372,69	4 269	1 593	0	2 845	7 683
					12391,2	3289,35	2 676	710	–	569	
48	51 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	2,4	12,92	0,00	31	0	0	22	58
					12,92	0,00	31	0	–	4	
50	53 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,16	60487,51	1084,38	9 678	174	0	8 054	19 150
					59403,13	518,75	9 505	83	–	1 419	

51	54 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	2808,5	0,00	2 809	0	0	2 752	6 006
					2808,5	0,00	2 809	0	–	445	
52	55 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03	992884,25	508823,53	29 787	15 265	0	18 695	52 360
					484060,72	145414,29	14 522	4 362	–	3 879	
54	57 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	1	5225,5	2898,5	5 226	2 899	0	3 073	8 962
					2327	777	2 327	777	–	664	
	2.8 Тепловая камера УТ-1										
64	67 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,62	2309,67	1085,48	1 432	673	0	823	2 435
					1224,19	234,68	759	146	–	180	
65	68 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	11268,33	3104,98	12 395	3 415	0	9 246	23 372
					8163,35	1073,3	8 980	1 181	–	1 731	
67	70 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,65	6737,76	2627,19	11 117	4 335	0	7 182	19 763
					4110,57	569,79	6 782	940	–	1 464	
69	72 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3099,5	1278,83	6 199	2 558	0	5 180	12 289
					1820,67	374,17	3 641	748	–	910	
71	74 1107-0102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	9510	4945	9 510	4 945	0	6 853	17 673
					4565	1243	4 565	1 243	–	1 309	

73	76 1107-0503-0110										
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	404,5	238	405	238	0	257	715
					166,5	51,5	167	52	–	53	
75	78 1107-0201-0201										
		Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	13128,58	7364,29	919	516	0	689	1 736
					5764,29	2571,43	404	180	–	129	
78	81 1109-0304-0101										
		Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,035	61770,27	25527,03	2 162	893	0	1 072	3 493
					36243,24	8148,65	1 269	285	–	259	
80	83 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1636	188	1 636	188	0	1 524	3 412
					1448	91	1 448	91	–	253	
82	85 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	1	5225,25	2898,5	5 225	2 899	0	3 073	8 962
					2326,75	777	2 327	777	–	664	
85	88 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	840,5	89,5	841	90	0	458	1 403
					751	0,25	751	0	–	104	
86	89 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	18253	5112	18 253	5 112	0	14 493	35 366
					13141	1498,5	13 141	1 499	–	2 620	
88	91 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,216	19763,89	7372,69	4 269	1 593	0	2 845	7 683

					12391,2	3289,35	2 676	710	–	569	
89	92 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	2,4	12,92	0,00	31	0	0	22	58
					12,92	0,00	31	0	–	4	
91	94 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,16	60487,51	1084,38	9 678	174	0	8 054	19 150
					59403,13	518,75	9 505	83	–	1 419	
92	95 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	2808,5	0,00	2 809	0	0	2 752	6 006
					2808,5	0,00	2 809	0	–	445	
94	97 1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	13211,5	3364	13 212	3 364	0	10 757	25 886
					9847,5	1018,5	9 848	1 019	–	1 918	
96	99 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,216	19763,89	7372,69	4 269	1 593	0	2 845	7 683
					12391,2	3289,35	2 676	710	–	569	
97	100 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	2,4	12,92	0,00	31	0	0	22	58
					12,92	0,00	31	0	–	4	
99	102 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,16	60487,51	1084,38	9 678	174	0	8 054	19 150
					59403,13	518,75	9 505	83	–	1 419	

100	103 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	2808,5	0,00	2 809	0	0	2 752	6 006
					2808,5	0,00	2 809	0	–	445	
	Раздел 3 Теплотрасса										
101	104 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,02	428444,45	69177,78	8 569	1 384	0	7 596	17 458
					359266,67	24377,78	7 185	488	–	1 293	
102	105 1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	168755,55	20844,44	3 375	417	0	2 930	6 809
					147911,11	66,67	2 958	1	–	504	
104	107 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1008000	448333,33	3 024	1 345	0	2 017	5 444
					559666,67	119333,33	1 679	358	–	403	
106	109 1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1370750	586625	5 483	2 347	0	3 691	9 908
					784125	148000	3 137	592	–	734	
108	111 1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1689400	756150	16 894	7 562	0	11 035	30 163
					933250	181350	9 333	1 814	–	2 234	

110	113 1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,005	754272,72	275636,36	3 771	1 378	0	2 758	7 052
					478636,36	78545,45	2 393	393	–	522	
112	119 1124-0108-0201	Концевой элемент из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	13211,25	3363,75	26 423	6 728	0	21 513	51 770
					9847,5	1017,5	19 695	2 035	–	3 835	
114	121 1124-0108-0205	Концевой элемент из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	18252,13	5111	36 504	10 222	0	28 986	70 730
					13141,13	1498,5	26 282	2 997	–	5 239	
116	123 1124-0108-0206	Концевой элемент из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	21836,42	6679,5	43 673	13 359	0	33 736	83 601
					15156,92	1881,42	30 314	3 763	–	6 193	
118	125 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	18252,13	5111	36 504	10 222	0	28 986	70 730
					13141,13	1498,5	26 282	2 997	–	5 239	

121	128	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	21837	6680	21 837	6 680	0	16 868	41 802
						15157	1881,5	15 157	1 882	–	3 096	
123	130	1310-0904-0101	Лента маркировочная . Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,24	27935,42	19304,17	6 705	4 633	0	1 885	9 277
						8631,25	4243,75	2 072	1 019	–	687	
127	135	1124-0105-0106	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	1	20644	10427,33	20 644	10 427	0	13 135	36 481
						10216,67	3051	10 217	3 051	–	2 702	
130	138	1127-1202-0301	Разгрузочные железобетонные плиты площадью до 3 м2. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	5	3283,43	1786,23	16 417	8 931	0	11 631	30 292
						1497,2	656,74	7 486	3 284	–	2 244	
132	140	1115-0404-0404	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7	206,93	0,00	1 449	0	0	1 159	2 816
						206,93	0,00	1 449	0	–	209	
133	141	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3	380,53	27,15	1 142	81	0	820	2 118
						353,38	6,08	1 060	18	–	157	
135	143	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,6	26625,84	1744,17	15 976	1 047	0	11 724	29 916
						24881,67	829,17	14 929	498	–	2 216	

137	145	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	11,2	1171,58	157,7	13 122	1 766	0	11 745	26 856
						1013,88	45,33	11 355	508	–	1 989	
		Раздел 4 Дренажный колодец.										
138	152	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,55	29915,92	11033,09	16 454	6 068	0	12 596	31 373
						18882,83	4249,55	10 386	2 337	–	2 324	
146	160	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	1	14024	6968	14 024	6 968	0	8 730	24 574
						7056	1762	7 056	1 762	–	1 820	
148	162	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-защитная стяжка. НР = 94 %	м2 стяжки	0,375	363,06	28,03	136	11	0	123	280
						335,03	14,01	126	5	–	21	
149	163	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	0,75	9,56	5,1	7	4	0	4	12
						4,46	2,55	3	2	–	1	
150	164	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	0,375	375,79	1,27	141	0	0	128	290
						374,52	0,00	140	0	–	21	
151	165	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,3	964,6	64,54	5 112	342	0	4 030	9 874
						900,06	50,49	4 770	268	–	731	
152	166	1106-0101-0119	Отмостка бетонная. Устройство В 12,5 НР = 91 %	м3	0,27	4442,6	1325,93	1 200	358	0	839	2 201

						3116,67	296,3	842	80	–	163	
153	167	1108-0201-0101	Кладка горловин НР = 93 %	м3 кладки	0,06	7807,69	1561,54	468	94	0	369	904
						6246,15	361,54	375	22	–	67	

Итого	**1 029 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 560 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	600 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	183 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 291 829
- накладные расходы, тенге	1 667 622
в т.ч. зарплата, тенге	150 086
- сметная прибыль (8 %), тенге	809 656
Всего	**1 029 313**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	13 381
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	32 722
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 508**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 096 924**
С понижающим коэффициентом 0,9	987 231,69
минус генподрядные услуги 10%	-98 723,17
Итого	**888 508,52**
НДС (12 %)	106 621,02
Итого	**995 129,54**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273."Наружные сети"

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 13.12.2021 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Добавить									
			2.1 Теплотрасса									
1	82	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	8,6	1978,83	0,00	17 018	0	0	12 253	31 613
						1978,83	0,00	17 018	0	–	2 342	
2	83	1124-0104-0102	Компенсаторы диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	1	14799,5	7820,25	14 800	7 820	0	8 873	25 566
						6979,25	1983	6 979	1 983	–	1 894	
			2.2 Тепловые камеры									

4	85 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,12	2560,41	1714,58	307	206	0	175	520
					845,83	718,75	101	86	–	39	
5	86 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,44	2310,24	1085,54	1 017	478	0	584	1 729
					1224,7	234,94	539	103	–	128	
6	87 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,74	11269,05	3105,44	8 339	2 298	0	6 220	15 724
					8163,61	1073,13	6 041	794	–	1 165	
8	89 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	1,12	6737,79	2627,19	7 546	2 942	0	4 875	13 415
					4110,6	569,82	4 604	638	–	994	
10	91 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	1	3099,75	1279	3 100	1 279	0	2 590	6 145
					1820,75	374,13	1 821	374	–	455	
12	93 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1636	188,5	1 636	189	0	1 523	3 411
					1447,5	90,67	1 448	91	–	253	
	2.3 Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
14	95 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	15	360,04	253,93	5 401	3 809	0	2 589	8 629
					106,11	53,71	1 592	806	–	639	
15	96 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	10,1	2823,39	1228,45	28 516	12 407	0	22 969	55 604
					1594,94	510,76	16 109	5 159	–	4 119	

18	99 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,1	1171,82	1033,72	11 835	10 441	0	3 946	17 044
					138,1	223,63	1 395	2 259	–	1 262	
19	100 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	101	278,92	246,12	28 171	24 858	0	11 200	42 521
					32,8	69,88	3 313	7 058	–	3 150	
20	101 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	101	168,37	124,86	17 005	12 611	0	7 991	26 996
					43,51	29,75	4 395	3 005	–	2 000	
21	102 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	101	0,27	0,04	27	4	0	25	57
					0,23	0,00	23	0	–	4	

Итого	**248 974**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	366 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	287 527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 808 897
- перевозка грузов, тенге	227 553
- накладные расходы, тенге	412 280
в т.ч. зарплата, тенге	37 105
- сметная прибыль (8 %), тенге	328 203

Всего	**248 974**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 237
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	7 915
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 203**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**265 328**
С понижающим коэффициентом 0,9	238 794,82
минус генподрядные услуги 10%	-23 879,48
Итого	**214 915,33**
НДС (12 %)	25 789,84
Итого	**240 705,18**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)