Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в мкр. Нуртас, г.Шымкент

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Құрылысмаркетинг"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TURAN ENERGO GROUP"
Основание: Договор №39 от 31.03.2021г, доп соглашение №1 от 23.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
02-01 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4377,2604	204,66	193,90	895850	848751	--	184402	1166672
		НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	47099	209014		86420	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	135,37919	2451,71	--	331911	--	--	238976	616557
		НР - 72%; СП - 8%			2451,71	--	331911	--		45671	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	372,45	4361,59	159,25	1624474	59313	1175005	403511	2190224
		НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	390156	17431		162239	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	689,01	790,30	--	544525	--	--	392058	1011509
		НР - 72%; СП - 8%			790,30	--	544525	--		74927	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2794,9778	35,06	35,06	97992	97992	--	25920	133824
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	35999		9913	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2794,9778	160,53	75,86	448678	212027	0	241023	744877
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	236651	98104		55176	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	2794,9778	81,62	69,56	228126	194419	6987	52060	302601
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	16,31	26720	45586		22415	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	600,67178	274,44	264,20	164848	158697	30	35468	216342
		НР - 72%; СП - 8%			10,19	71,82	6121	43140		16025	
9	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 9 км	т·км	8873,9621	45,00	--	399328	--		--	431275
		СП - 8%			--	--	--	--		31946	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**6 813 881**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2.Сеть В1											
11	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	500	8523,00	--	4261500	--	4261500	--	4602420
		СП - 8%			--	--	--	--		340920	
16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	3,5	358323,62	106437,74	1254133	372532	17234	961726	2393127
		НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	864367	107074		177269	
17	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6950	1646,00	--	11439700	--	11439700	--	12354876
		СП - 8%			--	--	--	--		915176	
22	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5000	136,00	--	680000	--	680000	--	734400
		СП - 8%			--	--	--	--		54400	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**20 084 823**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01			Тенге				**26 898 704**				
в том числе оборудование			Тенге								
02-02 на Колодцы											
РАЗДЕЛ 2.Водопроводные колодцы диам.1,5м (70шт)											
14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	86,4	20222,55	9258,58	1747228	799941	57006	1203650	3186948
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	890281	325527		236070	
16	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	60	18291,00	--	1097460	--	1097460	--	1185257
		СП - 8%			--	--	--	--		87797	
17	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	60	14792,00	--	887520	--	887520	--	958522

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		71002	
18	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	60	14792,00	--	887520	--	887520	--	958522
		СП - 8%			--	--	--	--		71002	
19	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	60	15128,00	--	907680	--	907680	--	980294
		СП - 8%			--	--	--	--		72614	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**7 269 543**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01			Тенге				**8 157 063**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**35 055 767**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**35 055 767**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	455 725				
Итого с временными			Тенге				**35 511 492**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	323 155				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**35 834 647**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	716 693				
Итого СМР			Тенге				**36 551 340**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**36 551 340**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1,050036	38 380 222,497				
НДС			Тенге			12%	4 605 627				
Итого к оплате			**Тенге**				**42 985 849,20**				

Авторский надзор:

ГИП ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Саулембаев К.Б.

Инженер-эксперт:

ТОО "Құрылысмәркетинг"

Тусупов К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТОО "TURAN ENERGO GROUP""

Бекзатов Н.А.