Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и инфраструктуры города Шымкент"

Технадзор: ТОО "Құрылысмаркетинг"

Подрядчик: ТОО "TURAN ENERGO GROUP"

Договор: №39 от 31.03.2021г, доп соглашение №1 от 23.04.2021г.

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в мкр. Нуртас, г.Шымкент

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентября месяца 2021 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ ,тенге					
		С начала строительства			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Строительство водопроводных сетей в мкр. Нуртас, г.Шымкент	168 978 247	20 277 390	189 255 636,38	130 598 024	15 671 762,91	146 269 787,18
2	Удоражание аванса -30%	168 978 247	20 277 390	56 776 691	39 179 407	4 701 529	43 880 936,15
3	Всего к оплате				91 418 617	10 970 234,04	102 388 851,03

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Ашаев А.**

Технадзор:

Директор ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ **Байгозова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TURAN ENERGO GROUP"

_____ **Бекзатов Н.А.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в мкр. Нуртас, г.Шымкент

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Құрылысмаркетинг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TURAN ENERGO GROUP"
Основание: Договор №39 от 31.03.2021г, доп соглашение №1 от 23.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12402,23784	204,66	193,90	2538242	2404794	--	522472	3305571
					10,76	47,75	133448	592207		244857	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	383,574365	2451,71	--	940412	--	--	677097	1746910
					2451,71	--	940412	--		129401	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1055,275	4361,59	159,25	4602677	168053	3329181	1143281	6205635
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1047,54	46,80	1105443	49387		459677	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1952,195	790,30	--	1542820	--	--	1110830	2865942
					790,30	--	1542820	--		212292	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7919,103839	35,06	35,06	277644	277644	--	73439	379169
					--	12,88	--	101998		28087	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7919,103839	160,53	75,86	1271254	600744	--	682899	2110485
					84,67	35,10	670511	277961		156332	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	7919,103839	81,62	69,56	646357	550853	19797	147504	857370
					9,56	16,31	75707	129161		63509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9,56	16,31	75707	129161		63509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1701,90337	274,44	264,20	467070	449643	85	100493	612968
					10,19	71,82	17342	122231		45405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	26197,2796	45,00	--	1178878	--		--	1273188
					--	--	--	--		94310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13465354	4451731	3349063	4458015	19357238
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4485683	1272945	--	1433870	
		Материалы	Тенге				13465354				
		Всего заработная плата	Тенге				3349065				
		Транспортные расходы	Тенге					5758628			
		Накладные расходы	Тенге				1178878				
		Сметная прибыль	Тенге				4458015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1433870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19357239				
		Сметная заработная плата	Тенге								5570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5758628			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19357239				
		Сметная заработная плата	Тенге								5570
								5758628			
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1									
10	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	2,56	622716,54	220017,93	1594154	563245	82951	1102960	2912883
					370296,00	64899,79	947958	166143		215769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2732	8523,00	--	23284836	--	23284836	--	25147623
					--	--	--	--		1862787	
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,888	574155,82	195759,21	1084006	369594	38912	775480	2008245
					357786,00	57104,64	675500	107814		148759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1906,88	5413,00	--	10321941	--	10321941	--	11147696
					--	--	--	--		825755	
16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	8,55	358323,62	106437,74	3063667	910042	42100	2349359	5846069
					246962,00	30592,43	2111525	261565		433042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8635,5	1646,00	--	14214033	--	14214033	--	15351156
					--	--	--	--		1137123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,148	314115,06	84054,12	46489	12440	325	36884	90043
		В ТОМ ЧИСЛЕ			227867,00	23866,60	33724	3532		6670	
19	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149,48	770,00	--	115100	--	115100	--	124308
					--	--	--	--		9208	
20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	22,55	295944,88	74339,56	6673557	1676358	31035	5388638	13027170
		В ТОМ ЧИСЛЕ			220229,00	21148,76	4966164	476905		964976	
21	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1868,5	341,00	--	637158	--	637158	--	688131
					--	--	--	--		50973	
22	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20907	136,00	--	2843352	--	2843352	--	3070820
					--	--	--	--		227468	
23	2304-0102-1409 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	382293,00	--	1529172	--	1529172	--	1651506
					--	--	--	--		122334	
24	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	11	212880,00	--	2341680	--	2341680	--	2529014
					--	--	--	--		187334	
25	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	47	87611,00	--	4117717	--	4117717	--	4447134
					--	--	--	--		329417	
26	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	66614,00	--	66614	--	66614	--	71943
					--	--	--	--		5329	
27	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	20	54301,00	--	1086020	--	1086020	--	1172902
					--	--	--	--		86882	
28	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	138	8348,00	--	1152024	--	1152024	--	1244186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		92162	
29	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	134	6089,00	--	815926	--	815926	--	881200
					--	--	--	--		65274	
30	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4271,00	--	17084	--	17084	--	18451
					--	--	--	--		1367	
31	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	312	2514,00	--	784368	--	784368	--	847117
					--	--	--	--		62749	
32	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1978,00	--	15824	--	15824	--	17090
					--	--	--	--		1266	
33	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	1379,00	--	44128	--	44128	--	47658
					--	--	--	--		3530	
34	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	49	8348,00	--	409052	--	409052	--	441776
					--	--	--	--		32724	
35	2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	49	10357,00	--	507493	--	507493	--	548092
					--	--	--	--		40599	
36	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	51	6089,00	--	310539	--	310539	--	335382
					--	--	--	--		24843	
37	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	51	5042,00	--	257142	--	257142	--	277713
					--	--	--	--		20571	
38	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4271,00	--	4271	--	4271	--	4613
					--	--	--	--		342	
39	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	3032,00	--	3032	--	3032	--	3275
					--	--	--	--		243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	126	2514,00	--	316764	--	316764	--	342105
					--	--	--	--		25341	
41	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10									
			шт.	126	1444,00	--	181944	--	181944	--	196500
					--	--	--	--		14556	
42	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	8	1978,00	--	15824	--	15824	--	17090
					--	--	--	--		1266	
43	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10									
			шт.	8	943,00	--	7544	--	7544	--	8148
					--	--	--	--		604	
44	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	32	1379,00	--	44128	--	44128	--	47658
					--	--	--	--		3530	
45	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10									
			шт.	32	682,00	--	21824	--	21824	--	23570
					--	--	--	--		1746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77928407	3531679	65661857	9653321	94588267
							8734871	1015959	--	7006539	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12461873				
	Материалы		Тенге				195324				
	Всего заработная плата		Тенге					9750830			
		Накладные расходы	Тенге				9653321				
		Сметная прибыль	Тенге				1769216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23884410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7776
		Сметная заработная плата	Тенге					9750830			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				65466534				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65466534				
		Сметная прибыль	Тенге				5237323				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70703857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94588267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7776
		Сметная заработная плата	Тенге					9750830			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				91393761	7988410	69010920	14111336	113945505
							13220554	2288904	--	8440409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25927227				
	Материалы		Тенге				3544389				
	Всего заработная плата		Тенге					15509458			
	Транспортные расходы		Тенге				1178878				
		Накладные расходы	Тенге				14111336				
		Сметная прибыль	Тенге				3203086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43241649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13346
		Сметная заработная плата	Тенге					15509458			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				65466534				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65466534				
		Сметная прибыль	Тенге				5237323				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				70703857				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				113945506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13346
		Сметная заработная плата	Тенге					15509458			
		ОТДЕЛ 12.									
		РАЗДЕЛ 5.Водопроводные колодцы диам.2м (18шт)									
173	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,135	20222,55	9258,58	22953	10508	750	15812	41866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10304,18	3767,67	11695	4276		3101	
174	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,08	14759,00	--	1181	--	1181	--	1275
					--	--	--	--		94	
175	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	29355,00	--	29355	--	29355	--	31703
					--	--	--	--		2348	
176	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	21690,00	--	21690	--	21690	--	23425
					--	--	--	--		1735	
177	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	21690,00	--	21690	--	21690	--	23425
					--	--	--	--		1735	
178	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	27441,00	--	27441	--	27441	--	29636
					--	--	--	--		2195	
179	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--		198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				126780	10508	104577	15812	153998
							11695	4276	--	11406	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				126780				
		Материалы	Тенге				749				
		Всего заработная плата	Тенге					15971			
		Местные материалы	Тенге				103827				
		Накладные расходы	Тенге				15812				
		Сметная прибыль	Тенге				11406				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				153998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				153998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15971			
		РАЗДЕЛ 6.Водопроводные колодцы диам.1,5м (70шт)									
186	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,72	20222,55	9258,58	14560	6666	475	10030	26558
		В ТОМ ЧИСЛЕ			10304,18	3767,67	7419	2713		1967	
187	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	14759,00	--	738	--	738	--	797
					--	--	--	--		59	
188	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
					--	--	--	--		1463	
189	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
190	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
191	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
					--	--	--	--		1210	
192	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--		198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				80771	6666	66686	10030	98065
							7419	2713	--	7263	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				80771				
		Материалы	Тенге				475				
		Всего заработная плата	Тенге					10132			
		Местные материалы	Тенге				66211				
		Накладные расходы	Тенге				10030				
		Сметная прибыль	Тенге				7263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				98064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				98064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10132			
		РАЗДЕЛ 7.Водопроводные колодцы диам.1м (11шт)									
199	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,7	20222,55	9258,58	95046	43515	3101	65476	173364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10304,18	3767,67	48430	17708		12842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
200	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	9078,00	--	9078	--	9078	--	9804
					--	--	--	--		726	
201	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	7523,00	--	7523	--	7523	--	8125
					--	--	--	--		602	
202	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	2	10440,00	--	20880	--	20880	--	22550
					--	--	--	--		1670	
203	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	6885,00	--	6885	--	6885	--	7436
					--	--	--	--		551	
204	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--		198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				141882	43515	49937	65476	223947
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				48430	17708	--	16589	
		Материалы	Тенге				141882				
		Всего заработная плата	Тенге				3101				
		Местные материалы	Тенге					66138			
		Накладные расходы	Тенге				46836				
		Сметная прибыль	Тенге				65476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				223947				
		Сметная заработная плата	Тенге								52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					66138			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				223947				
		Сметная заработная плата	Тенге								52
Ф								66138			
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 6 потребителя (3шт)/ на трубе Д250									
211	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	20222,55	9258,58	87361	39997	2850	60182	159347
					10304,18	3767,67	44514	16276		11804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
212	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	3	18291,00	--	54873	--	54873	--	59263
					--	--	--	--		4390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00	--	44376	--	44376	--	47926
					--	--	--	--		3550	
214	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00	--	44376	--	44376	--	47926
					--	--	--	--		3550	
215	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	15128,00	--	45384	--	45384	--	49015
					--	--	--	--		3631	
216	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	2470,00	--	7410	--	7410	--	8003
					--	--	--	--		593	
217	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4051,00	--	12153	--	12153	--	13125
					--	--	--	--		972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				295933	39997	211422	60182	384605
							44514	16276	--	28490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295933				
	Материалы		Тенге				2850				
	Всего заработная плата		Тенге					60790			
	Местные материалы		Тенге				208572				
		Накладные расходы	Тенге				60182				
		Сметная прибыль	Тенге				28490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				384605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					60790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				384605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					60790			
		РАЗДЕЛ 9.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (2шт)/ на трубе Д250									
240	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55	9258,58	58241	26665	1900	40122	106232
		В ТОМ ЧИСЛЕ			10304,18	3767,67	29676	10851		7869	
241	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00	--	36582	--	36582	--	39509
					--	--	--	--		2927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
					--	--	--	--		2367	
243	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
					--	--	--	--		2367	
244	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00	--	30256	--	30256	--	32676
					--	--	--	--		2420	
245	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2470,00	--	4940	--	4940	--	5335
					--	--	--	--		395	
246	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750
					--	--	--	--		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				197289	26665	140948	40122	256404
							29676	10851	--	18993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				197289				
	Материалы		Тенге				1900				
	Всего заработная плата		Тенге					40527			
	Местные материалы		Тенге				139048				
		Накладные расходы	Тенге				40122				
		Сметная прибыль	Тенге				18993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40527			
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (6шт)/ на трубе Д250									
269	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,72	20222,55	9258,58	14560	6666	475	10030	26558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10304,18	3767,67	7419	2713		1967	
270	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
					--	--	--	--		1463	
271	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1183	
272	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
273	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
					--	--	--	--		1210	
274	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--		198	
275	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
					--	--	--	--		324	
276	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7778,00	--	7778	--	7778	--	8400
					--	--	--	--		622	
277	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	582138,00	--	9943	--	9943	--	10738
					--	--	--	--		795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				101805	6666	87720	10030	120781
							7419	2713	--	8945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84084				
	Материалы		Тенге				475				
	Всего заработная плата		Тенге					10132			
	Местные материалы		Тенге				69524				
		Накладные расходы	Тенге				10030				
		Сметная прибыль	Тенге				7528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101642				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9943				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9943				
		Сметная прибыль	Тенге				795				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10738				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7778				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7778				
		Сметная прибыль	Тенге				622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				120780				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10132			
		РАЗДЕЛ 11. Водоразборные колодцы на 3 потребителя (2шт)/ на трубе Д250									
298	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55	9258,58	58241	26665	1900	40122	106232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10304,18	3767,67	29676	10851		7869	
299	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00	--	36582	--	36582	--	39509
					--	--	--	--		2927	
300	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
					--	--	--	--		2367	
301	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
					--	--	--	--		2367	
302	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00	--	30256	--	30256	--	32676
					--	--	--	--		2420	
303	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2470,00	--	4940	--	4940	--	5335
					--	--	--	--		395	
304	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750
					--	--	--	--		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				197289	26665	140948	40122	256404
							29676	10851	--	18993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				197289				
	Материалы		Тенге				1900				
	Всего заработная плата		Тенге					40527			
	Местные материалы		Тенге				139048				
		Накладные расходы	Тенге				40122				
		Сметная прибыль	Тенге				18993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40527			
		РАЗДЕЛ 12.Водоразборные колодцы на 2 потребителя (1 шт)/ на трубе Д250									
327	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
					10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
					--	--	--	--		1463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
330	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
331	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
					--	--	--	--		1210	
332	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--		198	
333	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
					--	--	--	--		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				98644	13332	70474	20061	128200
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14838	5425	--	9496	
		Материалы	Тенге				98644				
		Всего заработная плата	Тенге				950				
		Местные материалы	Тенге					20263			
		Накладные расходы	Тенге				69524				
		Сметная прибыль	Тенге				20061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128201				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					20263			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128201				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
								20263			
		РАЗДЕЛ 13.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (45шт)/ на трубе Д110									
356	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,8	20222,55	9258,58	582409	266647	19002	401217	1062316
		В ТОМ ЧИСЛЕ			10304,18	3767,67	296760	108509		78690	
357	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	18291,00	--	365820	--	365820	--	395086
					--	--	--	--		29266	
358	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	14792,00	--	295840	--	295840	--	319507
					--	--	--	--		23667	
359	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	14792,00	--	295840	--	295840	--	319507
					--	--	--	--		23667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	15128,00	--	302560	--	302560	--	326765
					--	--	--	--		24205	
361	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	2470,00	--	49400	--	49400	--	53352
					--	--	--	--		3952	
362	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	4051,00	--	81020	--	81020	--	87502
					--	--	--	--		6482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1972889	266647	1409482	401217	2564035
							296760	108509	--	189929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1972889				
	Материалы		Тенге				19002				
	Всего заработная плата		Тенге					405269			
	Местные материалы		Тенге				1390480				
		Накладные расходы	Тенге				401217				
		Сметная прибыль	Тенге				189929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2564035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					405269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2564035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					405269			
		РАЗДЕЛ 14.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (7шт)/ на трубе Д110									
385	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	20222,55	9258,58	87361	39997	2850	60182	159347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10304,18	3767,67	44514	16276		11804	
386	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18291,00	--	54873	--	54873	--	59263
					--	--	--	--		4390	
387	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00	--	44376	--	44376	--	47926
					--	--	--	--		3550	
388	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00	--	44376	--	44376	--	47926
					--	--	--	--		3550	
389	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	15128,00	--	45384	--	45384	--	49015
					--	--	--	--		3631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	2470,00	--	7410	--	7410	--	8003
391	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4051,00	--	12153	--	12153	--	13125
					--	--	--	--		593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				295933	39997	211422	60182	384605
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44514	16276	--	28490	
		Материалы	Тенге				295933				
		Всего заработная плата	Тенге				2850				
		Местные материалы	Тенге					60790			
		Накладные расходы	Тенге				208572				
		Сметная прибыль	Тенге				60182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				384605				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					60790			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				384605				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
								60790			
		РАЗДЕЛ 15.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (10 шт)/ на трубе Д110									
414	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,2	20222,55	9258,58	145602	66662	4750	100304	265579
					10304,18	3767,67	74190	27127		19673	
415	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18291,00	--	91455	--	91455	--	98771
					--	--	--	--		7316	
416	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00	--	73960	--	73960	--	79877
					--	--	--	--		5917	
417	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00	--	73960	--	73960	--	79877
					--	--	--	--		5917	
418	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	15128,00	--	75640	--	75640	--	81691
					--	--	--	--		6051	
419	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	2470,00	--	12350	--	12350	--	13338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		988	
420	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4051,00	--	20255	--	20255	--	21875
					--	--	--	--		1620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				493222	66662	352370	100304	641008
							74190	27127	--	47482	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				493222				
		Материалы	Тенге				4750				
		Всего заработная плата	Тенге					101317			
		Местные материалы	Тенге				347620				
		Накладные расходы	Тенге				100304				
		Сметная прибыль	Тенге				47482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				641008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					101317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				641008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					101317			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4101081	560652	2916460	843599	5340252
							623969	228150	--	395572	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4083360				
		Материалы	Тенге				39952				
		Всего заработная плата	Тенге					852119			
		Местные материалы	Тенге				2858786				
		Накладные расходы	Тенге				843599				
		Сметная прибыль	Тенге				394155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5321114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					852119			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9943				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9943				
		Сметная прибыль	Тенге				795				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10738				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7778				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7778				
		Сметная прибыль	Тенге				622				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8400				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5340252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					852119			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								119285758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13844523				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8544062			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2517054			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71927382		
		- Перевозка грузов	Тенге				1178878				
		- Накладные расходы	Тенге							14954935	
		- Сметная прибыль	Тенге							8835981	

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	113945506	
в том числе оборудование	Тенге		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	5340252	
в том числе оборудование	Тенге		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			119 285 758					
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге			119 285 758					
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге		1,3%	1 550 715					
Итого с временными			Тенге			120 836 473					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	1 099 612					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			121 936 085					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	2 438 722					
Итого СМР			Тенге			124 374 806					
Итого оборудование			Тенге			-					
Итого СМР+оборудование			Тенге			124 374 806					
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге		1,050036	130 598 024					
НДС			Тенге		12%	15 671 763					
Итого к оплате			Тенге			146 269 787					

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ Ашаев А.

Инженер-эксперт:

ТОО "Кирпысмаркетинг"

_____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "TURAN ENERGO GROUP"

_____ Бекзатов Н.А.