Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и инфраструктуры города Шымкент"

Технадзор: ТОО "Құрылысмаркетинг"

Подрядчик: ТОО "TURAN ENERGO GROUP"

Договор: №39 от 31.03.2021г, доп соглашение №1 от 23.04.2021г.

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в мкр. Нуртас, г.Шымкент

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 сентября месяца 2021 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ ,тенге					
		С начала строительства			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Строительство водопроводных сетей в мкр. Нуртас, г.Шымкент	196 757 869	23 610 944	220 368 813,38	27 779 622	3 333 554,68	31 113 177,00
2	**Удоражание аванса -30%**	**196 757 869**	**23 610 944**	**66 110 644**	**8 333 887**	**1 000 066**	**9 333 953,10**
3	**Всего к оплате**				**19 445 736**	**2 333 488,28**	**21 779 223,90**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Ашаев А.**

Технадзор:

Директор ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ **Байгозова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TURAN ENERGO GROUP"

_____ **Бекзатов Н.А.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в мкр. Нуртас, г.Шымкент

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Құрылысмаркетинг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TURAN ENERGO GROUP"
Основание: Договор №39 от 31.03.2021г, доп соглашение №1 от 23.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6201,11892		204,66 10,76	193,90 47,75	1269121 66724	1202397 296103	--	261236 122429	1652785
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	191,7871825		2451,71 2451,71	-- --	470206 470206	-- --	--	338548 64700	873455
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	527,6375		4361,59 1047,54	159,25 46,80	2301338 552721	84026 24693	1664591	571641 229838	3102817
3.1	2101-0401-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 580,40125		2868,00				1664591		
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	976,0975		790,30 790,30	-- --	771410 771410	-- --	--	555415 106146	1432971
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3959,55192		35,06 --	35,06 12,88	138822 --	138822 50999	--	36719 14043	189585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3959,55192	160,53 84,67	75,86 35,10	635627 335255	300371 138980	--	341450 78166	1055243
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	3959,55192	81,62 9,56	69,56 16,31	323179 37853	275426 64580	9900	73752 31754	428686
									9899		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1 395,955192	25,00						
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	850,9516855	274,44 10,19	264,20 71,82	233535 8671	224821 61115	43	50246 22703	306484
									39		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004 0,034038	1147,00						
9	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	13098,63983	45,00 --	-- --	589439 --	-- --		-- 47155	636594
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6732677 2242840	2225863 636470	1674534 --	2229007 716934	9678620
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6732677				
		Материалы	Тенге				1674533				
		Всего заработная плата	Тенге					2879310			
		Транспортные расходы	Тенге				589439				
		Накладные расходы	Тенге				2229007				
		Сметная прибыль	Тенге				716934				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				9678618				2784
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2879310			
		Сметная заработная плата	Тенге				9678618				2784
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2879310			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Сеть В1

10	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,32	622716,54 370296,00	220017,93 64899,79	199269 118495	70406 20768	10368	137870 26971	364110
									10120		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118 37,76	268,00						
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,236	574155,82 357786,00	195759,21 57104,64	135501 84437	46199 13477	4865	96935 18595	251031
									4680		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74 17,464	268,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	476,72	5413,00 --	-- --	2580485 --	-- --	2580485	-- 206439	2786924
16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,65	-358323,62 -246962,00	-106437,74 -30592,43	-232910 -160525	-69184 -19885	-3201	-178606 -32921	-444438
16.1	2113-0703-1404	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 11,7	268,00				3136		
17	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4071,5	-1646,00 --	-- --	-6701689 --	-- --	-6701689	-- -536135	-7237824
18	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,222	314115,06 227867,00	84054,12 23866,60	69734 50586	18660 5298	488	55326 10005	135065
18.1	2113-0703-1404	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 1,776	268,00				476		
19	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	224,22	770,00 --	-- --	172649 --	-- --	172649	-- 13812	186461
24	2304-0102-1409 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	382293,00 --	-- --	3440637 --	-- --	3440637	-- 275251	3715888
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-336324 92993	66081 19658	-495398 --	111525 -17983	-242783
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				171594				
		Материалы	Тенге				12519				
		Всего заработная плата	Тенге					112651			
		Накладные расходы	Тенге				111525				
		Сметная прибыль	Тенге				22650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				305769				94
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					112651			
		Сметная заработная плата	Тенге				-507918				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-507918				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-40633				
		Сметная прибыль	Тенге				-548551				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-242782				94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					112651			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6396353	2291944	1179136	2340532	9435837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2335833	656128	--	698951	
		Материалы	Тенге				6904271				
		Всего заработная плата	Тенге				1687052	2991961			
		Транспортные расходы	Тенге				589439				
		Накладные расходы	Тенге				2340532				
		Сметная прибыль	Тенге				739584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9984387				2878
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2991961			
		Сметная заработная плата	Тенге				-507918				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-507918				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-40633				
		Сметная прибыль	Тенге				-548551				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9435836				2878
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2991961			
		Сметная заработная плата	Тенге								9435836
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2335833				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2291944			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					656128			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1179134		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				589439				
		- Перевозка грузов	Тенге							2340532	
		- Накладные расходы	Тенге							698951	
		- Сметная прибыль	Тенге								

ОТДЕЛ 1.2 Колодцы 02-02 Колодцы в текущих ценах 2020 года (1106520)

РАЗДЕЛ 2.Водопроводные колодцы диам.1,5м (70шт)

14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	56,88	20222,55	9258,58	1150259	526628	37529	792403	2098075
					10304,18	3767,67	586102	214305		155413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							12289		
14.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 12,85488	956,00						
15	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,45	14759,00	--	50919	--	50919	--	54992
					--	--	--	--		4073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1201178	526628	88448	792403	2153067
							586102	214305	--	159486	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1201178				
		Материалы	Тенге				37529				
		Всего заработная плата	Тенге					800407			
		Местные материалы	Тенге				50919				
		Накладные расходы	Тенге				792403				
		Сметная прибыль	Тенге				159486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2153067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
		Сметная заработная плата	Тенге					800407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2153067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
		Сметная заработная плата	Тенге					800407			
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы диам.1м (11шт)									
27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,64	20222,55	9258,58	114055	52219	3720	78572	208037
					10304,18	3767,67	58116	21250		15410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1219		
27.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 1,27464	956,00						
28	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	10	9078,00	--	90780	--	90780	--	98042
					--	--	--	--		7262	
29	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	10	7523,00	--	75230	--	75230	--	81248
					--	--	--	--		6018	
30	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	20	10440,00	--	208800	--	208800	--	225504
					--	--	--	--		16704	
31	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	10	6885,00	--	68850	--	68850	--	74358
					--	--	--	--		5508	
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	2470,00	--	24700	--	24700	--	26676
					--	--	--	--		1976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				582415	52219	472080	78572	713865
							58116	21250	--	52878	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				582415				
		Материалы	Тенге				3721				
		Всего заработная плата	Тенге					79366			
		Местные материалы	Тенге				468360				
		Накладные расходы	Тенге				78572				
		Сметная прибыль	Тенге				52878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				713865				63
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					79366			
		Сметная заработная плата	Тенге				713865				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					79366			
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (6шт)/ на трубе Д250									
97	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,92	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	160163 81609	73328 29840	5226	110335 21640	292137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 1,78992	956,00				1711		
98	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18291,00 --	-- --	91455 --	-- --	91455	-- 7316	98771
99	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877
100	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877
101	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ППП15-1,2ППП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	15128,00 --	-- --	75640 --	-- --	75640	-- 6051	81691
102	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	2470,00 --	-- --	12350 --	-- --	12350	-- 988	13338
103	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4051,00 --	-- --	20255 --	-- --	20255	-- 1620	21875
104	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	5	7778,00 --	-- --	38890 --	-- --	38890	-- 3111	42001
105	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0854	582138,00 --	-- --	49715 --	-- --	49715	-- 3977	53692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 2 потребителя (1 шт)/ на трубе Д250									
155	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
					10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
155.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,32544	956,00				311		
156	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
					--	--	--	--		1463	
157	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
158	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
159	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
					--	--	--	--		1210	
160	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--		198	
161	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
					--	--	--	--		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				98644	13332	70474	20061	128200
							14838	5425	--	9496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98644				
	Материалы		Тенге				950				
	Всего заработная плата		Тенге					20263			
	Местные материалы		Тенге				69524				
		Накладные расходы	Тенге				20061				
		Сметная прибыль	Тенге				9496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128201				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге				128201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			16
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 9.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (6 шт)/ на трубе Д200

184	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,64	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	174723 89028	79994 32553	5701	120365 23607	318695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1867		
184.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 1,95264	956,00						
185	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18291,00 --	-- --	109746 --	-- --	109746	-- 8780	118526
186	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	14792,00 --	-- --	88752 --	-- --	88752	-- 7100	95852
187	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	14792,00 --	-- --	88752 --	-- --	88752	-- 7100	95852
188	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	15128,00 --	-- --	90768 --	-- --	90768	-- 7261	98029
189	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	2470,00 --	-- --	14820 --	-- --	14820	-- 1186	16006
190	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4051,00 --	-- --	24306 --	-- --	24306	-- 1944	26250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				591867 89028	79994 32553	422845 --	120365 56978	769210
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				591867				
		Материалы	Тенге				5701				
		Всего заработная плата	Тенге					121581			
		Местные материалы	Тенге				417144				
		Накладные расходы	Тенге				120365				
		Сметная прибыль	Тенге				56978				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				769210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					121581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				769210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					121581			

РАЗДЕЛ 10.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (2шт)/ на трубе Д200

213	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	58241 29676	26665 10851	1900	40122 7869	106232
		В ТОМ ЧИСЛЕ							622		
213.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,65088	956,00						
214	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00 --	-- --	36582 --	-- --	36582	-- 2927	39509
215	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00 --	-- --	29584 --	-- --	29584	-- 2367	31951
216	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00 --	-- --	29584 --	-- --	29584	-- 2367	31951
217	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00 --	-- --	30256 --	-- --	30256	-- 2420	32676
218	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2470,00 --	-- --	4940 --	-- --	4940	-- 395	5335
219	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4051,00 --	-- --	8102 --	-- --	8102	-- 648	8750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				197289 29676	26665 10851	140948 --	40122 18993	256404
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				197289				
	Материалы		Тенге				1900				
	Всего заработная плата		Тенге					40527			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				139048				
		Накладные расходы	Тенге				40122				
		Сметная прибыль	Тенге				18993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40527			32
		Сметная заработная плата	Тенге				256404				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40527			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 11.Водоразборные колодцы на 2 потребителя (1шт)/ на трубе Д200

242	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	29120 14838	13332 5425	950	20061 3935	53115
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
242.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,32544	956,00				311		
243	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00 --	-- --	18291 --	-- --	18291	-- 1463	19754
244	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
245	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
246	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00 --	-- --	15128 --	-- --	15128	-- 1210	16338
247	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00 --	-- --	2470 --	-- --	2470	-- 198	2668
248	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00 --	-- --	4051 --	-- --	4051	-- 324	4375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				98644	13332	70474	20061	128200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14838	5425	--	9496	
		Материалы	Тенге				98644				
		Всего заработная плата	Тенге				950				
		Местные материалы	Тенге					20263			
		Накладные расходы	Тенге				69524				
		Сметная прибыль	Тенге				20061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128201				16
		Сметная заработная плата	Тенге					20263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				128201				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 12.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (45шт)/ на трубе Д110

271	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36	20222,55	9258,58	728012	333309	23753	501521	1327895
					10304,18	3767,67	370950	135636		98363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							7778		
271.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 8,136	956,00						
272	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	18291,00	--	457275	--	457275	--	493857
					--	--	--	--		36582	
273	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	14792,00	--	369800	--	369800	--	399384
					--	--	--	--		29584	
274	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	14792,00	--	369800	--	369800	--	399384
					--	--	--	--		29584	
275	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	15128,00	--	378200	--	378200	--	408456
					--	--	--	--		30256	
276	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	2470,00	--	61750	--	61750	--	66690
					--	--	--	--		4940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	4051,00	--	101275	--	101275	--	109377
					--	--	--	--		8102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2466112	333309	1761853	501521	3205043
							370950	135636	--	237411	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2466112				
	Материалы		Тенге				23752				
	Всего заработная плата		Тенге					506586			
	Местные материалы		Тенге				1738100				
		Накладные расходы	Тенге				501521				
		Сметная прибыль	Тенге				237411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3205044				399
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					506586			
		Сметная заработная плата	Тенге				3205044				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								399
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					506586			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 13.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (7шт)/ на трубе Д110

300	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,76	20222,55	9258,58	116482	53330	3800	80243	212463
					10304,18	3767,67	59352	21702		15738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1244		
300.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 1,30176	956,00						
301	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18291,00	--	73164	--	73164	--	79017
					--	--	--	--		5853	
302	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	14792,00	--	59168	--	59168	--	63901
					--	--	--	--		4733	
303	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	14792,00	--	59168	--	59168	--	63901
					--	--	--	--		4733	
304	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15128,00	--	60512	--	60512	--	65353
					--	--	--	--		4841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	2470,00 --	-- --	9880 --	-- --	9880	-- 790	10670
306	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4051,00 --	-- --	16204 --	-- --	16204	-- 1296	17500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				394578	53330	281896	80243	512805
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59352	21702	--	37984	
		Материалы	Тенге				394578				
		Всего заработная плата	Тенге				3800				
		Местные материалы	Тенге					81054			
		Накладные расходы	Тенге				278096				
		Сметная прибыль	Тенге				80243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				512805				64
		Сметная заработная плата	Тенге					81054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				512805				64
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					81054			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 14.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (10 шт)/ на трубе Д110

329	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,2	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	145602 74190	66662 27127	4750	100304 19673	265579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1556		
329.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 1,6272	956,00						
330	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18291,00 --	-- --	91455 --	-- --	91455	-- 7316	98771
331	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877
332	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	15128,00 --	-- --	75640 --	-- --	75640	-- 6051	81691
334	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	2470,00 --	-- --	12350 --	-- --	12350	-- 988	13338
335	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4051,00 --	-- --	20255 --	-- --	20255	-- 1620	21875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				493222 74190	66662 27127	352370 --	100304 47482	641008
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				493222				
		Материалы	Тенге				4750				
		Всего заработная плата	Тенге					101317			
		Местные материалы	Тенге				347620				
		Накладные расходы	Тенге				100304				
		Сметная прибыль	Тенге				47482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				641008				80
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					101317			
		Сметная заработная плата	Тенге				641008				80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					101317			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 15.Водоразборные колодцы на 3 потребителя (5шт)/ на трубе Д110

358	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,2	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	145602 74190	66662 27127	4750 1556	100304 19673	265579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 1,6272	956,00						
359	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев 1ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18291,00 --	-- --	91455 --	-- --	91455	-- 7316	98771
360	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877
362	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	15128,00 --	-- --	75640 --	-- --	75640	-- 6051	81691
363	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	2470,00 --	-- --	12350 --	-- --	12350	-- 988	13338
364	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4051,00 --	-- --	20255 --	-- --	20255	-- 1620	21875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				493222	66662	352370	100304	641008
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				74190	27127	--	47482	
		Материалы	Тенге				493222				
		Всего заработная плата	Тенге				4750				
		Местные материалы	Тенге					101317			
		Накладные расходы	Тенге				347620				
		Сметная прибыль	Тенге				100304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				641008				80
		Сметная заработная плата	Тенге					101317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				641008				80
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					101317			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 16.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (2шт)/ на трубе Д75

387	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	58241 29676	26665 10851	1900	40122 7869	106232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							622		
387.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,65088	956,00					
388	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев 1ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00 --	-- --	36582 --	-- --	36582	-- 2927	39509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00 --	-- --	29584 --	-- --	29584	-- 2367	31951
390	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00 --	-- --	29584 --	-- --	29584	-- 2367	31951
391	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00 --	-- --	30256 --	-- --	30256	-- 2420	32676
392	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2470,00 --	-- --	4940 --	-- --	4940	-- 395	5335
393	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4051,00 --	-- --	8102 --	-- --	8102	-- 648	8750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				197289 29676	26665 10851	140948 --	40122 18993	256404
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				197289				
	Материалы		Тенге				1900				
	Всего заработная плата		Тенге					40527			
	Местные материалы		Тенге				139048				
		Накладные расходы	Тенге				40122				
		Сметная прибыль	Тенге				18993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256404				32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40527			
		Сметная заработная плата	Тенге				256404				32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40527			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 17.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (3 шт)/ на трубе Д75

416	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	87361 44514	39997 16276	2850	60182 11804	159347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							933		
416.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,97632	956,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18291,00 --	-- --	54873 --	-- --	54873	-- 4390	59263
418	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00 --	-- --	44376 --	-- --	44376	-- 3550	47926
419	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00 --	-- --	44376 --	-- --	44376	-- 3550	47926
420	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	15128,00 --	-- --	45384 --	-- --	45384	-- 3631	49015
421	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	2470,00 --	-- --	7410 --	-- --	7410	-- 593	8003
422	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4051,00 --	-- --	12153 --	-- --	12153	-- 972	13125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				295933 44514	39997 16276	211422 --	60182 28490	384605
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295933				
	Материалы		Тенге				2850				
	Всего заработная плата		Тенге					60790			
	Местные материалы		Тенге				208572				
		Накладные расходы	Тенге				60182				
		Сметная прибыль	Тенге				28490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				384605				48
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					60790			
		Сметная заработная плата	Тенге				384605				48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					60790			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 18.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (1 шт)/ на трубе Д75

445	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	29120 14838	13332 5425	950	20061 3935	53115

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
445.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,32544	956,00				311		
446	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		18291,00 --	-- --	18291 --	-- --	18291	-- 1463	19754
447	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
448	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
449	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		15128,00 --	-- --	15128 --	-- --	15128	-- 1210	16338
450	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		2470,00 --	-- --	2470 --	-- --	2470	-- 198	2668
451	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		4051,00 --	-- --	4051 --	-- --	4051	-- 324	4375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					98644 14838	13332 5425	70474 --	20061 9496	128200
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					98644				
	Материалы		Тенге					950				
	Всего заработная плата		Тенге						20263			
	Местные материалы		Тенге					69524				
		Накладные расходы	Тенге					20061				
		Сметная прибыль	Тенге					9496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					128201				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						20263			
		Сметная заработная плата	Тенге					128201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге									16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						20263			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 19.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (4 шт)/ на трубе Д50

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
474	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,76		20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	116482 59352	53330 21702	3800	80243 15738	212463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1244		
474.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,30176	956,00						
475	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4		18291,00 --	-- --	73164 --	-- --	73164	-- 5853	79017
476	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4		14792,00 --	-- --	59168 --	-- --	59168	-- 4733	63901
477	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4		14792,00 --	-- --	59168 --	-- --	59168	-- 4733	63901
478	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4		15128,00 --	-- --	60512 --	-- --	60512	-- 4841	65353
479	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4		2470,00 --	-- --	9880 --	-- --	9880	-- 790	10670
480	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4		4051,00 --	-- --	16204 --	-- --	16204	-- 1296	17500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					394578 59352	53330 21702	281896 --	80243 37984	512805
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					394578				
	Материалы		Тенге					3800				
	Всего заработная плата		Тенге						81054			
	Местные материалы		Тенге					278096				
		Накладные расходы	Тенге					80243				
		Сметная прибыль	Тенге					37984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					512805				64
		Нормативная трудоемкость	чел -ч						81054			
		Сметная заработная плата	Тенге					512805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге									64
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					81054			
		РАЗДЕЛ 20.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (9 шт)/ на трубе Д50									
503	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,2	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	145602 74190	66662 27127	4750	100304 19673	265579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1556		
503.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 1,6272	956,00						
504	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18291,00 --	-- --	91455 --	-- --	91455	-- 7316	98771
505	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877
506	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877
507	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	15128,00 --	-- --	75640 --	-- --	75640	-- 6051	81691
508	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	2470,00 --	-- --	12350 --	-- --	12350	-- 988	13338
509	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4051,00 --	-- --	20255 --	-- --	20255	-- 1620	21875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				493222 74190	66662 27127	352370 --	100304 47482	641008
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				493222				
		Материалы	Тенге				4750	101317			
		Всего заработная плата	Тенге				347620				
		Местные материалы	Тенге				100304				
		Накладные расходы	Тенге				47482				
		Сметная прибыль	Тенге				641008				80
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					101317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				641008				80
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					101317			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 21.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (2 шт)/ на трубе Д50

532	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	58241 29676	26665 10851	1900 622	40122 7869	106232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,226	0,65088	956,00					
532.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
533	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00 --	-- --	36582 --	-- --	36582	-- 2927	39509
534	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00 --	-- --	29584 --	-- --	29584	-- 2367	31951
535	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00 --	-- --	29584 --	-- --	29584	-- 2367	31951
536	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00 --	-- --	30256 --	-- --	30256	-- 2420	32676
537	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2470,00 --	-- --	4940 --	-- --	4940	-- 395	5335
538	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4051,00 --	-- --	8102 --	-- --	8102	-- 648	8750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				197289 29676	26665 10851	140948 --	40122 18993	256404
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				197289				
		Материалы	Тенге				1900				
		Всего заработная плата	Тенге				139048	40527			
		Местные материалы	Тенге				40122				
		Накладные расходы	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				18993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256404				32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40527			
		Сметная заработная плата	Тенге				256404				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге								32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40527			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 22.Водоразборные колодцы на 3 потребителя (3 шт)/ на трубе Д50

561	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	87361 44514	39997 16276	2850	60182 11804	159347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
561.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,97632	956,00				933		
562	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18291,00 --	-- --	54873 --	-- --	54873	-- 4390	59263
563	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00 --	-- --	44376 --	-- --	44376	-- 3550	47926
564	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00 --	-- --	44376 --	-- --	44376	-- 3550	47926
565	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	15128,00 --	-- --	45384 --	-- --	45384	-- 3631	49015
566	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	2470,00 --	-- --	7410 --	-- --	7410	-- 593	8003
567	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4051,00 --	-- --	12153 --	-- --	12153	-- 972	13125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				295933 44514	39997 16276	211422 --	60182 28490	384605
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295933				
	Материалы		Тенге				2850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					60790			
	Местные материалы		Тенге				208572				
		Накладные расходы	Тенге				60182				
		Сметная прибыль	Тенге				28490				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				384605				48
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					60790			
		Сметная заработная плата	Тенге				384605				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге								48
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					60790			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 23.Водоразборные колодцы на 6 потребителя (1шт)/ на трубе Д250

590	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44		20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	29120 14838	13332 5425	950	20061 3935	53115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								311		
590.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,32544	956,00						
591	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		18291,00 --	-- --	18291 --	-- --	18291	-- 1463	19754
592	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
593	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
594	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		15128,00 --	-- --	15128 --	-- --	15128	-- 1210	16338
595	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		2470,00 --	-- --	2470 --	-- --	2470	-- 198	2668
596	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		4051,00 --	-- --	4051 --	-- --	4051	-- 324	4375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				98644	13332	70474	20061	128200
							14838	5425	--	9496	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				98644				
		Материалы	Тенге				950				
		Всего заработная плата	Тенге					20263			
		Местные материалы	Тенге				69524				
		Накладные расходы	Тенге				20061				
		Сметная прибыль	Тенге				9496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				128201				16
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге				128201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								16
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 24.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (1шт)/ на трубе Д250									
619	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
					10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							311		
619.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,32544	956,00						
620	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
					--	--	--	--		1463	
621	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
622	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
623	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
					--	--	--	--		1210	
624	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
625	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00 --	-- --	4051 --	-- --	4051	-- 324	4375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				98644	13332	70474	20061	128200
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14838	5425	--	9496	
		Материалы	Тенге				98644				
		Всего заработная плата	Тенге				950				
		Местные материалы	Тенге					20263			
		Накладные расходы	Тенге				69524				
		Сметная прибыль	Тенге				20061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128201				16
		Сметная заработная плата	Тенге					20263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				128201				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 25.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (1шт)/ на трубе Д250

648	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	29120 14838	13332 5425	950	20061 3935	53115
		В ТОМ ЧИСЛЕ							311		
648.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,32544	956,00						
649	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00 --	-- --	18291 --	-- --	18291	-- 1463	19754
650	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
651	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
652	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00 --	-- --	15128 --	-- --	15128	-- 1210	16338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00 --	-- --	2470 --	-- --	2470	-- 198	2668
654	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00 --	-- --	4051 --	-- --	4051	-- 324	4375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				98644	13332	70474	20061	128200
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14838	5425	--	9496	
		Материалы	Тенге				98644				
		Всего заработная плата	Тенге				950				
		Местные материалы	Тенге					20263			
		Накладные расходы	Тенге				69524				
		Сметная прибыль	Тенге				20061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128201				16
		Сметная заработная плата	Тенге					20263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				128201				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 27.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (3шт)/ на трубе Д110

706	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	87361 44514	39997 16276	2850 933	60182 11804	159347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
706.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,97632	956,00						
707	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18291,00 --	-- --	54873 --	-- --	54873	-- 4390	59263
708	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00 --	-- --	44376 --	-- --	44376	-- 3550	47926
709	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00 --	-- --	44376 --	-- --	44376	-- 3550	47926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	15128,00 --	-- --	45384 --	-- --	45384	-- 3631	49015
711	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	2470,00 --	-- --	7410 --	-- --	7410	-- 593	8003
712	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4051,00 --	-- --	12153 --	-- --	12153	-- 972	13125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				295933	39997	211422	60182	384605
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44514	16276	--	28490	
		Материалы	Тенге				295933				
		Всего заработная плата	Тенге				2850				
		Местные материалы	Тенге					60790			
		Накладные расходы	Тенге				208572				
		Сметная прибыль	Тенге				60182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				384605				48
		Сметная заработная плата	Тенге					60790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				384605				48
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					60790			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 28.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (1 шт)/ на трубе Д110

735	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	29120 14838	13332 5425	950 311	20061 3935	53115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
735.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,32544	956,00						
736	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00 --	-- --	18291 --	-- --	18291	-- 1463	19754
737	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
739	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00 --	-- --	15128 --	-- --	15128	-- 1210	16338
740	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00 --	-- --	2470 --	-- --	2470	-- 198	2668
741	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00 --	-- --	4051 --	-- --	4051	-- 324	4375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				98644	13332	70474	20061	128200
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14838	5425	--	9496	
		Материалы	Тенге				98644				
		Всего заработная плата	Тенге				950				
		Местные материалы	Тенге					20263			
		Накладные расходы	Тенге				69524				
		Сметная прибыль	Тенге				20061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128201				16
		Сметная заработная плата	Тенге					20263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				128201				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 29.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (1 шт)/ на трубе Д50

764	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	29120 14838	13332 5425	950	20061 3935	53115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							311		
764.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,32544	956,00						
765	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00 --	-- --	18291 --	-- --	18291	-- 1463	19754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
766	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
767	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
768	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
					--	--	--	--		1210	
769	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--		198	
770	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
					--	--	--	--		324	
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				98644	13332	70474	20061	128200
							14838	5425	--	9496	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				98644				
		Материалы	Тенге				950				
		Всего заработная плата	Тенге					20263			
		Местные материалы	Тенге				69524				
		Накладные расходы	Тенге				20061				
		Сметная прибыль	Тенге				9496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				128201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			16
		Сметная заработная плата	Тенге				128201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге								16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 30.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (2 шт)/ на трубе Д50

793	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55	9258,58	58241	26665	1900	40122	106232
					10304,18	3767,67	29676	10851		7869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							622		
793.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,65088	956,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
794	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00	--	36582	--	36582	--	39509
					--	--	--	--		2927	
795	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
					--	--	--	--		2367	
796	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
					--	--	--	--		2367	
797	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00	--	30256	--	30256	--	32676
					--	--	--	--		2420	
798	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2470,00	--	4940	--	4940	--	5335
					--	--	--	--		395	
799	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750
					--	--	--	--		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				197289	26665	140948	40122	256404
							29676	10851	--	18993	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				197289				
		Материалы	Тенге				1900				
		Всего заработная плата	Тенге					40527			
		Местные материалы	Тенге				139048				
		Накладные расходы	Тенге				40122				
		Сметная прибыль	Тенге				18993				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40527			

РАЗДЕЛ 31.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (5 шт)/ на трубе Д50

822	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,2	20222,55	9258,58	145602	66662	4750	100304	265579
					10304,18	3767,67	74190	27127		19673	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
822.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,6272	956,00				1556		
823	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5		18291,00 --	-- --	91455 --	-- --	91455	-- 7316	98771
824	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5		14792,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877
825	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5		14792,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877
826	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5		15128,00 --	-- --	75640 --	-- --	75640	-- 6051	81691
827	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5		2470,00 --	-- --	12350 --	-- --	12350	-- 988	13338
828	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5		4051,00 --	-- --	20255 --	-- --	20255	-- 1620	21875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					493222 74190	66662 27127	352370 --	100304 47482	641008
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					493222				
	Материалы		Тенге					4750				
	Всего заработная плата		Тенге						101317			
	Местные материалы		Тенге					347620				
		Накладные расходы	Тенге					100304				
		Сметная прибыль	Тенге					47482				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					641008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						101317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					641008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						101317			

РАЗДЕЛ 32.Водоразборные колодцы на 3 потребителя (1 шт)/ на трубе Д50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	29120 14838	13332 5425	950	20061 3935	53115
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
851.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,32544	956,00				311		
852	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00 --	-- --	18291 --	-- --	18291	-- 1463	19754
853	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
854	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
855	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00 --	-- --	15128 --	-- --	15128	-- 1210	16338
856	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00 --	-- --	2470 --	-- --	2470	-- 198	2668
857	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00 --	-- --	4051 --	-- --	4051	-- 324	4375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				98644 14838	13332 5425	70474 --	20061 9496	128200
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98644				
	Материалы		Тенге				950				
	Всего заработная плата		Тенге					20263			
	Местные материалы		Тенге				69524				
		Накладные расходы	Тенге				20061				
		Сметная прибыль	Тенге				9496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128201				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге				128201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге								16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					20263			

РАЗДЕЛ 34.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (1 шт)/ на трубе Д200

911	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	29120 14838	13332 5425	950	20061 3935	53115
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
911.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,32544	956,00				311		
912	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00 --	-- --	18291 --	-- --	18291	-- 1463	19754
913	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
914	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- 1183	15975
915	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00 --	-- --	15128 --	-- --	15128	-- 1210	16338
916	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00 --	-- --	2470 --	-- --	2470	-- 198	2668
917	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00 -- --	-- -- --	4051 -- --	-- -- --	4051	-- 324 --	4375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				98644 14838	13332 5425	70474 --	20061 9496	128200
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				98644				
		Материалы	Тенге				950				
		Всего заработная плата	Тенге					20263			
		Местные материалы	Тенге				69524				
		Накладные расходы	Тенге				20061				
		Сметная прибыль	Тенге				9496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128201				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге				128201				16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 35.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (2шт)/ на трубе Д110

942	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55 10304,18	9258,58 3767,67	58241 29676	26665 10851	1900	40122 7869	106232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
942.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,65088	956,00				622		
943	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00 --	-- --	36582 --	-- --	36582	-- 2927	39509
944	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00 --	-- --	29584 --	-- --	29584	-- 2367	31951
945	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00 --	-- --	29584 --	-- --	29584	-- 2367	31951
946	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00 --	-- --	30256 --	-- --	30256	-- 2420	32676
947	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2470,00 --	-- --	4940 --	-- --	4940	-- 395	5335
948	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4051,00 --	-- --	8102 --	-- --	8102	-- 648	8750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				197289 29676	26665 10851	140948 --	40122 18993	256404
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				197289				
	Материалы		Тенге				1900				
	Всего заработная плата		Тенге					40527			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				139048				
		Накладные расходы	Тенге				40122				
		Сметная прибыль	Тенге				18993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40527			

РАЗДЕЛ 36.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (1шт)/ на трубе Д110

973	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
					10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
973.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,32544	956,00				311		
974	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
					--	--	--	--		1463	
975	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
976	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
					--	--	--	--		1183	
977	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
					--	--	--	--		1210	
978	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--		198	
979	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
					--	--	--	--		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				98644	13332	70474	20061	128200
							14838	5425	--	9496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98644				
	Материалы		Тенге				950				
	Всего заработная плата		Тенге					20263			
	Местные материалы		Тенге				69524				
		Накладные расходы	Тенге				20061				
		Сметная прибыль	Тенге				9496				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				128201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				128201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20263			

РАЗДЕЛ 37.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (2 шт)/ на трубе Д110

1004	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55	9258,58	58241	26665	1900	40122	106232
					10304,18	3767,67	29676	10851		7869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1004.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 0,65088	956,00				622		
1005	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00	--	36582	--	36582	--	39509
					--	--	--	--		2927	
1006	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
					--	--	--	--		2367	
1007	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
					--	--	--	--		2367	
1008	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00	--	30256	--	30256	--	32676
					--	--	--	--		2420	
1009	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2470,00	--	4940	--	4940	--	5335
					--	--	--	--		395	
1010	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	[illegible]

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**					197289	26665	140948	40122	256404
								29676	10851	--	18993	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					197289				
		Материалы	Тенге					1900				
		Всего заработная плата	Тенге						40527			
		Местные материалы	Тенге					139048				
		Накладные расходы	Тенге					40122				
		Сметная прибыль	Тенге					18993				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						40527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					256404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						40527			

РАЗДЕЛ 38.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (1 шт)/ на трубе Д75

1035	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44		20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
						10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1035.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,32544	956,00				311		
1036	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
						--	--	--	--		1463	
1037	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
						--	--	--	--		1183	
1038	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
						--	--	--	--		1183	
1039	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
						--	--	--	--		1210	
1040	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
						--	--	--	--		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1041	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
					--	--	--	--		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				98644	13332	70474	20061	128200
							14838	5425	--	9496	
							98644				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				950				
	Материалы		Тенге					20263			
	Всего заработная плата		Тенге				69524				
	Местные материалы		Тенге				20061				
		Накладные расходы	Тенге				9496				
		Сметная прибыль	Тенге				128201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге				128201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге								16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20263			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 40.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (4 шт)/ на трубе Д50

1097	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,76	20222,55	9258,58	116482	53330	3800	80243	212463
					10304,18	3767,67	59352	21702		15738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							1244		
1097.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 1,30176	956,00						
1098	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев 1ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18291,00	--	73164	--	73164	--	79017
					--	--	--	--		5853	
1099	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	14792,00	--	59168	--	59168	--	63901
					--	--	--	--		4733	
1100	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	14792,00	--	59168	--	59168	--	63901
					--	--	--	--		4733	
1101	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15128,00	--	60512	--	60512	--	65353
					--	--	--	--		4841	
1102	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	2470,00	--	9880	--	9880	--	10670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		790	
1103	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	**4051,00**	**--**	**16204**	**--**	**16204**	**--**	**17500**
					--	--	--	--		1296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**394578**	**53330**	**281896**	**80243**	**512805**
							59352	**21702**	--	**37984**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**394578**				
		Материалы	Тенге				**3800**				
		Всего заработная плата	Тенге					**81054**			
		Местные материалы	Тенге				**278096**				
		Накладные расходы	Тенге				**80243**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37984**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**512805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81054**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**512805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81054**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**11849843**	**1932081**	**7767487**	**2907151**	**15937530**
							2150275	**786232**	--	**1180550**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11761238**				
		Материалы	Тенге				**137679**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2936507**			
		Местные материалы	Тенге				**7541203**				
		Накладные расходы	Тенге				**2907151**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1173462**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15841851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2936507**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**49715**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**49715**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3977**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**53692**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**38890**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**38890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3111**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**42001**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**15937544**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2936507**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15937544**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2150275**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1932081**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**786232**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7767487**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2907151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										1180550	
		- Сметная прибыль	Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			25 373 380					
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01			Тенге			25 373 380					
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			25 373 380					
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге			25 373 380					
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге		1,3%	329 854					
Итого с временными			Тенге			25 703 234					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	233 899					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			25 937 133					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	518 743					
Итого СМР			Тенге			26 455 876					
Итого оборудование			Тенге			-					
Итого СМР+оборудование			Тенге			26 455 876					
Итого в текущих ценах 2021 г			Тенге		1,050036	27 779 622					
НДС			Тенге		12%	3 333 555					
Итого к оплате			**Тенге**			**31 113 177**					

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ Ашаев А.

Инженер-эксперт:

ТОО "Курылысмаркетинг"

_____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "TURAN ENERGO GROUP"

_____ Бекзатов Н.А.