Акт №2
приемки выполненных работ за май месяц 2018 г.

по объекту: Строительство 20 квартирного коммунального жилого дома г. Талдыкорган Алматинской области

Генподрядчик: ТОО «СурМАК»
Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Котлован								
6	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	560,2	148,37	58,04	83116	32514	39606	0,129	72,2658
		м3 уплотненного грунта		90,33	29,3	50602	16414	59,1	0,03125	17,50625
7	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	10,4	1249,42	–	12994	–	7679	1,38	14,352
		м3 грунта		1249,42	–	12994	–	59,1	–	–
		Раздел 2 Фундаменты								
13	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	9,1712	14381,11	893,01	131892	8190	59889	14,94	137,01773
		т								

			13212,67	251,55	121176	2307	48,5	0,2	1,83424
14 11-061701-0201	Установка арматуры (выпуски)	2,62679	23904,84	1695,61	62793	4454	28406	25,9	68,03386
	т арматуры								
			21780,96	516,22	57214	1356	48,5	0,52	1,36593
18 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,62679	14957,42	663,93	39290	1744	18132	16,88	44,34022
	т								
			14018,25	213,95	36823	562	48,5	0,17	0,44655
19 11-061001-0101	Стены, днища приямка при толщине стен до 300 мм. Устройство	0,2	19100	1430	3820	286	352	3,81	0,762
	м3								
			3165	460	633	92	48,5	0,4246	0,08492
21 11-070512-0111	Плита массой до 0,5 тн. Установка	1	1341	35	1341	35	571	1,03	1,03
	шт. сборных конструкций								
			911	9	911	9	62,1	0,0096	0,0096
23 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	322,28	745,17	13,93	240152	4488	32485	0,212	68,32336
	м2 поверхности								
			196,55	1,87	63343	604	50,8	0,002	0,64456
Раздел 3 Железобетонный каркас									
3.1 Монолитные стены									
24 11-061601-0101	Опалубка крупнощитовая стен. Монтаж и демонтаж	659,6	4048,24	1680,84	2670217	1108684	514883	1,42	936,632
	м2 конструкций								
			1078,83	530,65	711597	350018	48,5	0,553	364,7588
25 11-061601-0402	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	659,6	815,53	478,02	537922	315303	140624	0,38	250,648
	м2 конструкций (без вычета проемов)								
			319,57	120,01	210787	79160	48,5	0,128	84,4288
27 11-061601-0602	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	11,3	16781,5	1605,4	189631	18141	83634	19,06	215,378
	т								
			14747,7	512,57	166649	5792	48,5	0,516	5,8308

29 21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,39421	182037,34		253798				
	т								
30 21-050301-0304									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	7,979	183716,58		1465875				
	т								
31 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ5781-82	22,95	177094,42		4064317				
	т								
32 11-060301-0701									
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	8,7072	14380,97	892,94	125218	7775	56859	14,94	130,08557
	т								
			13212,63	251,52	115045	2190	48,5	0,2	1,74144
3.2 перемычки									
33 11-061701-0201	Стены. Установка арматуры	2,0064	23905,5	1695,57	47964	3402	21698	25,9	51,96576
	т арматуры								
			21781,3	516,35	43702	1036	48,5	0,52	1,04333
34 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,79261	176093,61		315667				
	т								
35 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	7,184	177094,42		1272246				
	т								
36 21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	1,05546	177174,53		187001				
	т								
37 11-060301-0701									
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,5	14381,6	893,2	35954	2233	16326	14,94	37,35
	т								
			13212,8	251,6	33032	629	48,5	0,2	0,5

Раздел 4 Лестничные марши

4.0 Подраздел без наименования

40	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОССТ 5781-82	0,52943	183535,58		97169			
		т							
41	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03485	176093,61		6137			
		т							
42	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,95734	183716,58		175879			
		т							
43	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,39801	177094,42		424674			
		т							
47	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши	0,32434	299983,92		97297			
		т							

Раздел 5 Перекрытие

48	11-061601-0102	Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж	487,19557	1575,67	505,93	767658	246488	141830	0,56	272,82952
		м2 конструкций								
				425,45	174,78	207279	85153	48,5	0,183	89,15679
49	11-061601-0502	Перекрытия толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование	487,194	453,12	241,55	220759	117683	46989	0,164	79,89982
		м2 конструкций								
				137,92	60,94	67193	29692	48,5	0,065	31,66761
50	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010К=1,015;	160,2685	14713,51		2358112				
		м3								
51	11-061601-0605	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	4,79174	7821,79	1605,68	37480	7694	14642	7,48	35,84222
		т								
				5787,67	512,55	27733	2456	48,5	0,516	2,47254

52 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,26831	176093,61		223341				
	т								
53 21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	11,71364	182037,34		2132320				
	т								
54 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	6,61044	183535,58		1213251				
	т								
55 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,60823	183716,58		479175				
	т								
56 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	1,75808	177094,42		311346				
	т								
57 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,9	14381,19	893,05	84849	5269	38528	14,94	88,146
	т		13212,71	251,53	77955	1484	48,5	0,2	1,18
58 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,864	19797,45	712,96	17105	616	1784	4,9	4,2336
	м3		4069,44	187,5	3516	162	48,5	0,197	0,17021
59 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06828	176093,61		12024				
	т								
60 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,06193	183716,58		11378				
	т								
61 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,54287	177094,42		96139				
	т								

2019 г. Тарификация

62 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,67308	14381,65	894,4	9680	602	4395	14,94	10,05582
	т		13212,4	251,08	8893	169	48,5	0,2	0,13462
	Всего прямые затраты				**20516981**				**2519**
									605

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 047 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 885 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	579 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 614 303
Накладные расходы I уровня, тенге	1 287 483
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	21 804 464
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	924 509
Итого, тенге	22 728 973
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 818 318
Всего	**24 547 291**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	220 926
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	267 497
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**25 035 714**
НДС (12 %)	3 004 286
Всего по акту с учетом НДС	**28 040 000**

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

Субподрядчик
Директор ТОО «Grappa-STROY»

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 г.

по объекту: Строительство 20 квартирного коммунального жилого дома г. Талдыкорган Алматинской области

Генподрядчик: ТОО «СурМАК»
Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 1 Котлован								
1	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	985,8	210,19	195,38	207210	192601	53188	0,021	20,7018
		м3 грунта		14,7	76,59	14496	75500	59,1	0,0609	60,03522
2	41-010101-1005	Вывоз грунта бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,930;	1902,594	459,29		873842				
		т								
3	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	560,2	141,56	127,73	79302	71556	21066	0,0182	10,19564
		м3 грунта		13,83	49,8	7746	27898	59,1	0,0396	22,18392
4	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,4	2956,44	–	30747	–	18171	3,56	37,024

	м3 грунта		2956,44	–	30747	–	59,1	–	–
5 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	560,2	24,3	24,3	13613	13613	3368	–	–
	м3 грунта		–	10,17	–	5698	59,1	0,00942	5,27708
Раздел 2 Фундаменты									
8 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. (бетон марки В7,5)	21,86	15406,82	672,74	336793	14706	12676	1,35	29,511
	м3		1025,66	169,99	22421	3716	48,5	0,1813	3,96322
9 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	86,46	20718,62	1308,89	1791332	113167	142444	3,6	311,256
	м3		3105,64	291,28	268514	25184	48,5	0,3064	26,49134
10 21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	3,7594	176093,41		662006				
	т								
11 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	2,4225	177094,42		429011				
	т								
12 21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	2,9893	177046,23		529244				
	т								
15 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,16144	176093,61		28429				
	т								
16 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,6517	183716,58		119728				
	т								
17 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	1,81365	177094,42		321187				

		т			
20	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00654	185504,13	1213
		т			
22	21-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92	1	3938,24	3938
		шт.			

Раздел 3 Железобетонный каркас

3.1 Монолитные стены

26	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010К=1,015;	486,9361	14713,51	7164539
		м3			
28	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	3,101	176093,61	546066
		т			
29	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	8,11179	182037,34	1476649
		т			

	Всего прямые затраты	**14614849**	**409**
			118
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	343 924	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	405 643	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 996	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 991 440	
	- перевозка грузов, тенге	873 842	
	Накладные расходы I уровня, тенге	250 913	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 865 762	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	630 308	
	Итого, тенге	15 496 070	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 239 686	
	Всего	**16 735 756**	

Временные здания и сооружения (0,9 %)	150 622
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	182 373
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**17 068 750**
НДС (12 %)	2 048 250
Всего по акту с учетом НДС	**19 117 000**

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Бостанов А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Кукеев А.Ж

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

по объекту: Строительство 20 квартирного коммунального жилого дома г. Талдыкорган Алматинской области

Генподрядчик: ТОО «СурМАК»
Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 заполнение проемов кирпичной кладки									
63	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	314,8	2777,29	153,81	874291	48418	196242	1,43	450,164
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1187,57	39,57	373848	12456	50,8	0,0422	13,28456
64	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	8,155	5975,6	1624,65	48731	13249	14669	3,72	30,3366
		м3 кладки		3128,39	412,51	25512	3364	50,8	0,44	3,5882
66	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,48	50081,25	1427,08	24039	685	11988	56,4	27,072
		т металлических изделий		48654,17	508,33	23354	244	50,8	0,54	0,2592
72	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,48	14380	893,75	6903	429	3135	14,94	7,1712
		т		13212,5	252,08	6342	121	48,5	0,2	0,096
73	11-061601-0601	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	0,2298	24652,74	2332,46	5664	536	2517	28,29	6,50104
		т		21888,6	696,26	5030	160	48,5	0,713	0,16385

Раздел 7 кровля

75	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	2,3	15473,48	1476,96	35589	3397	4732	4,54	10,442
		м3 кладки		3674,78	375,22	8452	863	50,8	0,4	0,92
76	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	310,5	531,89	17,5	165151	5433	25359	0,155	48,1275
		м2 изолируемой поверхности		141,96	2,85	44079	884	56,4	0,0028	0,8694
77	11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	310,5	375,17	15,24	116490	4732	16622	0,101	31,3605
		м2 изолируемой поверхности		92,51	2,41	28723	748	56,4	0,0024	0,7452
78	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	108,67	12454,29	1191,33	1353408	129462	145728	2,71	294,4957
		м3 утеплителя		2058,89	318,79	223740	34643	56,4	0,34	36,9478
79	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	310,5	462,98	71,46	143756	22187	35516	0,243	75,4515
		м2 стяжки		184,62	18,19	57324	5648	56,4	0,0194	6,0237
80	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=20,000;	6210	12,42	1,05	77136	6517	3379	0,0009	5,589
		м2 стяжки		0,68	0,28	4246	1746	56,4	0,0003	1,863
81	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,5589	10928,61	891,04	6108	498	2823	11,6	6,48324
		т		10007,16	406,15	5593	227	48,5	0,38	0,21238
82	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,5589	216296,91		120888				
		т								
83	11-100210-0101	Стропила. Установка	12,81	75560,19	891,33	967926	11418	154434	23,8	304,878
		м3 древесины в конструкции		19765,18	394,85	253192	5058	59,8	0,37	4,7397
84	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	12,81	6216	37,39	79627	479	5160	0,78	9,9918
		м3 древесины в конструкции		655,97	17,56	8403	225	59,8	0,017	0,21777
85	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ФМ)	1,996	65911,82	695,89	131560	1389	22330	22,5	44,91
		м3 древесины в конструкции								

			18370,24	337,68	36667	674	59,8	0,36	0,71856
86	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,996	6215,93	37,58	12407	75	804	0,78	1,55688
		м3 древесины в конструкции								
				655,81	17,54	1309	35	59,8	0,017	0,03393
87	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	425	216,52	1,73	92022	737	6488	0,029	12,325
		м2 обработанной поверхности								
				24,71	0,81	10503	346	59,8	0,00079	0,33575
88	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	425	52,65	1,35	22375	572	8887	0,0403	17,1275
		м2 покрытия по фермам								
				34,34	0,63	14596	266	59,8	0,0006	0,255
89	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0239	196694,56	10711,3	4701	256	2524	170	4,063
		т стальных элементов								
				169037,66	1004,18	4040	24	62,1	1,07	0,02557
90	21-130210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0239	129916,38		3105				
		т								
91	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,3045	49,26	–	15	–	3	0,0213	0,00649
		м2								
				19,7	–	6	–	54,2	0,0002	0,00006
92	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	425	3150,36	61,77	1338905	26253	349308	1,71	726,75
		м2 кровли								
				1438,06	19,21	611175	8165	56,4	0,0195	8,2875
93	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка)	3,5	26038,17		91134				
		м3								
94	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	425	107,74	8,09	45791	3439	14687	0,0694	29,495
		м2 изолируемой поверхности								
				59,14	2,13	25135	905	56,4	0,0021	0,8925
95	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	425	97,92		41616				
		м2								

96 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	99	1932,1	8,69	191278	860	45213	0,972	96,228
	м2 покрытия		807,21	2,54	79914	251	56,4	0,0027	0,2673
97 11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	90	73,34	15,8	6601	1422	2806	0,059	5,31
	м ограждения		50,9	4,39	4581	395	56,4	0,0043	0,387
98 21-060510-0101	Ограждения кровли	0,5099	397831,31		202854				
	т								
99 11-100102-0205	Устройство карнизов из сайдинга	103	1211,63	16,98	124798	1749	73667	1,43	147,29
	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1187,57	8,44	122320	869	59,8	0,009	0,927
100 21-070506-0303	Панель декоративная "Сайдинг"прим.	103	1141,48		117572				
	м2								
101 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	2	11090,5	538	22181	1076	6328	6,08	12,16
	слуховое окно		5049,5	241,5	10099	483	59,8	0,22	0,44
102 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные решетчатые.	1	8494,63		8495				
	м2								
103 21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	841,65		5050				
	м								
104 21-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	144,5	852,75		123222				
	м								
105 11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	11,2	2902,68	61,79	32510	692	7983	1,48	16,576
	м2 кровли		1244,64	19,2	13940	215	56,4	0,0195	0,2184
106 11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	91,97	1498,89	7,24	137853	666	12106	0,278	25,56766
	м желобов		230,87	2,51	21233	231	56,4	0,0025	0,22993
107 11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	8	12867,25	329,38	102938	2635	11954	2,58	20,64
	воронка		2455,13	18,75	19641	150	60,4	0,02	0,16
108 11-120101-0901	Водосточные трубы настенные. Устройство	130,1	4274,77	92,73	556148	12064	48078	0,75	97,575
	м желобов		622,85	32,38	81033	4212	56,4	0,0319	4,15019
109 21-100102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 прим.	4	348,88		1396				

		шт.								
	Раздел 8 заполнение оконных и дверных проемов									
110	11-100501-0108									
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	45	2328,01	118,76	104759	5344	25087	1,0234	46,053
	м2 проемов		872,11	60,13	39245	2706	59,8	0,0678	3,051
111	11-100501-0103									
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	13	3339,33	119,08	43413	1548	9087	1,303	16,939
	м2 проемов		1110,38	58,54	14435	761	59,8	0,0659	0,8567
114	11-100501-0403 Доски подоконные из ПВХ. Установка	50	757,02	4,28	37851	214	5345	0,2126	10,63
	п/м		176,56	2,2	8828	110	59,8	0,0024	0,12
116	11-100501-0301 Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	15	3366,01	123,6	50491	1854	10393	1,2876	19,314
	м2 проемов		1097,27	61,4	16459	921	59,8	0,0693	1,0395
118	11-100501-0201 Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	15	3022,44	121,33	45337	1820	6995	0,8342	12,513
	м2 проемов		719,67	60,13	10795	902	59,8	0,0678	1,017
121	11-100107-0101 Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	80	1989,36	337,69	159147	27015	43200	0,899	71,92
	м2 проемов		804,5	98,51	64360	7881	59,8	0,101	8,08
126	11-100402-0502 Проемы дверные металлические. Установка	25	1634,85	85,44	40871	2136	22112	1,49	37,25
	м2 проемов		1439,8	39,24	35995	981	59,8	0,0368	0,92
	Раздел 9 внутренние отделочные работы									
132	11-150201-0101 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	360,9	829,93	3,48	299520	1255	113299	0,611	220,5099
	м2 оштукатуриваемой поверхности		572,87	–	206750	–	54,8	0,024	8,6616
133	11-150207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	878,86082	1535,86	24,23	1349809	21291	501474	1,15	1010,68994
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

				1029,12	12,11	904456	10642	54,8	0,0144	12,6556
134	21-050309-0133	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012	1144	320,07		366160				
		м2								
140	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	1500,02	807,41	22,75	1211129	34127	366928	0,45	675,009
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				428,22	18,16	642339	27237	54,8	0,0218	32,70044
		Раздел 10 Полы								
		10.1 тип Б								
145	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,653	18169,99	5,44	30035	9	2931	3,66	6,04998
		м3 подстилающего слоя								
				2911,07	–	4812	–	60,9	–	–
146	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	16,53	650,39	62,98	10751	1041	2337	0,269	4,44657
		м2 покрытия								
				208,17	23,96	3441	396	60,9	0,0264	0,43639
147	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	16,53	104,72	2,66	1731	44	942	0,1	1,653
		м2 покрытия								
				92,68	0,85	1532	14	60,9	0,001	0,01653
		10.2 тип "К"								
159	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	288,77	560,96	20,09	161989	5801	50297	0,356	102,80212
		м2 стяжки								
				275,45	10,55	79543	3046	60,9	0,0127	3,66738
160	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1155,08	72,96	3,42	84273	3949	3621	0,0044	5,08235
		м2 стяжки								
				3,4	1,74	3932	2014	60,9	0,0021	2,42567
161	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	288,77	596,28	63	172188	18192	40815	0,269	77,67913
		м2 покрытия								
				208,14	23,95	60104	6916	60,9	0,0264	7,62353
162	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503К=-2,000;	-577,54	82,08	2,94	-47403	-1698	-3303	0,0101	-5,83315
		м2 покрытия								
				7,81	1,58	-4513	-911	60,9	0,0019	-1,09733
		10.3 тип "Г"								

164	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	40,27	5336,45	1149,47	214899	46289	73121	3,1	124,837
		м3 подстилающего слоя		2465,91	515,67	99302	20766	60,9	0,55	22,1485
		Всего прямые затраты				**11779184**				**5003**
										192

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 359 586
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	471 556
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 991 783
Накладные расходы I уровня, тенге	2 536 001
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 315 185
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	606 964
Итого, тенге	14 922 149
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 193 772
Всего	16 115 921
Временные здания и сооружения (0,9 %)	145 043
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	175 618
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	16 436 582
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	17 587 143
НДС (12 %)	2 110 457
Всего по акту с учетом НДС	19 697 600

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскымбаев А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Сексев А.Ж.