Форма КС-3

Утверждена приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: Г У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Балхашского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Установка новых уличных освещений по ул Нусипбаева, ул Мектеп и ул Несипбаева с.Карой Балхашского района"
Согласно договора №41 от 07.06.2021 г.

Справка №1 от " 13 " сентября 2021 г
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Установка новых уличных освещений по ул Нусипбаева, ул Мектеп и ул Несипбаева с.Карой Балхашского района"	13500000	12053571	-	-	-	-	-	1446429	13500000
Итого:	13500000	12053571	-	-	-	-	-	1446429	13500000

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Балхашского района Алматинской области"
Руководитель _____Манат Р. М.
БИН 050340006995

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____Пазылов Ж.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Балхашского района Алматинской области" Форма 2 Форма 4

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование "Установка новых уличных освещений по ул Нусипбаева, ул Мектеп и ул Несипбаева с.Карой Балхашского района"

Согласно договора №41 от 07.06.2021 г.

А К Т №1 от " 13 " сентября 2021 г

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.20 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Улица Нусипбаева										
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия освещения 0,4 кВ										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		99	166,52	157,17	16485	15560	--	3619	21712
		НР - 72%; СП - 8%				9,35	41,42	926	4101		1608	
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		66	15,96	15,96	1053	1053	--	316	1479
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,65	--	439		110	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		33	15,96	15,96	527	527	--	158	740
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,65	--	219		55	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		66	171,86	79,20	11343	5227	--	6229	18978
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	6116	2536		1406	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		550	507,00	419,16	278850	230538	--	105051	414613
		НР - 72%; СП - 8%				87,84	177,44	48312	97592		30712	
6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3	км кабеля		0,55	29597,49	19838,74	16279	10911	--	4884	22856
		НР - 61%; СП - 8%				9758,70	4799,33	5367	2640		1693	
7	2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м		550	75,00	--	41250	--	41250	--	44550

		СП - 8%			--	--	--	--		3300	
8	1308-0201-3414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	550	49,12	0,29	27016	160	2134	17860	48466
		НР - 72%; СП - 8%			44,95	0,15	24723	83		3590	
9	2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	550	286,00	--	157300	--	157300	--	169884
		СП - 8%			--	--	--	--		12584	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	550	343,67	152,22	189019	83721	24778	78032	288415
		НР - 72%; СП - 8%			146,40	50,65	80520	27858		21364	
11	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	32	298,16	21,01	9541	672	1609	5432	16171
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	8,89	7260	284		1198	
12	2306-0137-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,618	665127,00	--	411048	--	411048	--	443932
		СП - 8%			--	--	--	--		32884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1491796**
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая опора освещения консольного типа СГКФ 7-3 70/147-Боц с светильником марки Керемет-90 - 16шт									
13	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	16	8115,45	5216,73	129847	83468	--	66907	212494
		НР - 80%; СП - 8%			2898,72	2328,36	46380	37254		15740	
14	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	6,4	15827,54	25,80	101296	165	89518	9290	119433
		НР - 80%; СП - 8%			1814,48	--	11613	--		8847	
15	5 2307-0405-0104 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	16	58903,00	--	942448	--	942448	--	1017844
		СП - 8%			--	--	--	--		75396	
16	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонт	шт.	16	5289,00	--	84624	--	84624	--	91394
		СП - 8%			--	--	--	--		6770	
19	2404-0207-3918 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т	0,43904	360597,00	--	158317	--	158317	--	170982

		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		12665	1612145
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы, вывоз мусора									
57	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	опора	6	4869,27	3130,04	29216	18780	--	15054	47812
		НР - 80%; СП - 8%			1739,23	1397,02	10435	8382		3542	
58	1217-0101-0403 РСНБ РК 2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж	м	275	140,66	--	38682	--	--	27851	71856
		НР - 72%; СП - 8%			140,66	--	38682	--		5323	
59	4141-0405-0100 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,6737	107,00	--	72	--		--	78
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
60	0 4121-0102-1500 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,6737	35,00	--	24	--		--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								119772
		ИТОГО ПО ул. Нусипбаева:	**Тенге**								**3223713**
		Улица Несипбаева									
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия освещения 0,4 кВ									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	126,2	166,52	157,17	21015	19835	--	4613	27678
		НР - 72%; СП - 8%			9,35	41,42	1180	5227		2050	
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	84,1	15,96	15,96	1342	1342	--	403	1884
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,65	--	559		140	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	42	15,96	15,96	670	670	--	201	941
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,65	--	279		70	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,1	171,86	79,20	14453	6661	--	7938	24182
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	7793	3232		1791	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	701	507,00	419,16	355407	293831	--	133892	528443
		НР - 72%; СП - 8%			87,84	177,44	61576	124385		39144	

6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,701	29597,49 9758,70	19838,74 4799,33	20748 6841	13907 3364	--	6225 2158	29131
7	2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2 *СП - 8%*	м	701	75,00 --	--	52575 --	--	52575	-- 4206	56781
8	1308-0201-3414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 % *НР - 72%; СП - 8%*	м	701	49,12 44,95	0,29 0,15	34433 31510	203 105	2134	22763 4576	61772
9	2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 *СП - 8%*	м	701	286,00 --	--	200486 --	--	200486	-- 16039	216525
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	701	343,67 146,40	152,22 50,65	240913 102626	106706 35506	24778	99455 27229	367597
11	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	42	298,16 226,88	21,01 8,89	12523 9529	882 373	1609	7130 1572	21224
12	2306-0137-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,788	665127,00 --	--	524120 --	--	524120	-- 41930	566050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1902208
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая опора освещения консольного типа СГКФ 7-3 70/147-Боц с светильником марки Керемет-90 - 21шт									
13	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	21	8115,45 2898,72	5216,73 2328,36	170424 60873	109551 48896	--	87815 20659	278898
14	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	8,4	15827,54 1814,48	25,80 --	132951 15242	217 --	89518	12193 11612	156757
15	5 2307-0405-0104 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	21	58903,00 --	--	1236963 --	--	1236963	-- 98957	1335920
16	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонт	шт.	21	5289,00	--	111069	--	111069	--	119955

		СП - 8%			--	--	--	--		8886	
19	2404-0207-3918 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т	0,57624	360597,00	--	207790	--	207790	--	224413
		СП - 8%			--	--	--	--		16623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2115943
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы, вывоз мусора									
57	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	опора	6	4869,27	3130,04	29216	18780	--	15054	47812
		НР - 80%; СП - 8%			1739,23	1397,02	10435	8382		3542	
58	1217-0101-0403 РСНБ РК 2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж	м	230	140,66	--	32352	--	--	23293	60098
		НР - 72%; СП - 8%			140,66	--	32352	--		4452	
59	4141-0405-0100 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,66325	107,00	--	71	--		--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
60	4121-0102-1500 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,66325	35,00	--	23	--		--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								108011
		РАЗДЕЛ 7.Демонтаж (разборка) существующего асфальта - 25м2									
61	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,5	3096,01	1291,81	7740	3230	--	6430	15305
		НР - 108%; СП - 8%			1804,20	577,45	4511	1444		1134	
62	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4,25	380,47	260,43	1617	1107	--	830	2642
		НР - 108%; СП - 8%			120,04	60,74	510	258		196	
63	4141-0405-0100 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	8,775	107,00	--	939	--		--	1014
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
64	4121-0102-15005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	8,775	35,00	--	307	--		--	332
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								19293
		ИТОГО ПО ул.Несипбаева:	Тенге								4145454

Улица Мектеп

РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия освещения 0,4 кВ											
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	63,4	166,52	157,17	10557	9965	--	2318	13904
		НР - 72%; СП - 8%			9,35	41,42	593	2626		1030	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	355,67	507,00	419,16	180323	149081	--	67933	268117
		НР - 72%; СП - 8%			87,84	177,44	31242	63110		19860	
8	1308-0201-3414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	281,8	49,12	0,29	13842	82	2134	9151	24832
		НР - 72%; СП - 8%			44,95	0,15	12667	42		1839	
9	2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	281,8	286,00	--	80595	--	80595	--	87042
		СП - 8%			--	--	--	--		6448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								393896
РАЗДЕЛ 2.Металлическая опора освещения консольного типа СГКФ 7-3 70/147-Боц с светильником марки Керемет-90 - 42шт											
13	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	42	8115,45	5216,73	340849	219103	--	175630	557797
		НР - 80%; СП - 8%			2898,72	2328,36	121746	97791		41318	
14	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	16,8	15827,54	25,80	265903	433	89518	24387	313513
		НР - 80%; СП - 8%			1814,48	--	30483	--		23223	
15	5 2307-0405-0104 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	42	58903,00	--	2473926	--	2473926	--	2671840
		СП - 8%			--	--	--	--		197914	
16	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонт	шт.	42	5289,00	--	222138	--	222138	--	239909
		СП - 8%			--	--	--	--		17771	
19	2404-0207-3918 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т	1,15248	360597,00	--	415581	--	415581	--	448827
		СП - 8%			--	--	--	--		33246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4231884

		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы, вывоз мусора									
57	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	опора	9	4869,27	3130,04	43823	28170	--	22581	71716
		НР - 80%; СП - 8%			1739,23	1397,02	15653	12573		5312	
58	4141-0405-0100 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,9	107,00	--	96	--		--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
59	4121-0102-1500 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	0,9	35,00	--	32	--		--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								71855
		РАЗДЕЛ 7.Демонтаж (разборка) существующего асфальта - 51,5м2									
60	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	5,15	3096,01	1291,81	15944	6653	--	13247	31526
		НР - 108%; СП - 8%			1804,20	577,45	9292	2974		2335	
61	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	8,755	380,47	260,43	3331	2280	--	1709	5444
		НР - 108%; СП - 8%			120,04	60,74	1051	532		403	
62	4141-0405-0100 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	18,0765	107,00	--	1934	--		--	2089
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
63	4121-0102-15005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	18,0765	35,00	--	633	--		--	683
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								39743
		ИТОГО ПО ул. Мектеп:	Тенге								4737378
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12106546

		Итого по акту	Тенге					12106546				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге					232446				
		Всего по главе	Тенге					232446				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге					12338991				
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3. пункт 1.4ж	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время-1,41%	Тенге					173980				
		Всего по главе	Тенге					173980				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге					12512971				

4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					242131				
		ИТОГО	**Тенге**					**12755102**				
5		**в текущих ценах с 05.10.2020г.:**										
6		в т.ч. с разбивкой по годам 2021г.-100% (МРП=2917)	Тенге					12755102				
7		**в текущих и прогнозных ценах:**										
8		в т.ч. с разбивкой по годам 2021г.-100% (Иинф.=1,050)	Тенге					13392857				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**					**12053571**				
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					1446429				
10		**ВСЕГО ПО АКТУ**	**Тенге**					**13500000**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"
Руководитель _____ **Манат Р. М.**
БИН 050340006995

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

Эксперт технического надзора _____ **КОЙЖАНОВ Д. Ш.**
KZ93VJE00045762

Авторский надзор: ТОО "ХОЛД"

Инженер _____ **БАЙШУАКОВ С. Б.**
KZ38VJE00046946

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: Г У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Балхашского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Установка новых уличных освещений по ул Нусипбаева, ул Мектеп и ул Несипбаева с.Карой Балхашского района"
Согласно договора №41 от 07.06.2021 г.

Справка №2 от " 23 " октября 2021 г
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Установка новых уличных освещений по ул Нусипбаева, ул Мектеп и ул Несипбаева с.Карой Балхашского района"	24739138,37	10034944,97	-	-	-	-	-	1204193,40	11239138,37
Итого:	24739138,37	10034944,97	-	-	-	-	-	1204193,40	11239138,37

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Балхашского района Алматинской области"
Руководитель _____ **Манат Р. М.**
БИН 050340006995

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Назылов Ж.С.**

Форма 2 Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Балхашского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование "Установка новых уличных освещений по ул Нусипбаева, ул Мектеп и ул Несипбаева с.Карой Балхашского района"
Согласно договора №41 от 07.06.2021 г.

А К Т №2 от " 23 " октября 2021 г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.20 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Улица Нусипбаева										
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая опора освещения консольного типа СГКФ 7-3 70/147-Боц с светильником марки Керемет-90 - 16шт										
17	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16		3914,69 2836,00	47,81 --	62635 45376	765 --	16494	32671 7624	102930
18	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Вводной щиток ТВ-2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. *СП - 8%*	шт.	16		574,00 --	-- --	9184 --	-- --	9184	-- 735	9919
20	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	48		382,60 297,78	37,73 15,64	18365 14293	1811 751	2260	10832 2336	31533
21	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм *СП - 8%*	м	48		350,00 --	-- --	16800 --	-- --	16800	-- 1344	18144
22	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	48		106,54 85,08	1,68 0,71	5114 4084	81 34	949	2965 646	8725
23	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	112		45,71 28,36	0,84 0,36	5120 3176	94 40	1849	2316 595	8031
24	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,16		272094,00 --	-- --	43535 --	-- --	43535	-- 3483	47018
25	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	16		5303,33 2608,98	2677,32 1185,84	84853 41744	42837 18973	272	48574 10674	144101

26	2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Kerемet" С 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	16	39168,00	--	626688	--	626688	--	676823
		СП - 8%			--	--	--	--		50135	
27	2113-0206-0301 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,08704	257710,00	--	22431	--	22431	--	24225
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1071451
		РАЗДЕЛ 3.Заземление опор - 6 шт									
28	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	12	269,59	50,52	3235	606	30	2219	5890
		НР - 80%; СП - 8%			216,54	14,64	2598	176		436	
29	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04734	227164,00	--	10754	--	10754	--	11614
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
30	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	12	880,32	52,56	10564	631	76	7886	19926
		НР - 80%; СП - 8%			821,42	--	9857	--		1476	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00738	223369,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
32	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,96	216,19	216,19	856	856	--	167	1105
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,47	--	232		82	
33	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,64	31,11	31,11	82	82	--	23	113
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,09	--	32		8	
34	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,32	53,38	53,38	70	70	--	17	94
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,03	--	24		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								40522
		РАЗДЕЛ 4. Учет электроэнергии									
35	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6013,23	179,34	6013	179	1271	3337	10097
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	71,12	4563	71		748	
36	2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9774,00	--	9774	--	9774	--	10556
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
37	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11147,75	117,34	11148	117	6467	3311	15616

		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563	36		1157	
38	2307-0208-1210 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ25-40 AC/DC *СП - 8%*	шт.	1	9841,00 --	-- --	9841 --	-- --	9841	-- 787	10628
39	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	673,00 673,00	-- --	673 673	-- --	--	411 87	1171
40	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле времени PCZ-524. прим. *СП - 8%*	шт.	1	1687,00 --	-- --	1687 --	-- --	1687	-- 135	1822
41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2816,55 1442,00	25,13 --	2817 1442	25 --	1349	1038 308	4163
42	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
43	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1432,89 1323,27	84,00 35,56	1433 1323	84 36	26	978 193	2604
44	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	54502,00 --	-- --	54502 --	-- --	54502	-- 4360	58862
45	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	7	316,75 146,40	127,14 41,18	2217 1025	890 288	302	945 253	3415
46	2306-0128-0103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,001	63932,00 --	-- --	64 --	-- --	64	-- 5	69
47	2306-0128-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,001	212221,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
48	2306-0131-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,005	420783,00 --	-- --	2104 --	-- --	2104	-- 168	2272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								123268
		РАЗДЕЛ 5.Узел 1									
49	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	1889,00 --	-- --	7556 --	-- --	7556	-- 604	8160
50	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	2493,00 --	-- --	9972 --	-- --	9972	-- 798	10770
51	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	2,6	501,00 --	-- --	1303 --	-- --	1303	-- 104	1407

52	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	154,00 --	-- --	308 --	-- --	308	-- 25	333
53	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	473,27 198,52	24,40 7,82	1420 596	73 23	751	446 149	2015
54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2181,75 992,60	165,61 49,79	2182 993	166 50	1024	751 235	3168
55	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	409,39 226,88	17,68 4,98	409 227	18 5	165	167 46	622
56	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4582,25 1418,00	285,08 106,68	4582 1418	285 107	2879	1098 454	6134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**32609**
		ИТОГО ПО ул. Нусипбаева:	**Тенге**								**1267850,95**
		Улица Несипбаева									
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая опора освещения консольного типа СГКФ 7-3 70/147-Боц с светильником марки Керемет-90 - 21шт									
17	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	3914,69 2836,00	47,81 --	82208 59556	1004 --	16494	42880 10007	135095
18	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Вводной щиток ТВ-2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. *СП - 8%*	шт.	21	574,00 --	-- --	12054 --	-- --	12054	-- 964	13018
20	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	63	382,60 297,78	37,73 15,64	24104 18760	2377 985	2260	14217 3066	41386
21	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм *СП - 8%*	м	63	350,00 --	-- --	22050 --	-- --	22050	-- 1764	23814
22	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	63	106,54 85,08	1,68 0,71	6712 5360	106 45	949	3891 848	11452
23	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	147	45,71 28,36	0,84 0,36	6719 4169	123 53	1849	3040 781	10540

24	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,21	272094,00	--	57140	--	57140	--	61711
					--	--	--	--		4571	
25	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	21	5303,33	2677,32	111370	56224	272	63753	189134
					2608,98	1185,84	54789	24903		14010	
26	2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	21	39168,00	--	822528	--	822528	--	888330
					--	--	--	--		65802	
27	2113-0206-0301 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,11424	257710,00	--	29441	--	29441	--	31796
					--	--	--	--		2355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1406276**
		РАЗДЕЛ 3.Заземление опор - 6 шт									
28	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	16	269,59	50,52	4313	808	30	2959	7854
					216,54	14,64	3465	234		582	
29	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06312	227164,00	--	14339	--	14339	--	15486
					--	--	--	--		1147	
30	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	16	880,32	52,56	14085	841	76	10514	26567
					821,42	--	13143	--		1968	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00984	223369,00	--	2198	--	2198	--	2374
					--	--	--	--		176	
32	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,28	216,19	216,19	1141	1141	--	222	1472
					--	58,47	--	309		109	
33	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,52	31,11	31,11	110	110	--	31	152
					--	12,09	--	43		11	
34	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,76	53,38	53,38	94	94	--	23	126
					--	18,03	--	32		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**54031**
		РАЗДЕЛ 4. Учет электроэнергии									
35	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6013,23	179,34	6013	179	1271	3337	10097
					4563,00	71,12	4563	71		748	

36	2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	9774,00 --	-- --	9774 --	-- --	9774	-- 782	10556
37	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11147,75 4563,00	117,34 35,56	11148 4563	117 36	6467	3311 1157	15616
38	2307-0208-1210 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ25-40 AC/DC *СП - 8%*	шт.	1	9841,00 --	-- --	9841 --	-- --	9841	-- 787	10628
39	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	673,00 673,00	-- --	673 673	-- --	--	411 87	1171
40	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле времени PCZ-524. прим. *СП - 8%*	шт.	1	1687,00 --	-- --	1687 --	-- --	1687	-- 135	1822
41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2816,55 1442,00	25,13 --	2817 1442	25 --	1349	1038 308	4163
42	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
43	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1432,89 1323,27	84,00 35,56	1433 1323	84 36	26	978 193	2604
44	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	54502,00 --	-- --	54502 --	-- --	54502	-- 4360	58862
45	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	7	316,75 146,40	127,14 41,18	2217 1025	890 288	302	945 253	3415
46	2306-0128-0103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,001	63932,00 --	-- --	64 --	-- --	64	-- 5	69
47	2306-0128-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,001	212221,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
48	2306-0131-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,005	420783,00 --	-- --	2104 --	-- --	2104	-- 168	2272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**123268**

РАЗДЕЛ 5.Узел 1

49	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889,00	--	7556	--	7556	--	8160
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
50	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2493,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
51	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,6	501,00	--	1303	--	1303	--	1407
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
52	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
53	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	473,27	24,40	1420	73	751	446	2015
		НР - 72%; СП - 8%			198,52	7,82	596	23		149	
54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2181,75	165,61	2182	166	1024	751	3168
		НР - 72%; СП - 8%			992,60	49,79	993	50		235	
55	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1	409,39	17,68	409	18	165	167	622
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	4,98	227	5		46	
56	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4582,25	285,08	4582	285	2879	1098	6134
		НР - 72%; СП - 8%			1418,00	106,68	1418	107		454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**32609**
		РАЗДЕЛ 8.Восстановление асфальтового покрытия - 25м2									
65	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	25	1939,81	228,58	48495	5715	41662	2963	55576
		НР - 108%; СП - 8%			44,74	65,01	1119	1625		4117	
66	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	125	150,59	13,26	18824	1658	17079	635	21016
		НР - 108%; СП - 8%			0,70	4,00	88	500		1557	
67	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	25	1258,73	128,60	31468	3215	27024	2236	36401
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,64	1230	841		2696	

68	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	100	134,17 0,13	0,02 --	13417 13	2 --	13402	14 1074	14505
69	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	25	1489,64 49,19	128,84 33,75	37241 1230	3221 844	32790	2239 3158	42639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								170137
		ИТОГО ПО ул.Несипбаева:	Тенге								1786322,63

Улица Мектеп

РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия освещения 0,4 кВ

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	190,2	166,52 9,35	157,17 41,42	31672 1778	29894 7878	--	6953 3090	41715
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	169,1	15,96 --	15,96 6,65	2699 --	2699 1125	--	810 281	3790
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	84,5	15,96 --	15,96 6,65	1349 --	1349 562	--	405 140	1894
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	169,1	171,86 92,66	79,20 38,43	29062 15669	13393 6499	--	15960 3602	48625
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1053,33	507,00 87,84	419,16 177,44	534040 92525	441515 186903	--	201188 58818	794047
6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	1,409	29597,49 9758,70	19838,74 4799,33	41703 13750	27953 6762	--	12512 4337	58552
7	2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2 *СП - 8%*	м	1409	75,00 --	-- --	105675 --	-- --	105675	-- 8454	114129
8	1308-0201-3414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 % *НР - 72%; СП - 8%*	м	1127,2	49,12 44,95	0,29 0,15	55368 50668	327 169	2134	36602 7358	99328

9	2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	1127,2	286,00	--	322379	--	322379	--	348170
		СП - 8%			--	--	--	--		25790	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1409	343,67	152,22	484231	214478	24778	199903	738866
		НР - 72%; СП - 8%			146,40	50,65	206278	71366		54731	
11	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	84	298,16	21,01	25045	1765	1609	14259	42449
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	8,89	19058	747		3144	
12	2306-0137-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,573	665127,00	--	1046245	--	1046245	--	1129945
		СП - 8%			--	--	--	--		83700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3415509**
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая опора освещения консольного типа СГКФ 7-3 70/147-Боц с светильником марки Керемет-90 - 42шт									
17	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	42	3914,69	47,81	164417	2008	16494	85761	270192
		НР - 72%; СП - 8%			2836,00	--	119112	--		20014	
18	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Вводной щиток ТВ-2 ГОСТ Р 51177-2017, прим.	шт.	42	574,00	--	24108	--	24108	--	26037
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
20	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	126	382,60	37,73	48208	4754	2260	28433	82773
		НР - 72%; СП - 8%			297,78	15,64	37520	1971		6131	
21	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	126	350,00	--	44100	--	44100	--	47628
		СП - 8%			--	--	--	--		3528	
22	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	126	106,54	1,68	13424	212	949	7783	22902
		НР - 72%; СП - 8%			85,08	0,71	10720	89		1697	
23	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	294	45,71	0,84	13439	247	1849	6079	21081
		НР - 72%; СП - 8%			28,36	0,36	8338	106		1561	
24	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,42	272094,00	--	114279	--	114279	--	123421
		СП - 8%			--	--	--	--		9142	
25	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	42	5303,33	2677,32	222740	112447	272	127506	378266
		НР - 80%; СП - 8%			2608,98	1185,84	109577	49805		28020	

26	2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	42	39168,00	--	1645056	--	1645056	--	1776660
		СП - 8%			--	--	--	--		131604	
27	2113-0206-0301 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,22848	257710,00	--	58882	--	58882	--	63593
		СП - 8%			--	--	--	--		4711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2812554
		РАЗДЕЛ 3.Заземление опор - 6 шт									
28	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30	269,59	50,52	8088	1516	30	5548	14727
		НР - 80%; СП - 8%			216,54	14,64	6496	439		1091	
29	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11835	227164,00	--	26885	--	26885	--	29036
		СП - 8%			--	--	--	--		2151	
30	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	30	880,32	52,56	26410	1577	76	19714	49814
		НР - 80%; СП - 8%			821,42	--	24643	--		3690	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01845	223369,00	--	4121	--	4121	--	4451
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
32	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,9	216,19	216,19	2140	2140	--	417	2762
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,47	--	579		205	
33	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,6	31,11	31,11	205	205	--	57	284
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,09	--	80		21	
34	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,3	53,38	53,38	176	176	--	43	237
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,03	--	59		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								101311
		РАЗДЕЛ 4. Учет электроэнергии									
35	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6013,23	179,34	6013	179	1271	3337	10097
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	71,12	4563	71		748	
36	2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9774,00	--	9774	--	9774	--	10556
		СП - 8%			--	--	--	--		782	

37	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11147,75 4563,00	117,34 35,56	11148 4563	117 36	6467	3311 1157	15616
38	2307-0208-1210 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ25-40 AC/DC *СП - 8%*	шт.	1	9841,00 --	-- --	9841 --	-- --	9841	-- 787	10628
39	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	673,00 673,00	-- --	673 673	-- --	--	411 87	1171
40	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле времени PCZ-524. прим. *СП - 8%*	шт.	1	1687,00 --	-- --	1687 --	-- --	1687	-- 135	1822
41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2816,55 1442,00	25,13 --	2817 1442	25 --	1349	1038 308	4163
42	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
43	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1432,89 1323,27	84,00 35,56	1433 1323	84 36	26	978 193	2604
44	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	54502,00 --	-- --	54502 --	-- --	54502	-- 4360	58862
45	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	7	316,75 146,40	127,14 41,18	2217 1025	890 288	302	945 253	3415
46	2306-0128-0103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,001	63932,00 --	-- --	64 --	-- --	64	-- 5	69
47	2306-0128-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,001	212221,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
48	2306-0131-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,005	420783,00 --	-- --	2104 --	-- --	2104	-- 168	2272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								123268
		РАЗДЕЛ 5.Узел 1									
49	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	1889,00 --	-- --	7556 --	-- --	7556	-- 604	8160

50	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	2493,00	--	9972	--	9972	--	10770
					--	--	--	--		798	
51	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	2,6	501,00	--	1303	--	1303	--	1407
					--	--	--	--		104	
52	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
					--	--	--	--		25	
53	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	473,27	24,40	1420	73	751	446	2015
					198,52	7,82	596	23		149	
54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2181,75	165,61	2182	166	1024	751	3168
					992,60	49,79	993	50		235	
55	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	409,39	17,68	409	18	165	167	622
					226,88	4,98	227	5		46	
56	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4582,25	285,08	4582	285	2879	1098	6134
					1418,00	106,68	1418	107		454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								32609
		РАЗДЕЛ 8.Восстановление асфальтового покрытия - 51,5м2									
64	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	51,5	1939,81	228,58	99900	11772	41662	6104	114484
					44,74	65,01	2304	3348		8480	
65	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	257,5	150,59	13,26	38777	3414	17079	1307	43291
					0,70	4,00	180	1030		3207	
66	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	51,5	1258,73	128,60	64825	6623	27024	4607	74985
					49,19	33,64	2533	1732		5555	
67	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	206	134,17	0,02	27639	4	13402	29	29881
					0,13	--	27	--		2213	

68	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	51,5	1489,64	128,84	76716	6635	32790	4613	87835
					49,19	33,75	2533	1738		6506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								350476
		ИТОГО ПО ул. Мектеп:	**Тенге**								6835728,09
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								10079047,56

		Итого по акту	**Тенге**					**10079047,56**				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге					193517,71				
		Всего по главе	**Тенге**					**193517,71**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**					**10272565,27**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3. пункт 1.4ж	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время-1,41%	Тенге					144843,17				
		Всего по главе	**Тенге**					**144843,17**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**					**10417408,44**				
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					201580,95				
		ИТОГО	**Тенге**					**10618989,39**				
5		**в текущих ценах с 05.10.2020г.:**										
6		в т.ч. с разбивкой по годам 2021г.-100% (МРП=2917)	Тенге					10618989,39				
7		**в текущих и прогнозных ценах:**										
8		в т.ч. с разбивкой по годам 2021г.-100% (Иинф.=1,050)	Тенге					11149938,86				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**					**10034944,97**				
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					1204193,40				
10		**ВСЕГО ПО АКТУ**	**Тенге**					**11239138,37**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"
Руководитель _____ **Манат Р.М.**
БИН 050340006995

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Технический надзор: ТОО "TN stroy"
Эксперт технического надзора _____ **Койжанов Д.Ш.**
KZ93VJE00019766;KZ93VJE00045762

Авторский надзор: ТОО "ХОЛД"
Инженер _____ **Байшуаков С. Б.**
KZ38VJE00046946