Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» ноября 2021 г.

Заказчик ***ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района" руководитель Турганов Е.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии ***от "18" ноября 2021 г., ТОО «Алакөл жолдары» директор Кожахметов Е.А.,Алакольский р-н, с.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от "22" ноября 2021 г., ТОО «УКС», Тех.надзор-эксперт Кожахметов С.М., аттестат №KZ18VJE00030525 (несущих и ограждающих конструкций), KZ56VJE00039347 (инженерных сетей), KZ83VJE00039346 (технологического оборудования)***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответсвии выполненных работ проекту ***от "23" ноября 2021 г., ТОО «Алматы Жоба», Жанденеев К.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Алматинская область, Алакольский район***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от ***№183 от 03.07. 2017 г.;***

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
договора № 1 от 27.04.2020 года с ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ***№KZ33REA00175748 от 27.05.2020 года Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***ТОО "Алматы жоба", разработавшее рабочий проект, прошедший ведомственную экспертизу ТОО "Құрылыс Жоба Сараптама" №КЖС-0002/20 от 16.01.2020 г. с изменениями в проектно-сметной документации согласно протокола техсовета №3 от 2020 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2020 г.***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2021 г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, по договору, и доп. соглашениям: ***16 месяцев;***
фактически: ***18 месяцев***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:

Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм	По проекту	Фактически
1	2	3	4	5
	Глава II. Земляные работы.			
2.1	Профильные работы			
	насыпь	м3	27 838	31688
	выемка	м3	4 247	4 247
	Глава III. Дорожная одежда			
3.1	**Дорожная одежда на Главной улице**	км	2,709	2,709
3.1.4	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б, Марки II, толщиной 7см на битуме БНД 70/100 (по СТ РК 1225-2013) (укладка асфальтоукладчиком "VOGELE" при ширине 7м)	$м^2/м^3/т$	19 161/1 341/3 085	19 161/1 341/ 3 085
3.2	**Дорожная одежда на Поселковой дороге**	км	1,849	1,849
3.2.4	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б, Марки II, толщиной 7см на битуме БНД 70/100 (по СТ РК 1225-2013) (укладка асфальтоукладчиком "VOGELE")	$м^2$	13 854	12 873
3.2.6	Укрепление обочин из песчано-гравийнной смеси, толщиной 7см (фр. 0-20мм)	$м^2/м^3$	3 282/230	3 282/230
3.3	**Дорожная одежда на Основной улице в жилой застройке**	км	0,317	0,317
3.3.4	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б, Марки II, толщиной 6см на битуме БНД 70/100 (по СТ РК 1225-2013) (укладка асфальтоукладчиком "VOGELE")	$м^2/м^3/т$	2 253/135/311	2 253/135/311
3.3.6	Укрепление обочин из гравино-песчаного смеси, толщиной 6см (фр. 0-20мм)	$м^2/м^3$	438/26,3	438/26,3
3.4	**Земляные работы на примыканиях**			
	Профильные работы			
	насыпь	м3	182	182
	выемка	м3	46	46
3.5	**Дорожная одежда на примыканиях**			
3.5.4	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б, Марки II, толщиной 6см на битуме БНД 70/100 (по СТ РК 1225-2013) (укладка асфальтоукладчиком "VOGELE")	$м^2/м^3/т$	902/54/124	902/54/124
3.5.6	Укрепление обочин из ранее фрезерованного материала (72%) с добавлением 28 % материала из природной песчанно-гравийной смеси фракции 0-20 мм, толщиной 6см	$м^2/м^3$	264/15,84	264/15,84
	Глава IV. Устройство автобусных остановок			
4.1	**Устройство автобусных остановок**	шт	4	4
4.2	**Устройство остановочной полосы**	шт	4	4
4.3	**Устройство посадочной полосы**	м2	181	181
	Глава V. Устройства тротуара			
5.1	Установка бетонного бортового камня БР100.30.18 (по бетонному основанию, бетон основания В15, W6, F200)	пм	7 602	7 602
5.3	Установка бетонного бортового камня БР100.20.08 (по бетонному основанию, бетон основания В15, W6, F200)	пм	7 602	7 602
5.7	Устройство покрытия из плотного мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона Тип Б, марка-II, на битуме БНД 70/100, толщиной 5см	м2	15 482	15 482
	Глава VI. Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)	пог.м	2 135	2 135
	Глава VII. Искусственные сооружения			
7.1	**Устройство ж/б круглых труб d-0,5м**	шт	1	1
7.2	**Устройство ж/б круглых труб d-0,75м**	шт	3	3
7.5	**Устройство ж/б круглых труб d-1,0м (ПК14+53)**	шт	1	1
7.6	**Устройство ж/б круглых труб d-0,5м**	шт	10	10
	Глава VII. Дорожные устройства и обстановка дороги			
7.1	**Дорожные знаки**	шт	324	324
7.2	**Фундаменты**	шт	275	275
7.3	**Устройство дорожной разметки из дорожной краской механизированным способом линией шириной 0.1м**			
7.3.1	1.1 сплошная линия	пог.м	2454	2454
7.3.2	1.5 штриховая линия, соотношение штриха к разрыву 1:3	пог.м	880	880
7.3.3	1.6 штриховая линия, соотношение штриха к разрыву 3:1	пог.м	1300	1300
7.3.4	1.11 сплошная линия	пог.м	160	160

	Устройство дорожной разметки в ручную			
4.1	1.14.1	м2	952	952
7.4.2	1.23	м2	14,4	14,4
7.5	**Установка металлического барьерного ограждения**	п.м.	160	160
	Уличное освещение	шт	157	157

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **742 215 819,6** тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **711 207 186,00** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге,
технический надзор **23 043 112,96** тенге;
авторский надзор **7 965 520,64** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего **653 201 498,54** тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **640 086 466,32** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге
технический надзор **9 162 554,46** тенге;
авторский надзор **3 952 477,76** тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ ***Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района***

наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области» Тұрғанов Е.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **ТОО «УКС», Тех.надзор-эксперт Кожахметов С.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Алматы Жоба»,директор Ергалиев С.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись директора _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алакөл жолдары» Директор Кожахметов Е.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись директора _____ М.П.