Форма КС-3

Заказчик **ГУ"Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№27 от 05.04.2021 доп.согл.№2 от 04.11.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области	250 806 510,91	22 393 438,48							2 687 212,62	25 080 651,10
Удержано по договору 5 %		11 196 719,23							1 343 606,31	12 540 325,54
Итого к оплате		11 196 719,25							1 343 606,31	12 540 325,56

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Руководитель ГУ"Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Чукин А.А._____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О._____

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Мурадар"

Тукешов М._____

Заказчик : **ГУ"Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект : **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области**

Договор подряда **№27 от 05.04.2021 доп.согл.№2 от 04.11.2021**

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 03.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай										
			Смета: 2-1-1 мкр. Астана улица-1, L-2010,29 п.м										
1	46	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	3,901	34536,85	10459,83	134728	40804	78741	32098	180172	
						3892,32	3726,24	15184	14536		13346		
2	47	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	2,01	19763,35	10459,83	39724	21024	10877	16538	60764	
						3892,32	3726,24	7824	7490		4501		
3	48	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,204	24687,85	10459,83	5036	2134	2108	1679	7252	
						3892,32	3726,24	794	760		537		
4	53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15	201,96	88,02	3029	1320	0	1741	5152	
						113,94	47,25	1709	709		382		
5	54	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20	6198,44	903,13	123969	18063	9458	111901	254739	
						4822,4	358,19	96448	7164		18870		
6	55	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	1,6	27800,16	1180,82	44480	1889	39867	2954	51229	
						1702,35	326,34	2724	522		3795		
7	56	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30	шт.	20	5506		110120		110120		118930	
											8810		
8	57	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	20	10439		208780		208780		225482	
											16702		
			ИТОГО:					669866	85235	459951	166911	903720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								124683	31181		66943		
			Смета: 2-1-2 мкр. 2-ауыл улица-1, L-590,52 п.м										
1	20	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		1103	421,08	179,41	464452	197893	218237	123874	635392	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	48322	66377		47066		
2	38	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		38	421,08	179,41	16001	6818	7519	4268	21890	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	1665	2287		1621		
3	56	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		46	421,08	179,41	19370	8253	9101	5166	26499	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	2015	2768		1963		
4	75	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		54	421,08	179,41	22738	9688	10684	6065	31107	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	2366	3250		2304		
5	76	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная		1,146	34536,85	10459,83	39579	11987	23132	9429	52929	
				км линии		3892,32	3726,24	4461	4270		3921		
6	77	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3		0,59	19763,35	10459,83	11660	6171	3193	4855	17836	
				км линии		3892,32	3726,24	2296	2198		1321		
7	78	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1		0,034	24687,85	10459,83	839	356	351	280	1209	
				км линии		3892,32	3726,24	132	127		90		
8	79	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		9	141,04	132,3	1269	1191	1	323	1719	
				м3 грунта		8,64	41,15	78	370		127		
9	80	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		15,3	134		2050				2214	
				т							164		
10	81	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		9	24,47	20,16	220	181	1	88	333	
				м3 грунта		4,19	9,43	38	85		25		
11	82	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи		22	90,42	0	1989	0	0	1432	3695	
				м2 спланированной площади		90,42	0	1989	0		274		
12	83	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8	201,96	88,02	1616	704	0	928	2748	
				м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	912	378		204		
13	84	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		11	6198,44	903,13	68183	9934	5202	61545	140107	
				шт.		4822,4	358,19	53046	3940		10378		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	85	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков		0,88	27800,16	1180,82	24464	1039	21927	1625	28176	
				м3		1702,35	326,34	1498	287		2087		
15	86	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30		11	5506		60566		60566		65411	
				шт.							4845		
16	87	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		11	10439		114829		114829		124015	
				шт.							9186		
			ИТОГО:					849825	254216	934694	386789	2059000	
								118818	86337		152519		
			Смета: 2-1-3 мкр. Ыбырайулы улица-1, L-495,33 п.м										
1	39	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная		0,873	34536,85	10459,83	30151	9131	17621	7183	40320	
				км линии		3892,32	3726,24	3398	3253		2987		
2	40	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3		0,495	19763,35	10459,83	9783	5178	2679	4073	14964	
				км линии		3892,32	3726,24	1927	1844		1108		
3	41	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1		0,117	24687,85	10459,83	2888	1224	1209	963	4159	
				км линии		3892,32	3726,24	455	436		308		
4	42	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		2	141,04	132,3	282	265	0	72	382	
				м3 грунта		8,64	41,15	17	82		28		
5	43	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		3,4	134		456				492	
				т							36		
6	44	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2	24,47	20,16	49	40	0	20	74	
				м3 грунта		4,19	9,43	8	19		5		
7	45	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи		5	90,42	0	452	0	0	326	840	
				м2 спланированной площади		90,42	0	452	0		62		
8	46	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2	201,96	88,02	404	176	0	232	687	
				м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	228	95		51	95 47,25	228
9	47	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		6	6198,44	903,13	37191	5419	2838	33570	54196422,13	37191
				шт.		4822,4	358,19	28934	2149		5661	2149 358,19	28934

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	48	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,48	27800,16	1180,82	13344	567	11960	886	15369	
						1702,35	326,34	817	157		1138		
11	49	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30	шт.	6	5506		33036		33036		35679	
											2643		
12	50	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 .	шт.	6	10439		62634		62634		67645	
											5011		
			ИТОГО:					190670	21998	1066671	434114	2316033	
								36236	8034		171557		
			Смета: 2-1-4 мкр. Ыбырайулы улица-2, L-602,51 п.м										
1	57	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,177	34536,85	10459,83	40650	12311	23757	9684	54361	
						3892,32	3726,24	4581	4386		4027		
2	58	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,602	19763,35	10459,83	11898	6297	3258	4953	18199	
						3892,32	3726,24	2343	2243		1348		
3	59	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,028	24687,85	10459,83	691	293	289	230	995	
						3892,32	3726,24	109	104		74		
4	60	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2	141,04	132,3	282	265	0	72	382	
						8,64	41,15	17	82		28		
5	61	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,4	134		456				492	
											36		
6	62	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2	24,47	20,16	49	40	0	20	74	
						4,19	9,43	8	19		5		
7	63	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи	м2 спланированной площади	5	90,42	0	452	0	0	326	840	
						90,42	0	452	0		62		
8	64	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	201,96	88,02	404	176	0	232	687	
						113,94	47,25	228	95		51		
9	65	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	6198,44	903,13	37191	5419	2838	33570	76422	
						4822,4	358,19	28934	2149		5661		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	66	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,48	27800,16	1180,82	13344	567	11960	886	15369	
						1702,35	326,34	817	157		1138		
11	67	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30	шт.	6	5506		33036		33036		35679	
											2643		
12	68	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	10439		62634		62634		67645	
											5011		
			ИТОГО:					201087	25367	1204443	484087	2587178	
								37489	9234		191641		
			Смета: 2-1-5 мкр. Ыбырайулы улица-3, L-193,86 п.м										
1	76	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,342	34536,85	10459,83	11812	3577	6903	2814	15796	
						3892,32	3726,24	1331	1274		1170		
2	77	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,194	19763,35	10459,83	3834	2029	1050	1596	5865	
						3892,32	3726,24	755	723		434		
3	78	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,046	24687,85	10459,83	1136	481	475	378	1635	
						3892,32	3726,24	179	171		121		
4	79	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2	141,04	132,3	282	265	0	72	382	
						8,64	41,15	17	82		28		
5	80	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,4	134		456				492	
											36		
6	81	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2	24,47	20,16	49	40	0	20	74	
						4,19	9,43	8	19		5		
7	82	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи	м2 спланированной площади	5	90,42	0	452	0	0	326	840	
						90,42	0	452	0		62		
8	83	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	201,96	88,02	404	176	0	232	687	
						113,94	47,25	228	95		51		
9	84	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	6198,44	903,13	24794	3613	1892	22380	50948	
						4822,4	358,19	19290	1433		3774		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	85	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков		0,32	27800,16	1180,82	8896	378	7973	591	10246	
				м3		1702,35	326,34	545	104		759		
11	86	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30		4	5506		22024		22024		23786	
				шт.							1762		
12	87	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		4	10439		41756		41756		45096	
				шт.							3340		
			ИТОГО:					115895	10557	1286516	512496	2743025	
								22805	3900		203183		
			Смета: 2-1-6 мкр. Оскинбаев улица-1, L-220,45 п.м										
1	68	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная		0,441	34536,85	10459,83	15231	4613	8901	3629	20368	
				км линии		3892,32	3726,24	1717	1643		1509		
2	69	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3		0,22	19763,35	10459,83	4348	2301	1190	1810	6651	
				км линии		3892,32	3726,24	856	820		493		
3	70	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		4	141,04	132,3	564	529	0	143	764	
				м3 грунта		8,64	41,15	35	165		57		
4	71	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		6,8	134		911				984	
				т							73		
5	72	Е11-010102-0502 К=10	Дорогигрунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2		4	121,53	117,79	486	471	15	79	611	
				м3 грунта		0	27,52	0	110		45		
6	73	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		4	24,47	20,16	98	81	0	39	148	
				м3 грунта		4,19	9,43	17	38		11		
7	74	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи		8	90,42	0	723	0	0	521	1344	
				м2 спланированной площади		90,42	0	723	0		100		
8	75	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4	201,96	88,02	808	352	0	464	1374	
				м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	456	189		102		
9	76	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		7	6198,44	903,13	43389	6322	3310	39165	89159	
				шт.		4822,4	358,19	33757	2507		6604		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	77	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков		0,56	27800,16	1180,82	15568	661	13954	1034	17930	
				м3		1702,35	326,34	953	183		1328		
11	78	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30		7	5506		38542		38542		41625	
				шт.							3083		
12	79	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		7	10439		73073		73073		78919	
				шт.							5846		
			ИТОГО:					193741	15332	1425501	559380	3002902	
								38514	5655		222434		
			Смета: 2-1-7 мкр. Жангабылулы улица-1, L-318,05 п.м										
1	17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,5264	170076,91	2115,84	259605	3230	256376	2058	282596	
				т		0	1248,16	0	1905		20933		
2	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1908	1311,98	136,59	2503265	260614	2127255	210139	2930476	
				м2 покрытия		60,48	41,5	115396	79177		217072		
3	19	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		1908	556,8	0,09	1062377	165	1060976	1335	1148809	
				м2 покрытия		0,65	0	1236	0		85097		
4	20	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		599	421,08	179,41	252227	107469	118517	67272	345059	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	26242	36047		25560		
5	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,076	170076,91	2115,84	12926	161	12765	102	14071	
				т		0	1248,16	0	95		1042		
6	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		95	1311,98	136,59	124638	12976	105917	10463	145909	
				м2 покрытия		60,48	41,5	5746	3942		10808		
7	37	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		95	556,8	0,09	52896	8	52826	66	57200	
				м2 покрытия		0,65	0	62	0		4237		
8	38	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		46	421,08	179,41	19370	8253	9101	5166	26499	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	2015	2768		1963		
9	39	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная		0,611	34536,85	10459,83	21102	6391	12333	5027	28220	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		3892,32	3726,24	2378	2277		2090		
10	40	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,318	19763,35 3892,32	10459,83 3726,24	6285 1238	3326 1185	1721	2617 712	9613	
11	41	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,025	24687,85 3892,32	10459,83 3726,24	617 97	261 93	258	206 66	889	
12	42	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3	141,04 8,64	132,3 41,15	423 26	397 123	0	108 42	573	
13	44	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3	24,47 4,19	20,16 9,43	73 13	60 28	0	29 8	111	
14	45	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи	м2 спланированной площади	8	90,42 90,42	0 0	723 723	0 0	0	521 100	1344	
15	46	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3	201,96 113,94	88,02 47,25	606 342	264 142	0	348 76	1030	
16	47	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	6198,44 4822,4	903,13 358,19	43389 33757	6322 2507	3310	39165 6604	89159	
17	48	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,56	27800,16 1702,35	1180,82 326,34	15568 953	661 183	13954	1034 1328	17930	
18	49	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30	шт.	7	5506		38542		38542	3083	41625	
19	50	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7	10439		73073		73073	5846	78919	
20	57	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км	т	290,435	1374		399058			31925	430982	
21	58	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	1,6833212	930		1565			125	1691	
22	59	С341-050202-1991 К=60	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	1,6833212	1320		2222			178	2400	
			ИТОГО:					4890550	410557	5312425	905036	8658007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								190224	130472		641329		
			Смета: 2-1-8 мкр. Жангабылулы улица-2, L-283,5 п.м										
1	17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,3608	170076,91	2115,84	231441	2879	228561	1834	251937	
				т		0	1248,16	0	1698		18662		
2	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1701	1311,98	136,59	2231684	232340	1896468	187341	2612547	
				м2 покрытия		60,48	41,5	102876	70587		193522		
3	19	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		1701	556,8	0,09	947119	147	945870	1190	1024174	
				м2 покрытия		0,65	0	1102	0		75865		
4	20	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		535	421,08	179,41	225278	95986	105854	60084	308191	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	23438	32195		22829		
5	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0784	170076,91	2115,84	13334	166	13168	106	14515	
				т		0	1248,16	0	98		1075		
6	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		98	1311,98	136,59	128574	13386	109262	10793	150517	
				м2 покрытия		60,48	41,5	5927	4067		11149		
7	37	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		98	556,8	0,09	54567	8	54495	69	59006	
				м2 покрытия		0,65	0	64	0		4371		
8	38	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		46	421,08	179,41	19370	8253	9101	5166	26499	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	2015	2768		1963		
9	53	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0776	170076,91	2115,84	13198	164	13034	105	14367	
				т		0	1248,16	0	97		1064		
10	54	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		97	1311,98	136,59	127262	13249	108147	10683	148981	
				м2 покрытия		60,48	41,5	5867	4025		11036		
11	55	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		97	556,8	0,09	54010	8	53938	68	58404	
				м2 покрытия		0,65	0	63	0		4326		
12	56	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		46	421,08	179,41	19370	8253	9101	5166	26499	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	2015	2768		1963		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	57	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,566	34536,85	10459,83	19548	5920	11425	4657	26141	
						3892,32	3726,24	2203	2109		1936		
14	58	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,284	19763,35	10459,83	5613	2971	1537	2337	8586	
						3892,32	3726,24	1105	1058		636		
15	59	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2	141,04	132,3	282	265	0	72	382	
						8,64	41,15	17	82		28		
16	60	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,4	134		456				492	
											36		
17	61	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2	24,47	20,16	49	40	0	20	74	
						4,19	9,43	8	19		5		
18	62	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи	м2 спланированной площади	5	90,42	0	452	0	0	326	840	
						90,42	0	452	0		62		
19	63	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	201,96	88,02	404	176	0	232	687	
						113,94	47,25	228	95		51		
20	64	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	6198,44	903,13	18595	2709	1419	16785	38211	
						4822,4	358,19	14467	1075		2830		
21	65	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,24	27800,16	1180,82	6672	283	5980	443	7684	
						1702,35	326,34	409	78		569		
22	66	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30	шт.	3	5506		16518		16518		17839	
											1321		
23	67	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	10439		31317		31317		33822	
											2505		
24	74	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км	т	274,92	1374		377740				407959	
											30219		
25	75	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	1,5933984	930		1482				1600	
											119		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	76	С341-050202-1991 К=60	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	1,5933984	1320		2103			168	2272	
			ИТОГО:					4546438	387201	8927620	1212513	13900233	
								162256	122818		1029639		
			Смета: 2-1-9 мкр. Аубакиров улица-1, L-328,64 п.м										
1	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1972	1311,98	136,59	2587232	269355	2198610	217187	3028773	
						60,48	41,5	119267	81833		224354		
2	19	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1972	556,8	0,09	1098012	170	1096564	1380	1187344	
						0,65	0	1278	0		87951		
3	20	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	620	421,08	179,41	261070	111236	122672	69630	357156	
						43,81	60,18	27162	37311		26456		
4	38	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	27	421,08	179,41	11369	4844	5342	3032	15554	
						43,81	60,18	1183	1625		1152		
5	57	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,657	34536,85	10459,83	22691	6872	13261	5406	30344	
						3892,32	3726,24	2557	2448		2248		
6	58	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,329	19763,35	10459,83	6502	3441	1780	2707	9946	
						3892,32	3726,24	1281	1226		737		
7	59	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3	141,04	132,3	423	397	0	108	573	
						8,64	41,15	26	123		42		
8	60	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5,1	134		683				738	
											55		
9	61	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3	24,47	20,16	73	60	0	29	111	
						4,19	9,43	13	28		8		
10	62	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи	м2 спланированной площади	8	90,42	0	723	0	0	521	1344	
						90,42	0	723	0		100		
11	63	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3	201,96	88,02	606	264	0	348	1030	
						113,94	47,25	342	142		76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	64	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	4	6198,44	903,13	24794	3613	1892	22380	50948	
						4822,4	358,19	19290	1433		3774		
13	65	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,32	27800,16	1180,82	8896	378	7973	591	10246	
						1702,35	326,34	545	104		759		
14	66	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30	шт.	4	5506		22024		22024		23786	
											1762		
15	67	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10439		41756		41756		45096	
											3340		
16	74	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км	т	219,9280009	1374		302181				326356	
											24174		
17	75	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	1,2623188	930		1174				1268	
											94		
18	76	С341-050202-1991 К=60	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	1,2623188	1320		1666				1800	
											133		
			Разница в арфимическом сложении форме 2 за май									31803	
			ИТОГО:					4391875	400630	12439494	1535832	18960843	
								173667	126273		1406854		
			Итого по объекту:									18960843	
			Объект: 2-3 Фундамент под стойки опор										
			Смета: 2-3 Фундамент под стойки опор										
			Раздел: 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-1,3,5,7,9,11,15,17,23,30,31,34										
1	1	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,44	1941,94	0	37751	0	0	27181	70127	
						1941,94	0	37751	0		5195		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,12	1169,32	0	17680	0	0	12730	32842	
						1169,32	0	17680	0		2433		
3	3	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,64	5531,64	337,4	47793	2915	38484	7128	59316	
						740,08	137,64	6394	1189		4394		
4	4	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	3,84	29925,58	1245,39	114914	4782	81776	27063	153335	
						7384,3	360,31	28356	1384		11358		
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		34,56	972,87	20,65	33622	714	19919	12197	49485	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		375,88	3,6	12990	124		3666		
6	6	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	1,10784	97805,08 76500	19825,85 9235	108352 84750	21964 10231	1639	86432 15583	210368	
7	7	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	1,10784	553145		612796		612796	49024	661820	
8	8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,16	107,63 60,3	2,5 0,36	2170 1216	50 7	904	844 241	3255	
9	9	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,16	165,09 70,5	3,6 0,72	3328 1421	73 15	1834	991 346	4664	
			Итого по разделу: 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-1,3,5,7,9,11,15,17,23,30,31,34									1245212	
			Раздел. 2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-2,4,6,8,10,16,18										
10	10	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,34	1941,94 1941,94	0 0	22022 22022	0 0	0	15856 3030	40907	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,82	1169,32 1169,32	0 0	10313 10313	0 0	0	7426 1419	19158	
12	12	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,04	5531,64 740,08	337,4 137,64	27879 3730	1701 694	22449	4158 2563	34601	
13	13	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	2,24	29925,58 7384,3	1245,39 360,31	67033 16541	2790 807	47703	15787 6626	89446	
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,16	972,87 375,88	20,65 3,6	19613 7578	416 73	11619	7115 2138	28866	
15	15	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,64624	97805,08 76500	19825,85 9235	63206 49437	12812 5968	956	50419 9090	122714	
16	16	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,64624	553145		357464		357464	28597	386062	
17	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,76	107,63 60,3	2,5 0,36	1266 709	29 4	527	492 141	1899	
18	18	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,76	165,09 70,5	3,6 0,72	1941 829	42 8	1070	578 202	2721	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-2,4,6,8,10,16,18									726374	
			Раздел: 3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-12										
19	19	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	1941,94	0	3146	0	0	2265	5844	
						1941,94	0	3146	0		433		
20	20	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26	1169,32	0	1473	0	0	1061	2737	
						1169,32	0	1473	0		203		
21	21	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5531,64	337,4	3983	243	3207	594	4943	
						740,08	137,64	533	99		366		
22	22	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,32	29925,58	1245,39	9576	399	6815	2255	12778	
						7384,3	360,31	2363	115		947		
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,88	972,87	20,65	2802	59	1660	1016	4124	
						375,88	3,6	1083	10		305		
24	24	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,09232	97805,08	19825,85	9029	1830	137	7203	17531	
						76500	9235	7062	853		1299		
25	25	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,09232	553145		51066		51066		55152	
											4085		
26	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,68	107,63	2,5	181	4	75	70	271	
						60,3	0,36	101	1		20		
27	27	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,68	165,09	3,6	277	6	153	83	389	
						70,5	0,72	118	1		29		
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-12									103769	
			Раздел: 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-13,19										
28	28	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,24	1941,94	0	6292	0	0	4530	11688	
						1941,94	0	6292	0		866		
29	29	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,52	1169,32	0	2947	0	0	2122	5474	
						1169,32	0	2947	0		405		
30	30	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,44	5531,64	337,4	7966	486	6414	1188	9886	
						740,08	137,64	1066	198		732		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,64	29925,58	1245,39	19152	797	13629	4510	25556	
						7384,3	360,31	4726	231		1893		
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76	972,87	20,65	5604	119	3320	2033	8247	
						375,88	3,6	2165	21		611		
33	33	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,2882	97805,08	19825,85	28187	5714	426	22485	54726	
						76500	9235	22047	2662		4054		
34	34	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,2882	553145		159416		159416		172170	
											12753		
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	107,63	2,5	646	15	269	251	969	
						60,3	0,36	362	2		72		
36	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6	165,09	3,6	991	22	546	295	1388	
						70,5	0,72	423	4		103		
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-13,19									290104	
			Раздел: 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-14,20										
37	37	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,24	1941,94	0	6292	0	0	4530	11688	
						1941,94	0	6292	0		866		
38	38	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,52	1169,32	0	2947	0	0	2122	5474	
						1169,32	0	2947	0		405		
39	39	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,44	5531,64	337,4	7966	486	6414	1188	9886	
						740,08	137,64	1066	198		732		
40	40	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,64	29925,58	1245,39	19152	797	13629	4510	25556	
						7384,3	360,31	4726	231		1893		
41	41	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76	972,87	20,65	5604	119	3320	2033	8247	
						375,88	3,6	2165	21		611		
42	42	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,2882	97805,08	19825,85	28187	5714	426	22485	54726	
						76500	9235	22047	2662		4054		
43	43	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,2882	553145		159416		159416		172170	
											12753	0	0
												0	0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6	107,63	2,5	646	15	269	251	969	
				м2		60,3	0,36	362	2		72		
45	45	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6	165,09	3,6	991	22	546	295	1388	
				м2		70,5	0,72	423	4		103		
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-14,20									290104	
			Раздел: 6. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-21,22										
46	46	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		3,24	1941,94	0	6292	0	0	4530	11688	
				м3 грунта		1941,94	0	6292	0		866		
47	47	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,52	1169,32	0	2947	0	0	2122	5474	
				м3 грунта		1169,32	0	2947	0		405		
48	48	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,44	5531,64	337,4	7966	486	6414	1188	9886	
				м2 покрытия		740,08	137,64	1066	198		732		
49	49	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство		0,64	29925,58	1245,39	19152	797	13629	4510	25556	
				м3		7384,3	360,31	4726	231		1893		
50	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,76	972,87	20,65	5604	119	3320	2033	8247	
				м2 поверхности		375,88	3,6	2165	21		611		
51	51	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек		0,11576	97805,08	19825,85	11322	2295	171	9031	21982	
				т		76500	9235	8856	1069		1628		
52	52	С121-060801-0301	Стоимость стоек		0,11576	553145		64032		64032		69155	
				т							5123		
53	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,16	107,63	2,5	232	5	97	90	349	
				м2		60,3	0,36	130	1		26		
54	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,16	165,09	3,6	357	8	197	106	500	
				м2		70,5	0,72	152	2		37		
			Итого по разделу: 6. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-21,22									152837	
			Раздел: 7. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-24										
55	55	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		2,43	1941,94	0	4719	0	0	3398	8766	
				м3 грунта		1941,94	0	4719	0		649		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,89	1169,32	0	2210	0	0	1591	4105	
						1169,32	0	2210	0		304		
57	57	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,08	5531,64	337,4	5974	364	4810	891	7414	
						740,08	137,64	799	149		549		
58	58	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,48	29925,58	1245,39	14364	598	10222	3383	19167	
						7384,3	360,31	3544	173		1420		
59	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,32	972,87	20,65	4203	89	2490	1525	6186	
						375,88	3,6	1624	16		458		
60	60	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,15954	97805,08	19825,85	15604	3163	236	12447	30295	
						76500	9235	12205	1473		2244		
61	61	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,15954	553145		88249		88249		95309	
62	62	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,06	107,63	2,5	329	8	137	7060		
						60,3	0,36	185	1		128	494	
63	63	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,06	165,09	3,6	505	11	278	37		
						70,5	0,72	216	2		150	708	
			Итого по разделу: 7. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-24								52		
												172444	
			Раздел: 8. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-25										
64	64	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	1941,94	0	3146	0	0	2265	5844	
						1941,94	0	3146	0		433		
65	65	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26	1169,32	0	1473	0	0	1061	2737	
						1169,32	0	1473	0		203		
66	66	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5531,64	337,4	3983	243	3207	594	4943	
						740,08	137,64	533	99		366		
67	67	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,32	29925,58	1245,39	9576	399	6815	2255	12778	
						7384,3	360,31	2363	115		947		
68	68	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,88	972,87	20,65	2802	59	1660	1016	4124	
						375,88	3,6	1083	10		305		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,05788	97805,08	19825,85	5661	1148	86	4516	10991	
						76500	9235	4428	535		814		
70	70	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,05788	553145		32016		32016		34577	
											2561		
71	71	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08	107,63	2,5	116	3	48	45	174	
						60,3	0,36	65	0		13		
72	72	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,08	165,09	3,6	178	4	98	53	250	
						70,5	0,72	76	1		19		
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-25									76418	
			Раздел: 9. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-26										
73	73	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	1941,94	0	3146	0	0	2265	5844	
						1941,94	0	3146	0		433		
74	74	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26	1169,32	0	1473	0	0	1061	2737	
						1169,32	0	1473	0		203		
75	75	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5531,64	337,4	3983	243	3207	594	4943	
						740,08	137,64	533	99		366		
76	76	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,32	29925,58	1245,39	9576	399	6815	2255	12778	
						7384,3	360,31	2363	115		947		
77	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,88	972,87	20,65	2802	59	1660	1016	4124	
						375,88	3,6	1083	10		305		
78	78	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,05788	97805,08	19825,85	5661	1148	86	4516	10991	
						76500	9235	4428	535		814		
79	79	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,05788	553145		32016		32016		34577	
											2561		
80	80	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08	107,63	2,5	116	3	48	45	174	
						60,3	0,36	65	0		13		
81	81	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,08	165,09	3,6	178	4	98	53	250	
						70,5	0,72	76	1		19		
			Итого по разделу: 9. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-26									76418	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-27										
82	82	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	1941,94	0	3146	0	0	2265	5844	
						1941,94	0	3146	0		433		
83	83	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26	1169,32	0	1473	0	0	1061	2737	
						1169,32	0	1473	0		203		
84	84	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5531,64	337,4	3983	243	3207	594	4943	
						740,08	137,64	533	99		366		
85	85	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,32	29925,58	1245,39	9576	399	6815	2255	12778	
						7384,3	360,31	2363	115		947		
86	86	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,88	972,87	20,65	2802	59	1660	1016	4124	
						375,88	3,6	1083	10		305		
87	87	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,05788	97805,08	19825,85	5661	1148	86	4516	10991	
						76500	9235	4428	535		814		
88	88	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,05788	553145		32016		32016		34577	
											2561		
89	89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08	107,63	2,5	116	3	48	45	174	
						60,3	0,36	65	0		13		
90	90	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,08	165,09	3,6	178	4	98	53	250	
						70,5	0,72	76	1		19		
			Итого по разделу: 10. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-27									76418	
			Раздел: 11. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-28										
91	91	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	1941,94	0	3146	0	0	2265	5844	
						1941,94	0	3146	0		433		
92	92	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26	1169,32	0	1473	0	0	1061	2737	
						1169,32	0	1473	0		203		
93	93	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5531,64	337,4	3983	243	3207	594	4943	
						740,08	137,64	533	99		366		
94	94	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство		0,32	29925,58	1245,39	9576	399	6815	2255	12778	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		7384,3	360,31	2363	115		947		
95	95	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,88	972,87	20,65	2802	59	1660	1016	4124	
				м2 поверхности		375,88	3,6	1083	10		305		
96	96	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек		0,05788	97805,08	19825,85	5661	1148	86	4516	10991	
				т		76500	9235	4428	535		814		
97	97	С121-060801-0301	Стоимость стоек		0,05788	553145		32016		32016		34577	
				т							2561		
98	98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,08	107,63	2,5	116	3	48	45	174	
				м2		60,3	0,36	65	0		13		
99	99	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,08	165,09	3,6	178	4	98	53	250	
				м2		70,5	0,72	76	1		19		
			Итого по разделу: 11. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-28									76418	
			Раздел: 12. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-29										
100	100	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		2,43	1941,94	0	4719	0	0	3398	8766	
				м3 грунта		1941,94	0	4719	0		649		
101	101	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,89	1169,32	0	2210	0	0	1591	4105	
				м3 грунта		1169,32	0	2210	0		304		
102	102	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,08	5531,64	337,4	5974	364	4810	891	7414	
				м2 покрытия		740,08	137,64	799	149		549		
103	103	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство		0,48	29925,58	1245,39	14364	598	10222	3383	19167	
				м3		7384,3	360,31	3544	173		1420		
104	104	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,32	972,87	20,65	4203	89	2490	1525	6186	
				м2 поверхности		375,88	3,6	1624	16		458		
105	105	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек		0,21615	97805,08	19825,85	21141	4285	320	16864	41045	
				т		76500	9235	16535	1996		3040		
106	106	С121-060801-0301	Стоимость стоек		0,21615	553145		119562		119562		129127	
				т							9565		
107	107	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,5	107,63	2,5	484	11	202	188	727	
				м2		60,3	0,36	271	2		54		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5	165,09	3,6	743	16	409	221	1041	
						70,5	0,72	317	3		77		
			Итого по разделу: 12. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-29									217578	
			Раздел: 13. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-32										
109	109	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	1941,94	0	3146	0	0	2265	5844	
						1941,94	0	3146	0		433		
110	110	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26	1169,32	0	1473	0	0	1061	2737	
						1169,32	0	1473	0		203		
111	111	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5531,64	337,4	3983	243	3207	594	4943	
						740,08	137,64	533	99		366		
112	112	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,32	29925,58	1245,39	9576	399	6815	2255	12778	
						7384,3	360,31	2363	115		947		
113	113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,88	972,87	20,65	2802	59	1660	1016	4124	
						375,88	3,6	1083	10		305		
114	114	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,09092	97805,08	19825,85	8892	1803	134	7093	17265	
						76500	9235	6955	840		1279		
115	115	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,09092	553145		50292		50292		54315	
											4023		
116	116	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6	107,63	2,5	172	4	72	67	258	
						60,3	0,36	96	1		19		
117	117	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	165,09	3,6	264	6	146	79	370	
						70,5	0,72	113	1		27		
			Итого по разделу: 13. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-32									102634	
			Раздел: 14. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-33										
118	118	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	1941,94	0	3146	0	0	2265	5844	
						1941,94	0	3146	0		433		
119	119	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26	1169,32	0	1473	0	0	1061	2737	
						1169,32	0	1473	0		203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5531,64	337,4	3983	243	3207	594	4943	
						740,08	137,64	533	99		366		
121	121	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,32	29925,58	1245,39	9576	399	6815	2255	12778	
						7384,3	360,31	2363	115		947		
122	122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,88	972,87	20,65	2802	59	1660	1016	4124	
						375,88	3,6	1083	10		305		
123	123	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,09232	97805,08	19825,85	9029	1830	137	7203	17531	
						76500	9235	7062	853		1299		
124	124	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,09232	553145		51066		51066		55152	
											4085		
125	125	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,68	107,63	2,5	181	4	75	70	271	
						60,3	0,36	101	1		20		
126	126	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,68	165,09	3,6	277	6	153	83	389	
						70,5	0,72	118	1		29		
			Итого по разделу: 14. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-33									103769	
			Итого по смете 2-3 Фундамент под стойки опор									3710493	
			ИТОГО:					2918476	90918	14703243	2052985	22671336	
								563816	38679		1681708		
			Итого по стройке:									22671336	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		294727					
			Итого с временными									22966063	
			Зимние удорожания			1,155 %		265258					
			Итого с зимними удорожаниями									23231321	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		464626					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23695948	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									24881598	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Договорная цена с Коэффицентом снижения цены по договору К=0,9										22393438,48	
			НДС			12 %		2687212,62					
			Итого с НДС									25080651,10	

Заказчик

Руководитель ГУ"Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Чукин А.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К"

Оспан С.Ф.

Технадзор

ТОО "Мурадар"

Тукешов М.