Заказчик:Филиал "Высота " Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

Договор №01/697 2021-07-08

А К Т № 2
приемки выполненных работ от 09.12. 2021 г.
за ноябрь 2021 г.

Наименование объекта : Капитальный ремонт кровли склада №2 филиала «Высота» РГП «Резерв»

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	63 376 545,46
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	30 263 505,42
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	28 750 330,15
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	56 046 947,29
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2021 года	25 783 441,87
8	Удержания резерва 5%	1 289 172,09
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	24 494 269,78
11	в т.ч. НДС 12%	2 624 386,05

Заказчик
Филиал "Высота " Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Карагандинская область,Абайский район,Южная п.а,п.Южный ,ул.Садовая,2
БИН 990141006051
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9094805KZT22033717
АО "Евразийский Банк"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Директор

_____ Кадирсизов А.И.

Руководитель

_____ Беспаев А.Е.

Форма 2в

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Наименование стройки -Капитальный ремонт кровли склада №1филиала «Высота» РГП «Резерв»

Наименование объекта -Капитальный ремонт кровли склада №1филиала «Высота» РГП «Резерв»

Договор генподряда №01/697 2021-07-08

АКТ № 2

приемки выполненных работ

за ноябрь 2021года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ КРОВЛИ					
1	**1112-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**8936,4500**		**113,54**	**1014620**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,05129	458,351	1114,00	510602
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	4,468	1281,00	5724
		Итого оплата труда:				**57,78**	**516326**
1. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	4,468	2660,00	11885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	4,468	1281,00	5724
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**11885**
1. 4	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	2,234	95697,00	213798
1. 5	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	5,183	53700,00	278335
		Итого материалов:				**55,07**	**492133**
		Накладные расходы	%	72		41,60	371755
		Сметная прибыль	%	8		12,41	110910
		Сметная стоимость:				**167,55**	**1497285**
2	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**8936,4500**		**224,95**	**2010229**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,1587	1418,215	1240,00	1758586
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003625	32,395	1375,48	44558
		Итого оплата труда:				**201,77**	**1803144**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001875	16,756	6003,00	100585

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	16,756	1281,00	21464
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	5,585	4872,00	27211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	5,585	1829,00	10215
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	10,054	2660,00	26742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	10,054	1281,00	12879
2. 6	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,06	536,187	4,00	2145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,53**	**156684**
2. 7	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,069	616,615	154,00	94959
		Итого материалов:				**10,63**	**94959**
		Накладные расходы	%	72		145,28	1298264
		Сметная прибыль	%	8		29,62	264679
		Сметная стоимость:				**399,84**	**3573172**
3	**2110-0403-0905 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы , стеклохолст, пленка/пленка,(бикрост) марка ХПП ГОСТ 30547-97**	**м2**	**10098,1885**		**723,00**	**7300990**
		Сметная прибыль	%	8		57,84	584079
		Сметная стоимость:				**780,84**	**7885070**
4	**2110-0403-1005 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы , стеклохолст, крошка/пленка,(бикрост) марка ХКП ГОСТ 30547-97**	**м2**	**10276,9175**		**598,00**	**6145597**
		Сметная прибыль	%	8		47,84	491648
		Сметная стоимость:				**645,84**	**6637244**
5	**1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**73,0000**		**1591,64**	**116189**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,31786	23,204	1093,00	25362
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,292	1462,84	427
		Итого оплата труда:				**353,27**	**25789**
5. 3	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,118625	6335,00	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,118625	1281,00	152
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,100375	4872,00	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,100375	1829,00	184
5. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,009125	2107,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009125	1072,00	10
5. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,063875	2660,00	170

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,063875	1281,00	82
5. 7	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,078	5,694	4,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**1452**
5. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,3723	13680,00	5093
5. 9	2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	47,45	723,00	34306
5.10	2110-0403-1005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	62,05	598,00	37106
5.11	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	17,52	356,00	6237
5.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	43,07	154,00	6633
		Итого материалов:				**1224,32**	**89375**
		Накладные расходы	%	72		254,36	18568
		Сметная прибыль	%	8		147,68	10781
		Сметная стоимость:				**1993,67**	**145538**
6	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/**	**м2 покрытия**	**487,0000**		**2987,28**	**1454804**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	1,118	544,369	1072,00	583563
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,426125	1281,00	546
		Итого оплата труда:				**1199,40**	**584109**
6. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,426125	2660,00	1133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,426125	1281,00	546
		Итого эксплуатация машин:				**2,33**	**1133**
6. 4	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	58,44	105,00	6136
6. 5	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	19,48	348,00	6779
6. 6	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	2,776	308798,00	857192
		Итого материалов:				**1786,67**	**870108**
		Накладные расходы	%	72		863,57	420558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		308,07	150029
		Сметная стоимость:				**4158,92**	**2025392**
7	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0866**		**878738,65**	**76055**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	227,7	19,707	1177,00	23196
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,038948	1509,33	59
		Итого оплата труда:				**268682,10**	**23254**
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,016228	4872,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,016228	1829,00	30
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,022719	2660,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,022719	1281,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**1611,75**	**139**
7. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,08655	609124,00	52720
		Итого материалов:				**609124,00**	**52720**
		Накладные расходы	%	72		193451,11	16743
		Сметная прибыль	%	8		85775,18	7424
		Сметная стоимость:				**1157964,94**	**100222**
		ВОДОСТОК					
8	**1112-0101-0505 РСНБ РК 2015**	**Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов**	**м ендовы**	**730,4500**		**1801,24**	**1315719**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135)	чел-ч	0,12512	91,394	1135,00	103732
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	2,922	1531,34	4474
		Итого оплата труда:				**148,14**	**108206**
8. 3	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,547837	6335,00	3471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,547837	1281,00	702
8. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001875	1,37	4872,00	6673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	1,37	1829,00	2506
8. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,091306	2107,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,091306	1072,00	98
8. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,913063	2660,00	2429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,913063	1281,00	1170
8. 7	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,052	37,983	4,00	152

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,68**	**12916**
8. 8	2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	840,018	723,00	607333
8. 9	2110-0403-1005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	840,018	598,00	502330
8.10	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	175,308	356,00	62410
8.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	175,308	154,00	26997
		Итого материалов:				**1641,55**	**1199070**
		Накладные расходы	%	72		106,66	77909
		Сметная прибыль	%	8		152,63	111490
		Сметная стоимость:				**2060,53**	**1505117**
9	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**487,0000**		**1906,26**	**928347**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1072)	чел-ч	0,3197	155,694	1072,00	166904
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00175	0,85225	1476,71	1259
		Итого оплата труда:				**345,30**	**168162**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,304375	4872,00	1483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,304375	1829,00	557
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,547875	2660,00	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,547875	1281,00	702
		Итого эксплуатация машин:				**6,04**	**2940**
9. 5	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,82303	309850,00	255016
9. 6	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	18,506	390,00	7217
9. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	1,607	308798,00	496269
		Итого материалов:				**1557,50**	**758502**
		Накладные расходы	%	72		248,62	121077
		Сметная прибыль	%	8		172,39	83954
		Сметная стоимость:				**2327,26**	**1133377**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство**	**м труб**	**156,0000**		**1584,06**	**247114**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	1,334	208,104	1093,00	227458
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	3,432	1361,95	4674
		Итого оплата труда:				**1488,03**	**232132**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	2,126	6003,00	12759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	2,126	1281,00	2723
10. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,507	4872,00	2470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,507	1829,00	927
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,7995	2660,00	2127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,7995	1281,00	1024
		Итого эксплуатация машин:				**111,26**	**17356**
10. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	6,084	378,00	2300
		Итого материалов:				**14,74**	**2300**
		Накладные расходы	%	72		1071,38	167135
		Сметная прибыль	%	8		212,44	33140
		Сметная стоимость:				**2867,87**	**447388**
11	**2110-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**156,0000**		**2106,00**	**328536**
		Сметная прибыль	%	8		168,48	26283
		Сметная стоимость:				**2274,48**	**354819**
12	**2110-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**60,0000**		**2016,00**	**120960**
		Сметная прибыль	%	8		161,28	9677
		Сметная стоимость:				**2177,28**	**130637**
13	**2110-0302-0107 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром125 мм**	**шт.**	**432,0000**		**786,00**	**339552**
		Сметная прибыль	%	8		62,88	27164
		Сметная стоимость:				**848,88**	**366716**
14	**2110-0302-0108 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром125 мм**	**шт.**	**488,0000**		**1035,00**	**505080**
		Сметная прибыль	%	8		82,80	40406
		Сметная стоимость:				**1117,80**	**545486**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**2110-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром125 мм**	**шт.**	**4,0000**		**851,00**	**3404**
		Сметная прибыль	%	8		68,08	272
		Сметная стоимость:				**919,08**	**3676**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**21907195**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21907195**
Материалы -			Тенге				**3559166**
Всего заработная плата -			Тенге				**3461124**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14744119**
		Накладные расходы -	Тенге				**2492009**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1951936**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26351141**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2964**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3461124**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26351141**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2964**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3461124**
		РАЗДЕЛ 2.Вывоз мусора					
16	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**91,3000**		**93,00**	**8491**
		Сметная прибыль	%	8		7,44	679
		Сметная стоимость:				**100,44**	**9170**
17	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**91,3000**		**83,00**	**7578**
		Сметная прибыль	%	8		6,64	606
		Сметная стоимость:				**89,64**	**8184**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16069**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16069**
Транспортные расходы -			Тенге				**16069**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1286**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17354**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17354**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**21923264**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3399403**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**204507**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**61721**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18303285**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				**16069**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**2492009**
	ИТОГО:		Тенге				**24415273**
	Сметная прибыль		Тенге				**1953222**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**26368493**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**316422**
		Итого	Тенге				**26684915**
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				**704482**
		Итого	Тенге				**27389397**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**547788**
		Итого	Тенге				**27937185**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год -100%	Тенге				**29331278**
		скидка	Тенге				**2933128**
		итого со скидкой	Тенге				**26398150,24**
		НДС 12%	Тенге				**3167778,03**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**29565928,27**
		Возврат материала заказчика	Тенге				**3782486,40**
		Итого по акту	Тенге				**25783441,87**

Заказчик

Филиал "Высота " Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного
ведения "Резерв" Комитета по
государственным материальным резервам
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан
Карагандинская область,Абайский район,Южная п.а.п.Южный ,ул.Садовая,2
БИН 990141006051
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9094805KZT22033717
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 27-44-57

Директор _____ Кадирсизов А.И.

Технический надзор

ТОО "Saulet Trans Servis"
ИИН 831029351078
Эксперт _____ Ким С.К.
№ KZ67VJE00027121

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Руководитель _____ Беспаев А.Е.

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли склада №2филиала «Высота» РГП «Резерв»

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 г

	код заказчика	код подрядчика	Договор №01/697	Договор 08.07.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли склада №2 филиала «Высота» РГП «Резерв»	56 046 947,29	23 020 930,24	56 046 947,29	25 783 441,87					2 762 511,63	25 783 441,87
Удержания резерва 5%	1 289 172,09	1 151 046,51							138 125,58	1 289 172,09
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого:									2 624 386,05	24 494 269,78

М. П.

Заказчик Директор "Высота " Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кадирсизов А.И. БИН 990140003130
М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Гарейс- Строй" Беспаев А.Е. БИН/ИИН 051240001452
М.П.

Разработчик проекта строительства
М.П.

Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis" Ким С.К. ИИН 831029351078
№ KZ67VJE00027121