ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от 20 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 33 от 2020-04-07.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области	598 865 742,00	134 399 374	134 399 374					93 190 583		93 190 583	
НДС (12%)	71 863 889,04	16 127 925	16 127 925					11 182 870		11 182 870	
ИТОГО по актам	**670 729 631,04**	**150 527 299**	**150 527 299**					**104 373 453**		**104 373 453**	
аванс 30%		45 158 190	45 158 190					31 312 035,90		31 312 036	
5 % на сдачу объекта		7 526 365	7 526 365					5 218 672,65		5 218 673	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**97 842 744**	**97 842 744**					**67 842 744**		**67 842 744**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110240008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт_____ В.Я.Зайцев.

№

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ №3
от 20.07.2020 года за июль 2020 года

(локальная смета 2-1-2)

Водопровод В0 L=14987

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 земляные работы

3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах врезок НР = 72 %	м3 грунта	2452	1154,04	–	2829706	–	–	2037388	5256462
				1154,04	–	2829706	–	–	389368	
10 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5175,22	57,98	57,98	300066	300066	–	45541	373256
				–	12,22	–	63251	–	27649	
	Раздел 2 колодцы									
12 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	103,66	45165,71	8953	4681877	928068	2095363	1993316	7209208
				15998,9	3424,71	1658446	355005	–	534015	
16 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15776		220864		220864		238533
17 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 15-9-а	шт.	38	19631		745978		745978		805656

18 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	19618	274652	274652	296624
19 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 20-9-6	шт.	77	26527	2042579	2042579	2205985
22 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 2ПП20-2, 6ПП 15-2 (0,48*55+0,21*36)=33,96	м3	16,59	55569	921890	921890	995641
23 2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (2ПП20-2,3ПП15-2) К=-1,000;	м3	-16,59	648	-10750	-10750	-11610
24 2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-16,59	763	-12658	-12658	-13671
26 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	18763	281445	281445	303961

27 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	26462		740936		740936		800211
								–	59275	
	Раздел 3 трубопроводы									
## 2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 8526*1,02+324*1,01	м	4836	5140		24857040		24857040		26845603
								–	1988563	
	Раздел 4 водопонижение 66 захваток									
## 1101-0208-0102	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки НР = 72 %	иглофильтр	513	5624,37	1164,76	2885301	597520	567979	1388845	4616078
				3352,44	407,7	1719802	209150	–	341932	
## 1101-0208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение НР = 72 %	иглофильтр	513	2485,08	1331,4	1274846	683008	–	637390	2065215
				1153,68	571,98	591838	293426	–	152979	
## 1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж НР = 72 %	м коллектора	285	799,24	506,02	227782	144215	10270	81706	334247
				257,18	141	73297	40184	–	24759	
## 1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР = 72 %	м коллектора	285	462,18	298,4	131721	85044	–	51973	198390
				163,78	89,5	46677	25508	–	14696	
## 2302-1104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	5	4985		24925		24925		26919

## 1122-0301-0106										
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-водосборный коллектор НР = 99 %	км трубопровода	0,684	1065540,94	506774,85	728830	346634	41170	441518	1263976
				498576,02	153438,6	341026	104952	–	93628	
## 2301-0201-0230										
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	6426		77112		77112		83281
## 1122-0301-0106										
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,684	603211,99	304065,79	412597	207981	–	264912	731710
				299146,2	92064,33	204616	62972	–	54201	
## 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-водоотводящий коллектор НР = 99 %	км трубопровода	2,85	477843,51	106798,25	1361854	304375	37122	1116260	2676363
				358020	37606,32	1020357	107178	–	198249	
## 2301-0201-0186										
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	2518		251800		251800		271944

## 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	2,85	278890,88	64078,95	794839	182625	–	669756	1581763
				214811,93	22563,86	612214	64307	–	117168	
## 3205-0103-0401	Установки насосные водоотливные, подача 400 м3/ч	маш.-ч	2736	2848	2848	7792128	7792128	–	–	8415498
				–	847	–	2317392	–	623370	

Итого	**67 571 243**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 097 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 571 664
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 643 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 167 717
Накладные расходы, тенге	8 728 605
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 005 278
Всего	**67 571 243**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	945 997
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 487 176
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 420 088**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**72 424 504**
Договорной коэфицент К=0,9	

Итого с учетом договорного коэфицента.	**65 182 054**
НДС (12 %)	7 821 846
Итого	**73 003 900**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Бурение трех эксплуатационных скважин глубиной до 15 метров

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ №4
от 20.07.2020 года за июль 2020 года

(локальная смета 6-1-1)

на Бурение трех эксплуатационных скважин глубиной до 15 метров

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (диам.190мм) НР = 85 %	м бурения	13,5	2692,59	1876,44	36350	25332	302	15972	56508
				793,78	598,07	10716	8074	–	4186	
2 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (диам.394мм) НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	13,5	4038,96	2814,74	54526	37999	453	23957	84762
				1190,67	897,11	16074	12111	–	6279	
3 1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	13,5	1972,96	1095,85	26635	14794	158	12991	42796
				865,41	266,67	11683	3600	–	3170	
4 1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	3	404977,33	239207,33	1214932	717622	–	615769	1977157
				165770	75708	497310	227124	–	146456	

5 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (диам.190мм) НР = 85 %	м бурения	18	2692,61	1876,5	48467	33777	402	21295	75343
				793,78	598,06	14288	10765	–	5581	
6 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (диам.190мм) НР = 85 %	м бурения	13,5	4696,07	3245,93	63397	43820	465	28192	98916
				1415,7	1041,11	19112	14055	–	7327	
7 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (диам.269мм) НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	18	3231,11	2251,78	58160	40532	483	25554	90411
				952,5	717,67	17145	12918	–	6697	
8 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (диам.269мм) НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	13,5	5628,37	3895,11	75983	52584	465	33829	118597
				1698,81	1249,26	22934	16865	–	8785	

9 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	46,5	1061,83	689,46	49375	32060	1524	20225	75168
				339,59	172,11	15791	8003	–	5568	
10 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В цена=39811/3,1м	шт.	3	12842		38526		38526		41608
11 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Диглинизация эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	15	329676	251003,07	4945140	3765046	–	1886623	7378304
				78672,93	69297,53	1180094	1039463	–	546541	
12 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	15	329676	251003,07	4945140	3765046	–	1886623	7378304
				78672,93	69297,53	1180094	1039463	–	546541	
13 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	45	126237,6	69537,6	5680692	3129192	–	2914925	9283266
				56700	19507,2	2551500	877824	–	687649	
14 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство оголовка В15 (1мх1мх1м(h)) НР = 91 %	м3	1,5	32212	1303,33	48318	1955	41998	4349	56880
				2910	276	4365	414	–	4213	

15 2301-0303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм (325х8мм)	м	13,5	24656		332856		332856		359484
16 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм (219х7,3мм)	м	46,5	17848		829932		829932		896327
17 2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 190	шт.	1	176175		176175		176175		190269
18 2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	1	198758		198758		198758		214659
19 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	1	382615		382615		382615		413224
20 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,6	21885		13131		13131		14181
21 2101-0102-0101	Глина	м3	5	2980		14900		14900		16092
22 1101-0101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	60	54,97	49,42	3298	2965	–	1326	4994

				5,55	25,13	333	1508	–	370	
23 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60	33,8	33,8	2028	2028	–	503	2733
				–	11,65	–	699	–	202	
24 1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	54	721,43	30,85	38957	1666	16250	15710	59040
				389,65	14,41	21041	778	–	4373	
25 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	2371,67	–	14230	–	–	10246	26434
				2371,67	–	14230	–	–	1958	
26 4121-0201-3001	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	т	85	846		71910		–		77663
27 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	65	29		1885		1885		2036
								–	151	

Итого	**29 035 156**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 576 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 666 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 273 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 051 278
- перевозка грузов, тенге	71 910
Накладные расходы, тенге	7 518 089

Сметная прибыль (8 %), тенге	2 150 751
Всего	**29 035 156**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	406 492
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 068 732
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**610 208**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**31 120 588**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**28 008 529**
НДС (12 %)	3 361 024
Итого	**31 369 553**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям