ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 10 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_33 от 2020-04-07.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области	598 865 742,00	41 208 791	41 208 791					4 703 184		4 703 184	
НДС (12%)	71 863 889,04	4 945 055	4 945 055					564 382		564 382	
ИТОГО по актам	**670 729 631,04**	**46 153 846**	**46 153 846**					**5 267 566**		**5 267 566**	
аванс 30%		13 846 154	13 846 154					1 580 269,80		1 580 270	
5 % на сдачу объекта		2 307 692	2 307 692					263 378,30		263 378	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**30 000 000**	**30 000 000**					**3 423 918**		**3 423 918**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г.

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт_____ В.Я.Зайцев.

№

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ №2
от 10.06.2020 года за май 2020 года
(локальная смета 2-1-2)
Водопровод В0 L=14987

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 земляные работы									
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-местный песчаный грунт (защитный слой) НР = 72 %	м3 грунта	519,4	715,08	–	371413	–	–	267417	689936
					715,08	–	371413	–	–	51106	

10 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10910,78	57,98	57,98	632621	632621	–	96013	786925
				–	12,22	–	133351	–	58291	
	Раздел 2 колодцы									
11 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,39	23456,63	8848,29	267171	100782	60226	143543	443571
				9320,72	3409,13	106163	38830	–	32857	
17 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 15-9-а	шт.	15	19631		294465		294465		318022
19 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 20-9-б	шт.	3	26527		79581		79581		85947
22 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 2ПП20-2, 6ПП 15-2 (0,48*55+0,21*36)=33,96	м3	1,53	55569		85021		85021		91823

23	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (2ПП20-2,3ПП15-2) К=-1,000;	м3	-1,53	648	-991	-991	-1070
24	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-1,53	763	-1167	-1167	-1260
26	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18763	93815	93815	101320
27	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26462	26462	26462	28579
							– 2117	
		Раздел 3 трубопроводы						
##	2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 8526*1,02+324*1,01	м	420	5140	2158800	2158800	2331504
							– 172704	

Итого	**4 875 297**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	477 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	733 403
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 181
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 796 212
Накладные расходы, тенге	506 973
Сметная прибыль (8 %), тенге	361 133

Всего	**4 875 297**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	68 254
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	179 451
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**102 460**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 225 462**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**4 702 916**
НДС (12 %)	564 350
Итого	**5 267 266**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Ибрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям