ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 1

от 21 мая 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 33 от 2020-04-07.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области	598 865 742,00	36 505 607	36 505 607					36 505 607		36 505 607	
НДС (12%)	71 863 889,04	4 380 673	4 380 673					4 380 673		4 380 673	
ИТОГО по актам	**670 729 631,04**	**40 886 280**	**40 886 280**					**40 886 280**		**40 886 280**	
аванс 30%		12 265 884	12 265 884					12 265 884,08		12 265 884	
5 % на сдачу объекта		2 044 314	2 044 314					2 044 314,01		2 044 314	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**26 576 082**	**26 576 082**					**26 576 082**		**26 576 082**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г.

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

Эксперт_____ В.Я.Зайцев

№

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ №1
от 20.05.2020 года за май 2020 года

(локальная смета 2-1-2)

Водопровод В0 L=14987

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	30134	118,47	112,52	3569993	3390563	–	702810	4614627
					5,95	26,44	179430	796695	–	341824	

2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	904	1384,85	–	1251903	–	–	901370	2325535
					1384,85	–	1251903	–	–	172262	
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	992,9	161,9	154,93	160755	153830	197	33504	209800
					6,78	40,09	6728	39805	–	15541	
5	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1986	58		115188		–		124403
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	325	715,08	–	232401	–	–	167329	431708
					715,08	–	232401	–	–	31978	
8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	32172	28,98	28,98	932362	932362	–	231450	1256917
					–	9,99	–	321458	–	93105	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16086	148,58	72	2389989	1158252	–	1254722	3936288
					76,57	31,76	1231737	510932	–	291577	

Раздел 2 колодцы

12 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	67,02	45165,71	8953	3027006	600030	1354730	1288752	4661019
				15998,9	3424,71	1072246	229524	–	345261	
16 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15776		220864		220864		238533
17 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 15-9-а	шт.	23	19631		451513		451513		487634
18 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	19618		333506		333506		360186
19 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 20-9-б	шт.	43	26527		1140661		1140661		1231914
22 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 2ПП20-2, 6ПП 15-2 (0,48*55+0,21*36)=33,96	м3	10,74	55569		596811		596811		644556

23 2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (2ПП20-2,3ПП15-2) К=-1,000;	м3	-10,74	648		-6960		-6960		-7517
24 2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-10,74	763		-8195		-8195		-8851
26 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	18763		187630		187630		202640
27 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	26462		476316		476316		514421
								–	38105	
	Раздел 3 трубопроводы									
66 2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	103	3150		324450		324450		350406
71 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка- седло полиэтиленовое НР = 99 %	шт.	137	1352,72	892,36	185323	122253	–	93545	301177
				460,36	229,34	63070	31420	–	22309	
73 2302-0304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010,160x40	шт.	137	6236		854332		854332		922679

107	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка д 160х9,5мм НР = 99 %	км трубопровода	0,324	431231,48	145623,46	139719	47182	1945	102390	261478
					279604,94	39604,94	90592	12832	–	19369	
108	2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 8526*1,02+324*1,01	м	2040,8	5140		10489712		10489712		11328889
									–	839177	
		Раздел 4 водопонижение 66 захваток									
123	1101-0208-0102	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки НР = 72 %	иглофильтр	81	5624,37	1164,77	455574	94346	89680	219291	728854
					3352,44	407,69	271548	33023	–	53989	
124	1101-0208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение НР = 72 %	иглофильтр	81	2485,09	1331,41	201292	107844	–	100640	326087
					1153,68	571,98	93448	46330	–	24155	
125	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж НР = 72 %	м коллектора	45	799,24	506,02	35966	22771	1622	12900	52775
					257,18	140,98	11573	6344	–	3909	
126	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР = 72 %	м коллектора	45	462,18	298,4	20798	13428	–	8206	31324
					163,78	89,49	7370	4027	–	2320	
128	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-водосборный коллектор НР = 99 %	км трубопровода	0,108	1065518,52	506759,26	115076	54730	6500	69714	199573

				498574,07	153444,44	53846	16572	–	14783	
130 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,108	603212,96	304064,81	65147	32839	–	41828	115533
				299148,15	92064,81	32308	9943	–	8558	
131 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-водоотводящий коллектор НР = 99 %	км трубопровода	0,45	477842,22	106797,78	215029	48059	5861	176251	422582
				358020	37604,44	161109	16922	–	31302	
133 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,45	278893,33	64082,22	125502	28837	–	105751	249753
				214811,11	22564,44	96665	10154	–	18500	
134 3205-0103-0401	Установки насосные водоотливные, подача 400 м3/ч	маш.-ч	432	2848	2848	1230336	1230336	–	–	1328763
				–	847	–	365904	–	98427	

Итого	**37 843 686**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 855 974
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 037 662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 451 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 521 175
- перевозка грузов, тенге	115 188
Накладные расходы, тенге	5 510 453
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 803 234

Всего	**37 843 686**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	529 812
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 392 958
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**795 329**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**40 561 785**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	36 505 607
НДС (12 %)	4 380 673
Итого	**40 886 280**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

_____ В.Я.Зайцев.