ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4

от 30 ноября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА ноябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 33 от 2020-04-07.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области	598 865 742,00	166 071 429	166 071 429					31 672 054		31 672 054	
НДС (12%)	71 863 889,04	19 928 571	19 928 571					3 800 647		3 800 647	
ИТОГО по актам	**670 729 631,04**	**186 000 000**	**186 000 000**					**35 472 701**		**35 472 701**	
аванс 30%		55 800 000	55 800 000					10 641 810,00		10 641 810	
5 % на сдачу объекта		9 300 000	9 300 000					1 773 635,05		1 773 635	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**120 900 000**	**120 900 000**					**23 057 256**		**23 057 256**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : внутриквартальные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 6
от 20.08.2020 года заавгуст 2020 года

(Корректировочная смета № 1)

Замена ГНБ

на Замена ГНБ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Добавить

3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	86293,48	118,47	112,52	10223241	9709414	–	2012608	13214717
				5,95	26,44	513827	2281462	–	978868	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3626	1384,85	–	5021459	–	–	3615450	9327862
				1384,85	–	5021459	–	–	690953	
5 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	4759	161,88	154,93	770366	737310	809	160584	1005426
				6,78	40,09	32247	190787	–	74476	
6 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9375,23	40		375009		–		405010
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-песок (защитный слой) НР = 72 %	м3 грунта	1120	715,08	–	800890	–	–	576641	1487733
				715,08	–	800890	–	–	110202	
8 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (К уплотн=1,1)	м3	1232	3648		4494336		4494336		4853883
9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2776,782	715,08	–	1985621	–	–	1429647	3688489
				715,08	–	1985621	–	–	273221	

10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	58900	33,8	33,8	1991034	1991034	–	494255	2684112
				–	11,65	–	686465	–	198823	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	58900	148,58	72	8751112	4241021	–	4594249	14412990
				76,57	31,76	4510091	1870811	–	1067629	
12 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,526	431235,11	145627,06	1520535	513481	21170	1114264	2845583
				279604,08	39601,53	985884	139635	–	210784	
13 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4000	3461		13844000		13844000		14951520
								–	1107520	

Итого	**68 877 325**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 850 019
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 192 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 169 160
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 360 315
- перевозка грузов, тенге	375 009
Накладные расходы, тенге	13 997 698
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 102 024
Всего	**68 877 325**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	964 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 535 250
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 447** 537

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**73 824 395**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**66 441 956**
НДС (12 %)	7 973 035
Итого	**74 414 989**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : внутриквартальные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 5
от 20.08.2020 года заавгуст 2020 года

(локальная смета 2-1-1)

на внутриквартальные сети водопровода ВО L=14987 м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 колодцы

11 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	57,78	23456,59	8848,3	1355322	511255	305516	728167	2250168
				9320,72	3408,98	538551	196971	–	166679	
12 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,38	45165,22	8952,9	62328	12355	27895	26536	95973
				15998,55	3424,64	22078	4726	–	7109	
15 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	98	5270		516460		516460		557777
16 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15776		94656		94656		102228
17 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 15-9-а	шт.	15	19631		294465		294465		318022

18 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19618	39236	39236		42375
19 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 20-9-б	шт.	26	26527	689702	689702		744878
26 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18763	112578	112578		121584
27 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	26462	211696	211696		228632
						–	16936	
	Раздел 3 трубопроводы							
## 2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 8526*1,02+324*1,01	м	-7296,8	5140	-37505552	-37505552		-40505996
						–	-3000444	

Итого **-36 044 359**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 560 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 523 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 201 697

- материалы, изделия и конструкции, тенге	-35 213 348
Накладные расходы, тенге	754 703
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 669 953
Всего	**-36 044 359**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	-504 621
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	-1 326 728
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-757 514**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**-38 633 222**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**-34 769 900**
НДС (12 %)	-4 172 388
Итого	**-38 942 288**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям