ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 19 апреля 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА апрель 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 33 от 2020-04-07.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области	598 865 742,00	200 836 278	200 836 278					34 764 849		34 764 849	
НДС (12%)	71 863 889,04	24 100 353	24 100 353					4 171 782		4 171 782	
ИТОГО по актам	**670 729 631,04**	**224 936 631**	**224 936 631**					**38 936 631**		**38 936 631**	
аванс 30%		67 480 989	67 480 989					11 680 989,30		11 680 989	
5 % на сдачу объекта		11 246 832	11 246 832					1 946 831,55		1 946 832	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**146 208 810**	**146 208 810**					**25 308 810**		**25 308 810**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : внутриквартальные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 7
от 19.04.2021 года за апрель 2021 года
(Корректировочная смета № 2)

на изменение В 9

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
12	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	13	1352,77	892,38	17586	11601	–	8877	28580
					460,38	229,38	5985	2982	–	2117	
13	2302-0302-5918	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1356		1356		1356		1464

14	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	706		2824		2824		3050
15	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1932		15456		15456		16692
16	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2184	288406,59	81341,58	62988	17765	226	49214	121178
					206030,22	21584,25	44997	4714	–	8976	
17	2301-0405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	219,2736	880		192961		192961		208398
18	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,804	328543,79	102936,25	592693	185697	4174	448210	1124175
					223293,79	27669,07	402822	49915	–	83272	
19	2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	1822,04	2487		4531413		4531413		4893926
20	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	226,96485	1101,37	153,79	249972	34905	–	222432	510196
					947,58	42,35	215067	9612	–	37792	
21	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	249,66134	4520		1128469		1128469		1218747
									–	90278	

Итого **8 126 406**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	668 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249 968
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 876 879
Накладные расходы, тенге	728 733
Сметная прибыль (8 %), тенге	601 955
Всего	**8 126 406**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	113 770
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	299 118
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**170 786**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**8 710 080**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**7 839 072**
НДС (12 %)	940 689
Итого	**8 779 761**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания ТурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : внутриквартальные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 8
от 18.03.2021 года за март 2021 года

(Корректировочная смета № 1)

Замена ГНБ

на Замена ГНБ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14315,77	118,47	112,52	1695998	1610756	–	333884	2192273
					5,95	26,44	85242	378486	–	162391	

10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10015	33,8	33,8	338543	338543	–	84040	456390
				–	11,65	–	116722	–	33807	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10015	148,58	72	1487987	721118	–	781178	2450698
				76,57	31,76	766869	318101	–	181533	
12 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5	431235	145627,2	2156175	728136	30019	1580069	4035144
				279604	39601,8	1398020	198009	–	298900	
13 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5023,76	3461		17387233		17387233		18778212
								–	1390979	

Итого	**27 912 717**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 250 131
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 398 553
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 011 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 417 252
Накладные расходы, тенге	2 779 171
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 067 610
Всего	**27 912 717**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	390 778
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 027 417
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**586 618**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**29 917 530**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**26 925 777**
НДС (12 %)	3 231 093
Итого	**30 156 870**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям