ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 7

от 25 июня 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области	598 865 742,00	271 908 772	271 908 772					110 360 004		110 360 004	
НДС (12%)	71 863 889,04	32 629 053	32 629 053					13 243 200		13 243 200	
ИТОГО по актам	**670 729 631,04**	**490 537 825**	**304 537 825**					**123 603 204**		**123 603 204**	
аванс 30%		132 961 548	77 161 548					37 080 961,20		37 080 961	
5 % на сдачу объекта		24 526 892	15 226 892					6 180 160,20		6 180 160	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**333 049 385**	**212 149 385**					**80 342 083**		**80 342 083**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.01.2018 г

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт_____ В.Я.Зайцев

№

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды с фильтрами поглатителями

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 22
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

на Корректировка № 5

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5800-0000-0000(пл)(об)	Емкость накопительная из стеклопластика для холодной питьевой воды объемом 100 м3 в комплекте с фильтром-поглотителем	к-т	3	17005440		51016320		–		51016320
									51016320	–	
		Итого					**51 016 320**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					51 016 320				

Всего	**51 016 320**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**51 016 320**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**45 914 688**
НДС (12 %)	5 509 763
Итого	**51 424 450**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар промывных вод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 23
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

на Корректировочная смета № 6

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5800-0000-0000(пл)(об)	Емкость накопительная из стеклопластика для холодной воды, объемом 100 м3.	шт	1	15378914		15378914		–		15378914
									15378914	–	

Итого **15 378 914**

в том числе

- оборудование, тенге 15 378 914

Всего	**15 378 914**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 378 914**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**13 841 023**
НДС (12 %)	1 660 923
Итого	**15 501 944**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У. Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я. Зайцев

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Комплекс очистных сооружений. Наружные сети водопровода и канализации.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 24
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

на смета 6-7-1
на водопровод В9 L=1068,3 м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19332	118,47	112,52	2290274	2175163	–	450877	2960443
					5,95	26,44	115111	511107	–	219292	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	35,5	161,92	154,93	5748	5500	7	1198	7502
				6,79	40,08	241	1423	–	556	
3 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	70	58		4060		–		4385
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	559	1384,85	–	774130	–	–	557374	1438024
				1384,85	–	774130	–	–	106520	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	19931	16,43	13,99	327388	278832	2638	107677	469870
				2,3	5,2	45918	103633	–	34805	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1993	715,08	–	1425154	–	–	1026111	2647366
				715,08	–	1425154	–	–	196101	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	17938	28,98	28,98	519853	519853	–	129048	700813
				–	9,99	–	179234	–	51912	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17938	148,58	72	2665152	1291603	–	1399180	4389479
				76,57	31,76	1373549	569756	–	325147	

Раздел 2 колодцы

9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,01	23456,41	8848,09	140973	53177	31778	75740	234050
				9320,8	3408,82	56018	20487	–	17337	
10 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5270		10540		10540		11383
11 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,КС20-6-б	шт.	5	19618		98090		98090		105937
12 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,КС20-9-б	шт.	3	26527		79581		79581		85947
13 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9366		18732		18732		20231
14 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 2ПП20-2 К=0,480;	м3	0,96	55569		53346		53346		57614

15	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (2ПП20-2,3ПП15-2) К=-1,000;	м3	-0,96	648		-622		-622		-672
16	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,96	763		-732		-732		-791
17	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26462		52924		52924		57158
18	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2590		7770		7770		8392
									–	622	
		Раздел 3 трубопроводы									
24	2304-0501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1569		7845		7845		8473
25	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	3	25051,33	26	75154	78	519	2837	78492
					943,33	12	2830	36	71727	501	
26	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	2	37247	78	74494	156	654	2959	77988
					1458	36,5	2916	73	70768	535	
27	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	2197,83	29	13187	174	10237	2748	17210

				462,67	–	2776	–	–	1275	
28 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	3234	43,4	16170	217	12627	3293	21020
				665,2	–	3326	–	–	1557	
29 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка-заглушка НР = 99 %	т фасонных частей	0,003	967000	496333,33	2901	1489	56	1746	5019
				452000	136000	1356	408	–	372	
30 2302-0103-2808	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2201		2201		2201		2377
36 2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,004	276		277		277		299
43 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2194	53773,93	–	11798	–	363	11321	24969
				52119,42	–	11435	–	–	1850	
44 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,804	55839,8	–	100735	–	6714	93081	209321
				52118,07	–	94021	–	–	15505	

Итого	**13 642 299**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 908 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 326 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 386 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	395 545
- оборудование, тенге	142 495
- перевозка грузов, тенге	4 060
Накладные расходы, тенге	3 865 190

Сметная прибыль (8 %), тенге	999 986
Всего	**13 642 299**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	188 997
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	496 903
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**283 714**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**14 611 913**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**13 150 722**
НДС (12 %)	1 578 087
Итого	**14 728 807**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания Нурайстрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Комплекс очистных сооружений. Наружные сети водопровода и канализации.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 25
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

на смета 6-7-2
на водопровод ВО L=451,3 м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8307	118,47	112,52	984135	934672	–	193743	1272108
					5,95	26,44	49463	219624	–	94230	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	573	161,91	154,93	92772	88775	114	19336	121077

				6,78	40,09	3883	22972	–	8969	
3 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1146	58		66468		–		71785
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	275	1384,85	–	380833	–	–	274200	707436
				1384,85	–	380833	–	–	52403	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (защитный слой из местного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	474	715,08	–	338948	–	–	244043	629630
				715,08	–	338948	–	–	46639	
6 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8583	16,43	13,99	140985	120075	1136	46369	202342
				2,3	5,2	19774	44628	–	14988	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	858	715,08	–	613539	–	–	441748	1139710
				715,08	–	613539	–	–	84423	
8 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7725	28,98	28,98	223875	223875	–	55575	301806
				–	9,99	–	77187	–	22356	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7725	148,58	72	1147748	556229	–	602556	1890328
				76,57	31,76	591519	245365	–	140024	

Раздел 2 колодцы

10 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,64	23456,67	8848,24	319949	120690	72124	171898	531195
				9320,75	3409,02	127135	46499	–	39348	
11 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,27	45204,6	2707,16	599865	35924	437346	142178	801406
				9539,94	1282,52	126595	17019	–	59363	
12 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5270		36890		36890		39841
13 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,15-9-б	шт.	3	19631		58893		58893		63604
14 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, КС20-9-б	шт.	12	26527		318324		318324		343790
15 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 П25,П32	м3	1,37	56719		77705		77705		83921

16 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	10346	72422	72422	78216
17 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 2ПП20-1,3 ПП15-1 (0,48*4+0,21*1)	м3	2,13	55569	118362	118362	127831
18 2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (2ПП20-2,3ПП15-2) К=-1,000;	м3	-2,13	648	-1380	-1380	-1490
19 2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-2,13	763	-1625	-1625	-1755
20 2104-0302-0235	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92-П5	м3	1,58	74472	117666	117666	127079
21 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18763	18763	18763	20264
22 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	26462	105848	105848	114316

23 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	2590		41440		41440		44755
24 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	20	595		11900		11900		12852
25 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянки	т	0,19044	544342		103664		103664		111957
26 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	21806		152642		152642		164853
27 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	3,71	10197,57	1654,72	37833	6139	28764	5044	46307
				789,76	672,24	2930	2494	–	3430	
28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	3,71	28856,06	1067,39	107056	3960	98854	4601	120590
				1143,4	219,41	4242	814	–	8933	
29 1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка L=0.2м в сухих колодцах НР = 110 %	гильза	2	3842	0,5	7684	1	5615	2275	10756
				1034	–	2068	–	–	797	
	Раздел 3 трубопроводы									
30 2304-0501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	1569		31380		31380		33890
31 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	4	25051,25	26	100205	104	692	3783	104656
				943,25	12	3773	48	95636	668	

32 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	14	37247	77,79	521458	1089	4582	20710	545911
				1457,93	36,29	20411	508	495376	3743	
33 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	7	43984,86	77,71	307894	544	2291	10652	320465
				1500,86	36,29	10506	254	294553	1919	
34 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка клапан 16ч3бр НР = 99 %	задвижка или клапан	4	8891,25	26	35565	104	692	3783	40016
				943,25	12	3773	48	30996	668	
35 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	14	2197,86	29	30770	406	23886	6413	40158
				462,71	–	6478	–	–	2975	
36 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	33	3234,09	43,48	106725	1435	83340	21731	138732
				665,15	–	21950	–	–	10276	
37 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	21	6729,29	108	141315	2268	111718	27307	182112
				1301,38	12,1	27329	254	–	13490	
38 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80-свободный	шт.	2	5227		10454		10454		11290
39 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок НР = 99 %	шт.	2	1353	892,5	2706	1785	–	1365	4397

40 2302-0302-8213				460,5	229	921	458	–	326	
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3249		6498		6498		7018
41 1122-0801-0105										
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка-заглушка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0262	967137,4	496259,54	25339	13002	490	15252	43838
				452175,57	135839,69	11847	3559	–	3247	
42 2302-0103-2808										
	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	4	2201		8804		8804		9508
43 2302-0103-2811										
	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2	6307		12614		12614		13623
44 1109-0701-0101										
	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление фильтра 4 шт НР = 69 %	т конструкций	0,00468	169871,79	53846,15	795	252	23	411	1302
				111111,11	16239,32	520	76	–	96	
45 2301-0201-0171										
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	2051		1149		1149		1241
46 1122-0801-0105										
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубок 3,23*4=12,92кг НР = 99 %	т фасонных частей	0,01292	967105,26	496207,43	12495	6411	242	7521	21617
				452167,18	135835,91	5842	1755	–	1601	

47 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	1136		3181		3181		3435
48 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов НР = 99 %	т фасонных частей	0,0288	967118,06	496250	27853	14292	539	16765	48187
				452152,78	135833,33	13022	3912	–	3569	
49 2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	1129		10161		10161		10974
50 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	4140		16560		16560		17885
51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5	892,25	5410	3569	–	2731	8792
				460,25	229,5	1841	918	–	651	
52 2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2908		11632		11632		12563
53 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,6	4012695	145628,33	2407617	87377	2152478	189608	2805003
				279603,33	39601,67	167762	23761	–	207778	

54 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	411750	67000	1647	268	37	1419	3311
				335500	22750	1342	91	–	245	
55 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,016	340		1365		1365		1474
56 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,135	2538977,78	106792,59	342762	14417	280012	52876	427289
				358022,22	37607,41	48333	5077	–	31651	
57 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0835	4560359,28	230299,4	380790	19230	321700	45568	460467
				477365,27	73868,26	39860	6168	–	34109	
58 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	46991,5	52	93983	104	90276	3614	105405
				1801,5	24	3603	48	–	7808	
59 1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции д 80 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,1064	831005,64	21400,38	88419	2277	71315	14722	111392
				139351,5	413,53	14827	44	–	8251	
60 1122-0601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0745	1241100,67	105986,58	92462	7896	72701	13071	113976
				159261,74	17959,73	11865	1338	–	8443	

61 1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	20,6	165,29	13,83	3405	285	2506	444	4157
				29,81	1,46	614	30	–	308	
62 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза к=2 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20,6	433,98	3,74	8940	77	8235	444	10135
				30,49	0,73	628	15	–	751	
63 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	53750	–	215	–	7	206	455
				52000	–	208	–	–	34	
64 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,135	55837,04	–	7538	–	502	6966	15664
				52118,52	–	7036	–	–	1160	
65 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,6835	77703	–	53110	–	10363	42320	103064
				62541,33	–	42747	–	–	7634	

Итого	**14 959 912**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 727 967
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 267 532
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	724 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 227 892
- оборудование, тенге	916 561
- перевозка грузов, тенге	66 468
Накладные расходы, тенге	2 713 248
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 040 244
Всего	**14 959 912**

Временные здания и сооружения (1,4 %)	196 607
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	516 910
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**295 137**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 968 566**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**14 371 709**
НДС (12 %)	1 724 605
Итого	**16 096 314**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

В.Я.Зайцев

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 26
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

на смета 6-2-2

на Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений (тип 1 и тип 2)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение тип 1 из профлиста L=656мп									
3	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1560	2102		3279120		3279120		3541450
8	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	11,505	274082		3153313		3153313		3405578

9	2920-0101-0101(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	11,505	5772	66407	66407	71720
11	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	7,17882	252773	1814612	1814612	1959781
12	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,13578	226348	30734	30734	33193
13	2920-0101-0101(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) столбик СМ-1	т	7,27737	5772	42005	42005	45365
							–	3360
		Раздел 2 Ограждение тип 2 сетчатое L=616мп						
29	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (80х80)	т	3,9861	258237	1029359	1029359	1111708
30	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (-4 и -6)	т	0,55826	226348	126361	126361	136470
31	2920-0101-0101(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) столбик СМ-2	т	4,54436	5772	26230	26230	28328
							–	2098
		Итого				**10 333 593**		
		в том числе						

- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 568 141
Сметная прибыль (8 %), тенге	765 452
Всего	**10 333 593**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	144 670
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	380 361
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**217 172**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**11 075 796**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**9 968 216**
НДС (12 %)	1 196 186
Итого	**11 164 401**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 27
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

на смета 6-2-7
на наружное электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	24	45645		1095480		1095480		1183118
									–	87638	

Итого **1 183 118**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 095 480

Сметная прибыль (8 %), тенге 87 638

Всего	**1 183 118**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	16 564
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	43 548
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 865**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 268 095**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**1 141 286**
НДС (12 %)	136 954
Итого	**1 278 239**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахсганского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-Исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Комплекс очистных сооружений. Наружные сети водопровода и канализации.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 28
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

на смета 6-7-3
на канализация К 4 L=36м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	394	118,47	112,52	46677	44331	–	9189	60335
					5,95	26,44	2346	10417	–	4469	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	61	161,9	154,93	9876	9451	12	2058	12889
				6,77	40,08	413	2445	–	955	
3 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	122	58		7076		–		7642
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14	1384,86	–	19388	–	–	13959	36015
				1384,86	–	19388	–	–	2668	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	408	16,43	13,99	6702	5708	54	2205	9620
				2,3	5,2	940	2122	–	713	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41	715,07	–	29318	–	–	21109	54461
				715,07	–	29318	–	–	4034	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	367	28,98	28,98	10636	10636	–	2640	14338
				–	9,99	–	3667	–	1062	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	367	148,57	72	54527	26425	–	28626	89805
				76,57	31,76	28102	11657	–	6652	

Раздел 2 колодцы

9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,66	23456,58	8848,28	367330	138564	82804	197354	609859
				9320,69	3409	145962	53385	–	45175	
10 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5270		15810		15810		17075
11 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, КС15-9 б	шт.	9	19631		176679		176679		190813
12 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,	шт.	3	19618		58854		58854		63562
13 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,КС20-9-б	шт.	9	26527		238743		238743		257842
14 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10346		62076		62076		67042

15	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 3ПП15-1,2 ПП20-1 (0,21*3+0,48*3=2,07	м3	2,07	55569	115028	115028	124230
16	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (2ПП20-2,3ПП15-2) К=-1,000;	м3	-2,07	648	-1341	-1341	-1448
17	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-2,07	763	-1579	-1579	-1705
18	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26462	79386	79386	85737
19	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18763	56289	56289	60792
20	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	2590	46620	46620	50350
21	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	15	595	8925	8925	9639
22	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянки	т	0,2184	544342	118884	118884	128395

23 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	21806		130836		130836		141303
24 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону МК1-МК3 НР = 93 %	м2 поверхности	71,6	843,66	19,01	60406	1361	40967	16973	83569
				252,49	2,42	18078	173	–	6190	
25 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	3,18	10197,8	1655,03	32429	5263	24655	4324	39693
				789,62	672,33	2511	2138	–	2940	
26 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	3,18	28855,97	1067,3	91762	3394	84732	3944	103362
				1143,4	219,5	3636	698	–	7656	
	Раздел 3 трубопроводы									
27 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	3	43984,67	77,67	131954	233	982	4565	137342
				1500,67	36,33	4502	109	126237	823	
28 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	13	3609,77	57,92	46927	753	34895	11166	62740
				867,62	–	11279	–	–	4647	
29 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов НР = 99 % К=4,000;	т фасонных частей	0,01	967200	496300	9672	4963	187	5821	16732
				452200	135800	4522	1358	–	1239	

30 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1652		6608		6608		7137
31 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,06	3007866,67	106816,67	180472	6409	152582	23500	220290
				358016,67	37600	21481	2256	–	16318	
32 1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0465	830989,25	21397,85	38641	995	31166	6435	48682
				139354,84	430,11	6480	20	–	3606	
33 1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	7,02	165,38	13,96	1161	98	854	151	1417
				29,77	1,42	209	10	–	105	
34 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза к=2 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,02	433,9	3,7	3046	26	2806	151	3453
				30,48	0,71	214	5	–	256	

Итого	**2 813 008**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	299 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	258 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 460
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 568 514
- оборудование, тенге	126 237

- перевозка грузов, тенге	7 076
Накладные расходы, тенге	354 170
Сметная прибыль (8 %), тенге	199 020
Всего	**2 813 008**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	37 615
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	98 895
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 466**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 005 984**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**2 705 386**
НДС (12 %)	324 646
Итого	**3 030 031**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Межплощадочный проезд. Раздел ГП001.002

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 29
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

на смета 7-2-1
на Межплощадочный проезд. Раздел ГПиТ001.002

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка в выемкебульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(до 20 м в штабель) насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	3036	60,39	60,39	183344	183344	–	37773	238806
					–	17,28	–	52462	–	17689	

2 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	3036	50,73	50,73	154009	154009	–	31729	200597
				–	14,52	–	44068	–	14859	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в бурт временного хранения (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	3036	161,9	154,93	491541	470366	603	102444	641504
				6,78	40,09	20572	121712	–	47519	
4 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в бурт временного хранения	т	5768	40		230720		–		249178
5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)-дно корыта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2019	73,54	73,54	148487	148487	–	38801	202271
				–	26,69	–	53890	–	14983	
6 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см) к=5 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	2019	35,25	35,25	71169	71169	–	14399	92413
				–	9,9	–	19998	–	6845	
7 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2019	79,22	67,67	159952	136633	5855	34033	209504

				8,65	14,76	17464	29804	–	15519	
8 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	10095	6,69	6,69	67563	67563	–	12434	86397
				–	1,71	–	17270	–	6400	
9 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из бурта временного хранения от сетей НР = 72 %	м3 грунта	165	161,9	154,93	26714	25563	33	5568	34865
				6,78	40,09	1118	6615	–	2583	
10 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	330	40		13200		–		14256
11 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере НР = 72 %	м3 грунта	8237	161,9	154,93	1333604	1276155	1635	277944	1740472
				6,78	40,09	55814	330219	–	128924	
12 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16474	112		1845088		–		1992695
13 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)-насыпи НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8402	73,55	73,55	617926	617926	–	161469	841747

				–	26,69	–	224262	–	62352	
14 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см) к=5 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	8402	35,25	35,25	296172	296172	–	59921	384580
				–	9,91	–	83223	–	28487	
15 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8402	79,22	67,67	665634	568592	24366	141628	871843
				8,65	14,76	72676	124030	–	64581	
16 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	10315	6,69	6,69	69035	69035	–	12705	88279
				–	1,71	–	17646	–	6539	

Итого	**7 889 407**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 644
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 085 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 125 199
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 492
- перевозка грузов, тенге	2 089 008
Накладные расходы, тенге	930 848
Сметная прибыль (8 %), тенге	584 401
Всего	**7 889 407**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	110 452
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	290 395
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**165 805**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**8 456 059**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**7 610 453**
НДС (12 %)	913 254
Итого	**8 523 706**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Дифференцируемая водоочистительная установка ДВУ1-14

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 30
от 25.06.2021 года за июнь 2021 года

на смета 6-4-1
на Дифференцируемая водоочистительная установка ДВУ1-14

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 общестроительные работы									
		1.1 земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	46,19	161,9	154,93	7478	7156	9	1559	9760
					6,78	40,1	313	1852	–	723	
2	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=2,070;	т	95,6133	58		5546		–		5990

3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	165,93	118,47	112,52	19658	18670	–	3870	25410
				5,95	26,44	988	4387	–	1882	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	1384,83	–	8309	–	–	5982	15434
				1384,83	–	8309	–	–	1143	
	1.2 фундаментная плита Фм-1									
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	7,6	10197,5	1654,87	77501	12577	58923	10332	94860
				789,61	672,24	6001	5109	–	7027	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	3,8	28855,53	1067,11	109651	4055	101251	4713	123513
				1143,42	219,47	4345	834	–	9149	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 НР = 91 %	м3	10,4	31558,65	1637,12	328210	17026	292345	20487	376593
				1811,44	353,27	18839	3674	–	27896	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12мм)	т	0,73704	211511		155892		155892		168363
12 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (10мм) -фиксатор Ф1	т	0,0583	254259		14823		14823		16009
	1.3 приямок							–	1186	
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,8	28856,25	1067,5	23085	854	21316	992	26003

				1143,75	218,75	915	175	–	1926	
14 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В20 НР = 91 %	м3	11	39708,27	3027,18	436791	33299	319637	86344	564986
				7623,18	1002,64	83855	11029	–	41851	
15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 д 12 мм	т	0,7548	211511		159649		159649		172421
16 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Ф2- 8мм, Ф1-10мм) фиксаторы	т	0,02864	254259		7282		7282		7865
17 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальники НР = 91 %	т	0,0539	69517,63	16604,82	3747	895	80	2827	7100
				51428,57	6215,21	2772	335	–	526	
18 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-сальники	т	0,0539	514892		27753		27753		29973
19 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	6	2761,17	–	16567	–	4557	11770	30604
				2001,67	–	12010	–	–	2267	
25 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36,296	843,67	19,01	30622	690	20768	8604	42364
				252,48	2,42	9164	88	–	3138	

Итого	**1 717 248**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 511
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 184 285
- перевозка грузов, тенге	5 546
Накладные расходы, тенге	157 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	127 204
Всего	**1 717 248**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	24 041
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	63 209
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 090**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 840 588**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**1 656 529**
НДС (12 %)	198 784
Итого	**1 855 312**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектн

_____ В.Я.Зайцев.