ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 6

от 24 май 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области	598 865 742,00	161 548 769	161 548 769					126 783 920		126 783 920	
НДС (12%)	71 863 889,04	19 385 852	19 385 852					15 214 070		15 214 070	
ИТОГО по актам	**670 729 631,04**	**366 934 621**	**180 934 621**					**141 997 990**		**141 997 990**	
аванс 30%		95 880 587	40 080 587					28 399 598,00		28 399 598	
5 % на сдачу объекта		18 346 732	9 046 732					7 099 899,50		7 099 900	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**252 707 303**	**131 807 303**					106 498 493		**106 498 493**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ Е.У.Байбусинов.

Технический надзор Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт _____ А.Т. Абдрахманов

№ KZ22VTE00040444 от 20.04.2015

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт _____

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 9
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-2-1
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	91,89	161,9	154,92	14877	14236	18	3101	19416
					6,78	40,09	623	3684	–	1438	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	190,2123	40		7608		–		8217

3 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	640,17	157,43	149,71	100781	95838	–	19327	129713
				7,72	34,21	4940	21903	–	9608	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13,02	1384,79	–	18030	–	–	12982	33494
				1384,79	–	18030	–	–	2481	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,44	1506,25	–	2169	–	–	1562	4029
				1506,25	–	2169	–	–	298	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	163,68	715,08	–	117044	–	–	84272	217421
				715,08	–	117044	–	–	16105	
7 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (засыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	72,87	157,39	149,68	11469	10907	–	2200	14763
				7,71	34,21	562	2493	–	1094	
8 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	418,08	48,23	48,23	20164	20164	–	5005	27183
				–	16,63	–	6952	–	2014	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	490,95	148,58	72	72943	35350	–	38295	120137
				76,57	31,76	37593	15594	–	8899	

Раздел 2 Фундаменты

10 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	45	1689,27	799,22	76017	35965	17518	41753	127192
				500,76	285,56	22534	12850	–	9422	
11 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	225	2397,36	1121,59	539405	252357	128932	293356	899382
				702,74	402,18	158116	90491	–	66621	
12 2104-1201-9903										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	40,251	30709		1236068		1236068		1334953
13 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	31,776	26961		856713		856713		925250
14 1106-0101-0119										
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные участки) В7,5 НР = 91 %	м3	9	30155,33	1303,67	271398	11733	233473	26092	321289
				2910,22	275,67	26192	2481	–	23799	
15 1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СУ,СТ) НР = 93 %	т металлических изделий	0,30192	62619,24	2159,51	18906	652	–	17159	38950
				60459,72	652,49	18254	197	–	2885	
16 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (8мм)	т	0,30192	254259		76766		76766		82907

17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	72,804	843,66	19,01	61422	1384	41656	17259	84975
				252,49	2,42	18382	176	–	6294	
18 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М200 НР = 93 %	м2 поверхности	22,5	1242	10,36	27945	233	19014	8191	39027
				386,58	4,84	8698	109	–	2891	
19 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,76625	53070,06	5917,06	93735	10451	11019	87845	196106
				40914,37	1234,25	72265	2180	–	14526	
20 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,76625	226348		399787		399787		431770
21 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	1,76625	5772		10195		10195		11011
22 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальники НР = 91 %	т	0,0282	69468,09	16595,74	1959	468	41	1479	3713
				51418,44	6205,67	1450	175	–	275	
23 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-сальники	т	0,0282	514892		14520		14520		15682
24 1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400мм и более НР = 98 %	сальник	3	8897	26	26691	78	14737	11674	41434

				3958,67	12	11876	36	–	3069	
	Раздел 3 Приямок									
25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	1,44	28856,25	1067,36	41553	1537	38369	1786	46806
				1143,75	219,44	1647	316	–	3467	
26 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (дно приямка) В15 НР = 91 %	м3	1,35	30593,33	1636,3	41301	2209	36647	2659	47477
				1811,11	353,33	2445	477	–	3517	
27 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10мм)	т	0,01155	220423		2546		2546		2750
28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12мм)	т	0,1332	211511		28173		28173		30427
29 1109-0606-0114	Колосники с балками, топочные дверцы, клапаны и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж (обрамление уголком проема) НР = 69 %	т конструкций	0,04977	47257,38	4882,46	2352	243	98	1444	4100
				40405,87	1647,58	2011	82	–	304	
30 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (рама обрамления проема)	т	0,04977	463119		23049		23049		24893
31 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	0,04977	5772		287		287		310

32 1109-0304-0301	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж (Щ1, Щ2, Щ3) НР = 69 %	т конструкций	0,27822	47638,56	12490,12	13254	3475	2601	5475	20227
				25799,73	2720,87	7178	757	–	1498	
33 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (рама Рм + ручки)	т	0,10689	463119		49503		49503		53463
34 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 (6мм)	т	0,17133	234606		40195		40195		43411
35 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) Рм	т	0,09789	5772		565		565		610
36 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,21	78,13	2,21	954	27	432	343	1401
				40,54	0,16	495	2	–	104	
37 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	12,21	434,15	3,85	5301	47	4882	263	6009
				30,47	0,74	372	9	–	445	
38 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки (СГ-34) НР = 69 %	т конструкций	0,1938	68653,25	24917,44	13305	4829	1917	5544	20357
				33844,17	7616,1	6559	1476	–	1508	
39 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка СГ-34)	т	0,1938	544342		105493		105493		113932

40 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	4,845	151,08	2,68	732	13	569	105	904
				30,96	0,41	150	2	–	67	
41 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,845	434,06	3,72	2103	18	1937	104	2384
				30,55	0,62	148	3	–	177	
	Раздел 4 Входная площадка и отмостка									
42 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка) НР = 93 %	м3 основания	5,7	10197,37	1654,91	58125	9433	44191	7750	71145
				789,65	672,28	4501	3832	–	5270	
43 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка) В15 НР = 91 %	м3	8,7	30923,45	1067,13	269034	9284	249802	10790	302210
				1143,45	219,43	9948	1909	–	22386	
44 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (вход) В15 НР = 91 %	м3	0,9	29400	1153,33	26460	1038	24539	1006	29663
				981,11	246,67	883	222	–	2197	
45 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00777	13513,51	1029,6	105	8	–	91	212
				12483,91	386,1	97	3	–	16	
46 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (5мм)	т	0,00777	216481		1682		1682		1817
								–	135	

Итого **5 952 522**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 555 163

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	521 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	168 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 717 934
- перевозка грузов, тенге	7 608
Накладные расходы, тенге	708 912
Сметная прибыль (8 %), тенге	440 928
Всего	**5 952 522**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	83 335
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	219 102
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**125 099**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 380 058**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**5 742 052**
НДС (12 %)	689 046
Итого	**6 431 097**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 10
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-2-2
на Технологические решения

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5801-0101-0101(пл)(об)	Наземный павильон (Мобильное здание контейнерного типа габаритами 3,8х3,5х2,4h) , цена 5986000 тенге с НДС	кт	3	5344643		16033929		–		16033929
									16033929	–	

Итого	**16 033 929**
в том числе	
- оборудование, тенге	16 033 929
Всего	**16 033 929**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**16 033 929**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**14 430 536**
НДС (12 %)	1 731 664
Итого	**16 162 199**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 11
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-3-1
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	206,63	161,9	154,93	33454	32013	41	6972	43660
					6,78	40,09	1400	8284	–	3234	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	427,7241	40		17109		–		18478

3 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	508,78	157,42	149,71	80094	76168	–	15360	103090
				7,72	34,22	3926	17408	–	7636	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,74	1384,85	–	17643	–	–	12703	32774
				1384,85	–	17643	–	–	2428	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	127,2	715,08	–	90958	–	–	65490	168964
				715,08	–	90958	–	–	12516	
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	381,58	48,23	48,23	18404	18404	–	4568	24810
				–	16,63	–	6345	–	1838	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	381,58	148,57	72	56693	27475	–	29763	93372
				76,57	31,76	29218	12120	–	6916	
	Раздел 2 Фундаменты									
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	10,5	10197,43	1654,76	107073	17375	81407	14276	131057
				789,62	672,29	8291	7059	–	9708	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	5,3	28855,85	1067,17	152936	5656	141220	6572	172269
				1143,4	219,25	6060	1162	–	12761	

10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Пм1) В30 НР = 91 %	м3	19,84	34635,38	1637,2	687166	32482	618744	39085	784351
				1811,49	353,33	35940	7010	–	58100	
11 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (пенетрон)	кг	85	1631		138635		138635		149726
12 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (20мм)	т	2,47494	233943		578995		578995		625315
13 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (фиксатор Ф-1)	т	0,1184	254259		30104		30104		32512
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (набетонка В7,5) НР = 91 %	м3	13,5	28855,85	1067,11	389554	14406	359711	16742	438800
				1143,48	219,33	15437	2961	–	32504	
15 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (Ф0-1, Ф0-2) В15 НР = 91 %	м3	1,356	33112,83	968,29	44901	1313	38277	5239	54151
				3916,67	328,91	5311	446	–	4011	
16 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1689,25	799,25	6757	3197	1557	3711	11305
				500,75	285,5	2003	1142	–	837	
17 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	52	2397,35	1121,6	124662	58323	29797	67797	207856

18 1107-0501-0103				702,73	402,17	36542	20913	–	15397	
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	47	3616,04	1774,85	169954	83418	38445	92402	283344
19 2104-1201-9903				1023,21	642,89	48091	30216	–	20988	
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,726	30709		329385		329385		355736
20 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,164	26961		193149		193149		208601
21 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	38,305	25483		976126		976126		1054216
22 1106-0101-0119										
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные участки В7,5) НР = 91 %	м3	4,2	30154,76	1303,57	126650	5475	108952	12176	149932
23 1108-0201-0701				2910,24	275,48	12223	1157	–	11106	
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СУ6-6) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0912	62609,65	2149,12	5710	196	–	5183	11764
24 2105-0309-0302				60460,53	646,93	5514	59	–	871	
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (8мм)	т	0,0912	254259		23188		23188		25043
25 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	118,16	844,26	19,02	99758	2247	67677	28012	137992

				252,49	2,42	29834	286	–	10222	
26 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М200 НР = 93 %	м2 поверхности	18,8	1242,07	10,37	23351	195	15888	6844	32611
				386,6	4,84	7268	91	–	2416	
27 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (-10х200) НР = 118 %	т стальных элементов	0,27004	70048,88	6091,69	18916	1645	2246	18127	40006
				55639,91	1247,96	15025	337	–	2963	
28 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (-10х600) НР = 118 %	т стальных элементов	1,20576	53070,26	5917,43	63990	7135	7522	59969	133876
				40914,44	1234,08	49333	1488	–	9917	
29 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (10мм)	т	1,4758	226348		334044		334044		360768
30 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	1,4758	5772		8518		8518		9199
31 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (сальник) НР = 91 %	т	0,1808	599507,74	16609,51	108391	3003	96090	9482	127303
				51426,99	6205,75	9298	1122	–	9430	
32 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (сальник)	т	0,1808	514892		93092		93092		100539
33 1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400мм и более НР = 98 %	сальник	4	8897	26	35588	104	19649	15565	55245
				3958,75	12	15835	48	–	4092	

34 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (швеллер №16) НР = 69 %	т конструкций	0,20107	28537,33	9902,02	5738	1991	764	2432	8824
				14835,63	2690,61	2983	541	–	654	
35 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,20107	308966		62124		62124		67094
36 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	0,20107	5772		1161		1161		1254
37 1107-0503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка (ПРГ) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	5201	1916,5	20804	7666	879	16260	40029
				3064,75	380,25	12259	1521	–	2965	
38 2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 (ПРГ 60.2.5-4 , В30)	м3	2,4	102150		245160		245160		264773
39 2988-8888-8911(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 25 на 27,5	м3	2,4	568		1363		1363		1472
40 2988-8888-8912(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 27,5 на 30	м3	2,4	736		1766		1766		1907
41 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (лестница Л-1 и ограждения ОГ-1, ОГ-2) НР = 69 %	т конструкций	0,37784	68661,34	24920,6	25943	9416	3740	10808	39691
				33842,37	7614,33	12787	2877	–	2940	

42 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (лестница Л-1 и ограждения ОГ-1, ОГ-2)	т	0,37784	544342		205674		205674		222128
	2.1 Щиты настила									
43 1109-0606-0114	Колосники с балками, топочные дверцы, клапаны и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж (обрамление уголком проема) НР = 69 %	т конструкций	0,04072	47298,62	4887,03	1926	199	81	1182	3357
				40422,4	1645,38	1646	67	–	249	
44 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (рама обрамления проема)	т	0,04072	463119		18858		18858		20367
45 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	0,04072	5772		235		235		254
46 1109-0304-0301	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж (Щ1) НР = 69 %	т конструкций	0,4275	47632,75	12486,55	20363	5338	3996	8412	31077
				25798,83	2720,47	11029	1163	–	2302	
47 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (рама Рм + ручки)	т	0,0773	463119		35799		35799		38663
48 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 (6мм)	т	0,3502	234606		82159		82159		88732

49 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) Рм	т	0,0747	5772		431		431		465
50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14,824	77,98	2,36	1156	35	521	417	1699
				40,47	0,27	600	4	–	126	
51 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	14,824	433,96	3,71	6433	55	5926	319	7292
				30,49	0,74	452	11	–	540	
	Раздел 3 Входная площадка и отмостка									
	3.0 Подраздел без наименования									
52 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка) НР = 93 %	м3 основания	2,8	10197,5	1655	28553	4634	21708	3806	34948
				789,64	672,14	2211	1882	–	2589	
53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка) В15 НР = 91 %	м3	4,2	30923,33	1067,14	129878	4482	120594	5209	145894
				1143,33	219,52	4802	922	–	10807	
54 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (вход) В15 НР = 91 %	м3	0,3	29400	1156,67	8820	347	8179	336	9888
				980	250	294	75	–	732	
55 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00259	13513,51	1158,3	35	3	–	31	71
				12355,21	772,2	32	2	–	5	
56 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (5мм)	т	0,00259	216481		561		561		606
								–	45	

Итого	**7 209 150**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	494 245
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	424 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 719
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 154 138
- перевозка грузов, тенге	17 109
Накладные расходы, тенге	585 250
Сметная прибыль (8 %), тенге	534 012
Всего	**7 209 150**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	100 928
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	265 356
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**151 509**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 726 943**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**6 954 249**
НДС (12 %)	834 510
Итого	**7 788 758**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

_____ В.Я.Зайцев.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 12
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-3-2
на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5801-0101-0104(пл)(об)	Наземный павильон (Мобильное здание контейнерного типа габаритами 7,8х4,8х2,95h) , цена 10998000 тенге с НДС	кт	1	9819643		9819643		–		9819643
									9819643	–	
		Итого					**9 819 643**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					9 819 643				

Всего	**9 819 643**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 819 643**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**8 837 679**
НДС (12 %)	1 060 521
Итого	**9 898 199**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказ 22-1-9
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Внутриквартальные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 13
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 2-1-2
на внутриквартальные сети водопровода ВО L=14987 м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 колодцы									
13	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих В-44/ПГ,В-66/ПГ НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,5	45204,63	2707,17	926695	55497	675630	219642	1238044
					9539,9	1282,59	195568	26293	–	91707	

14	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых В-32/ПГ НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,72	63167,86	3440,23	866663	47200	663166	175413	1125442
					11391,91	1522,45	156297	20888	–	83366	
20	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 П20,П29 0,38*6+0,12*3	м3	2,64	56719		149738		149738		161717
21	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	130	9366		1217580		1217580		1314986
22	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 2ПП20-2, 6ПП 15-2 (0,48*55+0,21*36)=33,96	м3	5,1	55569		283402		283402		306074
23	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (2ПП20-2,3ПП15-2) К=-1,000;	м3	-5,1	648		-3305		-3305		-3569
24	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-5,1	763		-3891		-3891		-4202

25 2104-0302-0235	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92-П1	м3	5,4	74472		402149		402149		434321
28 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	274	2590		709660		709660		766433
29 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	367	595		218365		218365		235834
30 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянки	т	2,6732	544342		1455135		1455135		1571546
32 1108-0101-0307	Стены, фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону и днище НР = 93 %	м2 поверхности	116,9	843,65	19,01	98623	2222	66885	27713	136443
				252,49	2,42	29516	283	–	10107	
33 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	47,7	10197,44	1654,76	486418	78932	369820	64853	595373
				789,64	672,29	37666	32068	–	44102	
34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	47,7	28855,91	1067,17	1376427	50904	1270980	59156	1550430
				1143,46	219,37	54543	10464	–	114847	
45 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка в плитах толщ 160 мм для пожгидранта НР = 84 %	м3	0,6468	57844,77	31855,29	37414	20604	–	21634	63772

				25989,49	13829,62	16810	8945	–	4724	
	Раздел 3 трубопроводы									
46 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	268	942		252456		252456		272652
47 2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	151	6120		924120		924120		998050
48 2302-0101-1505	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	138	265		36570		36570		39496
49 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка Sigmetex HP = 99 %	задвижка или клапан	14	25051,36	25,93	350719	363	2423	13242	366300
				943,36	12,07	13207	169	334726	2339	
50 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка д 65 им Sigmetex HP = 99 %	задвижка или клапан	4	30553	77,75	122212	311	1309	5917	129199
				1458	36,25	5832	145	114760	1070	
51 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка Sigmetex HP = 99 %	задвижка или клапан	1	43986	78	43986	78	328	1522	45782
				1501	36	1501	36	42079	274	
52 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка Sigmetex HP = 99 %	задвижка или клапан	29	73567,72	181,45	2133464	5262	13604	64048	2209124
				2146,17	84,69	62239	2456	2052359	11612	
53 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка HP = 99 %	шт.	6	46991,33	51,83	281948	311	270828	10844	316215

				1801,5	24,17	10809	145	–	23423	
54 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка д 15 мм НР = 99 %	фланец	268	851,82	28,98	228288	7767	96512	122769	379142
				462,72	–	124009	–	–	28085	
55 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	13	1881,85	29	24464	377	18072	5955	32853
				462,69	–	6015	–	–	2434	
56 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка д 65 мм НР = 99 %	фланец	4	2574,25	43,5	10297	174	7462	2634	13965
				665,25	–	2661	–	–	1034	
57 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка 8 шт учтено в заглушке НР = 99 %	фланец	67	5973,36	108,03	400215	7238	305783	87125	526327
				1301,4	12,1	87194	811	–	38987	
58 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка индивидуальный д 32 мм НР = 99 %	фланец	134	1443,81	28,98	193471	3883	127584	61384	275243
				462,72	–	62004	–	–	20388	
59 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80- свободный	шт.	134	1137		152358		152358		164547
60 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80- свободный	шт.	2	1369		2738		2738		2957

61	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 свободный	шт.	2	2623		5246		5246		5666
62	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80- свободный	шт.	103	4471		460513		460513		497354
63	2302-0303-7301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134	507		67938		67938		73373
64	2302-0303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	674		1348		1348		1456
65	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1532		3064		3064		3309
67	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка-заглушка 7,1*8 НР = 99 %	т фасонных частей	0,0568	967130,28	496250	54933	28187	1063	33065	95038
					452165,49	135845,07	25683	7716	–	7040	
68	2302-0103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	8	6307		50456		50456		54492
69	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4471		35768		35768		38629

70	2302-0302-8913	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3000		3000		3000		3240
71	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка- седло полиэтиленовое НР = 99 %	шт.	3	1352,73	892,36	4058	2677	–	2048	6594
					460,37	229,34	1381	688	–	488	
72	2302-0304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 160x110	шт.	1	6236		6236		6236		6735
74	2302-0304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 110x40	шт.	1	6236		6236		6236		6735
75	2302-0304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 63x40	шт.	1	6236		6236		6236		6735
76	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка-муфты НР = 99 %	шт.	134	1352,72	892,35	181264	119575	–	91497	294582
					460,37	229,34	61689	30732	–	21821	
77	2302-0304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134	545		73030		73030		78872
78	2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм муфта переходная 32x15 мм	т	0,0268	250774		6721		6721		7259
79	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2750мм НР = 99 %	шт.	30	54269,73	173,4	1628092	5202	1567635	56807	1819691

				1841,83	70,87	55255	2126	–	134792	
80 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. УстановкаН=3000мм НР = 99 %	шт.	6	58397,83	173,5	350387	1041	338295	11361	390688
				1841,83	70,83	11051	425	–	28940	
85 1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	134	1095,49	–	146796	–	5828	105726	272724
				1052	–	140968	–	–	20202	
86 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	134	3194		427996		427996		462236
87 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	134	2723,94	140,26	365008	18795	228527	121121	525019
				878,25	44,08	117686	5907	–	38890	
88 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка 1+1+47+109+9+1+4 НР = 99 %	шт.	172	1352,73	892,36	232669	153486	–	117444	378122
				460,37	229,34	79183	39447	–	28009	
89 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	765		765		765		826
90 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2175		2175		2175		2349
91 2302-0302-1205	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010,30 гр 47+9	шт.	56	754		42224		42224		45602

92	2302-0302-2405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	109	356		38804		38804		41908
93	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	718		718		718		775
94	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1548		6192		6192		6687
95	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладкад SDR11д 40*3,7 НР = 99 %	км трубопровода	0,871	271694,6	71919,63	236646	62642	568	188195	458828
					199122,85	19127,44	173436	16660	–	33987	
96	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп д 40х3,7 НР = 99 %	м	5156	3002,6	2036,73	15481388	10501370	2503620	5336329	22483134
					480,29	565,13	2476398	2913833	–	1665417	
97	2301-0501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 871*1,01+5156*1,02	м	6138,83	339		2081063		2081063		2247548
98	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	12	3002,67	2036,75	36032	24441	5827	12421	52329
					480,33	565,17	5764	6782	–	3876	

99 2301-0405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,020;	м	12,24	880		10771		10771		11633
## 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка SDR11 д63x3,8мм НР = 99 %	км трубопрово да	0,007	288428,57	81428,57	2019	570	7	1577	3884
				206000	21571,43	1442	151	–	288	
## 2301-0405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	7,07	880		6222		6222		6720
## 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп 100x6,6 НР = 99 %	м	84	3002,6	2036,71	252218	171084	40789	86939	366290
				480,3	565,14	40345	47472	–	27133	
## 2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,020;	м	85,68	2487		213086		213086		230133
## 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка SDR17 д 110x6,6мм НР = 99 %	км трубопрово да	0,007	328571,43	103000	2300	721	16	1738	4361
				223285,71	27571,43	1563	193	–	323	

## 2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	7,07	2487		17583		17583		18990
## 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в колодце (66+29+29+1,5)/1000 НР = 99 %	км трубопровода	0,1255	411952,19	67179,28	51700	8431	1167	44511	103908
				335474,1	22780,88	42102	2859	–	7697	
## 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	66,264	217		14379		14379		15529
## 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	29,116	670		19508		19508		21069
## 2301-0201-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	29,116	763		22216		22216		23993
## 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,506	1136		1711		1711		1848
## 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,019	5039210,53	230263,16	95745	4375	82300	10370	114604
				477368,42	73947,37	9070	1405	–	8489	
## 1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	29	165,31	13,86	4794	402	3528	625	5853

				29,79	1,45	864	42	–	434	
## 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	29	434	3,76	12586	109	11593	624	14267
				30,48	0,72	884	21	–	1057	
## 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	6,1525	53774,4	–	330847	–	10191	317449	700160
				52118	–	320656	–	–	51864	
## 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,019	55842,11	–	1061	–	71	980	2204
				52105,26	–	990	–	–	163	
## 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,091	58714,29	–	5343	–	600	4696	10842
				52120,88	–	4743	–	–	803	
## 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	8,869	77702,11	–	689140	–	134459	549134	1337336
				62541,55	–	554681	–	–	99062	
## 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене Указатель пожгидранта НР = 76 %	шт.	36	596,58	–	21477	–	–	16323	40824
				596,58	–	21477	–	–	3024	
## 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,36	110749		39870		39870		43060
								–	3190	

Итого	**48 710 539**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 013 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 384 231
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 179 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 294 620

- оборудование, тенге	2 543 924
Накладные расходы, тенге	8 054 831
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 419 751
Всего	**48 710 539**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	646 333
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 699 310
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**970 245**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**52 026 427**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**46 823 784**
НДС (12 %)	5 618 854
Итого	**52 442 637**

Руководитель Г.Н. "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Дизельная электростанция контейнерного исполнения Астра 55(C55D5)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 14
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 4-6-1
на ДГУ Астра 55 (C55D5)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.1 Общестроительные работы									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,745	1506,01	–	4134	–	–	2976	7679
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,55	1506,01	–	4134	–	–	569	
					714,55	–	393	–	–	283	730
3	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	714,55	–	393	–	–	54	
					3616	1774,75	14464	7099	3272	7864	24114

4 1107-0501-0102				1023,25	642,75	4093	2571	–	1766	
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2397	1121,5	4794	2243	1146	2607	7993
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоВ7,5 НР = 91 %			702,5	402	1405	804	–	592	
		м3	0,05	28860	1060	1443	53	1333	62	1625
6 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78			1140	220	57	11	–	120	
		м3	2,172	25483		55349		55349		59777
7 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		м3	0,53	30709		16276		16276		17578
8 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=6,000;									
		т	0,0012	273333,33	1666,67	328	2	282	41	399
9 1111-0101-0102				36666,67	833,33	44	1	–	30	
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,5	434,22	30,09	9770	677	7594	1635	12317
10 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %			66,62	10,67	1499	240	–	912	
		м3 основания	2,25	6677,33	976,44	15024	2197	11197	2290	18699
11 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %			724,44	369,78	1630	832	–	1385	
		м3 основания	1,74	10197,7	1654,6	17744	2879	13491	2365	21718
	0.2 Монтажные работы			789,66	671,84	1374	1169	–	1609	

13	5804-0301-0100(пл)(об)	ДГУ Астра 55 (ТОО Machinery Service Ltd, цена 21162000 тенге с НДС) включая доставку.	комплект	1	18894643	18894643	-	18894643
						18894643	-

Итого	**19 067 272**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 628
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 940
- оборудование, тенге	18 894 643
Накладные расходы, тенге	20 123
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 787
Всего	**19 067 272**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	2 417
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	6 354
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 628**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	19 079 671
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**17 171 704**
НДС (12 %)	2 060 604
Итого	**19 232 307**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды с фильтрами поглатителями

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 15
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-5-2

на резервуар чистой воды (3 шт) (ТХ)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 резервуар чистой вод ы (3 шт)									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1092,5	118,47	112,52	129429	122924	–	25480	167302
					5,95	26,44	6505	28884	–	12393	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	392,2	161,91	154,93	63500	60764	78	13234	82873
					6,78	40,09	2658	15723	–	6139	

3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км до 100 м лишний грунт	т	784,4	40		31376		–		33886
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	46	1384,85	–	63703	–	–	45866	118335
				1384,85	–	63703	–	–	8766	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1092,5	16,43	13,99	17946	15284	145	5903	25757
				2,3	5,2	2517	5681	–	1908	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство под резервуар из песчаного грунта НР = 99 %	м3 основания	33,4	1101,38	153,8	36786	5137	–	32732	75079
				947,57	42,34	31649	1414	–	5561	
	Раздел 2 водопонижение									
31 1101-0208-0102	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки НР = 72 %	иглофильтр	75	5624,39	1164,76	421829	87357	83039	203048	674867
				3352,44	407,71	251433	30578	–	49990	
32 1101-0208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение НР = 72 %	иглофильтр	75	2485,08	1331,4	186381	99855	–	93186	301932
				1153,68	571,99	86526	42899	–	22365	
33 1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж НР = 72 %	м коллектора	5	799	505,8	3995	2529	180	1434	5863
				257,2	141	1286	705	–	434	
34 1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР = 72 %	м коллектора	5	462	298,2	2310	1491	–	912	3480
				163,8	89,6	819	448	–	258	

35 2302-1104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм-износ ЭСНРК8.04-01-2015п1.45 табл 5- износ 6,4%	м	0,384	4985		1914		1914		2067
36 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-водосборный коллектор НР = 99 %	км трубопровода	0,096	1065552,08	506791,67	102293	48652	5778	61967	177401
				498572,92	153437,5	47863	14730	–	13141	
37 2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 ЭСНРК8.04-01-2015п1.45 табл 5-износ 6,4%	м	6,144	6426		39481		39481		42639
38 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,096	603208,33	304062,5	57908	29190	–	37179	102694
				299145,83	92052,08	28718	8837	–	7607	
39 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-водоотводящий коллектор НР = 99 %	км трубопровода	0,15	477846,67	106800	71677	16020	1954	58750	140861
				358020	37600	53703	5640	–	10434	
40 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ЭСНРК8.04-01-2015п1.45 табл 5-износ 6,4%	м	9,6	2518		24173		24173		26107
41 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,15	278893,33	64080	41834	9612	–	35250	83251
				214813,33	22560	32222	3384	–	6167	

42 3205-0103-0401	Установки насосные водоотливные, подача 400 м3/ч	маш.-ч	72	2848	2848	205056	205056	–	–	221460
				–	847	–	60984	–	16404	

Итого	
в том числе	**2 285 854**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	609 602
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	703 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	156 742
- перевозка грузов, тенге	31 376
Накладные расходы, тенге	614 941
Сметная прибыль (8 %), тенге	169 322
Всего	**2 285 854**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	32 002
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	84 138
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 040**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 450 034**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**2 205 031**
НДС (12 %)	264 604
Итого	**2 469 633**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ В.Я.Зайцев.

Заказ 22-1-9
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 16
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 7-1-1
на Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ограждение тип 1									
8	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	6,313	274082		1730280		1730280		1868702
9	2907-0101-0001(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК8.04-08-2016)	т	6,313	5446		34381		34381		37131

10 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-1 НР = 69 % К=121,000;	т конструкций	4,02083	88365,34	18463,6	355302	74239	13963	200749	600535
				66429,07	5929,37	267100	23841	–	44484	
11 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 К=121,000;	т	3,96638	252773		1002594		1002594		1082802
12 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=121,000;	т	0,07502	226348		16981		16981		18339
13 2907-0101-0001(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК8.04-08-2016) столбик СМ-1 К=121,000;	т	4,02083	5446		21897		21897		23649
	Раздел 2 ограждение тип 2							–	1752	
31 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=107,000;	т	2,07045	258237		534667		534667		577440
32 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=107,000;	т	0,28997	226348		65634		65634		70885
33 2907-0101-0001(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК8.04-08-2016) столбик СМ-2 К=107,000;	т	2,36042	5446		12855		12855		13883
								–	1028	

Итого	**4 293 366**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	267 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 433 252
Накладные расходы, тенге	200 749
Сметная прибыль (8 %), тенге	318 026
Всего	**4 293 366**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	60 107
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	158 031
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**90 230**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 601 734**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**4 141 561**
НДС (12 %)	496 987
Итого	**4 638 547**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказ 22-1-9
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Резервуар промывных вод
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 17
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-6-1
на фундаментная плита Фм 1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами разработка под щебеночное основание НР = 72 %	м3 грунта	16	1154,06	–	18465	–	–	13295	34301
					1154,06	–	18465	–	–	2541	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство фр20-40 мм НР = 93 %	м3 основания	16	10197,5	1654,81	163160	26477	124049	21754	199707
					789,63	672,31	12634	10757	–	14793	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 НР = 91 %	м3	6	29261	1067,17	175566	6403	162302	7441	197648

				1143,5	219,33	6861	1316	–	14641	
4 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 НР = 91 %	м3	30	31558,93	1637,23	946768	49117	843307	59099	1086336
				1811,47	353,33	54344	10600	–	80469	
5 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон	кг	99,6	1631		162448		162448		175444
6 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 д 18 мм	т	3,36	233943		786048		786048		848932
7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- Ф1 д 10 мм	т	0,1935	220423		42652		42652		46064
8 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 П-1 д 18 мм	т	0,11424	214845		24544		24544		26508
9 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,30774	18213,43	1309,55	5605	403	89	4749	11182
				16614,67	344,45	5113	106	–	828	

Итого **2 626 122**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 97 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 82 400

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 779
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 145 439
Накладные расходы, тенге	106 338
Сметная прибыль (8 %), тенге	194 528
Всего	**2 626 122**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	36 766
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	96 663
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 191**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 814 742**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**2 533 268**
НДС (12 %)	303 992
Итого	**2 837 259**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды с фильтрами поглатителями

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 18
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-5-1

на фундаментная плита Фм 1 -3 шт

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами разработка под щебеночное основание НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	48	1154,04	–	55394	–	–	39884	102900
					1154,04	–	55394	–	–	7622	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство фр20-40 мм НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	48	10197,48	1654,77	489479	79429	372147	65261	599119
					789,65	672,29	37903	32270	–	44379	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 НР = 91 % К=3,000;	м3	18	29260,94	1067,22	526697	19210	486905	22322	592941
					1143,44	219,33	20582	3948	–	43922	

4 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 НР = 91 % К=3,000;	м3	90	31558,97	1637,21	2840307	147349	2529925	177296	3259011
				1811,48	353,31	163033	31798	–	241408	
5 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 д 16 мм К=3,000;	т	7,95312	233943		1860577		1860577		2009423
6 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- Ф1 д 10 мм К=3,000;	т	0,5805	220423		127956		127956		138192
7 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 П-1 д 18 мм К=3,000;	т	0,34272	214845		73632		73632		79523
8 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,92322	18212,34	1310,63	16814	1210	266	14248	33547
				16613,59	345,53	15338	319	–	2485	

Итого	**6 814 656**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	292 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 198
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 335
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 451 408
Накладные расходы, тенге	319 011
Сметная прибыль (8 %), тенге	504 789
Всего	**6 814 656**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	95 405

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	250 835
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**143 218**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 304 114**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**6 573 703**
НДС (12 %)	788 844
Итого	**7 362 546**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказ 22-1-9
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема.ЛЭП 0,4кВ, ВЛ 0,4кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 19
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 4-2-1
на Насосная станция 1-го подъема.ЛЭП 0,4кВ, ВЛ 0,4кВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЛЭП-0,4 кВ									
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	71,75	1154,03	–	82802	–	–	59617	153813
					1154,03	–	82802	–	–	11394	
2	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	205	249,44	176,84	51136	36253	–	19628	76425
					72,6	60,38	14883	12378	–	5661	

3 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	60	74,88	50,68	4493	3041	–	1793	6789
				24,2	17,3	1452	1038	–	503	
4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,75	4520		138990		138990		150109
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41	715,07	–	29318	–	–	21109	54461
				715,07	–	29318	–	–	4034	
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41	79,24	67,68	3249	2775	119	691	4255
				8,66	14,76	355	605	–	315	
7 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка-лишний грунт	т	50,65	92		4660		–		5033
8 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	50,65	58		2938		–		3173
9 1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	8	886,75	136,38	7094	1091	663	4090	12079
				667,5	42,5	5340	340	–	895	
10 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1535		12280		12280		13262

11 1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	8	660,5	89,5	5284	716	821	2852	8787
				468,38	26,75	3747	214	–	651	
12 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	814		6512		6512		7033
13 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	5	744,4	48,8	3722	244	1780	1246	5365
				339,6	6,4	1698	32	–	397	
14 2306-1705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	5	569		2845		2845		3073
15 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах, металлорукаве НР = 72 %	м кабеля	21	572,1	296,33	12014	6223	963	4809	18169
				229,9	88,14	4828	1851	–	1346	
16 1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опорам исуществующим конструкциям НР = 72 %	м кабеля	29	1089,17	603,72	31586	17508	7060	9079	43918
				242	192,83	7018	5592	–	3253	
17 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	135	409,94	219,56	55342	29640	6100	20622	82041
				145,2	66,96	19602	9039	–	6077	
18 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	130	587,97	324,97	76436	42246	5876	29622	114543
				217,8	98,67	28314	12827	–	8485	
19 2306-0133-0920	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,185	5132993		949604		949604		1025572

20 2306-0133-0937	Кабели силовые ВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	12514388		1626870		1626870		1757020
21 1308-0201-2001	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3837,83	87	23027	522	725	15809	41943
				3630	29,5	21780	177	–	3107	
22 1308-0201-2002	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	5047,5	87	10095	174	241	7012	18476
				4840	29,5	9680	59	–	1369	
23 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 1КнТ-4-16/50 ВЛ-М	шт.	6	8670		52020		52020		56182
24 2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 1КнТ-4-50/150-ВЛ-М	шт.	2	13803		27606		27606		29814
25 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее лента сигнальная НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,2	26630	18565	5326	3713	–	1468	7338

					8065	3965	1613	793	–	544	
26	2113-08	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	200	32		6400		6400		6912
27	2110-05	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1518		1518		1518		1639
									–	121	
		Раздел 2 ВЛ0,4кВ									
28	1133-02	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	20	6766,45	2938,45	135329	58769	12178	73985	226059
					3219,1	1404,95	64382	28099	–	16745	
29	1133-02	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13692,5	6792	27385	13584	1219	15264	46061
					6291	3249	12582	6498	–	3412	
30	2104-04	Стойки железобетонные армированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	23	45645		1049835		1049835		1133822
31	2104-04	Стойки железобетонные армированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	31683		31683		31683		34218
32	1133-02	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2336,75	1324,75	9347	5299	–	4814	15294
					1012	492,5	4048	1970	–	1133	

33 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плита П-3и 0,05*4=0,2 м3	м3	0,2	41704		8341		8341		9008
34 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,86	33330,23	13858,14	28664	11918	1072	16235	48491
				18225,58	5372,09	15674	4620	–	3592	
35 2306-1201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,86	1735338		1492391		1492391		1611782
36 1308-0201-2002	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	5047,5	87	10095	174	241	7012	18476
				4840	29,5	9680	59	–	1369	
37 2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 1КнТ-4-50/150-ВЛ-М	шт.	2	13803		27606		27606		29814
38 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м д 16 мм НР = 80 %	заземлитель	12	4525,5	1398,67	54306	16784	31949	8175	67479
				464,42	387,17	5573	4646	–	4998	

39 1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании 3+12 НР = 72 %	шт.	6	1493,17	2,67	[illegible]59	[illegible] 16	561	6035	16194
				1397	–	[illegible]82	–	–	1200	
40 2404-0207-4314	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.366-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	14343		[illegible]58	[illegible]	86058		92943
41 2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	4484		[illegible]132	[illegible]	103132		111383
42 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	60	410		[illegible]00	[illegible]	24600		26568
43 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	155		[illegible]30	[illegible]	7130		7700
44 2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11762		[illegible]524	[illegible]	23524		25406
45 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2104		[illegible]288	[illegible]	46288		49991
46 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2104		[illegible]704	[illegible]	54704		59080
47 2904-0101-0007(пл)	Кронштейн У-1 ТОО Инвольт 4978/1,12	шт	2	4445		[illegible]890	[illegible]	8890		9601
48 2904-0102-0029(пл)	Кронштейн У-3 ТОО Инвольт 5405/1,12	шт	1	4826		[illegible]826	[illegible]	4826		5212
49 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	277,27	21,93	[illegible]59	[illegible] 329	668	2336	7015
				210,8	5,53	[illegible]62	83	–	520	

50 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,015	535573		8034		8034		8677
51 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	3825		76500		76500		82620
52 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	861		2583		2583		2790
53 2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	435		3480		3480		3758
54 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2878		17268		17268		18649
55 2904-0102-0019(пл)	Заземляющий проводник ЗП-6 ТОО ЭПС 600/1,12	м	3	536		1608		1608		1737
56 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям д 6 мм НР = 72 %	м	26	339,12	14,96	8817	389	3252	3787	13612
				199,08	3,23	5176	84	–	1008	

Итого	**7 490 664**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	361 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	251 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 004
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 978 614
- перевозка грузов, тенге	7 598
Накладные расходы, тенге	337 090
Сметная прибыль (8 %), тенге	554 865
Всего	**7 490 664**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	104 869

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	275 718
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**157 425**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**8 028 676**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**7 225 808**
НДС (12 %)	867 097
Итого	**8 092 904**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмага[illegible]ов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахст[illegible]го Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

В.Я.З[illegible]ев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 22-1-9

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция .КЛ 0,4кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 20
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 4-3-1

на Насосная станция.КЛ 0,4кВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 КЛ-0,4 кВ									
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	60,13	1154,03	–	69392	–	–	49962	128902
					1154,03	–	69392	–	–	9548	
2	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	167	249,44	176,84	41657	29533	–	15989	62258
					72,6	60,38	12124	10083	–	4612	

3 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	69	74,88	50,68	5167	3497	–	2062	7807
				24,2	17,3	1670	1194	–	578	
4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25,8	4520		116616		116616		125945
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	34,36	715,08	–	24570	–	–	17690	45641
				715,08	–	24570	–	–	3381	
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	34,36	79,22	67,67	2722	2325	100	579	3565
				8,64	14,76	297	507	–	264	
7 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка-лишний грунт	т	42,45	92		3905		–		4217
8 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	42,45	58		2462		–		2659
9 1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	24	660,33	89,42	15848	2146	2460	8556	26356
				468,42	26,71	11242	641	–	1952	
10 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	814		19536		19536		21099
11 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	744,3	48,7	7443	487	3560	2492	10730

12 2306-1705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	10	339,6 569	6,5	3396 5690	65	– 5690	795	6145
13 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,012	1125666,67	–	13508	–	11922	1205	15890
14 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	132166,67 572	– 296,25	1586 6864	– 3555	– 550	1177 2748	10381
15 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах, металоорукаве НР = 72 %	м кабеля	34	229,92 310,59	88,08 143,71	2759 10560	1057 4886	– 1560	769 3985	15709
16 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	86	121 330,07	41,79 151,79	4114 28386	1421 13054	– 3885	1164 10969	42503
17 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	138	133,1 409,94	44,05 219,56	11447 56572	3788 30299	– 6235	3148 21081	83865
18 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	150	145,2 423,99	66,96 174,75	20038 63598	9241 26213	– 10160	6212 24964	95647
19 2306-0133-0920	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,15	181,5 5132993	49,65	27225 769949	7447	– 769949	7085	831545
20 2306-0137-0728	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,19	592003		112481		112481		121479

21 2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	438554		17542		17542		18945
22 2306-0217-0403	Кабели контрольные КВБбШв 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04	714963		28599		28599		30887
23 1308-0201-2001	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	3837,8	86,9	38378	869	1209	26348	69904
				3630	29,4	36300	294	–	5178	
24 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 1КнТ-4-16/50 ВЛ-М	шт.	10	8670		86700		86700		93636
25 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее лента сигнальная НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,16	26618,75	18556,25	4259	2969	–	1174	5868
				8062,5	3962,5	1290	634	–	435	
26 2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	160	32		5120		5120		5530
								–	410	

Итого	**1 887 113**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 450
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 833
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 203 874
- перевозка грузов, тенге	6 367
Накладные расходы, тенге	189 804
Сметная прибыль (8 %), тенге	139 785

Всего	**1 887 113**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	26 420
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	69 461
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 660**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 022 654**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**1 820 389**
НДС (12 %)	218 447
Итого	**2 038 834**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 22-1-9
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2- го подъема.КЛ-10кВ(кабельная вставка), ВЛ 10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ №21
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 4-4-1
на Насосная станция 2- го подъема.КЛ-10кВ(кабельная вставка), ВЛ 10кВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 кабельная вставка									
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8	1154 / 1154	– / –	9232 / 9232	– / –	– / –	6647 / 1270	17149
2	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	25	506,24	433,64	12656	10841	–	3946	17930

3 2101-0401-0101				72,6	146,6	1815	3665	–	1328	
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,4	4520		10848		10848		11716
4 1101-0205-0501										
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 Обратная засыпка НР = 72 %	м3 грунта	5,6	715	–	4004	–	–	2883	7438
5 1101-0201-0601				715	–	4004	–	–	551	
	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,6	79,11	67,68	443	379	16	94	580
6 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка-лишний грунт			8,57	14,82	48	83	–	43	
		т	3,95	92		363		–		392
7 4102-0103-1002										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3,95	58		229		–		247
8 1308-0206-1704										
	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	4	886,25	136,25	3545	545	330	2045	6037
9 2301-0201-0160				667,5	42,5	2670	170	–	447	
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1535		6140		6140		6631
10 1308-0201-0904										
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4	713	376,75	2852	1507	183	1162	4335
11 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %			290,5	113	1162	452	–	321	
		м кабеля	31	587,97	324,97	18227	10074	1401	7064	27314

12 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %			217,81	98,68	6752	3059	–	2023	
		м кабеля	31	441,06	368,45	13673	11422	–	4401	19520
13 2103-0101-0103				72,61	124,55	2251	3861	–	1446	
	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,135	63517		8575		8575		9261
14 2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73 АСБ 3х35 мм2	км	0,035	3430958		120084		120084		129691
	Раздел 2 ВЛ-10							–	9607	
	2.1 Монтажные работы									
15 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,323	154866,87	90433,44	50022	29210	1154	22834	78684
16 1133-0204-0404				60860,68	27504,64	19658	8884	–	5828	
	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0201 НР = 80 %	опора	5	3135,6	1417,6	15678	7088	245	8951	26599
17 2306-1004-0104				1669	568,8	8345	2844	–	1970	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 К=0,970;	т	0,1455	985667		143415		143415		154888
18 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	8	4519,13	1398,75	36153	11190	21248	5450	44931
				464,38	387,25	3715	3098	–	3328	

19 1308-0201-2003	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3837	86	3837	86	121	2634	6989
				3630	29	3630	29	–	518	
20 2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9092		9092		9092		9819
	2.2 Опора П10-2 (4шт)							–	727	
21 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	6766,25	2938,5	27065	11754	2435	14797	45211
				3219	1405	12876	5620	–	3349	
22 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	45645		182580		182580		197186
23 2900-0021-0002(пл)	Траверса ТМ3 (ТОО ЭПС, цена 14730 тенге) К=4,000;	шт	4	13152		52608		52608		56817
24 2900-0001-0071(пл)	Хомут Х1 (ТОО ЭПС цена 1084тенге) К=4,000;	шт	4	968		3872		3872		4182
25 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	24	2107		50568		50568		54613
26 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	24	58		1392		1392		1503

27 2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=1,320;	кг	0,13015	369		48		48		52
28 2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=12,000;	кг	0,1896	96		18		18		19
29 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	513		2052		2052		2216
30 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	24	244		5856		5856		6324
	2.3 Опора А10-1 (2шт)									
31 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13692,5	6792	27385	13584	1219	15264	46061
				6291	3249	12582	6498	–	3412	
32 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	45645		182580		182580		197186
33 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	4	2336,75	1324,75	9347	5299	–	4814	15294
				1012	492,5	4048	1970	–	1133	

34 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3И К=4,000;	м3	0,2	41704	8341	8341	9008
35 2900-0001-0002(пл)	Траверса ТМ6 (ТОО Инвольт, цена 16358 тенге) К=2,000;	шт	2	14605	29210	29210	31547
36 2900-0001-0003(пл)	Накладка ОГ2 (ТОО Инвольт цена 1651 тенге) К=2,000;	шт	4	1474	5896	5896	6368
37 2900-0001-0004(пл)	Накладка ОГ5 (ТОО Инвольт цена 1397тенге) К=2,000;	шт	2	1247	2494	2494	2694
38 2900-0001-0071(пл)	Хомут Х1 (ТОО ЭПС цена 1084 тенге) К=2,000;	шт	2	968	1936	1936	2091
39 2900-0001-0006(пл)	Болт Б5 (ТОО Инвольт цена 635 тенге) К=2,000;	шт	2	567	1134	1134	1225
40 2900-0001-0007(пл)	Кронштейн У1 (ТОО Инвольт цена 4978 тенге) К=2,000;	шт	2	4445	8890	8890	9601
41 2900-0001-0008(пл)	Стяжка Г1 (ТОО Инвольт цена 4054 тенге) К=2,000;	шт	4	3620	14480	14480	15638
42 2900-0001-0009(пл)	Проводник ЗП1 (ТОО ЭПС цена 990 тенге) К=2,000;	м	4	884	3536	3536	3819
43 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 ШФ 20-6 К=2,000;	шт.	2	2107	4214	4214	4551
44 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	2	58	116	116	125

45	2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=0,660;	кг	0,06508	369	24	24	26
46	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=6,000;	кг	0,0948	96	9	9	10
47	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	513	2052	2052	2216
48	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	244	1464	1464	1581
49	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=2,000;	шт.	12	3637	43644	43644	47136
50	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1148	6888	6888	7439
51	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	670	4020	4020	4342
52	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	2774	16644	16644	17976
53	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	531	3186	3186	3441
54	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	752	4512	4512	4873
		2.4 Опора УА10-1 (2шт)					–	361

55 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	21010,5	10933	42021	21866	1219	23518	70782
				9468	5231	18936	10462	–	5243	
56 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	6	45645		273870		273870		295780
57 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	6	2337	1325	14022	7950	–	7222	22944
				1012	492,5	6072	2955	–	1700	
58 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3И К=6,000;	м3	0,3	41704		12511		12511		13512
59 2900-0001-0002(пл)	Траверса ТМ6 (ТОО Инвольт, цена 16358тенге) К=2,000;	шт	2	14605		29210		29210		31547
60 2900-0001-0003(пл)	Накладка ОГ2 (ТОО Инвольт цена 1651 тенге) К=2,000;	шт	4	1474		5896		5896		6368
61 2900-0001-0004(пл)	Накладка ОГ5 (ТОО Инвольт цена 1397тенге) К=2,000;	шт	2	1247		2494		2494		2694
62 2900-0001-0071(пл)	Хомут Х1 (ТОО ЭПС цена 1084 тенге) К=2,000;	шт	2	968		1936		1936		2091
63 2900-0001-0006(пл)	Болт Б5 (ТОО Инвольтцена 635 тенге) К=2,000;	шт	2	567		1134		1134		1225
64 2900-0001-0007(пл)	Кронштейн У1 (ТОО Инвольт цена 4978 тенге) К=2,000;	шт	2	4445		8890		8890		9601
65 2900-0001-0008(пл)	Стяжка Г1 (ТОО Инвольт цена 4054 тенге) К=2,000;	шт	6	3620		21720		21720		23458

66 2900-0001-0009(пл)	Проводник ЗП1 (ТОО ЭПС цена 990тенге) К=2,000;	м	4	884	3536	3536	3819
67 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 ШФ 20-6 К=2,000;	шт.	4	2107	8428	8428	9102
68 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	4	58	232	232	251
69 2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=1,320;	кг	0,13015	369	48	48	52
70 2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=12,000;	кг	0,1896	96	18	18	19
71 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	513	3078	3078	3324
72 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	244	1464	1464	1581
73 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=2,000;	шт.	24	3637	87288	87288	94271
74 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	1148	13776	13776	14878
75 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	36	670	24120	24120	26050

76 2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	2774		33288		33288		35951
77 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	531		6372		6372		6882
78 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	752		9024		9024		9746
	2.5 Установка УП на существующей промежуточной опоре№39							–	722	
79 1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	1	1442	978	1442	978	–	570	2173
				464	328	464	328	–	161	
80 2900-0001-0072(пл)	Траверса ТМ2 (ТОО Инвольт, цена 7823тенге)	шт	1	6985		6985		6985		7544
81 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	1	2022	1750	2022	1750	–	619	2852
				272	588	272	588	–	211	
82 2900-0001-0071(пл)	Хомут Х1(ТОО ЭПС цена 1084тенге)	шт	1	968		968		968		1045
83 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям ЗП-1 НР = 72 %	м	0,6	263,33	13,33	158	8	31	87	265
				198,33	3,33	119	2	–	20	
84 2900-0001-0009(пл)	Проводник ЗП1 (ТОО ЭПС цена 990тенге)	м	0,6	884		530		530		572
85 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %	шт.	3	683,33	86,67	2050	260	120	1266	3581
				556,67	29,33	1670	88	–	265	
86 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 ШФ 20-6	шт.	3	2107		6321		6321		6827
87 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	58		174		174		188

88 2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=0,660;	кг	0,06508	369		24		24		26
89 2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=6,000;	кг	0,0948	96		9		9		10
90 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	244		732		732		791
	2.6 Установка КР-1 на опоре №1.7(А10-1)									
91 1308-0205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	6	1680	260,67	10080	1564	–	59	17568
				1344	88,17	8064	529	452	6187	
92 2900-0003-0001(пл)	Кронштейн РА1 (ТОО Инвольт цена 9815тенге)	шт	1	8763		8763		–	1301	9464
93 2900-0003-0002(пл)	Кронштейн РА2 (ТОО ЭПС цена 2539 тенге)	шт	1	2267		2267		8763		2448
94 2900-0003-0003(пл)	Кронштейн РА3 (ТОО ЭПС цена 7484 тенге)	шт	2	6682		13364		2267		14433
95 2900-0003-0004(пл)	Кронштейн РА4,5 (ТОО Инвольт цена 1067тенге)	шт	2	953		1906		13364		2058
96 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	4	2021,5	1749,75	8086	6999	1906	2475	11406
				271,75	587,5	1087	2350	–	845	
97 2900-0001-0005(пл)	Хомут Х7 (ТОО ЭПС цена 876 тенге)	шт	3	782		2346		2346		2534
98 2900-0001-0095(пл)	Хомут Х8 (ТОО ЭПС цена 936 тенге)	шт	1	836		836		836		903

99 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям ЗП-1 НР = 72 %	м	5	266	14,8	1330	74	261	729	2224
				199	3,4	995	17	–	165	
100 2900-0001-0009(пл)	Проводник ЗП1 (ТОО ЭПС цена 990 тенге)	м	5	884		4420		4420		4774
101 1308-0103-0105	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1776,5	451,5	7106	1806	460	3861	11844
				1210	130,5	4840	522	–	877	
102 2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	4	2392		9568		9568		10333
103 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	58		232		232		251
104 2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=0,330;	кг	0,03254	369		12		12		13
105 2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=3,000;	кг	0,0474	96		5		5		5
106 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	244		732		732		791
107 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3397	668	3397	668	309	1899	5720

108 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %			2420	217	2420	217	–	424	
		шт.	1	6202	195	6202	195	1167	3527	10507
109 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с ПРНЗ-10			4840	59	4840	59	–	778	
		шт.	1	79440		79440		–		79440
110 2404-0206-0704	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	765		4590		4590		4957
111 2404-0207-1804	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	3407		68		68		73
112 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям-ошиновка НР = 72 %	м	9	516,44	4,22	4648	38	500	2965	8222
113 2306-1004-0104				456,67	0,89	4110	8	–	609	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80- ошиновка К=0,009;	т	0,00135	985667		1331		1331		1437
114 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	591706		521		521		563
	2.7 Установка КМ-1 на существующей опоре №1,1 А10-1									
115 1308-0205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре НР = 72 %							–	42	
		шт.	4	1678,5	260,75	6714	1043	295	4124	11705
116 2900-0003-0304(пл)	Кронштейн Р1 (ТОО Инвольт цена 1016 тенге)			1344	88	5376	352	–	867	
		шт	2	907		1814		1814		1959

117 2900-0003-0104(пл)	Кронштейн Р4 (ТОО Инвольт цена 1080 тенге)	шт	1	964		964		964		1041
118 2900-0003-0105(пл)	Кронштейн КМ1 (ТОО Инвольт цена 1920тенге)	шт	1	1714		1714		1714		1851
119 1308-0201-1201	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,018	745500	22777,78	13419	410	11158	1413	16019
				102833,33	6222,22	1851	112	–	1187	
120 2904-0101-0203(пл)	Скоба КМ3 (ТОО Инвольт, цена 762 тенге)	шт	4	680		2720		2720		2938
121 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	5	2021,2	1749,6	10106	8748	–	3093	14255
				271,6	587,6	1358	2938	–	1056	
122 2900-0001-0005(пл)	Хомут Х7 (ТОО ЭПС цена 876 тенге)	шт	2	782		1564		1564		1689
123 2900-0002-0035(пл)	Хомут Х8 (ТОО ЭПС цена 936 тенге)	шт	3	836		2508		2508		2709
124 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	2	266	15	532	30	104	292	890
				199	3,5	398	7	–	66	
125 2900-0001-0009(пл)	Проводник ЗП1 (ТОО ЭПС цена 990 тенге)	м	2	884		1768		1768		1909
126 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	244		732		732		791
127 2404-0206-0604	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765		2295		2295		2479
128 1308-0103-2902	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1954,67	695,33	5864	2086	148	3121	9704

129 5804-0101-0202(пл)(об)	Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10/12,6/5/150УХЛ (ТОО НВОЛЬТ, цена 12000 тенге)	шт	3	1210	235	3630	705	–	719	32142
				10714		32142		–		
130 2404-0207-1804	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	3407		68		68		73
131 1308-0201-2003	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3837	86	3837	86	121	2634	6989
				3630	29	3630	29	–	518	
132 2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9092		9092		9092		9819
133 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	517	5	517	5	55	330	915
				457	1	457	1	–	68	
134 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535573		536		536		579
135 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	591706		83		83		90
								–	7	
	Итого					**2 416 838**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 377
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 543
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 628 065
- оборудование, тенге	111 582
- перевозка грузов, тенге	592
Накладные расходы, тенге	172 918
Сметная прибыль (8 %), тенге	170 761
Всего	**2 416 838**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	32 274
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	84 852
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 448**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 582 412**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**2 324 171**
НДС (12 %)	278 900
Итого	**2 603 070**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям