ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 12

от 22 октября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА октябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области	598 865 742,00	432 794 313	432 794 313					59 589 914,32		59 589 914,32	
НДС (12%)	71 863 889,04	51 935 318	51 935 318					7 150 789,72		7 150 789,72	
ИТОГО по актам	**670 729 631,04**	**670 729 631,04**	**484 729 631**					**66 740 704,04**		**66 740 704,04**	
аванс 30%		183 145 334	127 345 334					20 022 211,21		20 022 211,21	
5 % на сдачу объекта		33 536 481	24 236 481					3 337 035,20		3 337 035,20	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**454 047 816**	**333 147 816**					**43 381 458**		**43 381 458**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт _____ А.К.Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : внутриквартальные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 60
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на подготовительный период

за октябрь
локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	699,714	1431,12	153,36	1001376	107308	875477	56300	1142290
					26,57	47,93	18591	33539	0	84614	

10 1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	699,7141	1628,61	242,04	1139561	169358	948752	78328	1315320
				30,66	72,99	21451	51075	0	97431	
11 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою основанию из расчета 2 л/м2 НР = 108 %	т	3,53	132349,29	1701,13	467193	6005	461188	3198	508022
				0	838,81	0	2961	0	37631	
12 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основанию из расчета 0,8 л/м2 НР = 108 %	т	1,41	132349,65	1701,42	186613	2399	184214	1278	202922
				0	839,01	0	1183	0	15031	
13 1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ марки 2 толщиной 3 см. Устройство-80 мм НР = 108 %	м2 покрытия	1765	1171,23	36	2067218	63547	1924547	103211	2344063
				44,83	9,32	79124	16442	0	173634	
14 1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 8-3=5/0,5=10 к=10 НР = 108 % ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 покрытия	1765	1815,15	0,05	3203739	85	3201268	2577	3462821
				1,35	0	2386	0	0	256505	

Итого **8 975 438**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 121 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 348 702
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 105 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 595 446

Накладные расходы, тенге	244 892
Сметная прибыль (8 %), тенге	664 846
Всего	**8 975 438**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	125 656
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	330 370
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**188 629**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 620 093**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**8 658 084**
НДС (12 %)	1 038 970
Итого	**9 697 054**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : внутриквартальные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 61
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
Корректировка № 4 (люки,гильзы, подставки)

за октябрь
на Корректировка № 4 (люки,гильзы, подставки)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Подставки под гидранты									
7	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	36	4471		160956		160956		173832
8	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	21,198	165,35	13,87	3505	294	2579	457	4279
					29,81	1,42	632	30	0	317	
9	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	42,396	217	1,89	9200	80	8474	456	10428

	15,24	0,35	646	15	0	772

Итого	**188 539**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 278
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	374
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45
- материалы, изделия и конструкции, тенге	172 009
Накладные расходы, тенге	913
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 965
Всего	**188 539**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	2 640
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	6 940
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 962**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**202 081**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**181 873**
НДС (12 %)	21 825
Итого	**203 698**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : внутриквартальные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 62
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на подготовительные работы

за октябрь
на Корректировка № 8

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- устройство дорожного корыта НР = 72 %	м3 грунта	484,1	60,39	60,39	29235	29235	0	6023	38079
					0	17,28	0	8365	0	2821	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-от устройства корыта НР = 72 %	м3 грунта	484,1	199,13	190,53	96399	92236	128	20089	125807

				8,34	49,3	4035	23866	0	9319	
3 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	953,2	58		55286		0		59709
4 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство-дополнительный слой НР = 108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	168	6116,85	1014,38	1027631	170415	835540	61314	1176061
				129,02	208,9	21676	35096	0	87116	
5 1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	840	1431,12	153,36	1202144	128824	1051002	67590	1371313
				26,57	47,93	22318	40265	0	101579	
6 1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	840	1628,61	242,04	1368033	203314	1138967	94031	1579029
				30,66	72,99	25752	61314	0	116965	
7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою основанию из расчета 2 л/м2 НР = 108 % К=0,002;	т	1,68	132349,4	1701,19	222347	2858	219489	1522	241779
				0	838,69	0	1409	0	17910	

8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основанию из расчета 0,8 л/м2 НР = 108 %	т	0,5225	132350,24	1701,44	69153	889	68264	473	75196
				0	838,28	0	438	0	5570	
9 1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ марки 2 толщиной 3 см. Устройство- 80 мм НР = 108 %	м2 покрытия	840	1171,23	36	983832	30243	915932	49121	1115589
				44,83	9,32	37657	7825	0	82636	
10 1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 8-3=5/0,5=10 к=10 НР = 108 % ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 покрытия	840	1815,15	0,05	1524726	40	1523550	1227	1648029
				1,35	0	1136	0	0	122076	

Итого	**7 430 591**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	658 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	178 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 752 872
- перевозка грузов, тенге	55 286
Накладные расходы, тенге	301 390
Сметная прибыль (8 %), тенге	550 415
Всего	**7 430 591**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	104 028
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	273 507
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**156 163**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 964 289**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**7 167 857,98**
НДС (12 %)	860 142,96
Итого	**8 028 000,94**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Комплекс очистных сооружений. Наружное освещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 63
от 25.10.2021 года за октябрь 2021 года
на наружное электроосвещение

за октябрь
локальная смета 4-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка с кронштейном НР = 80 %	светильник	12	1733,67	155,5	20804	1866	207	15682	39405
					1560,92	72,58	18731	871	0	2919	
7	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Кронштейн КС1, вес 1,9кг	т	0,0228	514892		11740		11740		12679

8 2307-0106-0304	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 250W, 250 Вт, 28400 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	113797	1365564	1365564		1474809
							0	109245

Итого	**1 526 893**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 866
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 377 511
Накладные расходы, тенге	15 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	113 103
Всего	**1 526 893**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	21 377
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	56 202
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 089**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 636 561**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**1 472 905**
НДС (12 %)	176 749
Итого	**1 649 653**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

_____ В.Я.Зайцев.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 64
от 25.10.2021 года за октябрь 2021 года
на Технологические решения

за октябрь
локальная смета 6-2-3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	3,6	844,72	602,78	3041	2170	0	1040	4407
					241,94	231,67	871	834	0	326	
35	1312-1001-0403	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	52,5	1126,19	763,18	59125	40067	0	20995	86530
					363,01	292,57	19058	15360	0	6410	

Итого	**90 937**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 929
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 237
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 194
Накладные расходы, тенге	22 035
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 736
Всего	**90 937**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	1 273
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 347
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 911**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**97 468**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**87 721**
НДС (12 %)	10 527
Итого	**98 248**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 65
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на Насосные станции 1-го подъема. Раздел ГП иТ 001.001

за октябрь
локальная смета 6-2-5

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 дорожная одежда в тч дорожка у биотуалету									
13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2 НР = 108 %	т	2,18	132349,08	1700,92	288521	3708	284813	1974	313735
					0	838,53	0	1828	0	23240	

Раздел 3 установка знака

14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=10,000;	м3	0,63	28857,14	1068,25	18180	673	16787	781	20478
					1142,86	219,05	720	138	0	1517	
15	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	10	4468,9	782,4	44689	7824	4481	37574	88844
					3238,4	240,7	32384	2407	0	6581	
16	2401-0202-0714	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	6374		63740		63740		68839
17	2401-0201-0401	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	6,68736	19429		129929		129929		140323
									0	10394	

Итого	**632 219**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге	499 750
Накладные расходы, тенге	40 329
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 831
Всего	**632 219**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	8 851
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	23 271
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 287**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**677 628**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**609 865**
НДС (12 %)	73 184
Итого	**683 049**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 66
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на Установка биотуалета

за октябрь
локальная смета 6-2-6

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	1	706	99	706	99	0	590	1400
					607	48	607	48	0	104	
2	2902-0202-0222(пл)	Биотуалет с баком 250 л 165000 с НДС	шт	1	147321		147321		147321		159107
									0	11786	
		Итого					**160 507**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 321
Накладные расходы, тенге	590
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 890
Всего	**160 507**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	2 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	5 908
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 373**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**172 035**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**154 832**
НДС (12 %)	18 580
Итого	**173 411**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 67
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на наружное электроосвещение

за октябрь
локальная смета 6-2-7

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка с кронштейном НР = 80 %	светильник	18	1733,56	155,5	31204	2799	309	23522	59104
					1560,89	72,61	28096	1307	0	4378	
7	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Кронштейн КС1, вес 1,9кг	т	0,0342	514892		17609		17609		19018

8	2307-0106-0304	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 250W, 250 Вт, 28400 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	113797		910376		910376		983206
11	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1200	86	1200	86	21	808	2169
					1093	29	1093	29	0	161	
12	2901-0022-0073(пл)	Счетчик Матрица NP 73/E1-11-1	шт	1	82143		82143		82143		88714
13	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3926	1333	3926	1333	81	2148	6560
					2512	472	2512	472	0	486	
14	5810-0001-0009(пл)(об)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474-У3 300000 с НДС	шт	1	267857		267857		0		267857
15	1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях- фотореле НР = 61 %	шт.	1	556	0	556	0	0	339	967
					556	0	556	0	0	72	
16	2307-0216-0114	Реле электротепловое модели РТИ-1312, от 5,5 до 8 А, типа ИЭК фотореле ФР-7	шт.	1	2574		2574		2574		2780
26	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,4081	4520		28965		28965		31282
27	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,2	715,1	0	7294	0	0	5252	13550
					715,1	0	7294	0	0	1004	
28	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,2	79,22	67,65	808	690	30	172	1058

	8,63	14,8	88	151	0	78

Итого	**1 476 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 959
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 042 108
- оборудование, тенге	267 857
Накладные расходы, тенге	32 241
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 512
Всего	**1 476 265**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	16 918
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	44 479
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 396**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 563 058**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**1 406 752**
НДС (12 %)	168 810
Итого	**1 575 562**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Дифференцируемая водоочистительная установка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 68
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на Дифференцируемая водоочистительная установка

за октябрь
локальная смета 6-4-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 общестроительные работы									
		1.1 земляные работы									
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41,48	715,09	0	29662	0	0	21357	55101
					715,09	0	29662	0	0	4082	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	124,45	33,8	33,8	4207	4207	0	1044	5671

				0	11,65	0	1450	0	420	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	124,45	148,57	72	18490	8961	0	9707	30453
					76,57	31,76	9529	3953	0	2256	
		1.2 фундаментная плита Фм-1									
		1.3 приямок									
20	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1(МН111-4) НР = 118 %	т стальных элементов	0,008	709000	6000	5672	48	5179	537	6706
					55625	1250	445	10	0	497	
21	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,0647	68701,7	24930,45	4445	1613	642	1851	6800
					33848,53	7619,78	2190	493	0	504	
22	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка СГ-34)	т	0,0647	544342		35219		35219		38037
23	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,6175	150,85	3,09	244	5	189	35	301
					30,91	0	50	0	0	22	
24	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,6175	434	3,71	702	6	647	35	796
					30,29	0,62	49	1	0	59	
		Раздел 3 заземление станции									

27 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	32	741,72	24,13	23735	772	17717	3926	29874
				163,94	6,47	5246	207	0	2213	
28 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	8459,5	193,33	50757	1160	43274	4794	59995
				1053,83	55,83	6323	335	0	4444	
29 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,72	1154,02	0	7755	0	0	5584	14406
				1154,02	0	7755	0	0	1067	
30 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6,72	715,03	0	4805	0	0	3460	8926
				715,03	0	4805	0	0	661	
31 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям д 10 мм НР = 72 %	м	25	498,16	21,88	12454	547	6637	3894	17656
				210,8	5,56	5270	139	0	1308	

Итого	**274 722**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	71 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 588
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 504
Накладные расходы, тенге	56 224
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 351

Всего	**274 722**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	3 846
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	10 112
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 774**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**294 454**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**265 009**
НДС (12 %)	31 801
Итого	**296 810**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К.Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Дифференцируемая водоочистительная установка

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 69
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года

за сентябрь
на Корректировка № 7

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5900-0000-0000(пл)	Система очистки воды производитетностью 13,6 м3/час в блочно-модульном контейнере разм. 13,5х2,4 м (цена 45000000 тенге с НДС)	к-т	1	40178571		40178571		0		40178571
									40178571	0	

Итого	**40 178 571**
в том числе	
- оборудование, тенге	40 178 571
Всего	**40 178 571**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**40 178 571**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**36 160 714**
НДС (12 %)	4 339 286
Итого	**40 500 000**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды с фильтрами поглатителями

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 70
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на резервуар чистой воды (3 шт) (ТХ)

за октябрь
локальная смета 6-5-2

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 резервуар чистой вод ы (3 шт)									
25	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненног о грунта	594,4	148,58	72	88313	42799	0	46364	145451
					76,57	31,76	45514	18880	0	10774	

26	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	594,4	79,22	67,67	47090	40225	1724	10020	61679
					8,65	14,76	5141	8775	0	4569	
27	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	139,6	101,2	0	14128	0	0	10172	26244
					101,2	0	14128	0	0	1944	
28	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную- ПСП грунт НР = 72 %	м2	139,6	309,02	0,26	43139	36	2317	29366	78305
					292,16	0	40786	0	0	5800	
29	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	139,6	108,16	95,41	15099	13319	206	3225	19790
					11,28	20,81	1574	2905	0	1466	
30	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	300	354,18	0,78	106254	233	60877	41180	159229
					150,48	0,36	45144	109	0	11795	

Итого	**490 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 612
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 124
Накладные расходы, тенге	140 327
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 348

Всего	**490 698**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	6 870
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	18 062
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 313**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**525 943**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**473 349**
НДС (12 %)	56 802
Итого	**530 151**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар промывных вод

(наименование)

Форма 2В

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 71
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на резервуар промывных вод (ТХ)

за октябрь
локальная смета 6-6-2

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 резервуар промывных вод									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1377,7	118,47	112,52	163217	155014	0	32131	210976
					5,95	26,44	8203	36424	0	15628	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	133,4	161,9	154,93	21598	20668	26	4501	28187
				6,78	40,09	904	5348	0	2088	
3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км до 100 м - лишний грунт	т	266,8	40		10672		0		11526
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	46,7	1384,84	0	64672	0	0	46564	120135
				1384,84	0	64672	0	0	8899	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1424,4	16,43	13,99	23398	19927	189	7696	33582
				2,3	5,2	3282	7407	0	2488	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство под резервуар из песчаного грунта НР = 99 %	м3 основания	23,4	1101,37	153,8	25772	3599	0	22932	52600
				947,56	42,35	22173	991	0	3896	

Итого	**457 006**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 234
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	199 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 170
- материалы, изделия и конструкции, тенге	215
- перевозка грузов, тенге	10 672
Накладные расходы, тенге	113 824

Сметная прибыль (8 %), тенге	33 853
Всего	**457 006**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	6 398
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	16 822
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 605**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**489 831**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**440 848**
НДС (12 %)	52 902
Итого	**493 750**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Комплекс очистных сооружений.. Раздел ГПиТ 002

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 72
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на Комплекс очистных сооружений . Раздел ГП иТ 002.001

за октябрь
локальная смета 7-3-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 дорожная одежда									
11	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень НР = 93 %	м3 основания	6,44	10197,52	1654,81	65672	10657	49930	8756	80382
					789,6	672,36	5085	4330	0	5954	
12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БР100.30.15 НР = 108 %	м бортового камня	117	2327,53	30,2	272321	3533	187612	89063	390295

				693,81	11,03	81176	1290	0	28911	
13	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 К=0,043;	м3	5,031	44075		221741		221741	239480
16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2 НР = 108 %	т	7,04	132349,43	1701,14	931740	11976	919764	6376	1013165
					0	838,64	0	5904	0	75049	
		Раздел 3 установка знака									
17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=4,000;	м3	0,252	28857,14	1067,46	7272	269	6715	312	8191
					1142,86	218,25	288	55	0	607	
18	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	4	4468,75	782,25	17875	3129	1792	15029	35536
					3238,5	240,5	12954	962	0	2632	
19	2401-0202-0714	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	6374		25496		25496		27536
20	2401-0201-0401	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	2,67494	19429		51971		51971		56129
									0	4158	

Итого **1 850 714**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 99 503
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29 564

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 465 021
Накладные расходы, тенге	119 536
Сметная прибыль (8 %), тенге	137 090
Всего	**1 850 714**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	25 910
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	68 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 895**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 983 640**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**1 785 276**
НДС (12 %)	214 233
Итого	**1 999 509**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды с фильтрами поглатителями

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 73
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на Установка биотуалета

за октябрь
локальная смета 7-3-2

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	1	706	99	706	99	0	590	1400
					607	48	607	48	0	104	
2	2902-0202-0222(пл)	Биотуалет с баком 250 л 165000 с НДС	шт	1	147321		147321		147321		159107
									0	11786	
		Итого					**160 507**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 321
Накладные расходы, тенге	590
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 890
Всего	**160 507**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	2 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	5 908
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 373**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**172 035**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**154 832**
НДС (12 %)	18 580
Итого	**173 411**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Дополнительные затраты на перевозку материалов (ССЦ РК 8.04-08-2018 табл 2, ЭСН РК 8.04-01-

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 74

от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года

на Дополнительные затраты на перевозку материалов (ССЦ РК 8.04-08-2018 табл 2, ЭСН РК 8.04-01-2015 приложение В табл**

за октябрь

локальная смета 7-4-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Металлопрокат и металлоконструкции (ТОО KSP STEEL)									
		1.1 класс груза 1									
1	4101-0205-1133	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 133 км									
		2580*1,0075	т	73,92	2599		192118		0		207487
		1.2 класс груза 2							0	15369	

2 4101-0205-2133	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 133 км 3035*1,0075	т	14,41	3058	44066	0		47591
						0	3525	
	Раздел 2 Трубы стальные 143-10=133 км (ТОО KSP STEEL)							
	2.0 Подраздел без наименования							
3 4108-0202-1030	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км 133-30=103км 916*1,02	т	61,26	934	57217	0		61794
4 4108-0202-1991	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км 20*1,02 К=133,000;	т·км	8147,58	20	162952	0		175988
						0	13036	
	Раздел 3 трубы полиэтиленовые ТД Арыстан 544 км							
5 4101-0205-3902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км (бухтами) 6210*1,02	т	3,15	6334	19952	0		21548
6 4101-0205-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км 544-200=344 26*1,02 К=344,000;	т·км	1083,6	20	21672	0		23406
						0	1734	

Итого	**537 814**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	497 977
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 837
Всего	**537 814**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	7 529
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	19 796
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 303**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**576 442**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**518 798**
НДС (12 %)	62 256
Итого	**581 054**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар промывных вод

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 75
от 22.10.2021 года за октябрь 2021 года
на подготовительный период

за октябрь
локальная смета 6-6-2
на резервуар промывных вод (ТХ)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 резервуар промывных вод									
16	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	100	354,18	0,78	35418	78	20292	13726	53076
					150,48	0,36	15048	36	0	3932	

Итого **53 076**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 048

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 292
Накладные расходы, тенге	13 726
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 932
Всего	**53 076**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	743
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 954
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 115**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**56 888**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**51 199,20**
НДС (12 %)	6 143,90
Итого	**57 343,10**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К.Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям