ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 10

от 13 сентября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области	598 865 742,00	357 091 931	357 091 931					15 679 014		15 679 014	
НДС (12%)	71 863 889,04	42 851 032	42 851 032					1 881 482		1 881 482	
ИТОГО по актам	670 729 631,04	585 942 963	399 942 963					17 560 496		17 560 496	
аванс 30%		157 709 334	101 909 334					5 268 148,80		5 268 149	
5 % на сдачу объекта		29 297 149	19 997 149					878 024,80		878 025	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**398 936 480**	**278 036 480**					**11 414 322**		**11 414 322**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г.

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт_____ В.Я.Зайцев.

№

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 52
от 13.09.2021 года за сентябрь 2021 года

на смета 5-2-1

на автоматика, технологический контроль (щит автоматики скважина №1-№3 учтен в разделе ТХ насосная 1-го подъема)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 оборудование									
1	1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене НР = 75 %	шт.	3	14390,67	3444,33	43172	10333	1762	26259	74985
					10359	1311,67	31077	3935	–	5554	
2	2305-1401-0708	Датчик универсальный AKS 21M, типа Danfoss POC-301	шт.	3	22246		66738		66738		72077
3	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	1463,57	88,43	10245	619	4713	2998	14302
					701,86	0,14	4913	1	–	1059	
4	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	280	–	840	–	100	451	1394

5	2306-1707-0201			246,67	–	740	–	–	103	
	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 КМ 4	шт.	3	74		222		222		240
6	1308-0206-2101									
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	27	744,04	48,7	20089	1315	9605	6728	28962
7	2306-1705-0104			339,59	6,48	9169	175	–	2145	
	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	27	159		4293		4293		4636
8	1308-0206-1901									
	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	33	393,21	14,73	12976	486	3989	6198	20708
9	2301-1305-0103			257,61	3,24	8501	107	–	1534	
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	33	80		2640		2640		2851
10	1308-0206-2201									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	27	78,52	0,89	2120	24	515	1144	3525
11	1308-0206-2209			58,56	0,3	1581	8	–	261	
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	58	41,14	0,88	2386	51	977	990	3646
12	1308-0201-0701			23,41	0,29	1358	17	–	270	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	19	733,84	345,16	13943	6558	4626	3483	18820

				145,21	109,37	2759	2078	–	1394	
13 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	33	310,61	143,73	10250	4743	1514	3869	15249
				121	41,82	3993	1380	–	1130	
14 2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,019	229438		4359		4359		4708
15 2306-0201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,028	566773		15870		15870		17140
16 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	171877		859		859		928
17 2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,085	34809		2959		2959		3196
18 1311-0601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных НР = 75 %	м	60	131,73	–	7904	–	96	5856	14861
				130,13	–	7808	–	–	1101	
19 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 071-18-АК л5	км	0,02	28805		576		576		622
20 2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 071-18-АК л5	км	0,04	34809		1392		1392		1503
								–	111	

Раздел 2 Щит оператора 1 шт

21	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	20577	2705	20577	2705	14104	3326	25815
					3768	852	3768	852	–	1912	
22	2307-0201-0914	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	55235		55235		55235		59654
23	1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	6	556	–	3336	–	–	2035	5801
					556	–	3336	–	–	430	
24	2307-0216-0901	Реле промежуточные 24 VСД 40.52 РПУ 2М	шт.	6	1606		9636		9636		10407
25	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1266	–	1266	–	10	904	2344
					1256	–	1256	–	–	174	
26	2307-0204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 А63 М	шт.	1	698		698		698		754
27	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	13	1597,38	347,62	20766	4519	517	12426	35847
					1210	117,54	15730	1528	–	2655	
28	2308-0301-0205	Извещатели тревожной сигнализации модели НО 01 лампа сигнальная АМЕ	шт.	12	521		6252		6252		6752

29	2307-0218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 КЕ 011	шт.	1	1081	1081	1081	1167
							–	86

Итого	**452 894**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 989
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 081
- материалы, изделия и конструкции, тенге	215 338
Накладные расходы, тенге	76 667
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 547
Всего	**452 894**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	6 341
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	16 670
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 518**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**485 423**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**436 881**
НДС (12 %)	52 426
Итого	**489 305**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор "Компания-НурайСтрой"
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

_____ В.Я.Зайцев.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 53
от 13.09.2021 года за сентябрь 2021 года

на смета 6-2-5

на Насосные станции 1-го подъема. Раздел ГП иТ 001.001

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 дорожная одежда в тч дорожка у биотуалету									
11	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	188,55	6116,85	1014,38	1153332	191261	937744	68812	1319916
					129,02	208,9	24327	39388	–	97772	
12	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	1088	1712,32	239,51	1863008	260587	1550665	143900	2167461

	47,57	74,89	51756	81485	–	160553

Итого	**3 487 377**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 083
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	451 848
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 488 409
Накладные расходы, тенге	212 712
Сметная прибыль (8 %), тенге	258 325
Всего	**3 487 377**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	48 823
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	128 364
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**73 291**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 737 855**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**3 364 070**
НДС (12 %)	403 688
Итого	**3 767 757**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 54
от 13.09.2021 года за сентябрь 2021 года

на смета 6-3-3
на силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР = 72 %	шт.	1	4914	184	4914	184	962	2755	8283
					3768	59	3768	59	–	614	
2	2307-0201-0108	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8079		8079		8079		8725
3	1308-0305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	9	430,11	4,33	3871	39	102	2693	7089

4 2307-0204-0923				414,44	1,11	3730	10	–	525	
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877		7427
5 2307-0204-0743										
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397		4191		4191		4526
6 2307-0204-0747										
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550
7 2307-0204-0749										
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1482		5928		5928		6402
8 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3926	1333	3926	1333	81	2148	6560
				2512	472	2512	472	–	486	
9 5108-0401-0102(об)	Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	65671		65671		–		65671
10 1308-0206-1701										
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	12	413,08	52,25	4957	627	676	2750	8324
				304,5	13,75	3654	165	–	617	

11	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12	414		4968		4968		5365
12	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	2	548	81,5	1096	163	113	624	1858
					410	23,5	820	47	–	138	
13	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	752		1504		1504		1624
14	1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	2	887	136,5	1774	273	166	1022	3020
					667,5	42,5	1335	85	–	224	
15	2301-0101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1696		3392		3392		3663
16	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	6	744,33	48,83	4466	293	2135	1495	6438
					339,67	6,5	2038	39	–	477	
17	2306-1705-0106	Металлорукав Р3-ЦХ 25	м	6	220		1320		1320		1426

18 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава 2+2 НР = 72 %	м	4	91,5	1,75	366	7	78	204	616
				70,25	0,5	281	2	–	46	
19 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5	107,4	3,4	537	17	110	299	903
				82	1	410	5	–	67	
20 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4	150	6,75	600	27	105	344	1020
				117	2,5	468	10	–	76	
21 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	82	733,71	345,09	60164	28297	19961	15029	81208
				145,2	109,37	11906	8968	–	6015	
22 2306-0144-0806	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	853523		17070		17070		18436
23 2306-0144-1002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	454278		2271		2271		2453

24	2306-0144-0804	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	373678		9342		9342	10089
25	2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	176720		3534		3534	3817
26	2306-0144-0803	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	244683		6117		6117	6606
27	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5	78,6	1	393	5	95	212	653
					58,6	0,4	293	2	–	48	
28	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	15	41,07	0,87	616	13	252	256	942
					23,4	0,33	351	5	–	70	
29	2906-0001-0010(пл)	Провод одножильный с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, сеч1х1,5мм2 ВПП-0,66кВ 97/1,12	м	20	87		1740		1740	1879
30	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	601	4,5	1202	9	289	652	2002
					452	1	904	2	–	148	

31 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361		722		722		780
32 1308-0201-1203	Конструкция сварная. Монтаж оборудования стойка К314УТ2 НР = 72 %	т	0,0228	653201,75	20175,44	14893	460	13385	852	17005
				45964,91	5964,91	1048	136	–	1260	
33 1308-0201-1202	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования Скоба К730У2 НР = 72 % К=3,000;	т	0,00288	684375	20833,33	1971	60	1712	156	2297
				69097,22	5902,78	199	17	–	170	
34 1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	258,25	34	1033	136	475	332	1474
				105,5	9,75	422	39	–	109	
35 2306-1710-2506	Профиль К241 Z-образный 32х40х32 мм, толщиной 2 мм	м	4	1358		5432		5432		5867
36 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	35	580,94	21,91	20333	767	13008	4862	27211
				187,37	5,57	6558	195	–	2016	
37 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9,45	1154,07	–	10906	–	–	7852	20259
				1154,07	–	10906	–	–	1501	
38 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,45	715,13	–	6758	–	–	4866	12554

				715,13	–	6758	–	–	930	
39 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	45	741,78	24,16	33380	1087	24916	5521	42013
				163,93	6,47	7377	291	–	3112	
40 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования 40х40х4 НР = 72 %	шт.	10	4289,9	193,3	42899	1933	30427	7990	54960
				1053,9	55,8	10539	558	–	4071	
41 1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	447,2	71	4472	710	858	2178	7182
				290,4	12,1	2904	121	–	532	
42 2306-1710-0605	Стойки кабельные К 1152 У3	шт.	10	787		7870		7870		8500
43 1308-0201-1208	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	20	54,65	26,1	1093	522	87	476	1695
				24,2	8,85	484	177	–	126	
44 2306-1710-0407	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	20	541		10820		10820		11686
45 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,004	1125750	–	4503	–	3974	402	5297
				132250	–	529	–	–	392	
46 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям д 10 мм НР = 72 %	м	10	498,2	21,9	4982	219	2655	1558	7063
				210,8	5,6	2108	56	–	523	
	Итого					**504 418**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	219 234
- оборудование, тенге	65 671
Накладные расходы, тенге	67 528
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 502
Всего	**504 418**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	6 142
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	16 149
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 221**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**535 930**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**482 337**
НДС (12 %)	57 880
Итого	**540 216**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Комплекс очистных сооружений.. Раздел ГПиТ 002
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 56
от 13.09.2021 года за сентябрь 2021 года

на смета 7-3-1
на Комплекс очистных сооружений . Раздел ГП иТ 002.001

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка в выемкебульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(до 20 м в штабель) насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	1260	60,39	60,39	76091	76091	–	15677	99109
					–	17,28	–	21773	–	7341	

2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1260	50,73	50,73	63917	63917	–	13168	83252
					–	14,52	–	18289	–	6167	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в бурт временного хранения НР = 72 %	м3 грунта	1260	161,9	154,93	203999	195211	250	42517	266237
					6,78	40,09	8538	50513	–	19721	
4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в бурт временного хранения	т	2394	40		95760		–		103421
5	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 от устройства сетей НР = 72 %	м3 грунта	608	161,9	154,93	98438	94197	121	20516	128470
					6,78	40,09	4120	24375	–	9516	
6	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (от устройства сетей)	т	1216	58		70528		–		76170
7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)-насыпь с разравниванием НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	608	73,55	73,55	44716	44716	–	11684	60912
					–	26,69	–	16228	–	4512	

8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см) к=5 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	608	35,25	35,25	21432	21432	–	4336	27829
				–	9,9	–	6022	–	2061	
9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	608	79,22	67,67	48167	41145	1763	10248	63088
				8,65	14,76	5259	8975	–	4673	
10 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4200	6,69	6,69	28109	28109	–	5173	35945
				–	1,71	–	7185	–	2663	
	Раздел 2 дорожная одежда									
14 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	550,35	6116,85	1014,38	3366409	558263	2737138	200855	3852645
				129,02	208,9	71008	114969	–	285381	
15 1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	3522	1712,32	239,51	6030804	843558	5019706	465820	7016354
				47,57	74,89	167540	263775	–	519730	

Итого **11 813 432**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 256 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 966 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 532 104

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 758 978
- перевозка грузов, тенге	166 288
Накладные расходы, тенге	789 994
Сметная прибыль (8 %), тенге	875 068
Всего	**11 813 432**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	165 388
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	434 831
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**248 273**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**12 661 924**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**11 395 732**
НДС (12 %)	1 367 488
Итого	**12 763 218**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям