ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 11

от 23 сентября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области	598 865 742,00	412 635 255	412 635 255					16 112 468		16 112 468	
НДС (12%)	71 863 889,04	49 516 231	49 516 231					1 933 496		1 933 496	
ИТОГО по актам	**670 729 631,04**	**648 151 486**	**462 151 486**					**18 045 964**		**18 045 964**	
аванс 30%		176 371 891	120 571 891					5 413 789,20		5 413 789	
5 % на сдачу объекта		32 407 575	23 107 575					902 298,20		902 298	
ИТОГО КОПЛАТЕ		**439 372 020**	**318 472 020**					**11 729 877**		**11 729 877**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К.Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.20

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт_____ В.Я.Зайцев.

№

ТОО Казахстанский ... институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : внутриквартальные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_33_ от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 57
от 23.09.2021 года за сентябрь 2021 года

на смета 2-1-1

на подготовительный период

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка-асфальтобетонного покрытия бульдозером НР = 108 % К=0,050;	м3 конструкции	88,25	1130,74	711,48	99788	62788	–	57632	170014
					419,26	185,42	37000	16363	–	12594	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,150;	м3 конструкции	264,75	348,41	249,31	92242	66006	–	42685	145721

3 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	680	99,1 92	50,19	26236 62560	13287	– –	10794	67565
4 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	680	58		39440		–		42595
5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- устройство дорожного корыта НР = 72 % К=0,580;	м3 грунта	1023,7	60,39 –	60,39 17,28	61821 –	61821 17690	– –	12737 5965	80523
6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-от устройства корыта НР = 72 %	м3 грунта	1024	199,13 8,33	190,53 49,3	203909 8535	195103 50483	271 –	42493 19712	266114
7 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2048	58		118784		–		128287
8 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство-дополнительный слой НР = 108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	353	6116,85 129,02	1014,38 208,9	2159249 45545	358076 73742	1755628 –	128830 183046	2471125

9 1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1065,286	1431,12	153,36	1524556	163373	1332879	85716	1739094
				26,57	47,93	28304	51063	–	128822	
10 1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1065,2859	1628,61	242,04	1734934	257841	1444435	119248	2002517
				30,66	72,99	32658	77757	–	148335	

Итого	
в том числе	**7 113 555**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 278
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 165 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	300 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 533 213
- перевозка грузов, тенге	220 784
Накладные расходы, тенге	489 341
Сметная прибыль (8 %), тенге	526 931
Всего	**7 113 555**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	99 590
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	261 837
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**149 500**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 624 482**
Договорной коэфицент К=0,9	

Итого с учетом договорного коэфицента.	**6 862 034**
НДС (12 %)	823 444
Итого	**7 685 477**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 58
от 23.09.2021 года за сентябрь 2021 года

на смета 6-2-2
на Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений (тип 1 и тип 2)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение тип 1 из профлиста L=656мп									
1	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка Оград без учета ворот НР = 118 %	м оград	650	3508,45	927,32	2280493	602760	9358	2218930	4859377
					2566,73	326,27	1668375	212074	–	359954	
4	2113-0211-0416	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм	шт.	5000	4		20000		20000		21600

5 2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 (вес 1шт- 8,1г)	т	0,05954	1588520		94580		94580		102146
14 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление ворот Вм-1, Вм-1н НР = 69 %	т конструкций	0,21884	153390,61	38224,27	33568	8365	1107	18436	56164
				110107,84	11985,93	24096	2623	–	4160	
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (L50x5)	т	0,09462	246399		23314		23314		25179
18 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,06	2102		23248		23248		25108
19 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	34713	4793	34713	4793	7973	27940	67665
				21947	1731	21947	1731	–	5012	
20 2920-0101-0101(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) ворота из двух створок	т	0,13252	5772		765		765		826
								–	61	

Итого	**5 158 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 714 418
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	615 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	216 428
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 345
Накладные расходы, тенге	2 265 306
Сметная прибыль (8 %), тенге	382 078

Всего	**5 158 065**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	72 213
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	189 859
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**108 403**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 528 540**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**4 975 686**
НДС (12 %)	597 082
Итого	**5 572 767**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водорпровода в селе Харьковка Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 2020-04-07, доп. Соглашение № 1 от 5.02.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 59
от 23.09.2021 года за сентябрь 2021 года

на смета 7-1-1
на Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ограждение тип 1									
3	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	820	2102		1723640		1723640		1861531
4	2113-0211-0416	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм	шт.	3200	4		12800		12800		13824

5 2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 (вес 1шт- 8,1г)	т	0,02673	1588520		42461		42461		45858
19 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	11,06	2102		23248		23248		25108
25 1114-0203-0201	Ограждение из колючей проволоки. Подвеска НР = 99 %	м проволоки	1991	27,54	0,26	54839	516	–	54018	117566
				27,28	0,12	54323	241	–	8709	
26 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	179,19	641		114861		114861		124050
								–	9189	
	Раздел 2 ограждение тип 2									
27 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	316	2325,32	572,68	734802	180966	222198	469177	1300297
				1049,49	208,77	331638	65970	–	96318	
28 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	187,74	641		120341		120341		129968
29 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,3	24424		251567		251567		271692
30 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-2 НР = 69 % К=107,000;	т конструкций	2,36042	88365,21	18463,66	208579	43582	8197	117849	352542
				66428,86	5929,45	156800	13996	–	26114	

34 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0583	70051,46	6089,19	4084	355	485	3914	8638
				55643,22	1252,14	3244	73	–	640	
35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0583	220423		12851		12851		13879
36 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0583	18216,12	1303,6	1062	76	17	900	2119
				16620,93	343,05	969	20	–	157	
37 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление ворот Вм-2, Вм-2н НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,1176	153384,35	38214,29	18038	4494	595	9908	30182
				110110,54	11989,8	12949	1410	–	2236	
38 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0852	246399		20993		20993		22672
39 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,01788	276039		4936		4936		5331
40 2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2017 К=2,000;	т	0,0028	217873		610		610		659

41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,004	220423		882		882		953
42 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00764	216481		1654		1654		1786
43 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	26875	4793	26875	4793	135	27940	59200
				21947	1731	21947	1731	–	4385	
44 2907-0101-0001(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК8.04-08-2016) ворота из двух створок К=2,000;	т	0,10308	5446		561		561		606
45 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=25,000;	м2	63,4	150,54	2,56	9544	162	7419	1370	11787
				30,96	0,36	1963	23	–	873	
46 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	126,8	217	1,88	27515	239	25344	1365	31190
				15,24	0,36	1932	46	–	2310	

Итого	**4 431 438**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	585 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	235 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 510
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 595 795
Накладные расходы, тенге	686 441
Сметная прибыль (8 %), тенге	328 254

Всего	**4 431 438**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	62 040
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	163 113
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**93 132**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 749 723**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**4 274 751**
НДС (12 %)	512 970
Итого	**4 787 720**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям