Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ от 26-го июня 2020 года
по договору №1 от 27.04.2020

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района	тенге	640 086 466,32	224 170 512,11	192 025 939,90	0,00	45 920 817,44	13 776 245,23	32 144 572,21
	Всего по акту:		**640 086 466,32**	**224 170 512,11**	**192 025 939,90**	**0,00**	**45 920 817,44**	**13 776 245,23**	**32 144 572,21**

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"

Жулкайнаров М.Ш.
М.П.

Технадзор:
ТОО "УКС"

Кожахметов С.М.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакөл жолдары"

Омаров С.О.
М.П.

Адрес: Алматинская область Алакольский район
Договор №1 от 27.04.2020

Ф 2

Акт № 1

приемки выполненных работ от 26.06.2020 г

Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ							
1	**СТ СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-17 ТБ.1601-0204-30 СТР.94**	**Вынос проекта в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земляного полотна автомобильной дороги IV категории в местности III категории сложности**	**КМ**	**4,8750**		**58681,00**	**286070,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**286070,00**
В том числе:							
Стоимость прочих работ -			Тенге				**286070,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**286070,00**
ВСЕГО. Стоимость прочих работ -			Тенге				**286070,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**286070,00**
		в том числе на 2020 год - 48 %	Тенге				**137313,60**
		в том числе на 2021 год - 52 %	Тенге				**148756,40**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 48 %, К=1,049901	Тенге				**144165,69**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 52 %, К=1,1025743	Тенге				**164014,98**
		Итого в текущих ценах	Тенге				**308180,67**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**36981,68**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				**345162,35**
РАЗДЕЛ 2. Разборка существующего покрытия							
2	**Е11-270302-0502 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**114,0000**		**160,48**	**18294,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов					
		Итого оплата труда:				**18,26**	**2081,90**
		Итого эксплуатация машин:				**154,89**	**17657,72**
		Итого материалов:				**0,03**	**3,44**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		19,72	2248,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,42	1643,47
		Сметная стоимость:				**194,62**	**22186,88**
3	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка фрезерованного материала на стройплощадку Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**27,3600**		**118,00**	**3228,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	258,28
		Сметная стоимость:				**127,44**	**3486,76**
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж					
4	**Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж промежуточной опоры М10-2** Состав работ: 1. Частичное откапывание стойки опоры 2. Извлечение стойки опоры из котлована 3. Засыпка котлована	**шт.**	**9,0000**		**2824,18**	**25417,62**
		Итого оплата труда:				**1946,02**	**17514,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1798,72**	**16188,48**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1556,82	14011,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,48	3154,32
		Сметная стоимость:				**4731,48**	**42583,28**
5	**Е11-330210-0103 1133-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры (1 опора 3провод)** Состав работ: 1. Снятие и опускание проводов 2. Сматывание проводов в бухты	**шт.**	**27,0000**		**3839,70**	**103671,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2974,01**	**80298,27**
		Итого эксплуатация машин:				**1499,11**	**40475,97**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2379,21	64238,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		497,51	13432,84
		Сметная стоимость:				**6716,42**	**181343,36**
6	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**10,5750**		**97,00**	**1025,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,76	82,06
		Сметная стоимость:				**104,76**	**1107,84**
7	**С341-020103-1064 4102-0103-1064 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтируемых материалов. Расстояние перевозки 64 км на базу**	**т**	**10,5750**		**986,00**	**10426,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,88	834,16
		Сметная стоимость:				**1064,88**	**11261,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**162065,68**
		Накладные расходы -	Тенге				**80498,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19405,13**
		Итого	Тенге				**261969,22**

		Земляные работы					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**7357,0000**		**55,27**	**406641,99**
		Итого оплата труда:				**17,31**	**127346,73**
		Итого эксплуатация машин:				**55,27**	**406641,99**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,46	91689,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,42	39866,53
		Сметная стоимость:				**73,15**	**538198,16**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**7357,0000**		**46,48**	**341948,95**
		Итого оплата труда:				**14,56**	**107087,02**
		Итого эксплуатация машин:				**46,48**	**341948,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,48	77102,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	33524,13
		Сметная стоимость:				**61,52**	**452575,73**
3	**Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015**	**Планировка низа существующего земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланированной площади**	**70492,0000**		**88,71**	**6253602,62**
		Итого оплата труда:				**72,94**	**5141659,00**
		Итого эксплуатация машин:				**20,95**	**1476613,55**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		52,52	3701994,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,30	796447,77
		Сметная стоимость:				**152,53**	**10752044,85**
4	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**21148,0000**		**68,99**	**1458923,12**
		Итого оплата труда:				**27,12**	**573472,01**
		Итого эксплуатация машин:				**68,99**	**1458923,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,52	412899,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,08	149745,84
		Сметная стоимость:				**95,59**	**2021568,80**
5	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**21148,0000**		**33,38**	**705814,50**
		Итого оплата труда:				**10,29**	**217560,05**
		Итого эксплуатация машин:				**33,38**	**705814,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,41	156643,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,26	68996,62
		Сметная стоимость:				**44,04**	**931454,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**21148,0000**		**82,48**	**1744299,73**
		Итого оплата труда:				**26,64**	**563484,23**
		Итого эксплуатация машин:				**69,74**	**1474760,00**
		Итого материалов:				**2,90**	**61329,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,18	405708,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,13	172000,67
		Сметная стоимость:				**109,80**	**2322009,00**
7	**Е11-010104-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**2310,0000**		**69,09**	**159600,21**
		Итого оплата труда:				**21,64**	**49981,47**
		Итого эксплуатация машин:				**69,09**	**159600,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,58	35986,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,77	15646,95
		Сметная стоимость:				**91,44**	**211233,82**
8	**Е11-010104-0211**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**2310,0000**		**54,64**	**126229,26**
		Итого оплата труда:				**17,11**	**39530,80**
		Итого эксплуатация машин:				**54,64**	**126229,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,32	28462,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,36	12375,31
		Сметная стоимость:				**72,32**	**167066,75**
9	**Е11-010102-0209 1101-0102-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в выемке. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**1937,0000**		**170,19**	**329649,22**
		Итого оплата труда:				**44,42**	**86034,99**
		Итого эксплуатация машин:				**164,16**	**317972,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,08**	**162,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		31,98	61945,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,17	31327,55
		Сметная стоимость:				**218,34**	**422921,96**
10	**С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Расстояние перевозки 1 км в насыпь**	**т**	**3196,0500**		**42,00**	**134234,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,36	10738,73
		Сметная стоимость:				**45,36**	**144972,83**
11	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**10222,35**		**104,95**	**1072785,72**
		Итого оплата труда:				**57,00**	**582675,25**
		Итого эксплуатация машин:				**95,78**	**979066,95**
		Итого материалов:				**0,08**	**856,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,04	419526,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,68	119384,95
		Сметная стоимость:				**157,66**	**1611696,85**
12	**С341-020103-1070 4102-0103-1070 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Расстояние перевозки 70 км в насыпь**	**т**	**16866,87**		**1072,00**	**18081285,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,76	1446502,83
		Сметная стоимость:				**1157,76**	**19527788,25**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**30 815 014,83**
	Накладные расходы		Тенге				**5 391 958,70**
	ИТОГО:		Тенге				**36 206 973,53**
	Сметная прибыль		Тенге				**2 896 557,87**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**39 103 531,40**
	Итого по разделам 2-3		Тенге				**261 969,00**
	Итого по смете:		Тенге				**39 365 500,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				**1 228 203,61**
	Итого		Тенге				**40 593 704,02**
	Дополнительные затраты в зимнее время 1,44%		Тенге				**584 549,34**
	Итого		Тенге				**41 178 253,35**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				**823 565,07**
	Итого		Тенге				**42 001 818,42**
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 48 %, К=1,049901		Тенге				**21 166 920,56**
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 52 %, К=1,1025743		Тенге				**24 081 265,28**
	Итого в текущих ценах		Тенге				**45 248 185,84**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				**5 429 782,30**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге				**50 677 968,14**
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге				**51 023 130,49**
	Тендерная скидка(10%)		Тенге				**5 102 313,05**
	С учетом тендерней скидкой		Тенге				**45 920 817,44**

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Жулкайнаров М.О.**
М.П.

ТОО "УКС"
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк АО Казкоммерцбанк

Качество и техн. выполнения
ремонт соответств.

Технадзор _____ **Кожахметов С.М.**
М.П.

ТОО "Алакел жолдары"
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Омаров С.О.**
М.П.