Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ от 29-го июля 2020 года
по договору №1 от 27.04.2020

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района	тенге	640 086 466,32	401 877 077,03	192 025 939,90	32 144 572,21	253 866 521,31	76 159 956,39	177 706 564,92
	Всего по акту:		**640 086 466,32**	**401 877 077,03**	**192 025 939,90**	**32 144 572,21**	**253 866 521,31**	**76 159 956,39**	**177 706 564,92**

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"

Жулкайнаров М.О.
М.П.

Технадзор:
ТОО "УКС"

Кожахметов С.М.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакөл жолдары"

Омаров С.О.
М.П.

Адрес: Алматинская область Алакольский район
Договор №1 от 27.04.2020

Ф 2

Акт № 2

приемки выполненных работ от 29.07.2020 г

Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
11	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**3188,6541**		**104,95**	**334633,82**
		Итого оплата труда:				**57,00**	**181753,76**
		Итого эксплуатация машин:				**95,78**	**305400,14**
		Итого материалов:				**0,08**	**267,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,04	130862,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,68	37239,72
		Сметная стоимость:				**157,66**	**502736,25**
12	**С341-020103-1070 4102-0103-1070 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Расстояние перевозки 70 км в насыпь**	**т**	**5261,2793**		**1072,00**	**5640091,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,76	451207,31
		Сметная стоимость:				**1157,76**	**6091298,69**
13	**Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**10180,0000**		**37,91**	**385875,45**
		Итого оплата труда:				**15,24**	**155186,46**
		Итого эксплуатация машин:				**37,91**	**385875,45**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,98	111734,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,91	39808,78
		Сметная стоимость:				**52,79**	**537418,48**
14	**Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**10180,0000**		**27,39**	**278826,13**
		Итого оплата труда:				**11,02**	**112134,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**278826,13**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,93	80737,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,83	28765,05
		Сметная стоимость:				**38,15**	**388328,19**
15	**Е11-010203-0113 1101-0203-0113 РСНБ РК 2015**	**Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**89988,0000**		**60,58**	**5451857,29**
		Итого оплата труда:				**39,27**	**3533530,90**
		Итого эксплуатация машин:				**27,36**	**2461736,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		28,27	2544142,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,11	639679,96
		Сметная стоимость:				**95,96**	**8635679,50**
16	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**27838,0000**		**68,99**	**1920441,73**
		Итого оплата труда:				**27,12**	**754885,27**
		Итого эксплуатация машин:				**68,99**	**1920441,73**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,52	543517,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,08	197116,73
		Сметная стоимость:				**95,59**	**2661075,86**
17	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**27838,0000**		**46,73**	**1300730,55**
		Итого оплата труда:				**14,40**	**400936,79**
		Итого эксплуатация машин:				**46,73**	**1300730,55**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,37	288674,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,57	127152,40
		Сметная стоимость:				**61,66**	**1716557,45**
18	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**27838,0000**		**82,48**	**2296094,94**
		Итого оплата труда:				**26,64**	**741737,94**
		Итого эксплуатация машин:				**69,74**	**1941288,50**
		Итого материалов:				**2,90**	**80730,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,18	534051,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,13	226411,70
		Сметная стоимость:				**109,80**	**3056558,00**
19	**Е11-010102-0201 1101-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (замена непригодного грунта)**	**м3 грунта**	**5360,0000**		**68,69**	**368180,92**
		Итого оплата труда:				**37,30**	**199925,80**
		Итого эксплуатация машин:				**62,70**	**336074,95**
		Итого материалов:				**0,06**	**299,41**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,86	143946,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,64	40970,20
		Сметная стоимость:				**103,19**	**553097,70**
20	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Расстояние перевозки 5 км в отвал**	**т**	**5896,0000**		**118,00**	**695728,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	55658,24
		Сметная стоимость:				**127,44**	**751386,24**
21	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**5360,0000**		**104,95**	**562506,06**
		Итого оплата труда:				**57,00**	**305520,80**
		Итого эксплуатация машин:				**95,78**	**513365,42**
		Итого материалов:				**0,08**	**449,11**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,04	219974,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,68	62598,48
		Сметная стоимость:				**157,66**	**845079,52**
22	**С341-020103-1070 4102-0103-1070 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Расстояние перевозки 70 км в насыпь**	**т**	**8844,0000**		**1072,00**	**9480768,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,76	758461,44
		Сметная стоимость:				**1157,76**	**10239229,44**
23	**Е11-010203-0113 1101-0203-0113 РСНБ РК 2015**	**Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**17866,0000**		**60,58**	**1082398,57**
		Итого оплата труда:				**39,27**	**701538,68**
		Итого эксплуатация машин:				**27,36**	**488747,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		28,27	505107,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,11	127000,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**95,96**	**1714506,93**
24	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**7357,0000**		**55,27**	**406641,99**
		Итого оплата труда:				**17,31**	**127346,73**
		Итого эксплуатация машин:				**55,27**	**406641,99**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,46	91689,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,42	39866,53
		Сметная стоимость:				**73,15**	**538198,16**
25	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**7357,0000**		**46,48**	**341948,95**
		Итого оплата труда:				**14,56**	**107087,02**
		Итого эксплуатация машин:				**46,48**	**341948,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,48	77102,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	33524,13
		Сметная стоимость:				**61,52**	**452575,73**
26	**Е11-010203-0111 1101-0203-0111 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**36785,0000**		**45,15**	**1660709,59**
		Итого оплата труда:				**29,69**	**1092177,92**
		Итого эксплуатация машин:				**19,88**	**731332,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		21,38	786368,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,32	195766,22
		Сметная стоимость:				**71,85**	**2642843,90**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**32 207 433,37**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9 986 266,38**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18 859 980,96**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5 916 327,98**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**144 093,93**
		- перевозка грузов	Тенге				**34 032 106,90**
		- оборудование	Тенге				**-**
	Накладные расходы		Тенге				**6 057 909,23**
	ИТОГО:		Тенге				**38 265 342,60**
	Сметная прибыль		Тенге				**3 061 227,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**41 326 570,00**

Дорожная одежда

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда на главной улице

1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4697,0000**		**3678,98**	**17 280 181,27**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**1 853 943,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**5 068 497,94**
		Итого материалов:				**2453,01**	**11 521 787,97**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	2 002 259,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,42	1 542 595,22
		Сметная стоимость:				**4433,69**	**20 825 035,44**
2	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси (С-6), толщиной 15 см** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой	**м2 основания**	**21057,0000**		**231,65**	**4 877 884,37**
		Итого оплата труда:				**101,59**	**2 139 199,79**
		Итого эксплуатация машин:				**195,90**	**4 125 075,57**
		Итого материалов:				**0,87**	**18 319,59**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		109,72	2 310 335,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,31	575 057,61
		Сметная стоимость:				**368,68**	**7 763 277,76**
3	**С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**4295,6300**		**5625,00**	**24 162 918,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		450,00	1 933 033,50
		Сметная стоимость:				**6075,00**	**26 095 952,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**46 320 984,39**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**46 320 984,39**
	Материалы -		Тенге				**2 521 051,63**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4 925 026,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**78 229 661,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**4 312 594,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4 050 686,33**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**54 684 265,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3 515,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4 925 026,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**54 684 265,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3 515,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3 993 143,27**

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда на поселковой дороге

8	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2579,0000**		**3678,98**	**9 488 096,13**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**1 017 951,93**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**2 782 979,82**
		Итого материалов:				**2453,01**	**6 326 312,79**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	1 099 388,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,42	846 998,74
		Сметная стоимость:				**4433,69**	**11 434 482,95**
9	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси (С-6), толщиной 15 см**	**м2 основания**	**15263,0000**		**231,65**	**3 535 695,93**
		Итого оплата труда:				**101,59**	**1 017 951,93**
		Итого эксплуатация машин:				**195,90**	**2 990 028,42**
		Итого материалов:				**0,87**	**13 278,81**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		109,72	1 674 628,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,31	416 825,96
		Сметная стоимость:				368,68	**5 627 150,52**
10	**С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**3113,6520**		5625,00	**17 514 292,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		450,00	1 401 143,40
		Сметная стоимость:				6075,00	**18 915 435,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**30 538 084,56**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**30 538 084,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**1 823 231,33**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14 610 728,76**
	Местные материалы -		Тенге				**55 071 331,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**2 774 016,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2 664 968,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**35 977 069,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2 709,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14 610 728,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**35 977 069,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2 709,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14 610 728,76**
РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда на основной дороге							
18	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2793,0000**		**3678,98**	**10 275 398,40**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**1 102 419,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**3 013 905,63**
		Итого материалов:				**2453,01**	**6 851 256,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	1 190 613,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,42	917 280,91
		Сметная стоимость:				**4433,69**	**12 383 292,31**
19	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси (С-6), толщиной 15 см**	**м2 основания**	**2460,0000**		**231,65**	**569 862,54**
		Итого оплата труда:				**101,59**	**249 913,64**
		Итого эксплуатация машин:				**195,90**	**481 915,08**
		Итого материалов:				**0,87**	**2 140,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		109,72	269 906,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,31	67 181,54
		Сметная стоимость:				**368,68**	**906 952,81**
20	**С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**501,8400**		**5625,00**	**2 822 850,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		450,00	225 828,00
		Сметная стоимость:				**6075,00**	**3 048 678,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**13 668 110,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13 668 110,94**
		Материалы -	Тенге				**301 178,44**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1 352 333,08**
		Местные материалы -	Тенге				**14 011 167,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 460 519,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 210 290,45**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**16 338 921,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 104,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**16 338 921,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 104,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 352 333,08**
		РАЗДЕЛ 5. Земляные работы на примыканиях					
28	**Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015**	**Планировка низа существующего земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1560,0000**		**88,71**	**138 393,29**
		Итого оплата труда:				**72,94**	**113 785,79**
		Итого эксплуатация машин:				**20,95**	**32 677,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		52,52	81 925,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,30	17 625,53
		Сметная стоимость:				**152,53**	**237 944,59**
29	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**468,0000**		**68,99**	**32 285,61**
		Итого оплата труда:				**27,12**	**12 690,79**
		Итого эксплуатация машин:				**68,99**	**32 285,61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,52	9 137,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,08	3 313,84
		Сметная стоимость:				**95,59**	**44 736,82**
30	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**468,0000**		**33,38**	**15 619,50**
		Итого оплата труда:				**10,29**	**4 814,55**
		Итого эксплуатация машин:				**33,38**	**15 619,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,41	3 466,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,26	1 526,88
		Сметная стоимость:				**44,04**	**20 612,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**468,0000**		**82,48**	**38 600,92**
		Итого оплата труда:				**26,64**	**12 469,77**
		Итого эксплуатация машин:				**69,74**	**32 636,07**
		Итого материалов:				**2,90**	**1 357,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,18	8 978,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,13	3 806,33
		Сметная стоимость:				**109,80**	**51 385,48**
32	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**46,0000**		**69,09**	**3 178,19**
		Итого оплата труда:				**21,64**	**995,30**
		Итого эксплуатация машин:				**69,09**	**3 178,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,58	716,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,77	311,58
		Сметная стоимость:				**91,44**	**4 206,39**
33	**Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**46,0000**		**54,64**	**2 513,66**
		Итого оплата труда:				**17,11**	**787,19**
		Итого эксплуатация машин:				**54,64**	**2 513,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,32	566,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,36	246,43
		Сметная стоимость:				**72,32**	**3 326,87**
34	**Е11-010102-0203 1101-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**136,0000**		**104,95**	**14 272,54**
		Итого оплата труда:				**57,00**	**7 752,02**
		Итого эксплуатация машин:				**95,78**	**13 025,69**
		Итого материалов:				**0,08**	**11,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,04	5 581,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,68	1 588,32
		Сметная стоимость:				**157,66**	**21 442,32**
35	**С341-020103-1070 4102-0103-1070 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Расстояние перевозки 70 км в насыпь**	**т**	**224,4000**		**1072,00**	**240 556,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,76	19 244,54
		Сметная стоимость:				**1157,76**	**259 801,34**
36	**Е11-010203-0113 1101-0203-0113 РСНБ РК 2015**	**Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**1630,0000**		**60,58**	**98 752,36**
		Итого оплата труда:				**39,27**	**64 004,70**
		Итого эксплуатация машин:				**27,36**	**44 596,72**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		28,27	46 083,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,11	11 586,86
		Сметная стоимость:				**95,96**	**156 422,61**
37	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**489,0000**		**68,99**	**33 734,32**
		Итого оплата труда:				**27,12**	**13 260,25**
		Итого эксплуатация машин:				**68,99**	**33 734,32**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,52	9 547,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,08	3 462,54
		Сметная стоимость:				**95,59**	**46 744,24**
38	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**489,0000**		**46,73**	**22 848,53**
		Итого оплата труда:				**14,40**	**7 042,82**
		Итого эксплуатация машин:				**46,73**	**22 848,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,37	5 070,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,57	2 233,55
		Сметная стоимость:				**61,66**	**30 152,91**
39	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**489,0000**		**82,48**	**40 333,01**
		Итого оплата труда:				**26,64**	**13 029,31**
		Итого эксплуатация машин:				**69,74**	**34 100,51**
		Итого материалов:				**2,90**	**1 418,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,18	9 381,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,13	3 977,13
		Сметная стоимость:				**109,80**	**53 691,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**681 088,73**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**681 088,73**
Материалы -			Тенге				**2 786,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**250 632,50**
Транспортные расходы -			Тенге				**240 556,80**
Накладные расходы -			Тенге				**180 455,40**
Сметная прибыль -			Тенге				**68 923,53**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**930 467,66**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**229,04**
Сметная заработная плата -			Тенге				**250 632,50**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**930 467,66**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**229,04**
Сметная заработная плата -			Тенге				**250 632,50**
РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ							
40	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**202,0000**		**3678,98**	**743 154,49**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**79 731,02**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**217 976,71**
		Итого материалов:				**2453,01**	**495 508,02**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	86 109,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,42	66 341,12
		Сметная стоимость:				**4433,69**	**895 605,10**
41	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси (С-6), толщиной 15 см**	**м2 основания**	**1056,0000**		**231,65**	**244 623,92**
		Итого оплата труда:				**101,59**	**107 280,00**
		Итого эксплуатация машин:				**195,90**	**206 870,86**
		Итого материалов:				**0,87**	**918,72**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		109,72	115 862,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,31	28 838,91
		Сметная стоимость:				**368,68**	**389 325,23**
42	**С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**215,4200**		**5625,00**	**1 211 737,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		450,00	96 939,00
		Сметная стоимость:				**6075,00**	**1 308 676,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2 199 515,91**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2 199 515,91**
Материалы -			Тенге				**118 937,40**
Всего заработная плата -			Тенге				**1 502 193,18**
Местные материалы -			Тенге				**3 426 201,38**
Транспортные расходы -			Тенге				**1 211 737,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**201 971,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**192 119,03**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2 593 606,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187 011,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2 593 606,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187 011,02**
Устройство автобусных остановок							
РАЗДЕЛ 7. Устройство остановочной полосы							
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**112,0000**		**3678,98**	**412046,05**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**44207,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**120858,37**
		Итого материалов:				**2453,01**	**274737,12**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			426,28	47743,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			328,42	36783,19
		Сметная стоимость:				**4433,69**	**496573,13**
2	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси (С-6), толщиной 15 см** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой	**м2 основания**	**560,0000**		**231,65**	**129724,81**
		Итого оплата труда:				**101,59**	**56890,91**
		Итого эксплуатация машин:				**195,90**	**109704,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,87**	**487,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			109,72	61442,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			27,31	15293,36
		Сметная стоимость:				**368,68**	**206460,35**
3	**С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**114,2400**		**5625,00**	**642600,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			450,00	51408,00
		Сметная стоимость:				**6075,00**	**694008,00**
8	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортовогокамня**	**480,0000**		**1860,88**	**893220,62**
		Итого оплата труда:				**802,69**	**385289,04**
		Итого эксплуатация машин:				**31,73**	**15231,60**
		Итого материалов:				**1039,01**	**498723,74**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			866,90	416112,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			218,22	104746,62
		Сметная стоимость:				**2946,00**	**1414079,41**
9	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**24,9600**		**53140,00**	**1326374,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			4251,20	106109,95
		Сметная стоимость:				**57391,20**	**1432484,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3403965,88**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3403965,88**
Материалы -			Тенге				**572303,96**
Всего заработная плата -			Тенге				**486387,25**
Местные материалы -			Тенге				**3484944,16**
Накладные расходы -			Тенге				**525298,22**
Сметная прибыль -			Тенге				**425915,34**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4355179,44**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**429,74**
Сметная заработная плата -			Тенге				**486387,25**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4355179,44**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**429,74**
Сметная заработная плата -			Тенге				**486387,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8. Устройство посадочной полосы					
10	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**12,0000**		**4962,61**	**59551,32**
		Итого оплата труда:				**1663,55**	**19962,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1749,46**	**20993,52**
		Итого материалов:				**2314,70**	**27776,40**
		Накладные расходы (Н10=93)	%			1547,10	18565,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			520,78	6249,32
		Сметная стоимость:				**7030,49**	**84365,86**
11	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**258,0000**		**1685,27**	**434799,41**
		Итого оплата труда:				**802,69**	**207092,86**
		Итого эксплуатация машин:				**31,73**	**8186,98**
		Итого материалов:				**863,40**	**222757,34**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			866,90	223660,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			204,17	52676,78
		Сметная стоимость:				**2756,34**	**711136,47**
12	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,1280**		**53140,00**	**219361,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			4251,20	17548,95
		Сметная стоимость:				**57391,20**	**236910,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**713 712,65**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
Местные материалы -			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4 117 678,53**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				
		- перевозка грузов	Тенге				
		- оборудование	Тенге				
	Накладные расходы		Тенге				**767 523,73**
	ИТОГО:		Тенге				**4 885 202,26**
	Сметная прибыль		Тенге				**390 816,17**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5 276 018,43**

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

РАЗДЕЛ 9 Устройство бордюра

1	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортовогокамня**	**3381,0000**		**1843,90**	**6234233,67**
		Итого оплата труда:				**802,69**	**2713879,68**
		Итого эксплуатация машин:				**31,73**	**107287,58**
		Итого материалов:				**1022,03**	**3455496,28**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		866,90	2930990,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,86	733217,90
		Сметная стоимость:				**2927,67**	**9898441,62**
2	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**175,8120**		**53140,00**	**9342649,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4251,20	747411,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**57391,20**	**10090061,65**
3	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**380,0000**		**4962,61**	**1885791,80**
		Итого оплата труда:				**1663,55**	**632149,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1749,46**	**664794,80**
		Итого материалов:				**2314,70**	**879586,00**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1547,10	587898,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,78	197895,23
		Сметная стоимость:				**7030,49**	**2671585,60**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
6	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**2012,6600**		**3678,98**	**7404541,12**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**794413,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**2171846,51**
		Итого материалов:				**2453,01**	**4937075,11**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			426,28	857966,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			328,42	661000,57
		Сметная стоимость:				**4433,69**	**8923507,74**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РАЗДЕЛУ 9:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**24 867 216,27**
	Накладные расходы		Тенге				**4 376 854,66**
	ИТОГО:		Тенге				**29 244 070,93**
	Сметная прибыль		Тенге				**2 339 525,67**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**31 583 596,60**
		<u>РАЗДЕЛ 10. Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)</u>					
1	**Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**2042,0000**		**201,48**	**411427,16**
		Итого оплата труда:				**63,62**	**129907,75**
		Итого эксплуатация машин:				**201,48**	**411427,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		45,80	93533,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,78	40396,86
		Сметная стоимость:				**267,07**	**545357,60**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**204,0000**		**2056,82**	**419592,10**
		Итого оплата труда:				**2056,82**	**419592,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1480,91	302106,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,02	57735,87
		Сметная стоимость:				**3820,76**	**779434,28**
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**384,0000**		**163,62**	**62830,94**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**47348,06**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**29363,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	34090,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	7753,72
		Сметная стоимость:				**272,59**	**104675,27**
4	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**109,0000**		**4962,61**	**540924,49**
		Итого оплата труда:				**1663,55**	**181326,95**
		Итого эксплуатация машин:				**1749,46**	**190691,14**
		Итого материалов:				**2314,70**	**252302,30**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1547,10	168634,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,78	56764,68
		Сметная стоимость:				**7030,49**	**766323,24**
5	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**205,0000**		**880,21**	**180443,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**290,23**	**59496,33**
		Итого эксплуатация машин:				**21,36**	**4377,98**
		Итого материалов:				**571,38**	**117133,39**
		Накладные расходы (Н10=93)	%			269,91	55331,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			92,01	18861,98
		Сметная стоимость:				**1242,13**	**254636,70**
6	**Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**92,96**		**13141,62**	**1221627,64**
		Итого оплата труда:				**6115,01**	**568443,09**
		Итого эксплуатация машин:				**5814,47**	**540505,24**
		Итого материалов:				**3531,90**	**328320,86**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6604,21	613918,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1579,67	146843,70
		Сметная стоимость:				**21325,49**	**1982389,87**
7	**С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**92,96**		**73354,00**	**6818893,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5868,32	545511,45
		Сметная стоимость:				**79222,32**	**7364404,54**
8	**С121-020101-0619 2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,0720**		**19165,00**	**58874,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1533,20	4709,99
		Сметная стоимость:				**20698,20**	**63584,86**
9	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**717,3119**		**18,59**	**13331,82**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**5361,62**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**13331,82**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			5,38	3860,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1,92	1375,38
		Сметная стоимость:				**25,88**	**18567,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**717,31**		**163,62**	**117368,19**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**88446,17**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**54850,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			88,78	63681,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			20,19	14483,96
		Сметная стоимость:				**272,59**	**195533,39**
11	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**328,1920**		**207,01**	**67940,05**
		Итого оплата труда:				**65,61**	**21534,02**
		Итого эксплуатация машин:				**197,41**	**64787,01**
		Итого материалов:				**0,11**	**36,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			47,24	15504,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			20,34	6675,56
		Сметная стоимость:				**274,60**	**90120,11**
12	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Расстояние перевозки 5 км в ОТВАЛ**	**т**	**393,8304**		**118,00**	**46471,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			9,44	3717,76
		Сметная стоимость:				**127,44**	**50189,74**
13	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление откосов между бордюрами и лотками)**	**м2 укрепляемой поверхности**	**562,7138**		**3764,76**	**2118482,51**
		Итого оплата труда:				**1286,67**	**724029,17**
		Итого эксплуатация машин:				**174,00**	**97909,44**
		Итого материалов:				**2346,36**	**1320331,99**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			926,41	521301,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			375,29	211182,68
		Сметная стоимость:				**5066,46**	**2850966,20**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РАЗДЕЛУ 10:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12 078 207,98**
	Накладные расходы		Тенге				**1 871 961,80**
	ИТОГО:		Тенге				**13 950 169,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**1 116 013,58**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**15 066 183,35**
		РАЗДЕЛ 11. Устройство ж/б круглых труб d-0,5м 2шт					
1	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**10,7900**		**196,89**	**2124,39**
		Итого оплата труда:				**59,00**	**636,60**
		Итого эксплуатация машин:				**186,08**	**2007,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,48	458,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	206,62
		Сметная стоимость:				**258,51**	**2789,37**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0800**		**2056,82**	**2221,37**
		Итого оплата труда:				**2056,82**	**4105,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1480,91	1599,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,02	305,66
		Сметная стоимость:				**3820,76**	**4126,42**
		ТЕЛО ТРУБЫ					
3	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**1,1700**		**4464,02**	**5222,90**
		Итого оплата труда:				**2147,79**	**2512,92**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**238,14**
		Итого материалов:				**2209,90**	**2585,58**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	2110,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,45	586,70
		Сметная стоимость:				**6769,62**	**7920,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**2,9300**		**27853,95**	**81612,07**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**12300,16**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**10248,31**
		Итого материалов:				**21013,18**	**61568,62**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,32	10332,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2510,42	7355,54
		Сметная стоимость:				**33890,70**	**99299,74**
5	**Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**1,9000**		**42925,19**	**81557,87**
		Итого оплата труда:				**20354,14**	**38672,87**
		Итого эксплуатация машин:				**20299,79**	**38569,60**
		Итого материалов:				**7686,61**	**14604,55**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		17097,48	32485,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4801,82	9123,45
		Сметная стоимость:				**64824,49**	**123166,53**
6	**С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**10,0000**		**25914,00**	**259140,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2073,12	20731,20
		Сметная стоимость:				**27987,12**	**279871,20**
7	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков блок смотровой ЛЖК-250. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**1,1100**		**12703,25**	**14100,61**
		Итого оплата труда:				**5118,54**	**5681,58**
		Итого эксплуатация машин:				**3181,65**	**3531,63**
		Итого материалов:				**5242,52**	**5819,20**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		4299,58	4772,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,23	1509,85
		Сметная стоимость:				**18363,05**	**20382,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015**	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**3,0000**		**20663,00**	**61989,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1653,04	4959,12
		Сметная стоимость:				**22316,04**	**66948,12**
9	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,5130**		**474419,01**	**243376,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37953,53	19470,16
		Сметная стоимость:				**512372,51**	**262847,10**
10	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под люк и решетку. Устройство**	**м3**	**0,1500**		**21152,56**	**3172,88**
		Итого оплата труда:				**1304,54**	**195,68**
		Итого эксплуатация машин:				**11,75**	**1,76**
		Итого материалов:				**19838,06**	**2975,71**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1187,13	178,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787,18	268,08
		Сметная стоимость:				**24126,87**	**3619,03**
11	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,6100**		**3897,65**	**119306,93**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**25282,76**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**4387,18**
		Итого материалов:				**2975,08**	**91067,22**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	21237,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,32	11243,56
		Сметная стоимость:				**4958,77**	**151788,01**
12	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,8100**		**4763,66**	**22913,19**
		Итого оплата труда:				**1283,38**	**6173,06**
		Итого эксплуатация машин:				**213,57**	**1027,27**
		Итого материалов:				**3336,15**	**16046,87**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1078,04	5185,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,33	2247,88
		Сметная стоимость:				**6309,03**	**30346,44**
13	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**4,6900**		**42,14**	**197,66**
		Итого оплата труда:				**13,20**	**61,90**
		Итого эксплуатация машин:				**42,14**	**197,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,50	44,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,13	19,38
		Сметная стоимость:				**55,78**	**261,61**
14	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**4,6900**		**195,13**	**915,18**
		Итого оплата труда:				**147,13**	**690,06**
		Итого эксплуатация машин:				**91,03**	**426,94**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		105,94	496,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,09	112,96
		Сметная стоимость:				**325,16**	**1524,98**
15	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортовогокамня**	**4,0000**		**1860,88**	**7443,51**
		Итого оплата труда:				**802,69**	**3210,74**
		Итого эксплуатация машин:				**31,73**	**126,93**
		Итого материалов:				**1039,01**	**4156,03**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		866,90	3467,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,22	872,89
		Сметная стоимость:				**2946,00**	**11784,00**
16	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,2080**		**53140,00**	**11053,12**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4251,20	884,25
		Сметная стоимость:				**57391,20**	**11937,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**916347,64**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**412309,73**
		Материалы -	Тенге				**198823,78**
		Всего заработная плата -	Тенге				**19554,76**
		Местные материалы -	Тенге				**332182,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**82368,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79897,30**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1078613,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15449,68**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**243376,95**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**243376,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79897,30**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**323274,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1078613,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15449,68**
		РАЗДЕЛ 12. Устройство ж/б круглых труб d-0,75м 3шт					
17	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**256,0000**		**196,89**	**50402,69**
		Итого оплата труда:				**59,00**	**15103,87**
		Итого эксплуатация машин:				**186,08**	**47635,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,48	10874,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	4902,20
		Сметная стоимость:				**258,51**	**66179,67**
18	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**23,4000**		**2056,82**	**48129,68**
		Итого оплата труда:				**2056,82**	**48129,68**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1480,91	34653,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,02	6622,64
		Сметная стоимость:				**3820,76**	**89405,70**
		ТЕЛО ТРУБЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**5,7000**		**4464,02**	**25444,92**
		Итого оплата труда:				**2147,80**	**12242,44**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**1160,19**
		Итого материалов:				**2209,90**	**12596,43**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	10283,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,45	2858,29
		Сметная стоимость:				**6769,62**	**38586,86**
20	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**20,2000**		**27853,95**	**562649,79**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**84799,73**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**70653,89**
		Итого материалов:				**21013,18**	**424466,28**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	71231,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2510,42	50710,53
		Сметная стоимость:				**33890,70**	**684592,09**
21	**Е11-300401-0202 1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м**	**м3 железобетона звеньев**	**9,6600**		**32680,23**	**315690,99**
		Итого оплата труда:				**15443,14**	**149180,73**
		Итого эксплуатация машин:				**14586,80**	**140908,49**
		Итого материалов:				**6534,85**	**63126,62**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		12972,24	125311,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3652,20	35280,22
		Сметная стоимость:				**49304,66**	**476283,03**
22	**С121-040801-0103 2104-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**46,0000**		**26259,00**	**1207914,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2100,72	96633,12
		Сметная стоимость:				**28359,72**	**1304547,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**104,5000**		**3897,65**	**407303,97**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**86313,25**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**14977,47**
		Итого материалов:				**2975,08**	**310895,92**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	72503,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,32	38384,57
		Сметная стоимость:				**4958,77**	**518191,67**
24	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,3000**		**4763,66**	**158629,75**
		Итого оплата труда:				**1283,38**	**42736,56**
		Итого эксплуатация машин:				**213,57**	**7111,84**
		Итого материалов:				**3336,15**	**111093,70**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1078,04	35898,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,34	15562,28
		Сметная стоимость:				**6309,03**	**210090,74**
25	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**363,0000**		**42,15**	**15298,82**
		Итого оплата труда:				**13,20**	**4791,08**
		Итого эксплуатация машин:				**42,15**	**15298,82**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,50	3449,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,13	1499,87
		Сметная стоимость:				**55,78**	**20248,27**
26	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**363,0000**		**195,13**	**70833,73**
		Итого оплата труда:				**147,13**	**53409,73**
		Итого эксплуатация машин:				**91,03**	**33044,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		105,94	38455,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,09	8743,10
		Сметная стоимость:				**325,16**	**118031,84**
		ОГОЛОВКИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**9,4500**		**4464,02**	**42185,00**
		Итого оплата труда:				**2147,80**	**20296,67**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**1923,47**
		Итого материалов:				**2209,90**	**20883,56**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	17049,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,45	4738,74
		Сметная стоимость:				**6769,62**	**63972,94**
28	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**7,3800**		**14917,93**	**110094,32**
		Итого оплата труда:				**5118,54**	**37774,83**
		Итого эксплуатация машин:				**3181,65**	**23480,58**
		Итого материалов:				**7457,20**	**55034,14**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		4299,57	31730,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1537,40	11346,01
		Сметная стоимость:				**20754,90**	**153171,19**
29	**С121-040803-0102 2104-0803-0102 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**		**92303,00**	**553818,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7384,24	44305,44
		Сметная стоимость:				**99687,24**	**598123,44**
30	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**54,0000**		**3897,65**	**210472,86**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**44602,06**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**7739,56**
		Итого материалов:				**2975,08**	**160654,35**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	37465,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,32	19835,09
		Сметная стоимость:				**4958,77**	**267773,68**
31	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**30,0000**		**42,15**	**1264,37**
		Итого оплата труда:				**13,20**	**395,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**42,15**	**1264,37**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,50	285,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,13	123,96
		Сметная стоимость:				**55,78**	**1673,41**
32	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**30,0000**		**195,13**	**5854,03**
		Итого оплата труда:				**147,13**	**4414,03**
		Итого эксплуатация машин:				**91,03**	**2730,94**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		105,94	3178,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,09	722,57
		Сметная стоимость:				**325,16**	**9754,70**
		УКРЕПЛЕНИЕ					
33	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**4,5000**		**4464,02**	**20088,10**
		Итого оплата труда:				**2147,80**	**9665,08**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**915,94**
		Итого материалов:				**2209,90**	**9944,55**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	8118,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,45	2256,54
		Сметная стоимость:				**6769,62**	**30463,31**
34	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна. Укрепление на входе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (8см)**	**м2 укрепляемой поверхности**	**18,0000**		**3936,47**	**70856,46**
		Итого оплата труда:				**1286,67**	**23160,13**
		Итого эксплуатация машин:				**174,00**	**3131,91**
		Итого материалов:				**2518,08**	**45325,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		926,41	16675,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,03	7002,54
		Сметная стоимость:				**5251,91**	**94534,30**
35	**Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2**	**Вычитается позиция: Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**	**18,0000**		**-578,66**	**-10415,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-156,00**	**-2807,98**
		Итого эксплуатация машин:				**-3,70**	**-66,65**
		Итого материалов:				**-419,51**	**-7551,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-112,32	-2021,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-55,28	-995,01
		Сметная стоимость:				**-746,26**	**-13432,69**
36	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна. Укрепление на выходе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (12см)**	**м2 укрепляемой поверхности**	**25,5000**		**3936,47**	**100379,99**
		Итого оплата труда:				**1286,67**	**32810,18**
		Итого эксплуатация машин:				**174,00**	**4436,88**
		Итого материалов:				**2518,07**	**64210,91**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		926,41	23623,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,03	9920,27
		Сметная стоимость:				**5251,91**	**133923,59**
37	**Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2**	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**	**25,5000**		**578,66**	**14755,91**
		Итого оплата труда:				**156,00**	**3977,97**
		Итого эксплуатация машин:				**3,70**	**94,42**
		Итого материалов:				**419,51**	**10697,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		112,32	2864,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,28	1409,60
		Сметная стоимость:				**746,26**	**19029,65**
38	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0970**		**20762,41**	**2013,95**
		Итого оплата труда:				**19797,03**	**1920,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1011,77**	**98,14**
		Итого материалов:				**288,00**	**27,94**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		18015,30	1747,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,22	300,92
		Сметная стоимость:				**41879,92**	**4062,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0970**		**221750,00**	**21509,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17740,00	1720,78
		Сметная стоимость:				**239490,00**	**23230,53**
40	**Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона**	**м2**	**33,0000**		**1916,76**	**63253,17**
		Итого оплата труда:				**175,45**	**5790,01**
		Итого эксплуатация машин:				**197,16**	**6506,42**
		Итого материалов:				**1615,53**	**53312,43**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		189,49	6253,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,50	5560,51
		Сметная стоимость:				**2274,75**	**75066,89**
41	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**30,0000**		**69,09**	**2072,73**
		Итого оплата труда:				**21,64**	**649,11**
		Итого эксплуатация машин:				**69,09**	**2072,73**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,58	467,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,77	203,21
		Сметная стоимость:				**91,44**	**2743,30**
42	**Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**30,0000**		**54,64**	**1639,34**
		Итого оплата труда:				**17,11**	**513,39**
		Итого эксплуатация машин:				**54,64**	**1639,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,32	369,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,36	160,72
		Сметная стоимость:				**72,32**	**2169,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**4072140,39**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4072140,39**
Материалы -			Тенге				**1334718,51**
Всего заработная плата -			Тенге				**160275,72**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21509,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**1761732,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**476217,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**369808,71**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4918166,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**552,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160275,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**4918166,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**552,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160275,72**
		РАЗДЕЛ 13. Устройство круглых ж/б труб d-1,0м шт1					
		ТЕЛО ТРУБЫ					
43	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**3,2300**		**4464,02**	**14418,79**
		Итого оплата труда:				**2147,80**	**6937,38**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**657,44**
		Итого материалов:				**2209,90**	**7137,98**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	5827,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,46	1619,70
		Сметная стоимость:				**6769,62**	**21865,88**
44	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**9,6900**		**27853,95**	**269904,77**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**40678,68**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**33892,88**
		Итого материалов:				**21013,18**	**203617,74**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	34170,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2510,42	24325,99
		Сметная стоимость:				**33890,70**	**328400,86**
45	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**6,5800**		**27493,65**	**180908,24**
		Итого оплата труда:				**13181,98**	**86737,43**
		Итого эксплуатация машин:				**12006,74**	**79004,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5498,17**	**36177,98**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		11072,86	72859,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3085,32	20301,41
		Сметная стоимость:				**41651,84**	**274069,09**
46	**С121-040801-0110 2104-0801-0110 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.150 (Блок № 13а), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1500 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**7,0000**		**75532,00**	**528724,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6042,56	42297,92
		Сметная стоимость:				**81574,56**	**571021,92**
47	**С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**2,0000**		**42396,00**	**84792,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3391,68	6783,36
		Сметная стоимость:				**45787,68**	**91575,36**
48	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,0000**		**4763,66**	**71454,84**
		Итого оплата труда:				**1283,38**	**19250,70**
		Итого эксплуатация машин:				**213,57**	**3203,53**
		Итого материалов:				**3336,15**	**50042,21**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1078,04	16170,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,34	7010,03
		Сметная стоимость:				**6309,03**	**94635,45**
49	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**62,9800**		**3897,65**	**245473,72**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**52019,22**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**9026,92**
		Итого материалов:				**2975,08**	**187370,57**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	43696,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,32	23133,59
		Сметная стоимость:				**4958,77**	**312303,46**
50	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**104,0000**		**38,31**	**3984,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**12,00**	**1247,86**
		Итого эксплуатация машин:				**38,31**	**3984,67**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,64	898,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,76	390,65
		Сметная стоимость:				**50,71**	**5273,78**
51	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**104,0000**		**163,62**	**17016,71**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**12823,43**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**7952,49**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	9232,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	2099,97
		Сметная стоимость:				**272,59**	**28349,55**
		ОГОЛОВКИ					
52	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**9,0000**		**4464,02**	**40176,19**
		Итого оплата труда:				**2147,80**	**19330,17**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**1831,87**
		Итого материалов:				**2209,90**	**19889,10**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	16237,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,45	4513,08
		Сметная стоимость:				**6769,62**	**60926,61**
53	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**1,0000**		**27853,95**	**27853,95**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**4198,01**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**3497,72**
		Итого материалов:				**21013,18**	**21013,18**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	3526,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2510,42	2510,42
		Сметная стоимость:				**33890,70**	**33890,70**
54	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**6,1400**		**14917,93**	**91596,09**
		Итого оплата труда:				**5118,54**	**31427,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3181,65**	**19535,33**
		Итого материалов:				**7457,20**	**45787,21**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		4299,57	26399,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1537,41	9439,68
		Сметная стоимость:				**20754,90**	**127435,11**
55	**С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**89928,00**	**179856,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7194,24	14388,48
		Сметная стоимость:				**97122,24**	**0,00**
56	**С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**72268,00**	**289072,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5781,44	23125,76
		Сметная стоимость:				**78049,44**	**312197,76**
57	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,0000**		**3897,65**	**116929,37**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**24778,92**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**4299,75**
		Итого материалов:				**2975,08**	**89252,42**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	20814,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,32	11019,49
		Сметная стоимость:				**4958,77**	**148763,16**
58	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**24,0000**		**42,15**	**1011,49**
		Итого оплата труда:				**13,20**	**316,77**
		Итого эксплуатация машин:				**42,15**	**1011,49**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,50	228,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,13	99,17
		Сметная стоимость:				**55,78**	**1338,73**
59	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**24,0000**		**195,13**	**4683,22**
		Итого оплата труда:				**147,13**	**3531,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**91,03**	**2184,75**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		105,94	2542,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,09	578,06
		Сметная стоимость:				**325,16**	**7803,76**
60	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**4,0000**		**1278,97**	**5115,88**
		Итого оплата труда:				**1278,97**	**5115,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		920,86	3683,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,99	703,95
		Сметная стоимость:				**2375,82**	**9503,26**
		УКРЕПЛЕНИЕ					
61	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна. Укрепление на входе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (8см)**	**м2 укрепляемой поверхности**	**33,2000**		**3936,47**	**130690,81**
		Итого оплата труда:				**1286,67**	**42717,57**
		Итого эксплуатация машин:				**174,00**	**5776,64**
		Итого материалов:				**2518,08**	**83600,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		926,41	30756,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,03	12915,80
		Сметная стоимость:				**5251,91**	**174363,26**
62	**Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2**	**Вычитается позиция: Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**	**33,2000**		**-578,66**	**-19211,61**
		Итого оплата труда:				**-156,00**	**-5179,16**
		Итого эксплуатация машин:				**-3,70**	**-122,93**
		Итого материалов:				**-419,51**	**-13927,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-112,32	-3729,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-55,28	-1835,25
		Сметная стоимость:				**-746,26**	**-24775,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна. Укрепление на выходе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (12см)**	**м2 укрепляемой поверхности**	**5,4000**		**3936,47**	**21256,94**
		Итого оплата труда:				**1286,67**	**6948,04**
		Итого эксплуатация машин:				**173,99**	**939,57**
		Итого материалов:				**2518,07**	**13597,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		926,41	5002,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,03	2100,76
		Сметная стоимость:				**5251,91**	**28360,29**
64	**Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2**	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**	**5,4000**		**578,66**	**3124,78**
		Итого оплата труда:				**156,00**	**842,39**
		Итого эксплуатация машин:				**3,70**	**20,00**
		Итого материалов:				**419,51**	**2265,37**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		112,32	606,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,28	298,50
		Сметная стоимость:				**746,26**	**4029,81**
65	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**5,5000**		**8846,73**	**48657,02**
		Итого оплата труда:				**2836,35**	**15599,94**
		Итого эксплуатация машин:				**26,87**	**147,76**
		Итого материалов:				**5989,99**	**32944,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2042,17	11231,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		871,11	4791,12
		Сметная стоимость:				**11760,02**	**64680,10**
66	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0860**		**20762,41**	**1785,57**
		Итого оплата труда:				**19797,03**	**1702,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1011,77**	**87,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**288,00**	**24,77**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		18015,35	1549,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,22	266,79
		Сметная стоимость:				**41879,92**	**3601,67**
67	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0860**		**221750,00**	**19070,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17740,00	1525,64
		Сметная стоимость:				**239490,00**	**20596,14**
68	**Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона**	**м2**	**4,0000**		**1916,76**	**7667,05**
		Итого оплата труда:				**175,46**	**701,82**
		Итого эксплуатация машин:				**197,17**	**788,66**
		Итого материалов:				**1615,53**	**6462,11**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		189,49	757,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,50	674,00
		Сметная стоимость:				**2274,76**	**9099,02**
69	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,9000**		**3678,98**	**14348,03**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**1539,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**4208,46**
		Итого материалов:				**2453,01**	**9566,74**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	1662,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,42	1280,84
		Сметная стоимость:				**4433,69**	**17291,39**
70	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**2,7000**		**6670,90**	**18011,42**
		Итого оплата труда:				**3078,33**	**8311,48**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**9,17**
		Итого материалов:				**3590,55**	**9694,49**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2216,40	5984,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		710,98	1919,65
		Сметная стоимость:				**9598,27**	**25915,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**65,0000**		**69,09**	**4490,91**
		Итого оплата труда:				**21,64**	**1406,40**
		Итого эксплуатация машин:				**69,09**	**4490,91**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,58	1012,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,77	440,28
		Сметная стоимость:				**91,44**	**5943,81**
72	**Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**65,0000**		**54,64**	**3551,91**
		Итого оплата труда:				**17,11**	**1112,34**
		Итого эксплуатация машин:				**54,64**	**3551,91**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,32	800,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,36	348,22
		Сметная стоимость:				**72,32**	**4701,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**2426415,26**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2426415,26**
Материалы -			Тенге				**794957,84**
Всего заработная плата -			Тенге				**110478,26**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19070,50**
Местные материалы -			Тенге				**1092002,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**311922,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**219067,06**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2957404,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**312,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110478,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**2957404,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**312,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110478,26**
<u>РАЗДЕЛ 14. Устройство ж/б круглых труб d-0,5м 10шт</u>							
73	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**117,0900**		**196,89**	**23053,32**
		Итого оплата труда:				**59,00**	**6908,25**
		Итого эксплуатация машин:				**186,08**	**21787,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,48	4973,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	2242,18
		Сметная стоимость:				**258,51**	**30269,45**
74	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**11,7000**		**2056,82**	**24064,84**
		Итого оплата труда:				**2056,82**	**24064,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1480,91	17326,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,02	3311,33
		Сметная стоимость:				**3820,76**	**44702,89**
		ТЕЛО ТРУБЫ					
75	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**12,7300**		**4464,02**	**56826,99**
		Итого оплата труда:				**2147,80**	**27341,45**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**2591,08**
		Итого материалов:				**2209,90**	**28132,03**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	22966,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,45	6383,50
		Сметная стоимость:				**6769,62**	**86177,31**
76	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**31,8200**		**27853,95**	**886312,69**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**133580,57**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**111297,37**
		Итого материалов:				**21013,18**	**668639,46**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	112207,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2510,42	79881,63
		Сметная стоимость:				**33890,70**	**1078402,00**
80	**С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015**	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**20,0000**		**20663,00**	**413260,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1653,04	33060,80
		Сметная стоимость:				**22316,04**	**446320,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1 403 517,84**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1 403 517,84**
Материалы -			Тенге				**413 260,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**2 130 644,67**
Местные материалы -			Тенге				**3 633 471,20**
Накладные расходы -			Тенге				**157 475,08**
Сметная прибыль -			Тенге				**124 879,44**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1 685 872,36**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**792,78**
Сметная заработная плата -			Тенге				**191 895,11**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1 622 513,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1 622 513,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**124 879,44**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1 747 392,44**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1 685 872,36**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**792,78**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2 130 644,67**
РАЗДЕЛ 15. Дорожные устройства и обстановка дороги							
33	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**4,2240**		**474419,00**	**2003945,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37953,52	160315,67
		Сметная стоимость:				**512372,52**	**2164261,52**
34	**С124-010202-0101 2401-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**85,0000**		**12975,00**	**1102875,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1038,00	88230,00
		Сметная стоимость:				**14013,00**	**1191105,00**
35	**С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015**	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**86,0000**		**808,00**	**69488,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,64	5559,04
		Сметная стоимость:				**872,64**	**75047,04**
36	**С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015**	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**85,0000**		**3325,00**	**282625,00**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,00	22610,00
		Сметная стоимость:				**3591,00**	**305235,00**
37	**С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**19,1790**		**187,00**	**3586,47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,96	286,92
		Сметная стоимость:				**201,96**	**3873,39**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3 462 520,33**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 926 756,44**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**809 560,34**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**284 408,75**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19 257 599,40**
		- перевозка грузов	Тенге				-
		- оборудование	Тенге				-
	Накладные расходы		Тенге				
	ИТОГО:		Тенге				**3 462 520,33**
	Сметная прибыль		Тенге				**277 001,63**
	ИТОГО по разделу 15:		Тенге				**3 739 521,96**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**178 959 262,14**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**17 456 564,64**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3 386 883,85**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1 008 908,74**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**75 587 073,94**
		- перевозка грузов	Тенге				-
		- оборудование	Тенге				-
	Накладные расходы		Тенге				**23 557 890,74**
	ИТОГО:		Тенге				**202 517 152,87**
	Сметная прибыль		Тенге				**16 591 487,95**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**219 108 640,82**

	Итого по смете:		Тенге				**219 108 640,82**
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				**6 836 189,59**
	Итого		Тенге				**225 944 830,42**
	Дополнительные затраты в зимнее время 1,44%		Тенге				**3 253 605,56**
	Итого		Тенге				**229 198 435,97**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				**4 583 968,72**
	Итого		Тенге				**233 782 404,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 48 %, К=1,049901		Тенге				**117 815 222,63**
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 52 %, К=1,1025743		Тенге				**134 036 485,03**
	Итого в текущих ценах		Тенге				**251 851 707,65**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				**30 222 204,92**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге				**282 073 912,57**
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге				**282 073 912,57**
	Тендерная скидка(10%)		Тенге				**28 207 391,26**
	С учетом тендерней скидкой		Тенге				**253 866 521,31**

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Жулкайнаров М.О.**
М.П.

ТОО "УКС"
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк АО Казкоммерцбанк

Технадзор _____ **Кожахметов С.М.**
М.П.

ТОО "Алакел жолдары"
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Омаров С.О.**
М.П.