Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ от 29-го октября 2020 года
по договору №1 от 27.04.2020

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района	тенге	640 086 466,32	626 860 633,46	192 025 939,90	326 060 584,02	155 391 585,07	46 617 475,52	108 774 109,55
	Всего по акту:		**640 086 466,32**	**626 860 633,46**	**192 025 939,90**	**326 060 584,02**	**155 391 585,07**	**46 617 475,52**	**108 774 109,55**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
_____ **Турганов Е.С.**
М.П.

Зам.директора:
ТОО "УКС"
_____ **Оспанов С.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакөл жолдары"
_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Адрес: Алматинская область Алакольский район
Договор №1 от 27.04.2020

Ф 2

Акт № 5

приемки выполненных работ от 29.10.2020 г

Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ							
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**6,9757**		**104520,79**	**729 105,57**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**6 659,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**12 677,84**
		Итого материалов:				**102703,36**	**716 427,72**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	7 192,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8444,15	58 903,83
		Сметная стоимость:				**113995,99**	**795 201,72**
5	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**8719,6237**		**128,47**	**1 120 181,54**
		Итого оплата труда:				**46,41**	**404 697,01**
		Итого эксплуатация машин:				**41,18**	**359 093,03**
		Итого материалов:				**47,95**	**418 145,72**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		50,13	437 072,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,29	124 580,35
		Сметная стоимость:				**192,88**	**1 681 834,66**
6	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	**м2 покрытия**	**8719,6237**		**8,99**	**78 429,00**
		Итого оплата труда:				**1,46**	**12 716,88**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**73 273,09**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,58	13 734,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,85	7 373,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11,42**	**99 536,29**
7	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1403,9242**		**13794,00**	**19 365 730,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1103,52	1 549 258,46
		Сметная стоимость:				**14897,52**	**20 914 989,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**21 293 446,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**457 999,31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 740 115,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23 491 561,92**
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда на поселковой дороге							
11	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**11,0830**		104520,79	**1 158 403,92**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**10 580,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**20 142,58**
		Итого материалов:				**102703,36**	**1 138 261,34**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	11 427,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8444,15	93 586,49
		Сметная стоимость:				**113995,99**	**1 263 417,58**
12	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**13854,0000**		**128,47**	**1 779 778,08**
		Итого оплата труда:				**46,41**	**642 994,76**
		Итого эксплуатация машин:				**41,18**	**570 537,78**
		Итого материалов:				**47,95**	**664 362,47**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		50,13	694 434,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,29	197 936,99
		Сметная стоимость:				**192,88**	**2 672 149,41**
13	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	**м2 покрытия**	**13854,0000**		**8,99**	**124 610,36**
		Итого оплата труда:				**1,46**	**20 204,95**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**116 418,49**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,58	21 821,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,85	11 714,54
		Сметная стоимость:				**11,42**	**158 146,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**2231,0000**		**13794,00**	**30 774 414,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1103,52	2 461 953,12
		Сметная стоимость:				**14897,52**	**33 236 367,12**
15	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных обочин из грунта н=30см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**703,0000**		**1228,00**	**863 285,83**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**277 479,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**758 602,10**
		Итого материалов:				**2,03**	**1 427,09**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	299 678,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,34	93 037,11
		Сметная стоимость:				**1786,63**	**1 256 001,00**
16	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление из гравино-песчаного смеси, толщиной 7 см**	**м2 покрытия обочин**	**3282,0000**		**181,18**	**594 639,59**
		Итого оплата труда:				**79,54**	**261 038,37**
		Итого эксплуатация машин:				**147,47**	**484 003,69**
		Итого материалов:				**0,20**	**666,25**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		85,90	281 921,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,37	70 124,88
		Сметная стоимость:				**288,45**	**946 685,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**35 295 131,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 309 282,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2 928 353,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**39 532 767,32**
<u>РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда на основной дороге</u>							
21	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**1,8020**		**104520,79**	**188 346,46**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**1 720,33**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**3 275,01**
		Итого материалов:				**102703,36**	**185 071,45**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	1 857,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8444,15	15 216,35
		Сметная стоимость:				**113995,99**	**205 420,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**2253,0000**		**128,47**	**289 435,54**
		Итого оплата труда:				**46,41**	**104 566,71**
		Итого эксплуатация машин:				**41,18**	**92 783,43**
		Итого материалов:				**47,95**	**108 041,62**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		50,13	112 932,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,29	32 189,41
		Сметная стоимость:				**192,88**	**434 557,00**
23	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	**м2 покрытия**	**2253,0000**		**6,00**	**13 509,80**
		Итого оплата труда:				**0,97**	**2 190,55**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**12 621,67**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,05	2 365,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,56	1 270,05
		Сметная стоимость:				**7,61**	**17 145,64**
24	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**311,0000**		**13794,00**	**4 289 934,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1103,52	343 194,72
		Сметная стоимость:				**14897,52**	**4 633 128,72**
25	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных обочин из грунта н=30см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**82,0000**		**1228,00**	**100 696,21**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**32 366,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**88 485,59**
		Итого материалов:				**2,03**	**166,46**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	34 955,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,34	10 852,12
		Сметная стоимость:				**1786,63**	**146 503,68**
26	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление из гравино-песчаного смеси, толщиной 6 см**	**м2 покрытия обочин**	**438,0000**		**181,18**	**79 357,75**
		Итого оплата труда:				**79,54**	**34 836,93**
		Итого эксплуатация машин:				**147,47**	**64 592,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,20**	**88,91**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		85,90	37 623,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,37	9 358,53
		Сметная стоимость:				**288,45**	**126 340,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4 961 279,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**189 735,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**412 081,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5 563 095,96**
		РАЗДЕЛ 5. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ					
43	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**0,7220**		**104520,79**	**75 464,01**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**689,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**1 312,18**
		Итого материалов:				**102703,36**	**74 151,83**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	744,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8444,14	6 096,67
		Сметная стоимость:				**113996,00**	**82 305,11**
44	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**902,0000**		**128,47**	**115 876,99**
		Итого оплата труда:				**46,41**	**41 863,81**
		Итого эксплуатация машин:				**41,18**	**37 146,32**
		Итого материалов:				**47,95**	**43 255,01**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		50,13	45 212,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,29	12 887,19
		Сметная стоимость:				**192,88**	**173 977,10**
45	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	**м2 покрытия**	**902,0000**		**6,00**	**5 408,72**
		Итого оплата труда:				**0,97**	**877,00**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**5 053,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,05	947,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,56	508,47
		Сметная стоимость:				**7,61**	**6 864,34**
46	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**124,0000**		**13794,00**	**1 710 456,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1103,52	136 836,48
		Сметная стоимость:				**14897,52**	**1 847 292,48**
47	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных обочин из грунта толщиной 30см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**73,0000**		**1228,00**	**89 644,19**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**28 813,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**78 773,76**
		Итого материалов:				**2,03**	**148,19**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	31 118,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,34	9 661,04
		Сметная стоимость:				**1786,63**	**130 424,01**
48	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление из ранее фрезерованного материала 72% с добавлением 28% песчано-гравийной смеси, толщиной 6 см**	**м2 покрытия обочин**	**264,0000**		**181,18**	**47 832,07**
		Итого оплата труда:				**79,54**	**20 997,60**
		Итого эксплуатация машин:				**147,47**	**38 932,66**
		Итого материалов:				**0,20**	**53,59**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		85,90	22 677,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,37	5 640,76
		Сметная стоимость:				**288,45**	**76 150,24**
49	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**4,4350**		**2009,00**	**8 909,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,72	712,79
		Сметная стоимость:				**2169,72**	**9 622,71**
50	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Погрузка фрезерованного материала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11,4040**		**155,15**	**1 769,36**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**530,65**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**1 671,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	382,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	172,11
		Сметная стоимость:				**203,75**	**2 323,55**
51	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка разобранного материала из стройплощадки расстояние перевозки 5 км**	**т**	**18,2460**		**118,00**	**2 153,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	172,24
		Сметная стоимость:				**127,44**	**2 325,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2 057 514,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**101 082,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**172 687,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2 331 284,80**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 1:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**63 607 372,74**
	Накладные расходы		Тенге				**2 058 099,50**
	ИТОГО:		Тенге				**65 665 472,24**
	Сметная прибыль		Тенге				**5 253 237,76**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**70 918 710,00**

2. Устройство автобусных остановок

РАЗДЕЛ 1. Устройство остановочной полосы

4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**0,4480**		**104520,78**	**46825,31**
		Итого оплата труда:				**954,69**	**427,70**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**814,21**
		Итого материалов:				**102703,37**	**46011,11**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	461,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8444,15	3782,98
		Сметная стоимость:				**113995,98**	**51070,20**
5	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**560,0000**		**128,47**	**71941,37**
		Итого оплата труда:				**46,41**	**25990,84**
		Итого эксплуатация машин:				**41,18**	**23062,02**
		Итого материалов:				**47,95**	**26854,55**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		50,13	28070,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,29	8000,92
		Сметная стоимость:				**192,88**	**108012,39**
6	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	**м2 покрытия**	**560,0000**		**8,99**	**5036,94**
		Итого оплата труда:				**1,46**	**816,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**4705,81**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,58	882,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,85	473,52
		Сметная стоимость:				**11,42**	**6392,51**
7	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**90,0000**		**13794,00**	**1241460,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1103,52	99316,80
		Сметная стоимость:				**14897,52**	**1340776,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1365263,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**29414,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111574,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1506251,90**
		РАЗДЕЛ 2. Устройство посадочной полосы					
15	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**0,1450**		**104520,79**	**15155,51**
		Итого оплата труда:				**954,69**	**138,43**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**263,53**
		Итого материалов:				**102703,36**	**14891,99**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	149,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8444,15	1224,40
		Сметная стоимость:				**113995,99**	**16529,42**
16	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**181,0000**		**1485,11**	**268805,21**
		Итого оплата труда:				**78,00**	**14118,77**
		Итого эксплуатация машин:				**100,11**	**18119,32**
		Итого материалов:				**1338,74**	**242311,53**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		84,24	15248,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,55	22724,28
		Сметная стоимость:				**1694,90**	**306777,76**
17	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**181,0000**		**334,39**	**60523,69**
		Итого оплата труда:				**0,25**	**44,86**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**7,82**
		Итого материалов:				**334,09**	**60471,01**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,27	48,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,77	4845,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**361,42**	**65417,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**344 484,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**15 446,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28 794,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**388 725,09**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 2:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1 709 748,03**
	Накладные расходы		Тенге				**44 860,28**
	ИТОГО:		Тенге				**1 754 608,32**
	Сметная прибыль		Тенге				**140 368,67**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1 894 976,99**

3. Устройство тротуаров

		Устройство бордюра					
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**12,3860**		**104520,79**	**1294594,50**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**11824,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**22510,69**
		Итого материалов:				**102703,36**	**1272083,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	12770,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8444,15	104589,21
		Сметная стоимость:				**113995,99**	**1411954,36**
8	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**15482,0000**		**1248,36**	**19327061,53**
		Итого оплата труда:				**189,87**	**2939503,86**
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**45270,92**
		Итого материалов:				**1056,65**	**16359036,72**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		205,06	3174664,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,27	1800138,06
		Сметная стоимость:				**1569,69**	**24301863,75**
9	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**15482,0000**		**789,29**	**12219793,97**
		Итого оплата труда:				**121,66**	**1883552,51**
		Итого материалов:				**667,63**	**10336241,47**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		131,39	2034236,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,65	1140322,45
		Сметная стоимость:				**994,34**	**15394353,13**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 3:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**32 841 450,00**
	Накладные расходы		Тенге				**5 221 671,52**
	ИТОГО:		Тенге				**38 063 121,52**
	Сметная прибыль		Тенге				**3 045 049,72**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**41 108 171,24**

4. Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

6	**Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**64,6313**		**13141,62**	**849359,72**
		Итого оплата труда:				**6115,01**	**395220,81**
		Итого эксплуатация машин:				**5814,47**	**375796,49**
		Итого материалов:				**3531,90**	**228271,29**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6604,21	426838,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1579,67	102095,86
		Сметная стоимость:				**21325,49**	**1378294,05**
7	**С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**64,6313**		**73354,00**	**4740964,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5868,32	379277,15
		Сметная стоимость:				**79222,32**	**5120241,53**
8	**С121-020101-0619 2102-0101-0619 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9280**		**19165,00**	**56115,12**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1533,20	4489,21
		Сметная стоимость:				**20698,20**	**60604,33**
9	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**683,6881**		**18,59**	**12706,89**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**5110,30**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**12706,89**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,38	3679,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	1310,90
		Сметная стоимость:				**25,88**	**17697,21**
10	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**683,6881**		**163,62**	**111866,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**123,30**	**84300,28**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**52279,07**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	60696,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	13805,02
		Сметная стоимость:				**272,59**	**186367,81**
11	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**312,8080**		**207,01**	**64755,37**
		Итого оплата труда:				**65,61**	**20524,62**
		Итого эксплуатация машин:				**197,41**	**61750,12**
		Итого материалов:				**0,11**	**34,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		47,24	14777,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,34	6362,65
		Сметная стоимость:				**274,60**	**85895,74**
12	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Расстояние перевозки 5 км в ОТВАЛ**	**т**	**375,3696**		**118,00**	**44293,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	3543,49
		Сметная стоимость:				**127,44**	**47837,10**
13	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление откосов между бордюрами и лотками)**	**м2 укрепляемой поверхности**	**499,7862**		**3764,76**	**1881575,15**
		Итого оплата труда:				**1286,67**	**643061,85**
		Итого эксплуатация машин:				**174,00**	**86960,35**
		Итого материалов:				**2346,36**	**1172680,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		926,41	463004,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375,29	187566,37
		Сметная стоимость:				**5066,46**	**2532146,06**
14	**Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2**	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**	**1062,5000**		**-561,10**	**-596167,26**
		Итого оплата труда:				**-156,00**	**-165748,73**
		Итого эксплуатация машин:				**-3,70**	**-3934,22**
		Итого материалов:				**-401,95**	**-427069,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-112,32	-119339,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-53,87	-57240,51
		Сметная стоимость:				**-727,29**	**-772746,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 4:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7 165 469,56**
	Накладные расходы		Тенге				**849 657,27**
	ИТОГО:		Тенге				**8 015 126,83**
	Сметная прибыль		Тенге				**641 210,15**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8 656 336,98**
Искусственные сооружения							
РАЗДЕЛ 4. Устройство ж/б круглых труб d-0,5м 10шт							
81	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**3,4200**		**474419,01**	**1622513,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37953,52	129801,04
		Сметная стоимость:				**512372,51**	**1752314,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1 622 513,00**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**-**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129 801,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1 752 314,04**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 5:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1 622 513,00**
	Накладные расходы		Тенге				**-**
	ИТОГО:		Тенге				**1 622 513,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**129 801,04**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1 752 314,04**

Наружное электроосвещения							
РАЗДЕЛ 1. Питающие кабели 0,4кВ							
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**50,0000**		**155,15**	**7757,64**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**2326,61**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**7329,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	1675,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	754,62
		Сметная стоимость:				**203,75**	**10187,42**
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**46,0000**		**814,20**	**37453,20**
		Итого оплата труда:				**814,20**	**37453,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		586,22	26966,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,03	5153,56
		Сметная стоимость:				**1512,46**	**69573,06**
3	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**110,0000**		**536,61**	**59027,12**
		Итого оплата труда:				**249,49**	**27443,42**
		Итого эксплуатация машин:				**453,99**	**49938,92**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		179,63	19759,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,30	6302,91
		Сметная стоимость:				**773,54**	**85089,29**
5	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**110,0000**		**356,23**	**39185,57**
		Итого оплата труда:				**201,64**	**22180,20**
		Итого эксплуатация машин:				**160,13**	**17614,12**
		Итого материалов:				**44,63**	**4909,74**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		145,18	15969,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,11	4412,43
		Сметная стоимость:				**541,52**	**59567,74**
6	**Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**150,0000**		**456,64**	**68495,62**
		Итого оплата труда:				**263,11**	**39465,81**
		Итого эксплуатация машин:				**184,55**	**27682,92**
		Итого материалов:				**65,53**	**9830,20**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		189,44	28415,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,69	7752,88
		Сметная стоимость:				**697,76**	**104663,88**
7	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**80,0000**		**779,86**	**62388,86**
		Итого оплата труда:				**337,83**	**27026,26**
		Итого эксплуатация машин:				**421,60**	**33727,74**
		Итого материалов:				**165,48**	**13238,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		243,24	19458,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,85	6547,82
		Сметная стоимость:				**1104,94**	**88395,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ц13-080401-0101 1308-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Муфта концевая для кабеля. Монтаж**	**шт.**	**15,0000**		**23686,08**	**355291,19**
		Итого оплата труда:				**11016,00**	**165240,00**
		Итого материалов:				**12670,08**	**190051,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7931,52	118972,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2529,41	37941,12
		Сметная стоимость:				**34147,01**	**512205,11**
11	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**4,0000**		**12592,86**	**50371,45**
		Итого оплата труда:				**3194,40**	**12777,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1062,26**	**4249,04**
		Итого материалов:				**8670,60**	**34682,41**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2299,97	9199,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1191,43	4765,71
		Сметная стоимость:				**16084,26**	**64337,02**
15	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х4 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40,0000**		**1661,14**	**66445,73**
		Итого оплата труда:				**1264,14**	**50565,44**
		Итого эксплуатация машин:				**207,51**	**8300,48**
		Итого материалов:				**253,03**	**10121,25**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		910,18	36407,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,71	8228,23
		Сметная стоимость:				**2777,03**	**111081,07**
16	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**280,0000**		**259,07**	**72540,98**
		Итого оплата труда:				**194,12**	**54352,70**
		Итого эксплуатация машин:				**26,21**	**7339,64**
		Итого материалов:				**46,10**	**12908,54**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		139,76	39133,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,91	8933,99
		Сметная стоимость:				**430,75**	**120608,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**818 957,36**
В том числе:							
Накладные расходы -			Тенге				**315 958,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**90 793,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1 225 709,13**
		РАЗДЕЛ 2. Сети освещения					
19	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**73,6330**		**1486,10**	**109426,00**
		Итого оплата труда:				**1486,10**	**109426,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1069,99	78786,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,49	15057,02
		Сметная стоимость:				**2760,58**	**203269,74**
20	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,5330**		**894,24**	**23726,87**
		Итого оплата труда:				**894,24**	**23726,87**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		643,85	17083,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,05	3264,82
		Сметная стоимость:				**1661,14**	**44075,03**
21	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**157,0000**		**33723,01**	**5294512,26**
		Итого оплата труда:				**19127,93**	**3003085,00**
		Итого эксплуатация машин:				**9373,48**	**1471636,36**
		Итого материалов:				**8893,53**	**1396283,90**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		15302,34	2402468,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3922,03	615758,42
		Сметная стоимость:				**52947,38**	**8312738,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5 427 665,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**2 498 338,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**634 080,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8 560 083,46**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 6:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6 246 622,49**
	Накладные расходы		Тенге				**2 814 296,57**
	ИТОГО:		Тенге				**9 060 919,06**
	Сметная прибыль		Тенге				**724 873,53**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9 785 792,59**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**113 193 175,83**
	Накладные расходы		Тенге				**10 988 585,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				124 181 760,97
	Сметная прибыль		Тенге				9 934 540,87
	ИТОГО::		Тенге				134 116 301,84
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				4 184 428,62
	Итого		Тенге				138 300 730,46
	Дополнительные затраты в зимнее время 1,44%		Тенге				1 991 530,52
	Итого		Тенге				140 292 260,97
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				2 805 845,22
	Итого		Тенге				143 098 106,19
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 48 %, К=1,049901		Тенге				72 114 645,50
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 52 %, К=1,1025743		Тенге				82 043 673,02
	Итого в текущих ценах		Тенге				154 158 318,52
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				18 498 998,22
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге				172 657 316,74
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге				172 657 316,74
	Тендерная скидка(10%)		Тенге				17 265 731,67
	С учетом тендерней скидкой		Тенге				155 391 585,07

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

И.о.руководителя _____ **Турганов Е.С.**
М.П.

ТОО "УКС"
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк АО Казкоммерцбанк

Технадзор _____ **Кожахметов С.М.**
М.П.

ДЛЯ ФОРМ №2

Качество; технология выполненных работ соответствует

ТОО "Алакөл жолдары"
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Омаров С.О.**
М.П.

"Алакөл жолдары" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ-СТЬЮ Алм. обл. Алакольский р-н РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН