Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аккулы, акимата района Аккулы

Форма №3

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай, расположенного по адресу РК, Павлодарская область, Лебяжинский район, с.Малыбай

Договор подряда (контракт) № 39 от 01.07.2021г

СПРАВКА № 1 от 16 сентября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		39	01.07.2021г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов .	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай, расположенного по адресу РК, Павлодарской область, Лебяжинский район, с.Малыбай	8 037 630,72	7 176 456,00							861 174,72	8 037 630,72
за месяц	8 037 630,72	7 176 456,00							861 174,72	8 037 630,72
удержание 5 %	401 881,54	358 822,80							43 058,74	401 881,54
К оплате:	7 635 749,18	6 817 633,20							818 115,98	7 635 749,18

К оплате: семь миллионов шестьсот тридцать пять тысяч семьсот сорок девять тенге 18 тиын

Заказчик
ГГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аккулы, акимата района Аккулы БИН 990440005138

Руководитель _____ Момунжанов С.А.

Подрядчик
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Строй Engineering-ПВ" БИН 171140026924

Директор _____ Асылбаев Е.С.

Заказчик: ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы с.Акку, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 1 БИН 990440005138

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, ул.Красноярская 113 оф.7, БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай ,расположенного по адресу РК,Павлодарская область,Лебяжинский район,с.Малыбай

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай,расположенного по адресу РК,Павлодарской область,Лебяжинский район ,с.Малыбай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 01.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 16.09.2021г

за сентябрь 2021г

Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы											
Раздел 1 Фасад											
1	1115-0108-1803	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	245,8	1659,35	12,33	407869	3030	184414	176834	631479
					896,77	2,51	220425	617	0	46776	
2	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	245,8	682,68	2,34	167802	574	86473	64769	251177

3	2105-0109-0411				328,54	0,84	80755	206	0	18606	
		Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	245,8	1698		417368		417368		450757
4	1126-0201-0501										
		Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта НР = 76 %	м3 изоляции	36,87	48383,65	861,27	1783905	31755	1011880	572933	2545385
					20077,84	368,57	740270	13589	0	188547	
5	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	33,6	1997,53	4,91	67117	165	54516	9974	83258
					370,12	0,92	12436	31	0	6167	
	Раздел 8 Кровля										
55	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство контробрешетки НР = 72 %	м2	455	183,84	10,68	83648	4858	8463	52261	146782
					154,56	4,96	70327	2258	0	10873	
56	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,528	40416		21340		21340		23047
57	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	22,7	2431,59	10,4	55197	236	48857	5665	65731
					268,9	2,38	6104	54	0	4869	

58 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %									
		м2 изолируемой поверхности	473,6	191,41	11,57	90653	5479	54180	29608	129882
				65,44	2,51	30994	1189	0	9621	
59 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %									
		м2 изолируемой поверхности	374,2	678,42	24,38	253863	9122	183840	57186	335933
				162,75	3,36	60901	1258	0	24884	
60 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	374,2	797,41	48,4	298391	18112	119222	151590	485979
				430,4	9,93	161057	3715	0	35998	
61 2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	82,3	19034		1566498		1566498		1691818
62 1112-0101-1503										
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	89,5	321,21	11,56	28748	1035	21856	5595	37090
				65,44	2,51	5857	225	0	2747	
8.2 Входной группы										
63 1109-0302-0101										
	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,1396	28889,68	4147,56	4033	579	311	2317	6858
				22514,33	1540,11	3143	215	0	508	
64 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,123	26097,56	9317,07	3210	1146	429	1333	4906

				13292,68	2414,63	1635	297	0	363	
65 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,2626	138990,86	35251,33	36499	9257	1338	19821	60826
				98644,33	10746,38	25904	2822	0	4506	
66 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0799	227869		18207		18207		19664
67 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0163	230373		3755		3755		4055
68 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,123	304597		37465		37465		40462
69 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0434	252476		10957		10957		11834
70 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %	м ендовы	5,2	936,15	21,54	4868	112	2440	2155	7585
				445,38	5	2316	26	0	562	

71 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,6	1163		3024		3024		3266
72 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,6	1766		4592		4592		4959
73 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	3,8	1113,95	10,53	4233	40	3171	949	5597
				268,95	2,37	1022	9	0	415	
74 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,8	1318		5008		5008		5409
76 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00381	361679,79	1049,87	1378	4	623	685	2228
				197112,86	524,93	751	2	0	165	
77 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00344	221887		763		763		824
78 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00037	192867		71		71		77
								0	6	

Раздел 9 Демонтажные работы

9.0 Подраздел без наименования

81 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м ограждения	143,25	405,33	56,73	58064	8127	0	62631	130351
				348,6	21,92	49937	3140	0	9656	
82 1107-0111-0208	Калитки. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	1	7147	76	7147	76	0	8374	16763
				7071	26	7071	26	0	1242	
83 1107-0111-0201	Ворота распашные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	1	19217	3482	19217	3482	0	20032	42389
				15735	1241	15735	1241	0	3140	
93 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	388,6	219,72	1,51	85385	588	0	61054	158154
				218,21	0	84797	0	0	11715	
94 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	388,6	137,75	18,13	53528	7047	0	34862	95461
				119,61	4,99	46481	1938	0	7071	

Итого	**7 499 986**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 627 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 871 061
Накладные расходы, тенге	1 340 628
Сметная прибыль (8 %), тенге	555 555
Всего	**7 499 986**

Временные здания и сооружения (2,9 %), K=0,8	174 000
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	143 504
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**156 350**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**7 973 840**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	**7 176 456,00**
НДС (12 %)	861 174,72
Всего по смете с учетом НДС	**8 037 630,72**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Принял (Заказчик)
ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы БИН 990440005138

Руководитель_____Момунжанов С.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Строй Engineering-ПВ" БИН 171140026924

Директор_____Асылбаев Е.С.