Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай, расположенного по адресу РК, Павлодарская область, Лебяжинский район, с.Малыбай

Договор подряда (контракт) № 39 от 01.07.2021г

СПРАВКА № 2 от 29.09.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		39	01.07.2021г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай, расположенного по адресу РК, Павлодарской область, Лебяжинский район, с.Малыбай	13 007 384,06	11 613 735,77							1 393 648,29	13 007 384,06
за месяц	4 969 753,34	4 437 279,77							532 473,57	4 969 753,34
удержание 5 %	248 487,67	221 863,99							26 623,68	248 487,67
К оплате:	4 721 265,67	4 215 415,78							505 849,89	4 721 265,67

К оплате: четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят пять тенге 67 тиын

Заказчик
ГГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы БИН 990440005138

Руководитель_____Момунжанов С.А.

Подрядчик
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Строй Engineering-ПВ" БИН 171140026924

Директор_____Асылбаев Е.С.

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы с.Акку, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 1 БИН 990440005138

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, ул.Красноярская 113 оф.7, БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай ,расположенного по адресу РК,Павлодарская область,Лебяжинский район,с.Малыбай

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай,расположенного по адресу РК,Павлодарской область,Лебяжинский район ,с.Малыбай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 01.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 от 29.09.2021г

за сентябрь 2021г

Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы											
Раздел 2 Отмостка											
6	1146-0401-0102	Отмостки бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	6,936	14860,15	6912,63	103070	47946	0	64241	180696
					7947,52	3078,58	55124	21353	0	13385	
Раздел 3 Стены											
9	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	348,92	1053,9	22,66	367728	7908	75279	209199	623081
					815,49	17,23	284541	6013	0	46154	

10	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	348,92	457,52	2,65	159637	924	79805	63454	240938
					226,15	1,18	78908	410	0	17847	
	Раздел 5 Полы										
	5.1 Помещ.2										
15	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,5647	7665,64	1468,54	42657	8172	19484	17220	64667
					2695,74	596,26	15001	3318	0	4790	
16	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	185,49	1478,69	17,8	274282	3302	195777	71862	373836
					405,43	6,72	75203	1246	0	27692	
17	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	185,49	4271,56	32,64	792331	6054	694250	89010	951848
					496,13	14,37	92027	2665	0	70507	
18	1115-0403-0902	Полы. Покрытие лаком за 2 раза НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	185,49	671,49	0,93	124554	172	101862	18078	154043
					121,41	0,42	22520	77	0	11411	
	Раздел 6 Проемы										
26	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	14,4	3150,07	154,86	45361	2230	28030	14459	64606
					1048,68	66,94	15101	964	0	4786	

27	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,4	20980		302112		302112		326281
33	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	9,6	1012,5	4,38	9720	42	7833	1678	12310
					192,19	1,98	1845	19	0	912	
34	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	9,6	2231		21418		21418		23131
35	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	9,6	867,6	1,88	8329	18	6037	1643	10770
					236,88	0,83	2274	8	0	798	
	Раздел 9 Демонтажные работы										
79	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	14,4	1498,06	145,14	21572	2090	0	17214	41889
					1352,92	70,21	19482	1011	0	3103	
88	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	100	28,61	0	2861	0	0	2060	5315
					28,61	0	2861	0	0	394	
89	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	185,49	271,15	16,12	50295	2991	0	35101	92228
					255,02	7,8	47304	1447	0	6832	
90	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	185,49	58,21	0	10798	0	0	7775	20059
					58,21	0	10798	0	0	1486	
	Итого						**3 185 698**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	722 989
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 531 887
Накладные расходы, тенге	612 994
Сметная прибыль (8 %), тенге	235 979
Всего	**3 185 698**

Локальная смета № 2-1-2 Силовое электрооборудование и электрическое освещение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	0	534	
2	1310-0702-0501	Коробка ответвительная Демонтаж НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	101	221	0	22321	0	0	13616	38812
					221	0	22321	0	0	2875	
3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	40	48,55	0,58	1942	23	0	1390	3599
					47,98	0,28	1919	11	0	267	
4	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	37	44,32	0	1640	0	0	1181	3047
					44,32	0	1640	0	0	226	

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В

5	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	0	534	
6	2307-0201-0317	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10949		10949		10949		11825

7	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4248 2136	106 26	4248 2136	106 26	2006 0	1557 464	6269
8	2307-0204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	507		507		507		548
9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2432 1068	21,43 0	17024 7476	150 0	9398 0	5383 1793	24200
10	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465		465		465		502
11	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465		930		930		1004
12	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984		1063
13	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149		8298		8298		8962
14	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1082 980	80 26	1082 980	80 26	22 0	724 144	1950
15	2307-0501-0306	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21431		21431		21431		23145

									0	1714	
	2.2 Энергоустановочные изделия										
26	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	101	556,67	0	56224	0	421	34040	97485
					552,5	0	55803	0	0	7221	
27	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	101	48		4848		4848		5236
									0	388	
	2.3 Кабельные изделия										
34	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	515	235,51	98,82	121287	50893	0	78170	215414
					136,69	44,01	70394	22665	0	15957	
35	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,206	117723,3	1063,11	24251	219	11296	10779	37832
					61825,24	466,02	12736	96	0	2802	
36	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	515	325,19	2,4	167473	1236	79717	62587	248465
					168	0,79	86520	406	0	18405	
37	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	110660		4648		4648		5020
38	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,332	162984		54111		54111		58440
39	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,141	256009		36097		36097		38985
									0	2888	
	Итого						**846 227**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						268 681				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						52 885				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						23 282				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					247 648				
	Накладные расходы, тенге					214 329				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 684				
	Всего					**846 227**				

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство

Раздел 1 Покрытие

1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	10,5	28,29	28,29	297	297	0	80	407
					0	10,57	0	111	0	30	
2	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	30,87	1070,29	953,16	33040	29424	46	10098	46589
					115,65	187,24	3570	5780	0	3451	
3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,87	1827		56399		56399		60911
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	157,7	1791,31	27,36	282489	4315	180098	107605	421302
					621,92	9,88	98076	1558	0	31208	
6	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91-поребрик	м3	2,5232	29290		73905		73905		79817
									0	5912	

Итого	**609 026**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	101 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 449
- материалы, изделия и конструкции, тенге	310 448
Накладные расходы, тенге	117 783
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 113
Всего	**609 026**

Итого	**4 640 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 093 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 770
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 262
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 089 983
Накладные расходы, тенге	945 106
Сметная прибыль (8 %), тенге	343 776
Всего	**4 640 951**
Временные здания и сооружения (2,9 %), K=0,8	103 957
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	88 730
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 673**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**4 930 311**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	**4 437 279,76**
НДС (12 %)	532 473,57
Всего по смете с учетом НДС	**4 969 753,34**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Принял (Заказчик)
ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы БИН 990440005138

Руководитель_____Момунжанов С.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Строй Engineering-ПВ" БИН 171140026924

Директор_____Асылбаев Е.С.