Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай, расположенного по адресу РК, Павлодарская область, Лебяжинский район, с.Малыбай

Договор подряда (контракт) № 39 от 01.07.2021г

СПРАВКА № 3 от 30.09.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		39	01.07.2021г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай,расположенного по адресу РК, Павлодарской область,Лебяжинский район, с.Малыбай	33 767 807,08	30 149 827,75							3 617 979,33	33 767 807,08
за месяц	20 760 423,02	18 536 091,98							2 224 331,04	20 760 423,02
удержание аванса 30%	10 130 342	9 044 948,33							1 085 393,80	10 130 342,12
удержание 5 %	1 038 021,15	926 804,60							111 216,55	1 038 021,15
К оплате:	9 592 059,75	8 564 339,06							1 027 720,69	9 592 059,75

К оплате: Девять миллионов пятьсот девяносто две тысячи пятьдесят девять тенге 75 тиын

Заказчик
ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы БИН 990440005138

Руководитель_____Момунжанов С.А.

Подрядчик
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Строй Engineering-ПВ" БИН 171140026924

Директор_____Асылбаев Е.С.

Заказчик: ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, Форма 2В акимата района Аққулы с.Акку, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 1 БИН 990440005138

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, ул.Красноярская 113 оф.7, БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай ,расположенного по адресу РК,Павлодарская область,Лебяжинский район,с.Малыбай

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай,расположенного по адресу РК,Павлодарской область,Лебяжинский район ,с.Малыбай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 01.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №3 от 30.09.2021г
за сентябрь 2021г
Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы											
Раздел 1 Фасад											
5	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	-33,6	1997,53	4,91	-67117	-165	-54516	-9974	-83258
					370,12	0,92	-12436	-31	0	-6167	
Раздел 2 Отмостка											
7	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,67	4756,98	1452,13	41243	12590	22522	10558	55945
					707,15	602,31	6131	5222	0	4144	
8	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,936	21058,1	1042,82	146059	7233	131719	7708	166068

				1024,65	196,51	7107	1363	0	12301	
Раздел 5 Полы										
5.2 Помещ.1,3,4,5,6.										
21	1111-0101-1107									
	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	136,98	71,87	16,54	9845	2266	0	7644	18888
				55,33	4,04	7579	553	0	1399	
23	1111-0101-3601									
	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	136,98	3828,7	18,87	524456	2585	476766	43505	613398
				329,28	8,59	45105	1177	0	45437	
5.3 Плинтуса										
25	1111-0101-4001									
	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	61,2	286,55	0,74	17537	45	11412	5734	25133
				99,35	0,33	6080	20	0	1862	
Раздел 6 Проемы										
36	1109-0403-0403									
	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,676	1967,36	44,89	7232	165	579	4521	12693
				1764,96	17,41	6488	64	0	940	
37	2109-0402-0202									
	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,676	49215		180914		180914		195387
38	1110-0107-0103									
	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	7,14	3828,85	95,94	27338	685	18614	7507	37633
				1125,91	42,3	8039	302	0	2788	
39	1110-0107-0104									
	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,57	2947,62	94,4	10523	337	6613	3350	14983
				1000,84	41,74	3573	149	0	1110	

40 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,67	4088		23179		23179		25033
43 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	4502		22510		22510		24311
44 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	397		4764		4764		5145
								0	381	
Раздел 9 Демонтажные работы										
80 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	14,385	890,79	145,15	12814	2088	0	9858	24486
				745,64	70,21	10726	1010	0	1814	
84 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	160	107,03	19,46	17125	3113	0	10891	30257
				87,58	6,97	14012	1115	0	2241	
85 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	65,1	963,07	102,07	62696	6645	0	47197	118684
				861	45,24	56051	2945	0	8791	
86 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка гипсовых плит НР = 84 %	м2	254,8	173,2	0	44132	0	0	37071	87699
				173,2	0	44132	0	0	6496	
87 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	35,5	1509,69	501,1	53594	17789	0	31517	91920
				1008,59	224,48	35805	7969	0	6809	
88 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	46,8	28,61	0	1339	0	0	964	2487
				28,61	0	1339	0	0	184	
89 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	137,21	271,15	16,13	37205	2213	0	25965	68224
				255,03	7,8	34992	1070	0	5054	

90 1207-0101-0102										
	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	137,21	58,22	0	7988	0	0	5751	14838
				58,22	0	7988	0	0	1099	
91 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	0,756	9621,69	2798,94	7274	2116	0	5124	13390
				6822,75	1246,03	5158	942	0	992	
92 1146-0401-0201										
	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 84 %	м3	0,648	19746,91	10976,85	12796	7113	0	7435	21849
				8770,06	4888,89	5683	3168	0	1618	

Итого	**1 585 193**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	293 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 818
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	845 076
Накладные расходы, тенге	262 326
Сметная прибыль (8 %), тенге	117 421
Всего	**1 585 193**

Локальная смета № 2-1-2 Силовое электрооборудование и электрическое освещение

Раздел 2 Монтажные работы

2.2 Энергоустановочные изделия

16 1308-0305-0306										
	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	30	1634,7	660,87	49041	19826	3880	27321	82471
				844,5	420,37	25335	12611	0	6109	
17 1308-0305-0305										
	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	4	1603,75	585	6415	2340	517	3668	10890

				889,5	384	3558	1536	0	807	
18	2920-0000-0000(пл)	Светильник настенно-потолочный с люминисцентными лампами ARS/S 418	шт	30	4931		147930		147930	159764
19	2307-0101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1495		5980		5980	6458
20	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1134,5	131,17	6807	787	480	4116	11797
					923,33	29,5	5540	177	0	874	
21	2920-0000-0000(пл)	Светильник серии ССА аварийные эвакуационные на светодиодах с аккумулятором ССА 1001	шт	6	3076		18456		18456	19932
22	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	120	145		17400		17400	18792
23	2930-0000-0000(пл)	Лампа люминисцентная энергосберегающая КЭЛ -S E27	шт	7	617		4319		4319	4665
24	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	23	416,17	3,96	9572	91	158	6730	17606
					405,35	1,04	9323	24	0	1304	
25	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	23	373		8579		8579	9265
28	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	381,67	3	1145	9	21	804	2105
					371,67	0,67	1115	2	0	156	
29	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	9	342,67	3,22	3084	29	116	2123	5624
					326,56	1,11	2939	10	0	417	

30 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	342,5	3,5	685	7	25	472	1250
				326,5	1	653	2	0	93	
31 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	808		2424		2424		2618
32 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	306		2754		2754		2974
33 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	315		630		630		680
	Итого					**356 891**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 463				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 089				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 362				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					213 669				
	Накладные расходы, тенге					45 234				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 436				
	Всего					**356 891**				

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство

Раздел 1 Покрытие

4 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	308,7	3137,83	120,13	968649	37085	645062	278214	1346612

				928,09	30,68	286502	9470	0	99749	
Раздел 2 МАФ										
7	8601-0303-0101	Урна, тип 1 НР = 118 %	шт.	4	9710	482	38840	1928	14616	26503	70570
					5574	41	22296	164	0	5227	
8	8601-0302-0101	Скамья, тип 1С-1А НР = 90 %	шт.	2	14710	158	29420	316	17146	10861	43503
					5979	55	11958	110	0	3222	
Раздел 3 Озеленение										
15	1147-0102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	8	5273	0	42184	0	11162	27299	75042
					3877,75	0	31022	0	0	5559	
16	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	8	2981,75	909,63	23854	7277	959	15671	42687
					1952,25	273,75	15618	2190	0	3162	
17	2501-0103-0302	Ель сибирская, с комом, высотой более 1,5 до 2 м	шт.	8	26156		209248		209248		225988
									0	16740	
		Итого					**1 804 402**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					367 396				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 606				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 934				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					898 193				
		Накладные расходы, тенге					358 548				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					133 659				
		Всего					**1 804 402**				
Добавить по нулевой смете 0-1											
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы											
1	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из пластика шириной 260 мм. Устройство НР = 80 %	м	32,8	413,93	4,94	13577	162	1275	9736	25178

				370,12	0,91	12140	30	0	1865	
2	2109-0205-0308	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 260 мм ГОСТ 23166-99 /применит/	м	32,8	439		14399		14399	15551
3	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	313	435,46	5,69	136300	1781	0	107615	263428
					429,77	0	134519	0	0	19513	
4	2203-0301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	313	1066		333658		333658		360351
5	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,8271	7665,6	1468,74	29337	5621	13399	11842	44473
					2695,77	596,01	10317	2281	0	3294	
6	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	127,57	1478,7	17,8	188638	2271	134646	49424	257107
					405,43	6,73	51721	858	0	19045	
7	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	127,57	4271,55	32,63	544921	4163	477467	61217	654629
					496,13	14,37	63291	1833	0	48491	
8	1115-0403-0902	Полы. Покрытие лаком за 2 раза НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	127,57	671,49	0,92	85662	118	70056	12433	105943
					121,41	0,42	15488	53	0	7848	
9	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	176,08	71,87	16,53	12654	2911	0	9826	24278
					55,33	4,03	9743	710	0	1798	
10	2107-0509-0506	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	м2	313,06	970		303668		303668		327961

11 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	176,08	3828,7	18,87	674158	3323	612855	55923	788487
				329,28	8,59	57980	1513	0	58406	
12 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	85,6	286,54	0,74	24528	63	15962	8019	35151
				99,33	0,33	8503	28	0	2604	
13 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	455	647,78	18,77	294740	8541	33943	234779	571881
				554,41	6,46	252256	2939	0	42362	
14 2110-0104-0223	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	523,25	3179		1663412		1663412		1796485
15 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков. Устройство НР = 72 %	м2	455	495,39	10,68	225403	4858	150218	52261	299877
				154,56	4,96	70327	2258	0	22213	
16 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа без деревянной обрешетки. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	22	647,82	18,77	14252	413	1642	11352	27652
				554,41	6,45	12197	142	0	2048	
17 2110-0104-0223	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	25,3	3179		80429		80429		86863
18 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	230,9	1873,44	12,71	432577	2934	248077	164340	644670
				786,34	4,48	181566	1034	0	47753	

19	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	18	1452,33	91,5	26142	1647	0	24470	54661
					1360,83	26,33	24495	474	0	4049	
20	2900-0000-0000(пл)	Решетка радиаторная ПВХ 600х1200 мм белая	шт	18	9785,71		176143		176143		190234
21	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика-внутренние пластиковые откосы НР = 76 %	м2 поверхности	13,51	3712,44	8,44	50155	114	39668	7908	62708
					767,8	2,37	10373	32	0	4645	
22	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	4990		7335		7335		7922
23	2109-0102-0122	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-17П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,57	5159		18418		18418		19891
24	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,921	2409,68	41,64	4629	80	905	2536	7738
					1896,93	16,66	3644	32	0	573	
25	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,921	55610		106827		106827		115373
26	1134-0108-0704	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой НР = 76 %	м2 поверхности	4,36	903,67	35,09	3940	153	83	2856	7340
					849,54	12,39	3704	54	0	544	
27	2109-0105-0601	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	4,36	3267		14244		14244		15384

28 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог из алюминия). Устройство НР = 94 %	м	8,35	822,99	0,48	6872	4	5558	1231	8751
				156,89	0	1310	0	0	648	
29 1110-0102-0209	Стены. Обивка фронтона кровельной сталью оцинкованной /профлистом/ НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	50	218,02	5,66	10901	283	176	9510	22044
				208,84	2,5	10442	125	0	1633	
30 2110-0104-0211	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50	2398		119900		119900		129492
31 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,108	22870,37	11277,78	2470	1218	630	642	3361
				5759,26	2851,85	622	308	0	249	
32 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,108	262233		28321		28321		30587
33 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17,9	1349,05	0	24148	0	0	17387	44858
				1349,05	0	24148	0	0	3323	
34 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,3	5013,33	1453,33	1504	436	856	365	2019
				706,67	603,33	212	181	0	150	
35 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,5	28538	6268	42807	9402	18980	17802	65458

				9616,67	2371,33	14425	3557	0	4849	
36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069	16275
37	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15108		30216		30216	32633
38	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	15031
39	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4745		4745		4745	5125
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,42	819	18,47	7715	174	5408	2002	10494
					226,43	2,12	2133	20	0	777	
41	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,45	3006,67	148,89	1353	67	904	395	1888
					848,89	37,78	382	17	0	140	
42	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	294600	92400	1473	462	10	1115	2795
					200200	25000	1001	125	0	207	
43	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=1,010;	м	5,05	1054		5323		5323	5749
44	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,126	22642,86	1595,24	2853	201	28	2060	5306

				20825,4	690,48	2624	87	0	393	
45	2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	0,18942	11789		2233		2233	2412
46	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,4	640,75	0	8586	0	0	6182	15949
					640,75	0	8586	0	0	1181	
	Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство										
48	2900-0001-0001(пл)	Ограждение металлическое из декоративных панелей, выполненных плазморезом по компьютерной технологии, длиной секции 1500 мм, общей высотой 75 см с одним столбом из квадратной трубы 100х100 мм	шт	95	79838,6		7584667		7584667		8191440
50	2910-0000-0002(пл)	Калитки металличекие шириной 1 м	шт	1	36417		36417		36417		39330
52	2910-0000-0003(пл)	Ворота металлические шириной 3 м	шт	1	165000		165000		165000		178200
									0	13200	

Итого	**15 640 413**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	988 149
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 691
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 557 088
Накладные расходы, тенге	885 228
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 158 548

Всего	**15 640 413**

Итого	**19 386 899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 697 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 514 026

Накладные расходы, тенге	1 551 336
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 436 064
Всего	**19 386 899**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	434 267
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	370 656
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**403 836**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**20 595 658**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	**18 536 091,98**
НДС (12 %)	2 224 331,04
Всего по смете с учетом НДС	**20 760 423,02**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Алимов А.Ф.

Принял (Заказчик)
ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы БИН 990440005138

Руководитель _____ Момунжанов С.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Строй Engineering-ПВ" БИН 171140026924

Директор _____ Асылбаев Е.С.