Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай, расположенного по адресу РК, Павлодарская область, Лебяжинский район, с.Малыбай

Договор подряда (контракт) № 39 от 01.07.2021г

СПРАВКА № 4 от 14.10.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		39	01.07.2021г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай, расположенного по адресу РК, Павлодарской область, Лебяжинский район, с.Малыбай	35 126 334,43	31 362 798,60							3 763 535,83	35 126 334,43
за месяц	1 358 527,35	1 212 970,85							145 556,50	1 358 527,35
удержание аванса 30%	407 558,33	363 891,36							43 666,96	407 558,33
удержание 5 %	67 926,37	60 648,54							7 277,83	67 926,37
К оплате:	883 042,66	788 430,94							94 611,71	883 042,66

К оплате: Восемьсот восемьдесят три тысячи сорок два тенге 66 тиын

Заказчик
ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы БИН 990440005138

Руководитель _____ Момунжанов С.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Строй Engineering-ПВ" БИН 171140026924

Директор _____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Алимов А.Ф.

Заказчик: ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы с.Акку, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 1 БИН 990440005138 Форма 2В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, ул.Красноярская 113 оф.7, БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай ,расположенного по адресу РК,Павлодарская область,Лебяжинский район,с.Малыбай

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай,расположенного по адресу РК,Павлодарской область,Лебяжинский район ,с.Малыбай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 01.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №4 от 14.10.2021г
за октябрь 2021г
Капитальный ремонт сельского клуба с.Малыбай

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 7 Крыльцо										
	7.1 Пандус и ступени										
45	1108-0101-0101	Фундаменты ленточные из бутового камня. Устройство НР = 93 %	м3 кладки	0,36	10177,78	383,33	3664	138	2303	1192	5244
					3397,22	163,89	1223	59	0	388	
46	2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	23	257		5911		5911		6384
47	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство пандуса НР = 91 %	м3	0,97	22512,37	1595,88	21837	1548	18714	1713	25434
					1623,71	316,49	1575	307	0	1884	

48	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00998	197664		1973		1973		2131
49	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	13,3	13734,96	70,9	182675	943	175937	7269	205140
					435,71	27,44	5795	365	0	15196	
50	1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР = 91 %	м3	1,35	38842,22	14838,52	52437	20032	25771	9255	66627
					4914,07	2619,26	6634	3536	0	4935	
51	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,5	677,44	24,56	8468	307	4689	3399	12816
					277,76	11,52	3472	144	0	949	
52	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	25	101,12	4,28	2528	107	2338	123	2863
					3,32	1,92	83	48	0	212	
53	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	12,5	3530,32	167,52	44129	2094	27595	14054	62838
					1155,2	40,88	14440	511	0	4655	

Итого	**389 477**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 222
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 970
- материалы, изделия и конструкции, тенге	265 231
Накладные расходы, тенге	37 005
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 850
Всего	**389 477**

Добавить по нулевой смете 0-1

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство

47	1107-0111-0110									
	Ограды металлические , высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	152	2664,36	937,89	404982	142560	43268	316812	779538
				1441,8	324,55	219154	49331	0	57744	
49	1107-0111-0208									
	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	9845	96	9845	96	910	10469	21939
				8839	33	8839	33	0	1625	
51	1107-0111-0201									
	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	29661	4355	29661	4355	5637	25041	59078
				19669	1552	19669	1552	0	4376	

Итого	**860 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	247 662
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 815
Накладные расходы, тенге	352 322
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 745
Всего	**860 555**

Итого	**1 250 032**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	280 884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	315 046
Накладные расходы, тенге	389 327
Сметная прибыль (8 %), тенге	92 595
Всего	**1 250 032**
Временные здания и сооружения (2,9 %), K=0,8	29 001
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	23 918

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 059**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 329 010**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	**1 196 142,82**
Корректировка по акту № 2	3 472,05
Корректировка по акту № 3	14 503,98
Корректировка по нулевой смете	-1 148,00
Итого в текущих ценах	**1 212 970,85**
НДС (12 %)	145 556,50
Всего по смете с учетом НДС	**1 358 527,35**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Атимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Строй Engineering-ПВ" БИН 171140026924

Директор_____Асылбаев Е.С.

Принял (Заказчик)
ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, физической культуры и спорта района Аққулы, акимата района Аққулы БИН 990440005138

Руководитель_____Момунжанов С.А.