Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пожарного депо на 4 автомобилей в г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на

27 декабря 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"	ТОО "Юг Рем Строй Сервис"	№34-2021	11.05.2021 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пожарного депо на 4 автомобилей в г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области	89 000 000,00	12 500 000,00							1 500 000,00	14 000 000,00

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Руководитель

_____ **А.К.Ибасов**

Технический надзор

ТОО «Аймереке»

Инженер

_____

Подрядчик

ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

Заместитель директора

_____ **Б.Нишанбаев**

Scanned by TapScanner

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Юг Рем Строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пожарного депо на 4 автомобилей в г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области»**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **13.07.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.										
			Смета: 2-1-1 общестроительные работы										
			Раздел: Стены										
1	101	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	551,584	2789,38	949,53	1538579	523744	815241	227516	1907383	
						361,86	235,94	199594	130140		141288		
			Итого по разделу: 299. Стены									1907383	
			Раздел: Покрытие										
2	130	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	637,49	1169,6	602,26	745610	383937	49813	294221	1123018	
						489,2	179,68	311860	114547		83186		
3	132	СПРАЙСЛИСТ	Доставка стеновых и кровельных панелей типа "Сэндвич" г.Уральск-г.Аксай	тенге	1	66964,29	0	66964	0	66964	0	72321	
						0	0	0	0		5357		
			Итого по разделу: Покрытие									1195339	
			ИТОГО:					2351153	907681	932018	521737	3102722	
								511454	244687		229831		
			Итого по объекту:									2351154	
			Объект: 5-1 Наружные сети телефонизации										
			Смета: 5-1 наружные сети телефонизации										
			Раздел: Строительные работы										
1	19	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,4975606	2668,48	0	70708	0	0	50910	131348	
						2668,48	0	70708	0		9729		
			Итого по разделу: Строительные работы									131348	
			ИТОГО:					70708	0	932018	572647	3234070	
								70708	0		239560		
			Итого по объекту:									70708	
			Объект: 4-3 Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-63/10 и дизель-генератор										
			Смета: 4-3 комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-63/10 и дизель-генератор										
			Раздел: Монтаж										
1	23	прайслист	Дизель-генератор TTd55TSMU 40кВТ с АВР и ПОЖ в контейнере	комплект	1	4240791,07		4240791		4240791		4240791	

Scanned by TapScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			4240791		4240791					
			Сметная стоимость оборудования					*4240791*					
			Итого по разделу: 324. Монтаж									**4240791**	
			ИТОГО:					**4240791**	**0**	**932018**	**572647**	**7474861**	
			Итого по объекту:					**0**	**0**	**4240791**	**239560**		
			Объект: 6-1 Наружный водопровод									**4240791**	
			Смета: 6-1 наружный водопровод										
			Раздел: Строительные работы										
1	7	E11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	376,3555304	1236,62	0	465409	0	0	335094	864543	
						1236,62	0	465409	0		64040		
2	11	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	22	21,14	17,76	465	391	6	159	674	
						3,09	6,97	68	153		50		
3	12	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	9	2893,28	159,04	26040	1431	15226	9703	38602	
						1042,44	46,59	9382	419		2859		
	12.1		Нет наименования ресурса		9,9								
4	13	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2889	357255,12	106551,68	103211	30783	1417	79012	196800	
						245798	30455,73	71011	8799		14578		
5	14	C123-010501-1112	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	291,789	1359		396541		396541		428265	
											31723		
6	15	E11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 219x4мм.Укладка**	км трубопровода	0,0015	1132531,73	523307,57	1699	785	90	1066	2986	
						548960	168813,44	823	253		221		
7	16	C123-010201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 гильза**	м	1,506	5720		8614		8614		9303	
											689		
8	17	E11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции гильз**	км трубопровода	0,0015	3035485,49	239615,49	4553	359	3656	594	5559	
						358342	41514,14	538	62		412		
	17.1		Нет наименования ресурса		9,945								
	17.2		Нет наименования ресурса		0,252								
9	18	E11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	**Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 273x4мм.Укладка**	км трубопровода	0,0006	1260301,08	550366,46	756	330	40	490	1346	
						643860	181211,36	386	109		100		
10	19	C123-010201-0235	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 гильза**	м	0,6024	7179		4325		4325		4671	
											346		
11	41	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,255	24409,56	9256,75	79453	30131	15926	45147	134568	
						10259,88	3750,16	33396	12207		9968		
	41.1		Нет наименования ресурса		0,4329								
12	42	C121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	28074		56148		56148		60640	
											4492		
13	43	C121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	22550		45100		45100		48708	
											3608		
14	44	C121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	15497		15497		15497		16737	
											1240		
15	45	C121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	23325		93300		93300		100764	
											7464		
16	46	C121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	3882		3882		3882		4193	
											311		

Scanned by TapScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	47	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3847		7694		7694		8310	
		1	Итого по разделу: Строительные работы	1							616		
												1926669	1
			ИТОГО:					1312687	64209	1599480	1043912	9401530	
								581013	22002	4240791	382277		
			Итого по объекту:									1312687	
			Объект: 6-2 Наружная канализация										
			Смета: 6-2 наружная канализация										
			Раздел: Строительные работы										
1	1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	918,4208184	259,6	245,99	238421	225924	0	48847	310250	
						13,61	60,26	12497	55346		22981		
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	51	3202,18	0	163311	0	0	117584	303366	
						3202,18	0	163311	0		22472		
3	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	1454	50,08	50,08	72820	72820	0	19154	99332	
						0	18,3	0	26603		7358		
4	4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	1436	50,08	50,08	71918	71918	0	18917	98102	
						0	18,3	0	26274		7267		
5	5	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	94,2	191,06	90,44	17998	8519	0	9646	29855	
						100,62	41,59	9478	3918		2211		
6	6	Е11-010205-1105 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	48,6	1040,31	30,56	50559	1485	19253	21993	78356	
						613,6	14,91	29821	724		5804		
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1077	35,1	35,1	37804	37804	0	9944	51568	
						0	12,82	0	13811		3820		
8	8	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	359	1236,62	0	443947	0	0	319642	824675	
						1236,62	0	443947	0		61087		
9	9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1077	191,06	90,44	205769	97401	0	110278	341331	
						100,62	41,59	108368	44796		25284		
10	10	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	118	274,79	264,37	32426	31195	34	6934	42509	
						10,14	71,48	1197	8434		3149		
11	11	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	206,5	349		72069				77834	
12	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	118	21,14	17,76	2494	2095	34	5765	3617	
						3,09	6,97	365	822		855		
13	13	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,7	2893,28	159,04	19385	1066	11335	268	28737	
						1042,44	46,59	6984	312		7224		
	13.1		Нет наименования ресурса		7,37						2129		
14	14	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы канализации из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 150мм.Прокладка	км трубопровода	0,0788	471236,78	150806,34	37133	11884	1018	27390	69686	
						307515	43589,54	24232	3435		5162		
15	15	С123-010603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	79,588	1350		107444		107444		116039	
											8596		
16	16	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,1486	313140,44	84161,72	46533	12506	325	36860	90064	

Scanned by TapScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		226793	23759,95	33701	3531		6671		
17	17	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150,086	453		67989		67989		73428	
											5439		
18	18	Е11-040201-0807	Резка футляра диаметром 377х8мм	резка	1	488,04	88,89	488	89	81	304	856	
						317,98	39,93	318	40		63		
	18.1		Нет наименования ресурса		0,26								
	18.2		Нет наименования ресурса		0,052								
19	19	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Футляр для существующего водопровода.Укладка	км трубопровода	0,0102	1805010,28	832862,82	18411	8495	757	11781	32608	
						897900	268798,07	9159	2742		2415		
20	20	С123-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр	м	10,2408	27179		278335		278335		300601	
											22267		
21	21	Е11-040201-0707	Сварка футляра диаметром 377х8мм	сварка	1	3463,65	1060,98	3464	1061	446	1686	5562	
						1956,8	26,62	1957	27		412		
	21.1		Нет наименования ресурса		0,0018								
22	22	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,0102	5359651,25	751726,16	54668	7668	42956	5989	65510	
						396571	196547,2	4045	2005		4853		
	22.1		Нет наименования ресурса		117,3								
	22.2		Нет наименования ресурса		2,958								
23	28	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,545	36382,27	7159,18	310887	61175	148811	124520	470239	
						11808,07	2911,39	100900	24878		34833		
	28.1		Нет наименования ресурса		4,4434								
24	29	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	28074		112296		112296		121280	
											8984		
25	30	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23656		94624		94624		102194	
											7570		
26	31	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23325		93300		93300		100764	
											7464		
27	32	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15497		61988		61988		66947	
											4959		
			Итого по разделу: Строительные работы									3905310	
			ИТОГО:					2716480	653107	2640506	1943460	13306840	
								950280	217698	4240791	671560		
			Итого по объекту:									2716480	
			Итого по стройке:									10691820	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4240791			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,4 %		126925					
			Итого с временными									13433763	
			Зимние удорожания			2,08 %		191214					
			Итого с зимними удорожаниями									13624977	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		187684					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13812661	

Scanned by TapScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах на 2020 год (89%), к =1					12 293 268,5					
			Итого в текущих ценах на 2021 год (11%), к =1,0501698					1 595 620,4					
			ИТОГО									13 888 888,9	
			Всего с понижающим коэф. К=0,9									12 500 000,0	
			НДС			12 %		1 500 000,0					
			Итого с НДС									14 000 000,00	

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Руководитель
_____ **А.К.Ибасов**

Технический надзор
ТОО «Аймереке»
Инженер
_____

Подрядчик
ТОО "Юг Рем Строй Сервис"
Заместитель директора
_____ **Б.Нишанбаев**

Scanned by TapScanner