ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № ___

от 10 декабря 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_34 от 2020-04-07.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района.	641 647 247,40	55 872 201	55 872 201					55 872 201		55 872 201	
НДС (12%)	76 997 669,69	6 704 664	6 704 664					6 704 664		6 704 664	
ИТОГО по актам	**718 644 917,09**	**62 576 865**	**62 576 865**					**62 576 865**		**62 576 865**	
аванс 30%		18 773 059	18 773 059					18 773 059,44		18 773 059	
5 % на сдачу объекта		3 128 843	3 128 843					3 128 843,24		3 128 843	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**40 674 962**	**40 674 962**					**40 674 962**		**40 674 962**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Цены Павлодарская обл.
региона

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ №1
от 20.05.2020 года за май 2020 года
(локальная смета2-1-1)
Водопровод В0 L=19402 м.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Земляные работы									
15	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17070	118,47	112,52	2022294	1920652	–	398120	2614047
					5,95	26,44	101642	451303	–	193633	
16	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	608	1384,85	–	841988	–	–	606231	1564077

17	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах врезок) НР = 72 %			1384,85	–	841988	–	–	115858	
			м3 грунта	7257	1154,04	–	8374868	–	–	6029905	15557155
18	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечений с коммуникациями) НР = 72 %			1154,04	–	8374868	–	–	1152382	
			м3 грунта	524	1154,04	–	604717	–	–	435396	1123322
19	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР = 72 %			1154,04	–	604717	–	–	83209	
			м3 грунта	2577	161,88	154,93	417154	399254	438	86957	544440
20	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км			6,78	40,09	17462	103311	–	40329	
			т	5077	40		203080		–		219326
21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-песок (защитный слой+под коммуникации) НР = 72 %			715,08	–	607818	–	–	437629	1129083
22	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (К уплотн=1,1)			715,08	–	607818	–	–	83636	
			м3	935	3648		3410880		3410880		3683750
23	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %			715,08	–	1820594	–	–	1310828	3381936
24	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			715,08	–	1820594	–	–	250514	
			м3 грунта	22913	33,8	33,8	774543	774543	–	192273	1044161

25 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта		–	11,65	–	267046	–	77345	
			11456	148,58	72	1702084	824875	–	893578	2803315
				76,57	31,76	877209	363871	–	207653	
27 1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	71	2595,63	1278,59	184290	90780	9443	109346	317127
				1184,04	371,59	84067	26383	–	23491	
28 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	125	5114,18	153,79	639272	19224	501600	122505	822719
				947,58	42,35	118448	5294	–	60942	
	Раздел 3 Колодцы									
	3.1 Круглые колодцы									
29 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,52	22919,63	8848,3	1066221	411623	220998	586264	1784684
				9320,72	3408,99	433600	158586	–	132199	
30 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18037		54111		54111		58440
31 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	25327		379905		379905		410297
33 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	18859		169731		169731		183309

34 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	18861	188610	188610		203699
35 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	25392	1015680	1015680		1096934
36 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (3ПП15-2, бетон В15)	м3	0,63	53638	33792	33792		36495
37 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (2ПП20-2, бетон В15)	м3	7,2	53638	386194	386194		417090
38 2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (для 3ПП15-2 и 2ПП20-2) К=-1,000;	м3	-7,83	648	-5074	-5074		-5480
39 2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 (для 3ПП15-2 и 2ПП20-2) К=-1,000;	м3	-7,83	763	-5974	-5974		-6452
	3.2 Прямоугольные колодцы					–	-478	
	<u>Раздел 4 Трубопровод</u>							
	4.0 Подраздел без наименования							

137 2301-0405-0406

Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1216,3	5042	6132585	6132585		6623192
					–	490607	

Итого	**45 606 666**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 882 413
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 440 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 375 794
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 492 919
- перевозка грузов, тенге	203 080
Накладные расходы, тенге	11 209 032
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 378 271
Всего	**45 606 666**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	638 493
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 678 699
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**958 477**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**48 882 335**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	43 994 102
НДС (12 %)	5 279 292
Итого	**49 273 394**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

А.К.Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

В.Я.Зайцев

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ №2
от 20.05.2020 года за май 2020 года
(локальная смета 6-7-2)
Водопровод В0 L=485,1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7314	118,47	112,52	866494	822943	–	170583	1120043
					5,95	26,44	43551	193370	–	82966	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	700	161,88	154,93	113313	108451	119	23620	147888
				6,78	40,09	4743	28063	–	10955	
3 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1380	58		80040		–		86443
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	248	1384,85	–	343442	–	–	247278	637978
				1384,85	–	343442	–	–	47258	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7562	16,41	13,99	124070	105791	857	40854	178118
				2,3	5,2	17422	39320	–	13194	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	92	5114,17	153,79	470504	14149	369178	90162	605519
				947,58	42,35	87177	3896	–	44853	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песком) защитный слой НР = 72 %	м3 грунта	475	715,08	–	339663	–	–	244557	630958
				715,08	–	339663	–	–	46738	
8 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	522,5	3648		1906080		1906080		2058566
9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	756	715,08	–	540600	–	–	389232	1004219
				715,08	–	540600	–	–	74387	

10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3500	33,8	33,8	118313	118313	–	29370	159498
				–	11,65	–	40792	–	11815	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3500	148,58	72	520016	252014	–	273003	856461
				76,57	31,76	268002	111169	–	63442	
	Раздел 2 Колодцы									
	2.1 Круглые колодцы									
12 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,36	22919,69	8848,33	535404	206697	110975	294392	896180
				9320,72	3408,99	217732	79634	–	66384	
13 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18037		18037		18037		19480
14 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	25327		202616		202616		218825
15 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15267		30534		30534		32977
16 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18859		37718		37718		40735

17 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18861	75444	75444	81480
18 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	25392	507840	507840	548467
19 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (3ПП15-2, бетон В15)	м3	0,21	53638	11264	11264	12165
20 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (2ПП20-2, бетон В15)	м3	3,36	53638	180224	180224	194642
21 2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (для 3ПП15-2 и 2ПП20-2) К=-1,000;	м3	-3,57 ?	648	-2313	-2313	-2498
22 2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 (для 3ПП15-2 и 2ПП20-2) К=-1,000;	м3	-3,57	763	-2724	-2724	-2942

Раздел 3 Трубопровод

59 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (втулки) НР = 99 %	шт.	2	1353	892,5	2706	1785	–	1365	4397
				460,5	229	921	458	–	326	
60 2302-0302-8213	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3249		6498		6498		7018
63 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°.45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	4140		24840		24840		26827
64 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы) НР = 99 %	шт.	6	1352,83	892,5	8117	5355	–	4097	13191
				460,33	229,33	2762	1376	–	977	
65 2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1548		6192		6192		6687
66 2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2908		5816		5816		6281
67 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5836	431233,72	145625,43	251668	84987	3504	184426	470982
				279604,18	39602,47	163177	23112	–	34888	
68 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	589,436	3539		2086014		2086014		2252895

Итого	**12 313 480**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 029 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 720 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	521 190
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 578 713
- перевозка грузов, тенге	80 040
Накладные расходы, тенге	1 992 939
Сметная прибыль (8 %), тенге	912 111
Всего	**12 313 480**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	172 389
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	453 237
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**258 782**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**13 197 888**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	11 878 099
НДС (12 %)	1 425 372
Итого	**13 303 471**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.