ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от 30 ноября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА ноябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_34 от 2020-04-07.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района.	641 647 247,40	166 071 429	166 071 429					36 640 650		36 640 650	
НДС (12%)	76 997 669,69	19 928 571	19 928 571					4 396 878		4 396 878	
ИТОГО по актам	**718 644 917,09**	**186 000 000**	**186 000 000**					**41 037 528**		**41 037 528**	
аванс 30%		55 800 000	55 800 000					12 311 258		12 311 258	
5 % на сдачу объекта		9 300 000	9 300 000					2 051 876		2 051 876	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**120 900 000**	**120 900 000**					**26 674 394**		**26 674 394**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Внутриквартальные сети водопровода В0 L=19402 м
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ №5
от 20.08.2020 года за август 2020 года
(локальная смета2-1-1)
Водопровод В0 L=19402 м.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Колодцы									
		3.1 Круглые колодцы									
29	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	135,73	22919,63	8848,29	3110882	1200979	644802	1710524	5207118
					9320,72	3408,98	1265101	462701	–	385712	

30 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18037	90185	90185		97400
31 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	25327	861118	861118		930007
32 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15267	61068	61068		65953
33 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	18859	188590	188590		203677
34 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	18861	452664	452664		488877
35 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90	25392	2285280	2285280		2468102
	3.2 Прямоугольные колодцы					–	182822	
	<u>Раздел 4 Трубопровод</u>							
	4.0 Подраздел без наименования							
## 2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	-7204,8	5042	-36326602	-36326602		-39232730
						–	-2906128	

Итого	**-29 771 596**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 265 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 200 979
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	462 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-31 742 895
Накладные расходы, тенге	1 710 524
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 205 305
Всего	**-29 771 596**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	-416 802
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	-1 095 839
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-625 685**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**-31 909 922**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	-28 718 930
НДС (12 %)	-3 446 272
Итого	**-32 165 201**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Внутриквартальные сети водопровода В0 L=19402 м
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 6
от 20.08.2020 года за август 2020 года
(корректировочная смета № 1)
Замена ГНБ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Добавить.

3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	79972,95	118,47	112,52	9474444	8998252	–	1865195	12246810
					5,95	26,44	476192	2114357	–	907171	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3626	1384,85	–	5021459	–	–	3615450	9327862
					1384,85	–	5021459	–	–	690953	
5	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	4759	161,88	154,93	770366	737310	809	160584	1005426
					6,78	40,09	32247	190787	–	74476	
6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9375,23	40		375009		–		405010
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-песок (защитный слой) НР = 72 %	м3 грунта	1120	715,08	–	800890	–	–	576641	1487733
					715,08	–	800890	–	–	110202	
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (К уплотн=1,1)	м3	1232	3648		4494336		4494336		4853883

9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2776,782	715,08	–	1985621	–	–	1429647	3688489
				715,08	–	1985621	–	–	273221	
10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	58900	33,8	33,8	1991034	1991034	–	494255	2684112
				–	11,65	–	686465	–	198823	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	58900	148,58	72	8751112	4241021	–	4594249	14412990
				76,57	31,76	4510091	1870811	–	1067629	
12 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,335	431235,08	145627,29	1438169	485667	20023	1053905	2691440
				279603,9	39601,8	932479	132072	–	199366	
13 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4000	3461		13844000		13844000		14951520
								–	1107520	

Итого	**67 755 275**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 758 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 453 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 994 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 359 168
- перевозка грузов, тенге	375 009
Накладные расходы, тенге	13 789 926

Сметная прибыль (8 %), тенге	5 018 909
Всего	**67 755 275**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	948 574
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 493 950
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 423 956**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**72 621 755**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	65 359 580
НДС (12 %)	7 843 150
Итого	**73 202 729**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям