ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 2

от 20 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_34 от 2020-04-07.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района.	641 647 247,40	73 558 578	129 430 779					73 558 578		73 558 578	
НДС (12%)	76 997 669,69	8 827 029	15 531 693					8 827 029		8 827 029	
ИТОГО по актам	**718 644 917,09**	**82 385 607**	**144 962 472**					**82 385 607**		**82 385 607**	
аванс 30%		43 488 741	43 488 741					24 715 682		24 715 682	
5 % на сдачу объекта		7 248 123	7 248 123					4 119 280		4 119 280	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**31 648 743**	**94 225 608**					**53 550 645**		**53 550 645**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

Эксперт_____ В.Я.Зайцев.

№

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной до 20 метров
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ №3
от 17.07.2020 года за июль 2020 года
(локальная смета6-1-1)

на Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной до 20 метров

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1104-0101-0102										
	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (диам.190мм) НР = 85 %	м бурения	5	2692,4	1876,2	13462	9381	112	5915	20927
				793,8	598	3969	2990	–	1550	
2 1104-0101-0103										
	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (диам.190мм) НР = 85 %	м бурения	9	4696	3245,78	42264	29212	311	18793	65942
				1415,67	1040,89	12741	9368	–	4885	
3 1104-0101-0102										
	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (диам.394мм) НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	5	4038,8	2814,8	20194	14074	167	8872	31391
				1190,6	897	5953	4485	–	2325	
4 1104-0101-0103										
	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (диам.394мм) НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	9	7044,11	4868,89	63397	43820	465	28192	98916
				2123,56	1561,67	19112	14055	–	7327	

5 1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	14	1973,07	1095,93	27623	15343	165	13472	44383
				865,36	266,71	12115	3734	–	3288	
6 1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	404978	239208	809956	478416	–	410512	1318105
				165770	75707,5	331540	151415	–	97637	
7 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (диам.190мм) НР = 85 %	м бурения	19	2692,58	1876,47	51159	35653	425	22479	79529
				793,74	598,16	15081	11365	–	5891	
8 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (диам.190мм) НР = 85 %	м бурения	2	4696	3246	9392	6492	69	4175	14652
				1415,5	1040,5	2831	2081	–	1085	

9 1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (диам.190мм) НР = 85 %	м бурения	5	10139,6	6936,6	50698	34683	321	22045	78562
				3138,8	2048,2	15694	10241	–	5819	
10 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (диам.269мм) НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	19	3231,11	2251,74	61391	42783	510	26975	95435
				952,53	717,74	18098	13637	–	7069	
11 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (диам.269мм) НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	2	5635,5	3895	11271	7790	83	5012	17586
				1699	1249,5	3398	2499	–	1303	
12 1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (диам.269мм) НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	5	12167,6	8324,2	60838	41621	385	26454	94275
				3766,4	2458	18832	12290	–	6983	

13 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	41	1061,8	689,44	43534	28267	1344	17833	66276
				339,59	172,12	13923	7057	–	4909	
14 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	2	12842		25684		25684		27739
15 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Диглинизация эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	10	329676	251003,1	3296760	2510031	–	1257748	4918869
				78672,9	69297,5	786729	692975	–	364361	
16 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	10	329676	251003,1	3296760	2510031	–	1257748	4918869
				78672,9	69297,5	786729	692975	–	364361	
17 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	30	126237,6	69537,6	3787128	2086128	–	1943284	6188845
				56700	19507,2	1701000	585216	–	458433	
18 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство оголовка В15 (1мх1мх0,5м(h)*2скважины) НР = 91 %	м3	1	29917	1304	29917	1304	25703	2899	35441
				2910	276	2910	276	–	2625	

19 2301-0303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм (325х8мм)	м	14	24656		345184		345184		372799
20 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм (219х7,3мм)	м	41	17848		731768		731768		790309
21 2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 190	шт.	2	176175		352350		352350		380538
22 2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	1	198758		198758		198758		214659
23 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	1	382615		382615		382615		413224
24 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,7	23631		16542		16542		17865
25 2101-0102-0101	Глина	м3	5	2939		14695		14695		15871
26 1101-0101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	54,95	49,4	2198	1976	–	884	3329

				5,55	25,15	222	1006	–	247	
27 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	33,8	33,8	1352	1352	–	336	1823
				–	11,65	–	466	–	135	
28 1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	36	721,39	30,83	25970	1110	10833	10472	39357
				389,64	14,39	14027	518	–	2915	
29 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4	1506	–	6024	–	–	4337	11190
				1506	–	6024	–	–	829	
30 4121-0201-3001	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	т	80	846		67680		–		73094
31 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	60	29		1740		1740		1879
								–	139	

Итого	**20 451 679**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 770 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 899 467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 218 649
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 110 229
- перевозка грузов, тенге	67 680
Накладные расходы, тенге	5 088 437

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 514 938
Всего	**20 451 679**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	286 324
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	752 790
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**429 816**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**21 920 609**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	19 728 548
НДС (12 %)	2 367 426
Итого	**22 095 974**

Руководитель ГУ"Отдел реального сектора экономики Аттогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Внутриквартальные сети водопровода В0 L=19402 м

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ №4
от 17.07.2020 года за июль 2020 года
(локальная смета2-1-1)
Водопровод В0 L=19402 м.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Земляные работы									
26	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11457	57,98	57,98	664291	664291	–	100819	826319
					–	12,22	–	140027	–	61209	
		Раздел 3 Колодцы									
		3.1 Круглые колодцы									

29 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	194,75	22919,62	8848,29	4463596	1723204	925182	2454317	7471346
				9320,72	3408,98	1815210	663898	–	553433	
30 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	18037		360740		360740		389599
31 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	25327		1443639		1443639		1559130
32 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15267		213738		213738		230837
33 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	56	18859		1056104		1056104		1140592
34 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	18861		905328		905328		977754
35 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	147	25392		3732624		3732624		4031234

36 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (3ПП15-2, бетон В15)	м3	4,2	53638		225280		225280		243302
37 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (2ПП20-2, бетон В15)	м3	27,36	53638		1467536		1467536		1584939
38 2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (для 3ПП15-2 и 2ПП20-2) К=-1,000;	м3	-31,8	648		-20606		-20606		-22254
39 2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 (для 3ПП15-2 и 2ПП20-2) К=-1,000;	м3	-31,8	763		-24263		-24263		-26204
48 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	120	32649		3917880		3917880		4231310
	3.2 Прямоугольные колодцы							–	313430	
	Раздел 4 Трубопровод									
	4.0 Подраздел без наименования									
62 2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	6120		122400		122400		132192
## 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (муфты, отводы) НР = 99 %	шт.	9	1352,67	892,33	12174	8031	–	6145	19785

				460,33	229,33	4143	2064	–	1466	
123 2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1548		7740		7740		8359
124 2302-0303-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3374		3374		3374		3644
125 2302-0303-1909	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5071		15213		15213		16430
136 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,465	431232,26	145625,81	200523	67716	2791	146947	375268
				279604,3	39602,15	130016	18415	–	27798	
137 2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5988,5	5042		30194017		30194017		32609538
								–	2415521	

Итого	**55 803 120**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 949 369
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 463 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	824 404
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 548 717
Накладные расходы, тенге	2 708 228
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 133 564
Всего	**55 803 120**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	781 244
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 054 012

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 172 768**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**59 811 144**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	53 830 030
НДС (12 %)	6 459 604
Итого	**60 289 633**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

т