ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 7

от 27 июля 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_34 от 2020-04-07, доп. Соглашение №1 от 5.02.2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района.	641 647 247,40	316 305 604	316 305 604					37 801 893		37 801 893	
НДС (12%)	76 997 669,69	37 956 672	37 956 672					4 536 227		4 536 227	
ИТОГО по актам	**718 644 917,09**	**540 262 276**	**354 262 276**					**42 338 120**		**42 338 120**	
аванс 30%		158 567 862	102 767 862					12 701 436		12 701 436	
5 % на сдачу объекта		27 013 114	17 713 114					2 116 906		2 116 906	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**354 681 300**	**233 781 300**					**27 519 778**		**27 519 778**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К.Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт_____ В.Я.Зайцев.

№

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34_____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 24
от 25.07.2021 года за июль 2021 года

смета 4-1-1
на Наружное электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.1 Опоры									
29	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	21	45580		957180		957180		1033754
										– 76574	

Итого	**1 033 754**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	957 180
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 574
Всего	**1 033 754**

Временные здания и сооружения (1,4 %)	14 473
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	38 051
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 726**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 108 004**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	997 204
НДС (12 %)	119 664
Итого	**1 116 868**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.Т.Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : КТПН-100кВа 10/0,4кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34_____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 25
от 25.07.2021 года за июль 2021 года

смета 4-2-1
на КТПН-100кВА 10/0,4кВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	5804-0301-0100(пл)(об)	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-100кВа, киосковая, вывод/ввод-в/к, трансформатор ТМГ-100/10-0,4кВ, авт.выкл LS, прибор учета NP73, маршрутизатор RTR8A.LG-1-1-1шт (АО Кэмонт, цена 3006700 тенге без НДС)	комплект	1	3006700		3006700		–		3006700
									3006700	–	
		Итого					**3 006 700**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					3 006 700				

Всего	**3 006 700**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 006 700**
Итого с учетом договорного коэфицента.	2 706 030
НДС (12 %)	324 724
Итого	**3 030 754**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : ЛЭП 0,4кВ (КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34_____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 26
от 25.07.2021 года за июль 2021 года

смета 4-4-1
на ЛЭП-0,4 кВ (КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 ВЛ-0,4кВ									
	40 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	38	44738		1700044	1700044			1836048
								–		136004	
		Итого					**1 836 048**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 700 044				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					136 004				

Всего	**1 836 048**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	25 705
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	67 582
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 587**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 967 922**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	1 771 130
НДС (12 %)	212 536
Итого	**1 983 665**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 27
от 25.07.2021 года за июль 2021 года

смета 6-2-2
на Технологические решения

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5801-0101-0102(пл)(об)	Насос скважинный 6GS11T-L4C Rp2 1 1/4 производительностью5,51м3/ч, напором 39м, мощностью 1,1кВт (ТОО Су Арнасы-Сервис лтд, цена 348872 тенге с НДС) в т.ч. 1 резервный на 2 скважины	кт	3	311493		934479		–		934479
									934479	–	

Итого **934 479**

в том числе
- оборудование, тенге 934 479

Всего **934 479**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**934 479**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	841 031
НДС (12 %)	100 924
Итого	**941 955**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 28
от 25.07.2021 года за июль 2021 года

смета 6-2-6
на Наружное электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.1 Опоры									
38	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	22	45580		1002760		1002760		1082981
										– 80221	

Итого	**1 082 981**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 002 760
Сметная прибыль (8 %), тенге	80 221

Всего	**1 082 981**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	15 162
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	39 863
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 760**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 160 766**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	1 044 689
НДС (12 %)	125 363
Итого	**1 170 052**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-иследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 29
от 25.07.2021 года за июль 2021 года

смета 6-3-2
на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5802-0101-0102(пл)(об)	Комплектная станция хозяйственно питьевого водоснабжения LOWARA GHV30/A/22SV02F022T/4 , смонтирована нараме, задвижки, обратные клапаны, шкаф управления, виброкомпенсаторы, виброизоляция, мощностью 1-гт насоса 2,2кВт, 400V, 50Hz, из 3-х насосов (2 раб+1 рез), общая производительность 26,31 м3/час, 27м (ТОО Су Арнасы-Сервис Лтд, цена 3989489 тенге с НДС)	комплект	1	3562044		3562044		–		3562044

8 5802-0101-0103(пл)(об)

Комплектная станция пожаротушения LOWARA GFF210/92SV3G22T, смонтирована на раме, задвижки, обратные клапаны, шкаф управления, виброкомпенсаторы, виброизоляция, мощностью 1-гj насоса 22кВт, 400V, 50Hz, из 2-х насосов (1 раб+1 рез), общая производительность 98.32 м3/час, 59.3м (ТОО Су Арнасы-Сервис Лтд, цена 8758343 тенге с НДС)	комплект	1	7819949	7819949	–	7819949
					7819949	–

Итого	**11 381 993**
в том числе	
- оборудование, тенге	11 381 993
Всего	**11 381 993**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**11 381 993**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	10 243 794
НДС (12 %)	1 229 255
Итого	**11 473 049**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Общеплощадочные сети. Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34_____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 30
от 25.07.2021 года за июль 2021 года

смета 6-7-1
на Водопровод В9 L=1129,7 м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18155,76	118,47	112,52	2150924	2042817	–	423444	2780317
					5,95	26,44	108107	480009	–	205949	

2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	91,24	130,32	123,77	11890	11293	–	2340	15368
				6,54	29,08	597	2653	–	1138	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	51	161,88	154,92	8256	7901	9	1721	10775
				6,78	40,08	346	2044	–	798	
4 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	101	58		5858		–		6327
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	538,2	1384,85	–	745325	–	–	536634	1384516
				1384,85	–	745325	–	–	102557	
6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка в мокрых грунтах) НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	13,8	1523,33	–	21022	–	–	15136	39051
				1523,33	–	21022	–	–	2893	
7 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	18813	16,41	13,99	308666	263192	2132	101636	443126
				2,3	5,2	43342	97819	–	32824	
8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1881	715,08	–	1345065	–	–	968447	2498593

				715,08	–	1345065	–	–	185081	
9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16932	33,8	33,8	572363	572363	–	142083	771602
				–	11,65	–	197338	–	57156	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16932	148,58	72	2515685	1219168	–	1320710	4143307
				76,57	31,76	1296517	537803	–	306912	
	Раздел 2 Колодцы									
11 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,09	61058,64	3440,2	738199	41592	558879	154574	964195
				11391,89	1522,5	137728	18407	–	71422	
12 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,78	42569		75773		75773		81835
13 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5115		10230		10230		11048
14 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2551		15306		15306		16530

15	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9173		18346		18346		19814
									–	1468	
		Раздел 3 Трубопроводы									
21	2304-0501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1569		7845		7845		8473
24	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,00051	411952,02	67180,16	210	34	4	181	421
					335478,2	22780,62	171	12	–	31	
25	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	340		171		171		185
31	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,1675	53774,39	–	116556	–	3590	111836	246663
					52118,11	–	112966	–	–	18271	
32	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (утепление труб гравием) НР = 72 %	м3 грунта	15,5	715,1	–	11084	–	–	7980	20589
					715,1	–	11084	–	–	1525	
33	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	15,5	11019		170795		170795		184459
34	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (оборачивание рубероидом) НР = 92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	73,7	302,13	24,12	22267	1778	9728	10280	35151
					146,01	5,6	10761	413	–	2604	

35 2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	162,14	108		17511		17511		18912
								–	1401	
	Раздел 4 Открытый водоотлив									
36 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (водоприемные канавки) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	5,2	1732,12	–	9007	–	–	6485	16731
				1732,12	–	9007	–	–	1239	
37 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5,2	7989,04	224,04	41543	1165	35451	5196	50478
				947,5	61,73	4927	321	–	3739	
38 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под зумф) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1	1732	–	1732	–	–	1247	3217
				1732	–	1732	–	–	238	
39 1110-0102-0201	Стены рубленые. Обшивка досками (изготовление зумфа) НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	4	2233,25	19,25	8933	77	7237	1490	11257
				404,75	9	1619	36	–	834	
40 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство (заполнение зумфа) НР = 99 %	м3 основания	0,72	7988,89	223,61	5752	161	4909	719	6989
				947,22	61,11	682	44	–	518	
41 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (водосборный коллектор) НР = 99 %	км трубопрово да	0,01	477700	106700	4777	1067	130	3916	9388

				358000	37600	3580	376	–	695	
42	1101-0208-0301									
	Коллектор всасывающий. Демонтаж водосборного коллектора НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м коллектора	0,01	400	200	4	2	–	2	6
				200	100	2	1	–	–	
43	2301-0201-0186									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2518		25180		25180		27194
44	1122-0301-0103									
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (сбросной коллектор) НР = 99 %	км трубопровода	0,05	477840	106800	23892	5340	651	19584	46954
				358020	37620	17901	1881	–	3478	
45	1101-0208-0301									
	Коллектор всасывающий. Демонтаж сбросного коллектора НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м коллектора	50	457,94	303,62	22897	15181	–	8600	34017
				154,32	84,58	7716	4229	–	2520	
46	2301-0201-0186									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (ЭСН РК 8.04-01-2015, сб1, табл 5) износ-6,4%	м	3,2	2518		8058		8058		8703
47	3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	574,2	328	328	188338	188338	–	–	203405
					–	254	–	145847	–	15067	

Итого **14 119 596**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 880 197
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 371 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 489 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	971 935

- перевозка грузов, тенге	5 858
Накладные расходы, тенге	3 844 241
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 045 896
Всего	**14 119 596**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	197 674
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	519 717
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**296 740**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 133 727**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	13 620 354
НДС (12 %)	1 634 443
Итого	**15 254 797**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Общеплощадочные сети. Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34_____ от 2020-04-07.

Форма 2 В

Акт приемки выполненных работ № 31
от 25.07.2021 года за июль 2021 года

смета 6-7-2
на Водопровод В0 L=485,1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3306	33,8	33,8	111755	111755	–	27742	150657
					–	11,65	–	38531	–	11160	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3306	148,58	72	491191	238044	–	257871	808987

				76,57	31,76	253147	105007	–	59925	
	Раздел 2 Колодцы **2.1 Круглые колодцы**									
12 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,82	22918,29	8847,56	18793	7255	3895	10335	31458
				9320,73	3409,76	7643	2796	–	2330	
23 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	2551		51020		51020		55102
24 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5115		46035		46035		49718
25 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	9173		82557		82557		89162
28 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутр. поверхности колодцев) НР = 93 %	м2 поверхности	169,128	844,11	19,01	142763	3215	96845	40094	197486
				252,49	2,42	42703	409	–	14629	

30 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка) НР = 93 %	м3 основания	4,77	9101,68	1654,72	43415	7893	31755	6486	53893
				789,73	672,33	3767	3207	–	3992	
31 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостки) В7,5 НР = 91 %	м3	4,77	26548,43	1067,09	126636	5090	116092	5916	143156
				1143,4	219,5	5454	1047	–	10604	
	2.2 Прямоугольные колодцы									
32 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,68	43136,39	2707,28	503833	31621	360786	125142	679293
				9539,9	1282,53	111426	14980	–	50318	
33 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,17	42569		92375		92375		99765
34 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2551		10204		10204		11020
35 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5115		10230		10230		11048

36 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9173		18346		18346		19814
38 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С-5 2шт)	т	0,05348	544342		29111		29111		31440
39 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутр. поверхности колодцев) НР = 93 %	м2 поверхности	33	844,09	19	27855	627	18896	7823	38532
				252,48	2,42	8332	80	–	2854	
40 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка) НР = 93 %	м3 основания	1,06	9101,89	1654,72	9648	1754	7057	1442	11977
				789,62	672,64	837	713	–	887	
41 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостки) В7,5 НР = 91 %	м3	1,06	26550	1067,92	28143	1132	25799	1315	31815
				1143,4	219,81	1212	233	–	2357	
	Раздел 3 Трубопровод									
	3.0 Подраздел без наименования									
42 2304-0501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	31	1569		48639		48639		52530
43 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	28	1142,36	25,93	31986	726	4846	26485	63149
				943,36	12,11	26414	339	–	4678	

44 2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	28	23909		669452		669452		723008
45 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	17	2796,71	181,41	47544	3084	7975	37546	91897
				2146,18	84,71	36485	1440	–	6807	
46 2304-0102-2005	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	17	70771		1203107		1203107		1299356
47 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1142,25	26	4569	104	692	3783	9020
				943,25	12	3773	48	–	668	
48 2304-1001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	4	7749		30996		30996		33476
49 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка (3 шт учтено в монтаже заглушек) 62+7-3=66шт НР = 99 %	фланец	66	512,83	28,98	33847	1913	1394	30235	69209
				462,73	–	30540	–	–	5127	
50 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	62	1685		104470		104470		112828

51 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (индивидуальный)	шт.	7	1369		9583		9583		10350
52 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка (2 шт учтено в монтаже заглушек) 37-2=35шт НР = 99 %	фланец	35	1502,34 1301,4	108,03 12,11	52582 45549	3781 424	3252 –	45513 7848	105943
53 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	37	5227		193399		193399		208871
54 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 (свободный)	шт.	2	5227		10454		10454		11290
55 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка (заглушки) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0328	967134,15 452164,63	496250 135853,66	31722 14831	16277 4456	614 –	19094 4065	54881
56 2302-0103-2806	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	3	1464		4392		4392		4743
57 2302-0103-2808	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	4	2201		8804		8804		9508

58 2302-0103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2	6307		12614		12614		13623
61 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка (отводы) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0353	967110,48	496232,29	34139	17517	661	20549	59063
				452152,97	135864,02	15961	4796	–	4375	
62 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	565		6780		6780		7322
69 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,5836	77702,19	–	45347	–	8848	36134	87999
				62541,12	–	36499	–	–	6518	
70 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1465	411959,04	67180,89	60352	9842	1362	51961	121298
				335481,23	22784,98	49148	3338	–	8985	
71 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,526	340		2219		2219		2397
72 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	140,56	1136		159676		159676		172450

73 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1465	53774,74	–	7878	–	243	7559	16672
				52116,04	–	7635	–	–	1235	
74 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1294	756174,65	230293,66	97849	29800	6279	70617	181943
				477357,03	73879,44	61770	9560	–	13477	
75 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	129,9176	4266		554228		554228		598566
76 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1294	77704,79	–	10055	–	1962	8012	19512
				62542,5	–	8093	–	–	1445	
77 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2067,5	52	4135	104	428	3614	8369
				1801,5	24	3603	48	–	620	
78 2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	44924		89848		89848		97036
79 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	1988,25	360,5	7953	1442	157	6628	15747
				1588,5	102,25	6354	409	–	1166	

80 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (изготовление фильтра) НР = 69 %	т конструкций	0,00468	314957,26	116666,67	1474	546	46	668	2313
				188461,54	18376,07	882	86	–	171	
81 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (для изготовления фильтра)	м	0,56	2051		1149		1149		1241
82 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (патрубок) НР = 99 %	т фасонных частей	0,01292	967105,26	496207,43	12495	6411	242	7521	21617
				452167,18	135835,91	5842	1755	–	1601	
83 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)	м	2,8	1136		3181		3181		3435
84 1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм и более. Установка НР = 110 %	гильза	2	1046,5	0,5	2093	1	24	2275	4717
				1034	–	2068	–	–	349	
85 2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	13978		8387		8387		9058
								–	671	

Итого **6 818 760**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 789 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 499 934

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	193 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 161 406
Накладные расходы, тенге	862 360
Сметная прибыль (8 %), тенге	505 092
Всего	**6 818 760**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	95 463
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	250 986
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**143 304**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 308 513**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**6 577 662**
НДС (12 %)	789 319
Итого	**7 366 980**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям