ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 9

от 13 сентября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 34 от 2020-04-07, доп. Соглашение №1 от 5.02.2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района.	641 647 247,40	375 697 019	375 697 019					26 495 703		26 495 703	
НДС (12%)	76 997 669,69	45 083 642	45 083 642					3 179 484		3 179 484	
ИТОГО по актам	**718 644 917,09**	**606 780 661**	**420 780 661**					**29 675 187**		**29 675 187**	
аванс 30%		178 523 377	122 723 377					8 902 556		8 902 556	
5 % на сдачу объекта		30 339 033	21 039 033					1 483 759		1 483 759	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**397 918 251**	**277 018 251**					**19 288 872**		**19 288 872**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г.

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт_____ В.Я.Зайцев.

№

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 45
от 13.09.2021 года за сентябрь 2021 года

смета 6-2-5
на Генеральный план

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка в выемке бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м в штабель) НР = 72 %	м3 грунта	452	60,39 / –	60,39 / 17,28	27296 / –	27296 / 7811	– / –	5624 / 2634	35554
2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	452	50,73 /	50,73 /	22929 /	22929 /	– /	4724 /	29865

3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в бурт временного хранения НР = 72 %			–	14,52	–	6561	–	2212	
		м3 грунта	452	161,88	154,93	73168	70028	77	15252	95494
				6,78	40,09	3063	18120	–	7074	
4 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в бурт временного хранения	т	859	40		34360		–		37109
5 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (от устройства сетей) НР = 72 %	м3 грунта	401	161,88	154,93	64912	62127	68	13531	84718
				6,78	40,09	2717	16076	–	6275	
6 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (от устройства сетей)	т	802	58		46516		–		50237
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см) - насыпь НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	401	73,54	73,54	29491	29491	–	7706	40173
				–	26,69	–	10703	–	2976	
8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см) к=5 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	401	35,25	35,25	14135	14135	–	2860	18355
				–	9,91	–	3972	–	1360	

9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	401	79,22	67,67	31769	27137	1163	6760	41611
					8,65	14,76	3469	5920	–	3082	
10	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1507	6,69	6,69	10086	10086	–	1856	12897
					–	1,71	–	2578	–	955	
	Раздел 2 Дорожная одежда										
11	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (150 мм) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	99,75	5157,66	1014,39	514477	101185	400422	36406	594954
					129,02	208,91	12870	20839	–	44071	
12	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	576	1508,6	239,51	868951	137958	703593	76181	1020743
					47,57	74,89	27400	43138	–	75611	

Итого	
в том числе	**2 061 710**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	502 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 718
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 105 323
- перевозка грузов, тенге	80 876
Накладные расходы, тенге	170 900
Сметная прибыль (8 %), тенге	152 720
Всего	**2 061 710**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	28 864
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	75 888

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 329**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 209 791**
Договорной коэфицент К=0,9	**1 988 812**
Итого с учетом договорного коэфицента.	238 657
НДС (12 %)	**2 227 468**
Итого	

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство комплекса очистных сооружений
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 46
от 13.09.2021 года за сентябрь 2021 года

смета 7-1-1
на Комплекс очистных сооружений. Раздел ГП 002.001

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Дорожная одежда									
14	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	517,2	5157,65 / 129,02	1014,38 / 208,9	2667538 / 66731	524637 / 108043	2076170 / –	188756 / 228504	3084798
15	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	3300	1508,6 / 47,57	239,51 / 74,89	4978365 / 156979	790386 / 247150	4031000 / –	436459 / 433186	5848010

Итого	
в том числе	**8 932 808**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 315 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	355 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 107 170
Накладные расходы, тенге	625 215
Сметная прибыль (8 %), тенге	661 690
Всего	**8 932 808**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	125 059
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	328 801
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**187 733**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 574 401**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**8 616 961**
НДС (12 %)	1 034 035
Итого	**9 650 995**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство комплекса очистных сооружений
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 47
от 13.09.2021 года за сентябрь 2021 года

смета 7-3-1
на Межплощадочный проезд. Раздел ГП001.002

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
14	4102-0203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5773	121		698533		–		754416
15	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9180	73,55 / –	73,55 / 26,69	675144 / –	675144 / 245027	– / –	176419 / 68125	919688

16	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см) к=5 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	9180	35,25	35,25	323596	323596	–	65469	420190
					–	9,91	–	90929	–	31125	
17	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9180	79,22	67,67	727269	621242	26622	154742	952572
					8,65	14,76	79405	135515	–	70561	
18	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	10618	6,69	6,69	71064	71064	–	13078	90873
					–	1,71	–	18164	–	6731	
		Раздел 2 Дорожная одежда									
19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	786,9	5157,65	1014,38	4058558	798216	3158813	287185	4693402
					129,02	208,9	101529	164383	–	347659	
20	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	4441	1508,59	239,51	6699670	1063666	5424748	587368	7870001
					47,57	74,89	211256	332603	–	582963	
		Раздел 3 Искусственные сооружения									
22	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из бурта для засыпки лога НР = 72 %	м3 грунта	14,5	199,1	190,55	2887	2763	3	602	3768

23 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	29	8,34 58	49,31	121 1682	715	– –	279	1817
24 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14,5	148,55 76,55	72 31,79	2154 1110	1044 461	– –	1131 263	3548
25 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,17	8684,62 947,86	223,93 61,54	10161 1109	262 72	8790 –	1169 906	12236
26 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	0,36	9325 2700	2,78 –	3357 972	1 –	2384 –	700 325	4382
27 1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,021	1108190,48 650904,76	416333,33 113714,29	23272 13669	8743 2388	860 –	15896 3133	42301
28 2301-0902-0405	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 СТ РК 1128-2002 К=1,010;	м	21,21	30697		651083		651083 –	52087	703170

Итого **16 472 364**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 409 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 565 741
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 990 257
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 273 303
- перевозка грузов, тенге 700 215

Накладные расходы, тенге 1 303 759

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 220 175

Всего	**16 472 364**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	230 613
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	606 318
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**346 186**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**17 655 481**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**15 889 933**
НДС (12 %)	1 906 792
Итого	**17 796 724**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям