ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 5

от 24 мая 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 34 от 2020-04-07, доп. Соглашение №1 от 5.02.2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района.	641 647 247,40	168 613 584	168 613 584					125 386 483		125 386 483	
НДС (12%)	76 997 669,69	20 233 630	20 233 630					15 046 378		15 046 378	
ИТОГО по актам	**718 644 917,09**	**374 847 214**	**188 847 214**					**140 432 861**		**140 432 861**	
аванс 30%		108 943 343	53 143 343					38 619 037		38 619 037	
5 % на сдачу объекта		18 742 361	9 442 361					7 021 643		7 021 643	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**247 161 510**	**126 261 510**					**94 792 181**		**94 792 181**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт _____ Ж.Ерахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2019

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт _____ В.Я.Зайцев

№

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Внутриквартальные сети водопровода В0 L=19402 м

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 9
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 2-1-1
на Водопровод В0 L=19402 м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Колодцы									
		3.1 Круглые колодцы									
36	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (3ПП15-2, бетон В15)	м3	1,05	53638		56320		56320		60826

37	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (2ПП20-2, бетон В15)	м3	16,32	53638	875372	875372	945402
38	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (для 3ПП15-2 и 2ПП20-2) К=-1,000;	м3	-17,13	648	-11100	-11100	-11988
39	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 (для 3ПП15-2 и 2ПП20-2) К=-1,000;	м3	-17,13	763	-13070	-13070	-14116
40	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	444	2551	1132644	1132644	1223256
41	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	3738	97188	97188	104963
42	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	75	5115	383625	383625	414315
43	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	180	9173	1651140	1651140	1783231

46 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка отверстий 350х350 мм (в плитах 2ПП20 толщ 160 мм) НР = 84 %	м3	0,921	57844,73	31855,59	53275	29339	–	30806	90807
				25989,14	13830,62	23936	12738	–	6726	
47 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутр. поверхности колодцев) НР = 93 %	м2 поверхности	287,035	844,11	19,01	242290	5456	164360	68047	335164
				252,49	2,42	72474	695	–	24827	
	3.2 Прямоугольные колодцы									
51 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,49	43136,25	2707,17	2134813	133978	1528705	530249	2878267
				9539,91	1282,58	472130	63475	–	213205	
52 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	10,8	42569		459745		459745		496525
53 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	2551		66326		66326		71632
54 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	5115		51150		51150		55242

55	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	9173		110076		110076		118882
									–	8806	
		Раздел 4 Трубопровод									
		4.0 Подраздел без наименования									
61	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	500	942		471000		471000		508680
62	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	267	6120		1634040		1634040		1764763
63	2302-0101-1505	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	256	265		67840		67840		73267
64	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	13	1142,38	25,92	14851	337	2250	12297	29320
					943,38	12,08	12264	157	–	2172	
65	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	13	23909		310817		310817		335682
66	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1907	78	1907	78	328	1522	3703
					1501	36	1501	36	–	274	
67	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42079		42079		42079		45445

68 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	42	2796,71	181,43	117462	7620	19703	92759	227039
				2146,17	84,69	90139	3557	–	16818	
69 2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	42	70771		2972382		2972382		3210173
70 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	12	2067,25	51,83	24807	622	2568	21688	50215
				1801,42	24,17	21617	290	–	3720	
71 2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	12	44924		539088		539088		582215
72 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	762	512,82	28,98	390768	22083	16092	349067	799022
				462,72	–	352593	–	–	59187	
73 2302-0103-0202	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	500	339		169500		169500		183060
74 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1369		16428		16428		17742
75 2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 (индивидуальные)	шт.	250	931		232750		232750		251370

76 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка (19 шт учтены в монтаже заглушек) кол=-во=116-19=97 шт НР = 99 %	фланец	97	1502,35	108,03	145728	10479	9013	126136	293613
				1301,4	12,1	126236	1174	–	21749	
77 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	116	4471		518636		518636		560127
78 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 (свободный)	шт.	250	1137		284250		284250		306990
79 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (свободный)	шт.	2	1369		2738		2738		2957
80 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (свободный)	шт.	2	2623		5246		5246		5666
81 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (свободный)	шт.	162	4471		724302		724302		782246
82 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (втулки) НР = 99 %	шт.	416	1352,72	892,36	562733	371220	–	284051	914527
				460,37	229,34	191513	95407	–	67743	
83 2302-0303-7301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	507		126750		126750		136890

84 2302-0303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	674		1348		1348		1456
85 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1532		3064		3064		3309
86 2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162	3150		510300		510300		551124
87 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (заглушек) НР = 99 %	т фасонных частей	0,1349	967138,62	496256,49	130467	66945	2525	78528	225715
				452164,57	135833,95	60997	18324	–	16720	
88 2302-0103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	19	6307		119833		119833		129420
89 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (заглушки) НР = 99 %	шт.	2	1353	892,5	2706	1785	–	1365	4397
				460,5	229	921	458	–	326	
90 2302-0302-8913	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3000		6000		6000		6480
91 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка (седла) НР = 99 %	шт.	258	1993,4	1313,97	514296	339003	–	259827	836053
				679,43	337,83	175293	87159	–	61930	

92	2302-0304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, 160x40, 160x110	шт.	256	6236		1596416		1596416		1724129
93	2302-0304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, 110x40	шт.	1	6236		6236		6236		6735
94	2302-0304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, 63x40	шт.	1	6236		6236		6236		6735
95	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (муфты) НР = 99 %	шт.	250	1352,73	892,36	338182	223090	–	170705	549598
					460,37	229,35	115092	57337	–	40711	
96	2302-0304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	545		136250		136250		147150
97	2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d до 50-100 мм (муфта переходная 32x15)	т	0,05	250774		12539		12539		13542
98	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	52	2569,73	173,38	133626	9016	28834	98466	250659
					1841,85	70,87	95776	3685	–	18567	
99	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	49783		149349		149349		161297
100	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	39	51700		2016300		2016300		2177604
101	2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	10	55828		558280		558280		602942

105 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	52	596,58	–	31022	–	–	23577	58967
				596,58	–	31022	–	–	4368	
106 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,52	110749		57589		57589		62196
107 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В7,5 (подушка) НР = 91 %	м3	0,77	28736,36	968,83	22127	746	18365	2976	27111
				3916,88	329,87	3016	254	–	2008	
108 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ полухомут МС1 (см. узел установки гидранта)	кг	132,08	537		70927		70927		76601
109 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (см. узел установки гидранта) НР = 69 %	болт	416	133,1	0,78	55371	323	–	38087	100935
				132,33	0,36	55048	151	–	7477	
110 2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 (см. узел установки гидранта)	т	0,12227	456772		55850		55850		60318
115 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (муфты, отводы) НР = 99 %	шт.	897	1352,73	892,36	1213395	800445	–	612484	1971949
				460,37	229,34	412950	205721	–	146070	
116 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	765		765		765		826

117 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2175		2175		2175		2349
118 2302-0302-1205	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	754		47502		47502		51302
119 2302-0302-2405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	826	356		294056		294056		317580
120 2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	706		2118		2118		2287
121 2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2283		2283		2283		2466
122 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1959		3918		3918		4231
126 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (40мм) НР = 99 %	м	8650	3002,6	2036,73	25972461	17617698	4200216	8952528	37718988
				480,29	565,13	4154547	4888411	–	2793999	
127 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (40мм) НР = 99 %	км трубопровода	1,75	271694,86	71920,57	475466	125861	1140	378119	921872
				199122,86	19127,43	348465	33473	–	68287	
128 2301-0501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10590,5	339		3590180		3590180		3877394

129 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (63мм) НР = 99 %	м	15,5	3002,58	2036,71	46540	31569	7526	16043	67590
				480,32	565,16	7445	8760	–	5007	
130 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0071	288450,7	81408,45	2048	578	7	1600	3940
				206056,34	21549,3	1463	153	–	292	
131 2301-0405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	22,981	880		20223		20223		21841
132 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	54,5	3002,57	2036,72	163640	111001	26463	56405	237649
				480,29	565,12	26176	30799	–	17604	
133 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0071	328591,55	102957,75	2333	731	17	1763	4424
				223239,44	27605,63	1585	196	–	328	
134 2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	62,761	2487		156087		156087		168574
138 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,237	411953,59	67181,43	97633	15922	2203	84057	196225

				335476,79	22776,37	79508	5398	–	14535	
139 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	117,468	217		25491		25491		27530
140 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,22	670		36997		36997		39957
141 2301-0201-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	62,248	763		47495		47495		51295
142 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1136		3422		3422		3696
143 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,026	756153,85	230307,69	19660	5988	1261	14189	36557
				477346,15	73884,62	12411	1921	–	2708	
144 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	4266		111360		111360		120269
154 1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	61	165,33	13,9	10085	848	7420	1314	12311
				29,79	1,44	1817	88	–	912	
155 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 (за 2 раза) НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	61	433,98	3,77	26473	230	24384	1314	30010
				30,48	0,74	1859	45	–	2223	

Итого	**73 314 705**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 949 794
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 932 991
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 519 862
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 691 231
Накладные расходы, тенге	12 309 969
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 430 720
Всего	**73 314 705**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	1 026 406
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 698 582
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 540 794**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**76 580 487**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	70 722 438
НДС (12 %)	8 486 693
Итого	**79 209 131**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Дизельная генераторная установка Астра 55 (C55D5)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 10
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 4-3-1
на ДГУ Астра 55 (C55D5)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,745	1506,01	–	4134	–	–	2976	7679
					1506,01	–	4134	–	–	569	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,55	714,55	–	393	–	–	283	730
					714,55	–	393	–	–	54	

3 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3544	1774,75	14176	7099	2984	7864	23803
				1023,25	642,75	4093	2571	–	1763	
4 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2347	1121,5	4694	2243	1046	2607	7885
				702,5	402	1405	804	–	584	
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,05	26540	1060	1327	53	1217	62	1500
				1140	220	57	11	–	111	
6 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	23630		51324		51324		55430
7 2104-1201-9903										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	28856		15294		15294		16518
8 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=6,000;	т	0,0012	273333,33	1666,67	328	2	282	41	399
				36666,67	833,33	44	1	–	30	
9 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,5	385,69	30,09	8678	677	6502	1635	11138
				66,62	10,67	1499	240	–	825	
10 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,25	5718,22	976,44	12866	2197	9039	2290	16368
				724,44	369,78	1630	832	–	1212	
11 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,74	9101,72	1654,6	15837	2879	11584	2365	19658

				789,66	671,84	1374	1169	–	1456		
13	5804-0301-0100(пл)(об)	ДГУ Астра 55 (цена 21162000 тенге с НДС) включая доставку)	комплект	1	18894643		18894643	–		18894643	
								18894643	–		

Итого	**19 055 751**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 628
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 272
- оборудование, тенге	18 894 643
Накладные расходы, тенге	20 123
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 934
Всего	**19 055 751**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	2 256
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	5 930
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 386**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**19 067 323**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	17 160 591
НДС (12 %)	2 059 271
Итого	**19 219 862**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания ПурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 11
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-2-1
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	61,88	161,86	154,91	10016	9587	10	2088	13072
					6,79	40,08	419	2481	–	968	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	128,7104	40		5148		–		5560

3 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	385,06	157,42	149,71	60617	57646	–	11625	78021
				7,72	34,21	2971	13175	–	5779	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,12	1384,73	–	11245	–	–	8096	20888
				1384,73	–	11245	–	–	1547	
5 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	9,16	173,14	164,63	1586	1508	–	305	2042
				8,52	37,55	78	345	–	151	
6 1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	9,16	1298,91	1298,91	11898	11898	–	5696	19002
				–	863,54	–	7911	–	1408	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	100,58	715,07	–	71923	–	–	51785	133605
				715,07	–	71923	–	–	9897	
8 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (засыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	50,12	157,42	149,7	7890	7503	–	1513	10155
				7,7	34,2	387	1715	–	752	

9 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	251,64	48,23	48,23	12137	12137	–	3013	16362
				–	16,63	–	4185	–	1212	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	301,76	148,58	72	44834	21728	–	23538	73842
				76,57	31,76	23106	9585	–	5470	
	Раздел 2 Фундаменты									
11 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,652	5719,13	975,79	9448	1613	6638	1681	12019
				725,18	370,46	1197	611	–	890	
12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	1655,13	799,27	49654	23977	10654	27836	83689
				500,73	285,6	15023	8567	–	6199	
13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	150	2347,08	1121,59	352062	168238	78414	195570	591443
				702,73	402,17	105410	60327	–	43811	
14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	26,834	28856		774322		774322		836268
15 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,184	25108		531888		531888		574439
16 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные участки) В7,5 НР = 91 %	м3	3,74	27858,82	1303,74	104192	4875	88433	10842	124237
				2910,16	275,94	10884	1030	–	9203	

17 2910-0101-0101(пл)	Надбавка на сульфатостойкость (ССЦ РК 8.04-08-2018)	м3	51,758	270		13975		13975		15093
18 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СУ,СТ) НР = 93 %	т металлических изделий	0,20128	62619,24	2156,2	12604	434	–	11441	25969
				60463,04	655,8	12170	132	–	1924	
19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (8мм)	т	0,20128	254259		51177		51177		55271
20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	48,536	844,12	19,04	40970	923	27792	11506	56674
				252,47	2,43	12255	117	–	4198	
21 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М200 НР = 93 %	м2 поверхности	14,4	1177,64	10,42	16958	149	11242	5242	23976
				386,53	4,86	5567	70	–	1776	
22 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,1775	53070,06	5917,62	62490	6967	7347	58562	130736
				40913,8	1234,82	48176	1453	–	9684	
23 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,1775	226348		266525		266525		287847
24 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	1,1775	5772		6797		6797		7341
25 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0188	69468,09	16595,74	1306	312	27	986	2475

				51382,98	6170,21	967	117	–	183	
26 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-сальники	т	0,0188	514892		9680		9680		10454
27 1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400мм и более НР = 98 %	сальник	2	8905	26	17810	52	9841	7782	27639
				3959	12	7917	24	–	2047	
	Раздел 3 Приямок									
28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,96	26550	1066,67	25488	1024	23366	1191	28813
				1143,75	220,83	1098	211	–	2134	
29 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (дно приямка) В15 сульфатостойкий НР = 91 %	м3	0,9	28648,89	1635,56	25784	1473	22681	1773	29762
				1811,11	353,33	1630	318	–	2205	
30 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10мм)	т	0,0077	220423		1697		1697		1833
31 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12мм)	т	0,0888	211511		18782		18782		20285
32 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 сульфатостойкий НР = 91 %	м3	2,74	30267,88	1303,65	82934	3572	71388	7943	98147
				2910,22	275,18	7974	755	–	7270	

33 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,17582	62620,86	2161,3	11010	380	–	9993	22683
				60459,56	648,39	10630	115	–	1680	
34 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12мм)	т	0,16694	211511		35310		35310		38135
35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6мм)	т	0,00888	220423		1957		1957		2114
36 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (пенетрон) дно+стены	кг	10,42	1631		16995		16995		18355
37 1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (для пенекрита и пенетрона) НР = 84 %	м борозд	8	487	203,75	3896	1630	–	2498	6906
				283,25	88,5	2266	708	–	512	
38 1101-0201-0801	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	0,6	43,33	–	26	–	–	19	49
				43,33	–	26	–	–	4	
39 1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями (пенетрон) НР = 69 %	м2	0,8	45	–	36	–	–	26	68
				45	–	36	–	–	5	

40 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	0,96	1631		1566		1566		1691
41 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором (пенекритом) НР = 118 %	м шва	8	298,25	39,5	2386	316	–	2443	5215
				258,75	–	2070	–	–	386	
42 2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (пенекрит)	кг	12	1339		16068		16068		17353
43 1109-0606-0114	Колосники с балками, топочные дверцы, клапаны и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж (обрамление уголком проема) НР = 69 %	т конструкций	0,03318	47257,38	4942,74	1568	163	64	963	2733
				40385,77	1627,49	1341	54	–	202	
44 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (рама обрамления проема)	т	0,03318	463119		15366		15366		16595
45 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	0,03318	5772		192		192		207
46 1109-0304-0301	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж (Щ1, Щ2, Щ3) НР = 69 %	т конструкций	0,18548	47638,56	12486,52	8836	2317	1734	3650	13485

				25803,32	2706,49	4785	505	–	999	
47 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (рама Рм + ручки)	т	0,07126	463119		33002		33002		35642
48 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 (6мм)	т	0,11422	234606		26797		26797		28941
49 2920-0101-0101(пп)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) Рм	т	0,06526	5772		377		377		407
50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,14	78,13	2,21	636	19	287	229	934
				40,54		330		–	69	
51 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,14	434,15	3,93	3533	30	3255	175	4005
				30,47	0,74	248	6	–	297	
52 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки (СГ-34) НР = 69 %	т конструкций	0,1292	68653,25	24938,08	8870	3220	1278	3696	13571
				33839,01	7616,1	4372	985	–	1005	
53 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка СГ-34)	т	0,1292	544342		70329		70329		75955
54 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	3,23	151,08	3,1	488	9	380	70	603

				30,96		100		–	45	
55 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,23	434,06	3,72	1402	12	1292	70	1590
				30,34	0,62	98	3	–	118	
	Раздел 4 Входная площадка и отмостка									
56 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка) НР = 93 %	м3 основания	3,8	9101,05	1654,74	34584	6288	25295	5167	42931
				789,74	672,63	3001	2555	–	3180	
57 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка) В15 НР = 91 %	м3	5,8	28617,24	1067,24	165980	6190	153158	7193	187027
				1143,45	219,66	6632	1272	–	13854	
58 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (вход) В15 НР = 91 %	м3	0,6	27093,33	1156,67	16256	691	14976	671	18281
				980	250	589	148	–	1354	
59 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00518	13513,51	1158,3	70	6	–	60	140
				12355,21	772,2	64	3	–	10	
60 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (5мм)	т	0,00518	216481		1121		1121		1211
								–	90	

Итого	**3 973 786**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	376 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	356 886
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 453 475
- перевозка грузов, тенге	5 148

Накладные расходы, тенге	486 937
Сметная прибыль (8 %), тенге	294 354
Всего	**3 973 786**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	55 633
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	146 268
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	83 514
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	4 259 201
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	3 833 281
НДС (12 %)	459 994
Итого	**4 293 275**

Руководитель отдела реального сектора экономики Актогайского района

_____У.Байбусинов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Л.Зайцев

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 12
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-2-2
на Технологические решения

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5801-0101-0101(сч)(об)	Наземный павильон (Мобильное здание контейнерного типа габаритами 3,8х3,5х2,4h) , цена 5986000 тенге с НДС	кт	2	5344643		10689286		–		10689286
									10689286	–	

Итого **10 689 286**
в том числе
- оборудование, тенге 10 689 286

Всего **10 689 286**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**10 689 286**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	9 620 357
НДС (12 %)	1 154 443
Итого	**10 774 800**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07, доп согл №1 от 02.03.21

Акт приемки выполненных работ № 13
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-3-1
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	213,62	161,87	154,93	34579	33096	36	7208	45130
					6,77	40,09	1447	8564	–	3343	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	442,1934	40		17688		–		19103

3 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	397,7	157,43	149,71	62608	59539	–	12007	80584
				7,72	34,21	3069	13607	–	5969	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,89	1384,85	–	15081	–	–	10858	28014
				1384,85	–	15081	–	–	2075	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	99,43	715,08	–	71100	–	–	51192	132075
				715,08	–	71100	–	–	9783	
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	298,27	48,23	48,23	14386	14386	–	3571	19394
				–	16,63	–	4960	–	1437	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	298,27	148,58	72,01	44316	21477	–	23265	72987
				76,57	31,76	22839	9474	–	5406	
	Раздел 2 Фундаменты									
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	10,5	9101,52	1654,76	95566	17375	69900	14276	118629
				789,62	672,29	8291	7059	–	8787	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	5,3	26548,68	1067,17	140708	5656	128992	6572	159062
				1143,4	219,25	6060	1162	–	11782	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Пм1) В30 сульфатостойкий НР = 91 %	м3	19,84	32770,87	1637,2	650174	32482	581752	39085	744400

11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (20мм)	т	2,47494	1811,49 233943	353,33	35940 578995	7010	– 578995	55141	625315
12 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (фиксатор Ф-1)	т	0,1184	254259		30104		30104		32512
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (набетонка В7,5) НР = 91 %	м3	13,5	26548,67	1067,11	358407	14406	328564	16742	405161
14 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (Ф0-1, Ф0-2) В15 НР = 91 %	м3	1,349	1143,48 30802,82	219,33 968,12	15437 41553	2961 1306	– 34964	30012 5211	50505
15 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3916,23 1655,25	328,39 799,25	5283 6621	443 3197	– 1421	3741 3711	11159
16 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	52	500,75 2347,1	285,5 1121,6	2003 122049	1142 58323	– 27184	827 67797	205034
17 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	47	702,73 3544,23	402,17 1774,85	36542 166579	20913 83418	– 35070	15188 92402	279699
18 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,726	1023,21 28856	642,89	48091 309509	30216	– 309509	20718	334270

19 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,164	25108		179874		179874		194264
20 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	38,305	23630		905147		905147		977559
21 2910-0101-0101(пл)	Добавка на сульфатостойкойсть (ССЦ РК 8.04-08-2018)	м3	56,195	270		15173		15173		16387
22 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные участки В7,5) НР = 91 %	м3	4,2	27858,81	1303,57	117007	5475	99309	12176	139518
				2910,24	275,48	12223	1157	–	10335	
23 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СУ6-6) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0912	62609,65	2149,12	5710	196	–	5183	11764
				60460,53	646,93	5514	59	–	871	
24 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (8мм)	т	0,0912	254259		23188		23188		25043
25 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	117,88	844,11	19,01	99504	2241	67499	27946	137646
				252,49	2,42	29764	285	–	10196	
26 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М200 НР = 93 %	м2 поверхности	18,8	1177,77	10,37	22142	195	14679	6844	31305
				386,6	4,84	7268	91	–	2319	
27 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (-10х200) НР = 118 %	т стальных элементов	0,27004	70048,88	6091,69	18916	1645	2246	18127	40006

				55639,91	1247,96	15025	337	–	2963	
28 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (-10х600) НР = 118 %	т стальных элементов	1,20576	53070,26	5917,43	63990	7135	7522	59969	133876
				40914,44	1234,08	49333	1488	–	9917	
29 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (10мм)	т	1,4758	226348		334044		334044		360768
30 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	1,4758	5772		8518		8518		9199
31 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (сальник) НР = 91 %	т	0,1808	599507,74	16609,51	108391	3003	96090	9482	127303
				51426,99	6205,75	9298	1122	–	9430	
32 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (сальник)	т	0,1808	514892		93092		93092		100539
33 1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400мм и более НР = 98 %	сальник	4	8904,5	26	35618	104	19679	15565	55278
				3958,75	12	15835	48	–	4095	
34 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (швеллер №16) НР = 69 %	т конструкций	0,20107	28537,33	9902,02	5738	1991	764	2432	8824
				14835,63	2690,61	2983	541	–	654	
35 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,20107	308966		62124		62124		67094

36 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	0,20107	5772		1161		1161		1254
37 1107-0503-0106										
	Ригели, масса до 2 т. Укладка (ПРГ) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	5196	1916,5	20784	7666	859	16260	40008
				3064,75	380,25	12259	1521	–	2964	
38 2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 (ПРГ 60.2.5-4 , В30)	м3	2,4	100220		240528		240528		259770
39 2988-8888-8911(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 25 на 27,5	м3	2,4	568		1363		1363		1472
40 2988-8888-8912(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 27,5 на 30	м3	2,4	736		1766		1766		1907
41 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (лестница Л-1 и ограждения ОГ-1, ОГ-2) НР = 69 %	т конструкций	0,37784	68661,34	24920,6	25943	9416	3740	10808	39691
				33842,37	7614,33	12787	2877	–	2940	
42 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (лестница Л-1 и ограждения ОГ-1, ОГ-2)	т	0,37784	544342		205674		205674		222128
	2.1 Щиты настила							–	16454	
43 1109-0606-0114	Колосники с балками, топочные дверцы, клапаны и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж (обрамление уголком проема) НР = 69 %	т конструкций	0,04072	47298,62	4887,03	1926	199	81	1182	3357

				40422,4	1645,38	1646	67	–	249	
44 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (рама обрамления проема)	т	0,04072	463119		18858		18858		20367
45 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)	т	0,04072	5772		235		235		254
46 1109-0304-0301	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж (Щ1) НР = 69 %	т конструкций	0,4275	47632,75	12486,55	20363	5338	3996	8412	31077
				25798,83	2720,47	11029	1163	–	2302	
47 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (рама Рм + ручки)	т	0,0773	463119		35799		35799		38663
48 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 (6мм)	т	0,3502	234606		82159		82159		88732
49 2920-0101-0101(пл)	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) Рм	т	0,0747	5772		431		431		465
50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14,824	77,98	2,36	1156	35	521	417	1699
				40,47	0,27	600	4	–	126	
51 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	14,824	433,96	3,71	6433	55	5926	319	7292

				30,49	0,74	452	11	–	540	
	Раздел 3 Входная площадка и отмостка									
	3.0 Подраздел без наименования									
52 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка) НР = 93 %	м3 основания	2,8	9101,79	1655	25485	4634	18640	3806	31634
				789,64	672,14	2211	1882	–	2343	
53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка) В15 НР = 91 %	м3	4,2	28617,14	1067,14	120192	4482	110908	5209	135433
				1143,33	219,52	4802	922	–	10032	
54 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (вход) В15 НР = 91 %	м3	0,3	27093,33	1156,67	8128	347	7487	336	9141
				980	250	294	75	–	677	
55 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00259	13513,51	1158,3	35	3	–	31	71
				12355,21	772,2	32	2	–	5	
56 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (5мм)	т	0,00259	216481		561		561		606
								–	45	

Итого	**6 734 427**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	464 538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	398 821
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 163
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 796 132
- перевозка грузов, тенге	17 688
Накладные расходы, тенге	558 401
Сметная прибыль (8 %), тенге	498 847
Всего	**6 734 427**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	94 282

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	247 882
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**141 532**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 218 123**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	6 496 311
НДС (12 %)	779 557
Итого	**7 275 868**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34_____ от 2020-04-07, доп. Сгл № 1 от 02.03.21

Акт приемки выполненных работ № 14
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-3-2
на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5801-0101-0104(пл)(об)	Наземный павильон (Мобильное здание контейнерного типа габаритами 7,8x4,8x2,95h) ТОО ВодЭкоФильтр, цена 10998000 тенге с НДС	кт	1	9819643		9819643		–		9819643
									9819643	–	
		Итого					**9 819 643**				

в том числе	
- оборудование, тенге	9 819 643
Всего	**9 819 643**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 819 643**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	8 837 679
НДС (12 %)	1 060 521
Итого	**9 898 200**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды с фильтрами поглотителями

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07, доп. Сгл № 1 от 02.03.21

Акт приемки выполненных работ № 15
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 6-5-1
на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 резервуар чистой вод ы (3 шт)									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для обваловки) НР = 72 %	м3 грунта	830,8	118,47	112,52	98425	93478	–	19377	127226
					5,95	26,44	4947	21965	–	9424	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1172,2	161,88	154,93	189750	181608	199	39554	247648

				6,78	40,09	7943	46993	–	18344	
3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км до 100 м лишний грунт в бурт временного хранения	т	2344,4	40		93776		–		101278
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка (для обвалования) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	26	1384,85	–	36006	–	–	25924	66884
				1384,85	–	36006	–	–	4954	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	830,8	16,41	13,99	13631	11623	94	4488	19569
				2,3	5,2	1914	4319	–	1450	
6 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере песчаный грунт НР = 72 %	м3 грунта	1525,7	124,32	118,34	189676	180557	259	36751	244541
				5,81	27,65	8860	42183	–	18114	
7 4102-0103-1081	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 81 км	т	3051,4	1165		3554881		–		3839271
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство под резервуар из песчаного грунта НР = 99 %	м3 основания	91,3	1101,37	153,79	100555	14041	–	89477	205235
				947,58	42,35	86514	3867	–	15203	

Итого **4 851 652**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 184
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	481 307
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	552
- перевозка грузов, тенге	3 648 657
Накладные расходы, тенге	215 571
Сметная прибыль (8 %), тенге	359 381
Всего	**4 851 652**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	67 923
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	178 581
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**101 963**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 200 119**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	4 680 107
НДС (12 %)	561 613
Итого	**5 241 720**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07, доп. Сгл № 1 от 02.03.21

Акт приемки выполненных работ № 16
от 24.05.2021 года за май 2021 года

смета 7-2-1

на Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение тип 1, L=362м									
8	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	6,313	274082		1730280		1730280		1868702

10 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-1 НР = 69 % К=121,000;	т конструкций	4,02083	88365,34	18463,6	355302	74239	13963	200749	600535
				66429,07	5929,37	267100	23841	–	44484	
11 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 К=121,000;	т	3,96638	252773		1002594		1002594		1082802
12 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=121,000;	т	0,07502	226348		16981		16981		18339
13 2907-0101-0001(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК8.04-08-2016) столбик СМ-1 К=121,000;	т	4,02083	5446		21897		21897		23649
	Раздел 2 Ограждение тип 2, L=322м							–	1752	
30 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=107,000;	т	2,07045	258237		534667		534667		577440
32 2907-0101-0001(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК8.04-08-2016) столбик СМ-2 К=107,000;	т	2,07045	5446		11276		11276		12178
								–	902	

Итого	**4 183 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	267 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 331 658
Накладные расходы, тенге	200 749
Сметная прибыль (8 %), тенге	309 899
Всего	**4 183 645**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	58 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	153 992
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 924**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 484 132**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	4 035 719
НДС (12 %)	484 286
Итого	**4 520 005**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания ПурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям