ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 10

от 23 сентября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

ДОГОВОР №_34 от 2020-04-07, доп. Соглашение №1 от 5.02.2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района.	641 647 247,40	405 591 219	405 591 219					29 894 200		29 894 200	
НДС (12%)	76 997 669,69	48 670 946	48 670 946					3 587 304		3 587 304	
ИТОГО по актам	**718 644 917,09**	**640 262 165**	**454 262 165**					**33 481 504**		**33 481 504**	
аванс 30%		188 567 828	132 767 828					10 044 451		10 044 451	
5 % на сдачу объекта		32 013 108	22 713 108					1 674 075		1 674 075	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**419 681 229**	**298 781 229**					**21 762 978**		**21 762 978**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008317

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района."

_____ С.У.Байбусинов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К.Абдрахманов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2021 г

Авторский надзор ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

Эксперт_____ В.Я.Зайцев.

№

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Внутриквартальные сети водопровода В0 L=19402 м

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34_____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 48
от 23.09.2021 года за сентябрь 2021 года

смета Корректировка № 4
на Водопровод В0 L=19402 м

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Люки									
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	192	10226		1963392		1963392		2120463
		Раздел 2 Подставки под гидранты							0	157071	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,341	1308125,28	496254,29	1754196	665477	482367	780630	2737612
					452164,06	135841,16	606352	182163	0	202786	
3	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	133	4471		594643		594643		642214

4 1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	29,213	165,27	13,86	4828	405	3553	629	5894
				29,78	1,44	870	42	0	437	
5 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	58,426	216,98	1,88	12677	110	11677	629	14370
				15,23	0,36	890	21	0	1064	
	Раздел 3 Гильзы									
6 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	1352		135200		135200		146016
7 2301-0501-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	2163		865		865		934
8 2301-0501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62,95	5588		351765		351765		379906
								0	28141	

Итого	**6 047 409**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	608 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	665 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	182 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 543 462
Накладные расходы, тенге	781 888
Сметная прибыль (8 %), тенге	447 955
Всего	**6 047 409**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	84 664
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	222 594

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**127 093**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 481 760**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**5 833 584**
НДС (12 %)	700 030
Итого	**6 533 613**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроосвещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 49

от 23.09.2021 года за сентябрь 2021 года

смета 4-1-1

на Наружное электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2307-0106-0304	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 250W, 250 Вт, 28400 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	16	113797		1820752		1820752		1966412
									0	145660	

Итого	**1 966 412**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 820 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	145 660
Всего	**1 966 412**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	27 530
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	72 380
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	41 326
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 107 648**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	1 896 883
НДС (12 %)	227 626
Итого	**2 124 508**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

С.У.Байбусинов

Директор ТОО "Компания-Шулайстрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

А.К.Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 50
от 23.09.2021 года за сентябрь 2021 года

смета 6-2-3

на Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений (тип 1 и тип 2)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение тип 1 из профлиста L=472мп									
1	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка Оград без учета ворот НР = 118 %	м оград	466	3519,66	927,32	1640161	432133	11932	1590800	3489438
					2566,73	326,27	1196096	152040	0	258477	
2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	25,5	22162		565131		565131		610341

3	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1118	2102		2350036		2350036		2538039
4	2113-0211-0416	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм	шт.	3590	4		14360		14360		15509
5	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 (вес 1шт- 8,1г)	т	0,04269	1588520		67814		67814		73239
6	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	8,2482	37338,45	8331,15	307975	68717	6716	173732	520244
					28193,06	2332,99	232542	19243	0	38537	
7	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж швеллера 6,5 НР = 69 %	т конструкций	8,2482	28538,11	9897,31	235388	81635	31406	99744	361943
					14833,18	2692,59	122347	22209	0	26811	
10	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-1 НР = 69 %	т конструкций	5,28357	88365,06	18463,46	466883	97553	18348	263794	789131
					66428,95	5929,32	350982	31328	0	58454	
14	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление ворот Вм-1, Вм-1н НР = 69 %	т конструкций	0,21884	153390,61	38224,27	33568	8365	1107	18436	56164
					110107,84	11985,93	24096	2623	0	4160	

15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (L50x5)	т	0,09462	246399		23314		23314		25179
16 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (-5x50 и -4x50)	т	0,0379	276039		10462		10462		11299
17 2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2017 (30мм)	т	0,00448	217873		976		976		1054
18 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,06	2102		23248		23248		25108
19 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	34052	4793	34052	4793	7312	27940	66951
				21947	1731	21947	1731	0	4959	
20 2920-0101-0101(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) ворота из двух створок	т	0,13252	5772		765		765		826
21 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	567,35963	150,53	2,55	85403	1447	66393	12261	105477
				30,96	0,36	17563	206	0	7813	
22 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	567,35963	433,98	3,77	246225	2137	226801	12212	279112

23 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1, МС2 НР = 118 %			30,47	0,73	17287	412	0	20675	
		т стальных элементов	0,2245	709082,41	6089,09	159189	1367	145331	15070	188200
24 1114-0203-0201	Ограждение из колючей проволоки. Подвеска НР = 99 %			55639,2	1247,22	12491	280	0	13941	
		м проволоки	2320	27,54	0,26	63901	601	0	62945	136994
25 2105-0307-1020				27,28	0,12	63300	281	0	10148	
	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	208,8	641		133841		133841		144548
	Раздел 2 Ограждение тип 2 сетчатое L=432мп							0	10707	
26 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	426	2325,32	572,68	990587	243960	299545	632498	1752932
27 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010			1049,49	208,76	447082	88933	0	129847	
		м3	13,82	22162		306279		306279		330781
28 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-2 НР = 69 %	т конструкций	3,15458	88365,17	18463,31	278755	58244	10955	157500	471155
32 1107-0107-0103				66429,13	5929,47	209556	18705	0	34900	
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0792	70050,51	6085,86	5548	482	659	5317	11734
33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6мм)			55643,94	1250	4407	99	0	869	
		т	0,0792	220423		17458		17458		18855

34 1106-0301-0701										
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0792	18219,7	1313,13	1443	104	23	1222	2878
				16616,16	340,91	1316	27	0	213	
35 1109-0701-0103										
	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление ворот Вм-2, Вм-2н НР = 69 %	т конструкций	0,1176	153384,35	38214,29	18038	4494	595	9908	30182
				110110,54	11989,8	12949	1410	0	2236	
36 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (L50x5)	т	0,0852	246399		20993		20993		22672
37 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (-4, -6)	т	0,01788	276039		4936		4936		5331
38 2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2017 (30мм)	т	0,0028	217873		610		610		659
39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6мм)	т	0,004	220423		882		882		953
40 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00764	216481		1654		1654		1786

41 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	26872	4793	26872	4793	132	27940	59197
				21947	1731	21947	1731	0	4385	
42 2920-0101-0101(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018) ворота из двух створок	т	0,10308	5772		595		595		643
43 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	103,1154	150,51	2,54	15520	262	12066	2228	19168
				30,96	0,36	3192	37	0	1420	
44 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	103,1154	433,99	3,77	44751	389	41220	2220	50729
				30,47	0,73	3142	75	0	3758	

Итого	12 218 451
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 762 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 011 476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	341 370
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 423 895
Накладные расходы, тенге	3 115 767
Сметная прибыль (8 %), тенге	905 071
Всего	**12 218 451**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	171 058
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	449 739
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**256 785**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**13 096 033**

Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**11 786 430**
НДС (12 %)	1 414 372
Итого	**13 200 800**

Руководитель ГСУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания Нурайстрой"

_____ К.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовальского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_34____ от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 51
от 23.09.2021 года за сентябрь 2021 года

смета 6-2-6

на Наружное электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0106-0304	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 250W, 250 Вт, 28400 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	16	113797		1820752		1820752		1966412
									0	145660	

Итого	**1 966 412**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 820 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	145 660
Всего	**1 966 412**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	27 530
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	72 380
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 326**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 107 648**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**1 896 883**
НДС (12 %)	227 626
Итого	**2 124 508**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

А.Т. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2020-04-07.

Акт приемки выполненных работ № 52
от 23.09.2021 года за сентябрь 2021 года

смета 7-2-1

на Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение тип 1, L=362м									
1	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка Оград высотой 2,5м без учета ворот НР = 118 %	м оград	356	3519,66	927,33	1253000	330128	9116	1215290	2665753
					2566,73	326,27	913756	116151	0	197463	
2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	19,4	22162		429943		429943		464338

3	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	820	2102		1723640		1723640		1861531
4	2113-0211-0416	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм	шт.	3200	4		12800		12800		13824
5	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 (вес 1шт- 8,1г)	т	0,02673	1588520		42461		42461		45858
6	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	6,313	37338,51	8331,22	235718	52595	5141	132970	398183
					28192,94	2332,96	177982	14728	0	29495	
7	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж швеллера 6,5 НР = 69 %	т конструкций	6,313	28538,25	9897,2	180162	62481	24039	76342	277024
					14833,2	2692,54	93642	16998	0	20520	
9	2907-0101-0001(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК8.04-08-2016)	т	6,313	5446		34381		34381		37131
14	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление ворот Вм-1, Вм-1н НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,21884	153390,61	38224,27	33568	8365	1107	18436	56164
					110107,84	11985,93	24096	2623	0	4160	
15	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,09462	246399		23314		23314		25179

16	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,03772	276039		10412		10412	11245
17	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2017 К=2,000;	т	0,00448	217873		976		976	1054
18	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00018	276039		50		50	54
19	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	11,06	2102		23248		23248	25108
20	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	34052	4793	34052	4793	7312	27940	66951
					21947	1731	21947	1731	0	4959	
21	2907-0101-0001(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК8.04-08-2016) ворота из двух створок К=2,000;	т	0,13234	5446		721		721	779
22	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	435,07011	150,53	2,55	65490	1110	50912	9402	80883
					30,96	0,36	13468	158	0	5991	
23	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	870,14022	216,99	1,88	188812	1638	173918	9365	214031
					15,23	0,36	13256	316	0	15854	

24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1, МС2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,1713	709083,48	6088,73	121466	1043	110892	11498	143601
				55639,23	1243,43	9531	213	0	10637	
25 1114-0203-0201	Ограждение из колючей проволоки. Подвеска НР = 99 %	м проволоки	1991	27,54	0,26	54839	516	0	54018	117566
				27,28	0,12	54323	241	0	8709	
26 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	179,19	641		114861		114861		124050
								0	9189	
	Раздел 2 Ограждение тип 2, L=322м									
27 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	316	2325,32	572,68	734802	180966	222198	469177	1300297
				1049,49	208,77	331638	65970	0	96318	
28 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,3	22162		228269		228269		246531
29 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-2 НР = 69 % К=107,000;	т конструкций	2,36042	88365,21	18463,66	208579	43582	8197	117849	352542
				66428,86	5929,45	156800	13996	0	26114	
31 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=107,000;	т	0,28997	226348		65634		65634		70885
32 2907-0101-0001(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК8.04-08-2016) столбик СМ-2 К=107,000;	т	0,28997	5446		1579		1579		1705

33 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0583	70051,46	6089,19	4084	355	485	3914	8638
				55643,22	1252,14	3244	73	0	640	
34 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0583	220423		12851		12851		13879
35 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0583	18216,12	1303,6	1062	76	17	900	2119
				16620,93	343,05	969	20	0	157	
36 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление ворот Вм-2, Вм-2н НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,1176	153384,35	38214,29	18038	4494	595	9908	30182
				110110,54	11989,8	12949	1410	0	2236	
37 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0852	246399		20993		20993		22672
38 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,01788	276039		4936		4936		5331
39 2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2017 К=2,000;	т	0,0028	217873		610		610		659

40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,004	220423		882		882	953
41	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00764	216481		1654		1654	1786
42	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	26872	4793	26872	4793	132	27940	59197
					21947	1731	21947	1731	0	4385	
43	2907-0101-0001(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК8.04-08-2016) ворота из двух створок К=2,000;	т	0,10308	5446		561		561	606
44	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=25,000;	м2	63,4	150,54	2,56	9544	162	7419	1370	11787
					30,96	0,36	1963	23	0	873	
45	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	126,8	217	1,88	27515	239	25344	1365	31190
					15,24	0,36	1932	46	0	2310	

Итого	**8 791 266**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 853 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	697 336
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	236 428
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 401 600
Накладные расходы, тенге	2 187 684
Сметная прибыль (8 %), тенге	651 203
Всего	**8 791 266**

Временные здания и сооружения (1,4 %)	123 078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	323 591
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**184 759**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 422 694**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	**8 480 425**
НДС (12 %)	1 017 651
Итого	**9 498 075**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ С.У.Байбусинов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Казахстанского Проектно-Исследовательского института "КАЗАХСТАНПРОЕКТ""

_____ В.Я.Зайцев.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям