Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Технический надзор: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 27 октября 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	36 964 249,50	33 003 794,20							3 960 455,30	36 964 249,50
Итого к оплате	36 964 249,50	33 003 794,20							3 960 455,30	36 964 249,50

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б.Куздеубаев**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б.Садуакасов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ **С.Сарсенов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А.Албай**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Нұр&М Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "ПСИ Каз Нур"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№591 от 11.09.2020 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		540	42,80	42,80	23114	23114	--	6114	31566
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,72	--	8491		2338	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	5,31							
1.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	5,3136		4350,00		23114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	5,3136		1598,00		8491,13			
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м,на 20 м перемещения грунта	м3 грунта		540	79,26	79,26	42799	42799	--	11320	58448
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,12	--	15722		4330	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	9,84							
2.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01822	9,8388		4350,00		42799,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01822	9,8388		1598,00		15722,40			
3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		540	145,03	141,16	78318	76225	76	9814	95182
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	2017	11614		7051	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	2,15	936,14		2017,00				

3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	6,08							
3.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	1,4418		4838,00		6975,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	1,4418		1910,00		2753,84			
3.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	4,6386		14929,00		69250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	4,6386		1910,00		8859,73			
3.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,054	1402,00				76,00		
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		648	211,00	--	136728	--		--	147666
		СП - 8%				--	--	--	--		10938	
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА										
5	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		20153,1	145,03	141,16	2922853	2844763	2825	366256	3552238
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	75265	433425		263129	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	80,41	936,01		75265,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	226,92							
5.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	53,808777		4838,00		260327,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	53,808777		1910,00		102774,76			
5.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	173,115129		14929,00		2584436,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	173,115129		1910,00		330649,90			
5.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2,01531	1402,00				2825,00		
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1137,675	32,95	32,95	37483	37483	--	10654	51988
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,01	--	14798		3851	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	7,75							
6.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	7,747567		4838,00		37483,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	7,747567		1910,00		14797,85			
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		379,225	1664,74	--	631311	--	--	454544	1172723
		НР - 72%; СП - 8%				1664,74	--	631311	--		86868	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	584,01	1081,00		631311,00				
8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		1516,9	145,03	141,16	220000	214122	213	27568	267373
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	5665	32623		19805	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	6,05	935,99		5665,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	17,08							
8.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	4,050123		4838,00		19594,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	4,050123		1910,00		7735,73			
8.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	13,030171		14929,00		194527,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	13,030171		1910,00		24887,63			
8.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,15169	1402,00				213,00		
9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		21403	211,00	--	4516033	--		--	4877316

		СП - 8%				--	--	--	--		361283	
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА С ПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ДО 20%										
10	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		10850	145,03	141,16	1573602	1531560	1521	197185	1912449
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	40521	233347		141663	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	43,29	936,00		40521,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	122,17							
10.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	28,9695		4838,00		140154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	28,9695		1910,00		55331,75			
10.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	93,2015		14929,00		1391405,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	93,2015		1910,00		178014,86			
10.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	1,085	1402,00				1521,00		
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		21157,5	211,00	--	4464233	--		--	4821371
		СП - 8%				--	--	--	--		357139	
12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта		10850	32,95	32,95	357473	357473	--	101611	495811
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,01	--	141127		36727	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	73,89							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	73,8885		4838,00		357473,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	73,8885		1910,00		141127,03			
13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		10850	489,59	487,97	5312038	5294430	1086	1145669	6974323
		НР - 72%; СП - 8%				1,52	145,13	16522	1574684		516616	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,0018	19,53	845,98		16522,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	920,19							
13.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	132,37		4838,00		640406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	132,37		1910,00		252826,70			
13.4	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	281,015		115,00		32317,00			
13.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	281,015		5053,00		1419969,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	281,015		1598,00		449061,97			
13.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	1,1935		5702,00		6805,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	1,1935		1337,00		1595,71			
13.7	3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	212,66		8774,00		1865879,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	212,66		1910,00		406180,60			
13.8	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	11,935		4014,00		47907,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	11,935		1337,00		15957,10			
13.9	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	281,015		4559,00		1281147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	281,015		1598,00		449061,97			
13.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	43,4	25,00				1085,00		
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТА										
14	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		9080	145,03	141,16	1316894	1281711	1272	165017	1600464
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	33911	195280		118553	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	36,23	936,01		33911,00				

14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	102,24							
14.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	24,2436		4838,00		117291,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	24,2436		1910,00		46305,28			
14.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	77,9972		14929,00		1164420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	77,9972		1910,00		148974,65			
14.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,908	1402,00				1273,00		
15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента/**	м3 грунта		8807,6	30,06	30,06	264743	264743	--	70024	361548
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,04	--	97255		26781	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	60,86							
15.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	60,860516		4350,00		264743,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	60,860516		1598,00		97255,10			
16	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента/**	м3 грунта		8807,6	16,83	16,83	148272	148272	--	39217	202488
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,18	--	54468		14999	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	34,09							
16.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	34,085412		4350,00		148272,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00387	34,085412		1598,00		54468,49			
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		272,4	790,31	--	215279	--	--	155001	399902
		НР - 72%; СП - 8%				790,31	--	215279	--		29622	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	241,07	893,00		215279,00				
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /наружные пазухи фундамента/**	м3 уплотненного грунта		8807,6	160,53	75,86	1413924	668167	--	759507	2347305
		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	745757	309114		173874	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	951,22	784,00		745757,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	231,2							
18.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	231,1995		2826,00		653370,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	231,1995		1337,00		309113,73			
18.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	924,798		16,00		14797,00			
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		8807,6	81,63	69,56	718957	612695	22019	164093	953695
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	16,31	84243	143664		70644	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	107,45	784,00		84243,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	107,45							
19.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	107,45272		5702,00		612695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	107,45272		1337,00		143664,29			
19.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	880,76	25,00				22019,00		
		ВЪЕЗД-ВЫЕЗД										
20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м съезд**	м3 грунта		2810	50,03	50,03	140570	140570	--	37180	191971
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,38	--	51639		14220	
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	32,31							
20.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	32,315		4350,00		140570,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	32,315		1598,00		51639,37			

21	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м, до 30м перемещения грунта съезд	м3 грунта		2810	85,61	85,61	240558	240558	--	63627	328520
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,45	--	88371		24335	
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0197	55,3							
21.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01968	55,3008		4350,00		240558,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01968	55,3008		1598,00		88370,68			
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2810	35,06	35,06	98521	98521	--	26059	134546
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,88	--	36192		9966	
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	22,65							
22.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	22,6486		4350,00		98521,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	22,6486		1598,00		36192,46			
23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м, 30м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		2810	86,57	86,57	243248	243248	--	64338	332193
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,80	--	89359		24607	
23.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	55,92							
23.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0199	55,919		4350,00		243248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	55,919		1598,00		89358,56			
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2810	160,53	75,86	451102	213174	--	242315	748890
		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	237928	98620		55473	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	303,48	784,00		237928,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	73,76							
24.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	73,7625		2826,00		208453,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	73,7625		1337,00		98620,46			
24.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	295,05		16,00		4721,00			
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		2810	81,63	69,56	229378	195476	7025	52353	304269
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	16,31	26877	45835		22538	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	34,28	784,00		26877,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	34,28							
25.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	34,282		5702,00		195476,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	34,282		1337,00		45835,03			
25.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	281	25,00				7025,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25797429	14529103	36037	4169466	32364245
								2115296	3675629	--	2397350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25797429				
	Материалы		Тенге				36037				
	Всего заработная плата		Тенге					5790924			
	Транспортные расходы		Тенге				9116994				
		Накладные расходы	Тенге				4169466				
		Сметная прибыль	Тенге				2397352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32364246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4608
		Сметная заработная плата	Тенге					5790924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32364246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4608
		Сметная заработная плата	Тенге					5790924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**32 364 246,04**					
		Всего стоимость оборудования				**0,00**					
		Итого без оборудования				**32 364 246,04**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				**32 655 524,25**					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%				**32 815 536,32**					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				**33 471 847,05**					
		Итого с оборудованием				**33 471 847,05**					
		Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997				**34 024 530,14**					
		Понижающий коэффициент К=0,96999999889				**33 003 794,20**					
		Итого с учетом НДС 12%				**36 964 249,50**					

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ У.Корабоев

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ Г.Ким

Технический надзор:

Инженер -эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ Т.Корабоев

Технический надзор:

Директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ С.Сарсенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ Х.Жанабеков

Авторский надзор:

Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

_____ А.Албай

ГИП ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

_____ А.Избасаров