Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел.: 87277023278
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области
Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №2
от 28 ноября 2019 года
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1									
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводная сеть В1 L-7960м.Земляные работы									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка и восстановление почвенно-растительного слоя	м3 грунта	2989,97	46,91	46,91	140255,01	140255,01	--	39115,98	193720,67
					--	18,17	--	54327,75		14349,68	
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9870	147,22	139,00	1453076,00	1371916,18	--	317380,92	1912093,48
					8,22	36,44	81159,83	359647,01		141636,55	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	899	195,40	186,19	175661,91	167381,58	88,79	40763,42	233739,35
					9,11	53,86	8191,54	48424,31		17314,03	
4	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1438,4	99,00	--	142401,60	--		--	153793,73
					--	--	--	--		11392,13	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	727,9	1973,66	--	1436630,00	--	--	1034373,62	2668683,94
					1973,66	--	1436630,00	--		197680,29	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное 0,1м. Устройство	м3 основания	199,69	2934,68	156,97	586025,25	31346,34	347939,86	213818,93	863831,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1035,30	46,27	206739,06	9239,66		63987,53	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную .Песком 0,3м	м3 грунта	1039,5	858,28	--	892177,90	--	--	642368,09	1657309,67
					858,28	--	892177,90	--		122763,68	
8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1039,5	1584,00	--	1646568,00	--	1646568,00	--	1778293,44
					--	--	--	--		131725,44	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9600	17,09	17,09	164050,56	164050,56	--	49589,45	230731,21
					--	7,17	--	68874,24		17091,20	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9600	152,66	68,96	1465524,00	662004,00	--	818398,08	2466635,85
					83,70	34,70	803520,00	333144,00		182713,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8102370,27	2536953,67	1994596,64	3155808,49	12158833,05
							3428418,35	873656,97	--	900654,30	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8102370,27				
	Материалы		Тенге				348028,64				
	Всего заработная плата		Тенге					4302075,32			
	Местные материалы		Тенге				1646568,00				
	Транспортные расходы		Тенге				142401,60				
		Накладные расходы	Тенге				3155808,49				
		Сметная прибыль	Тенге				900654,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12158833,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4238,52
		Сметная заработная плата	Тенге					4302075,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12158833,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4238,52
		Сметная заработная плата	Тенге					4302075,32			
		РАЗДЕЛ 2.Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	2	345029,08	97960,76	690058,16	195921,52	6032,64	543094,64	1331805,00
					244052,00	30238,22	488104,00	60476,44		98652,22	
12	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2000	2253,00	--	4506000,00	--	4506000,00	--	4866480,00
					--	--	--	--		360480,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5196058,16	195921,52	4512032,64	543094,64	6198285,00
							488104,00	60476,44	--	459132,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				690058,16				
	Материалы		Тенге				6032,64				
	Всего заработная плата		Тенге					548580,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				543094,64				
		Сметная прибыль	Тенге				98652,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1331805,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441,66
		Сметная заработная плата	Тенге					548580,44			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4506000,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4506000,00				
		Сметная прибыль	Тенге				360480,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4866480,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6198285,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441,66
		Сметная заработная плата	Тенге					548580,44			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные d-1500мм 135шт									
13	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**42,865**	**34184,75**	**8769,89**	**1465329,15**	**375921,21**	**652656,46**	**590442,23**	**2220233,09**
					10189,00	**3724,60**	**436751,48**	**159654,81**		**164461,71**	
14	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**29**	**20127,00**	**--**	**583683,00**	**--**	**583683,00**	**--**	**630377,64**
					--	**--**	**--**	**--**		**46694,64**	
15	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9;КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**58**	**15924,00**	**--**	**923592,00**	**--**	**923592,00**	**--**	**997479,36**
					--	**--**	**--**	**--**		**73887,36**	
16	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**29**	**17869,00**	**--**	**518201,00**	**--**	**518201,00**	**--**	**559657,08**
					--	**--**	**--**	**--**		**41456,08**	
17	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**29**	**2937,00**	**--**	**85173,00**	**--**	**85173,00**	**--**	**91986,84**
					--	**--**	**--**	**--**		**6813,84**	
18	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**29**	**1600,00**	**--**	**46400,00**	**--**	**46400,00**	**--**	**50112,00**
					--	**--**	**--**	**--**		**3712,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3622378,15**	**375921,21**	**2809705,46**	**590442,23**	**4549846,00**
							436751,48	**159654,81**	**--**	**337025,63**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3622378,15				
	Материалы		Тенге				652656,46				
	Всего заработная плата		Тенге					596406,29			
	Местные материалы		Тенге				2157049,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				590442,23				
		Сметная прибыль	Тенге				337025,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4549846,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474,86
		Сметная заработная плата	Тенге					596406,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4549846,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474,86
		Сметная заработная плата	Тенге					596406,29			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22906963,93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4353273,84				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3108796,40			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1093788,22			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9316334,74		
		- Перевозка грузов	Тенге				142401,60				
		- Накладные расходы	Тенге							4289345,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							1696812,15	

Всего	**22 906 963,93**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	531 441,56
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	485 174,99
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**478 471,61**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**24 402 052,10**
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	**25 619 619,33**
НДС (12 %)	3 074 354,32
Итого	**28 693 973,65**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**25 824 576,28**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

_____ **Актуреев М.О.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Жамбылсаулетсервис"

_____ **Поздрин М.В.**