Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Технический надзор: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №6

справка о стоимости выполненных работ и затрат на 09 июля 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	531 926 472,68	68 695 535,71							8 243 464,29	76 939 000,00
Итого к оплате	**531 926 472,68**	68 695 535,71							8 243 464,29	**76 939 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б.Күздеубаев**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Н.Уразбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ **С.Сарсенов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А.Албай**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Нұр&М Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "ПСИ Каз Нур"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 4б». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№591 от 11.09.2020 года, дополнительное соглашение №591/3 от 31.03.2021 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2021	12.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ №6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/										
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/										
1	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		135,8066913	2745,20	540,16	372817	73357	60280	239842	661672
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	239180	24383		49013	
2	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		128,2043665	1339,75	849,51	171761	108911	2465	76504	268126
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	60385	23685		19861	
3	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		7,6024133	1173,28	737,81	8920	5609	147	3993	13945
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	3164	1223		1033	

4	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,0116323	40832,75	2475,36	475	29	8	406	952
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	438	8		71	
5	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		4,204347	22695,18	2449,66	95418	10299	2850	77531	186785
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	82269	2930		13836	
6	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1817959	20686,92	2449,66	3761	445	83	3058	7364
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	3233	127		545	
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1817959	20024,94	1372,68	3640	250	52	3101	7281
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	3338	69		539	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/										
8	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		0,04003	2745,20	540,16	110	22	18	71	195
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	70	7		14	
9	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		22,366758	1339,75	849,51	29966	19001	430	13347	46778
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	10535	4132		3465	
10	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		0,8566096	1173,28	737,81	1005	632	16	450	1571
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	357	138		116	
11	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		3,066273	20771,00	--	63690	--	63690	--	68785
		СП - 8%				--	--	--	--		5095	
12	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		3,4313055	18856,00	--	64701	--	64701	--	69877
		СП - 8%				--	--	--	--		5176	

13	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,0403483	40832,75	2475,36	1648	100	28	1410	3302
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	1520	29		245	
14	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,290668	22695,18	2449,66	29292	3162	875	23801	57340
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	25255	900		4247	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/										
15	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		72,2070788	2745,20	540,16	198223	39003	32051	127522	351804
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	127169	12964		26060	
16	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		6,4306559	1339,75	849,51	8615	5463	123	3837	13449
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	3029	1188		996	
17	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		65,776423	1173,28	737,81	77174	48530	1265	34543	120655
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	27379	10581		8937	
18	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		3,7243332	20771,00	--	77358	--	77358	--	83547
		СП - 8%				--	--	--	--		6189	
19	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		10,3425875	18856,00	--	195020	--	195020	--	210621
		СП - 8%				--	--	--	--		15602	
20	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,2534344	40832,75	2475,36	10348	627	172	8853	20738
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	9549	180		1536	
21	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,4445553	22695,18	2449,66	32784	3539	979	26639	64177
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	28266	1007		4754	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/										

22	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		38,255406	2745,20	540,16	105019	20664	16980	67561	186386
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	67375	6868		13806	
23	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		3,40697	1339,75	849,51	4564	2894	65	2033	7125
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	1605	629		528	
24	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		34,8484357	1173,28	737,81	40887	25711	671	18301	63923
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	14505	5606		4735	
25	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,2005002	40832,75	2475,36	8187	496	136	7004	16407
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	7555	142		1215	
26	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,7461264	22695,18	2449,66	16933	1828	505	13759	33148
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	14600	520		2455	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/										
27	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		177,8876379	2745,20	540,16	488338	96087	78959	314159	866696
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	313292	31938		64200	
28	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		15,8424105	1339,75	849,51	21225	13458	305	9454	33133
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	7462	2927		2454	
29	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		162,0452274	1173,28	737,81	190124	119558	3117	85101	297243

		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	67449	26068		22018	
30	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,6756995	40832,75	2475,36	27591	1673	458	23605	55291
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	25460	479		4096	
31	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		4,1535828	22695,18	2449,66	94266	10175	2816	76595	184530
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	81275	2895		13669	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/										
32	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		357,6880416	2745,20	540,16	981926	193208	158766	631696	1742712
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	629952	64219		129090	
33	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		31,8551695	1339,75	849,51	42678	27061	613	19009	66622
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	15004	5885		4935	
34	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		325,8328766	1173,28	737,81	382292	240402	6266	171116	597681
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	135624	52416		44273	
35	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,040775	40832,75	2475,36	83330	5052	1383	71292	166993
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	76895	1448		12370	
36	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		34,2079257	22695,18	2449,66	776355	83798	23193	630818	1519747
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	669364	23842		112574	
37	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,549515	20686,92	2449,66	11368	1346	249	9242	22259
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	9773	383		1649	

38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,549515	20024,94	1372,68	11004	754	160	9373	22007
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	10090	210		1630	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/										
39	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		125,2864546	2745,20	540,16	343937	67674	55611	221263	610415
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	220652	22494		45216	
40	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		11,1578267	1339,75	849,51	14949	9479	215	6658	23335
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	5255	2061		1729	
41	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		114,1286279	1173,28	737,81	133905	84205	2195	59936	209348
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	47505	18360		15507	
42	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		7,5333333	-18856,00	--	-142049	--	-142049	--	-153412
		СП - 8%				--	--	--	--		-11364	
43	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,5888704	40832,75	2475,36	24045	1458	399	20572	48186
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	22188	418		3569	
44	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		3,141713	22695,18	2449,66	71302	7696	2130	57935	139576
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	61476	2190		10339	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/										
45	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		103,0121715	2745,20	540,16	282789	55643	45723	181925	501891
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	181423	18495		37177	

46	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		9,3691675	1339,75	849,51	12552	7959	180	5591	19595
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	4413	1731		1451	
47	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		95,833199	1173,28	737,81	112439	70707	1843	50328	175789
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	39889	15416		13021	
48	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,1443793	40832,75	2475,36	46728	2833	775	39978	93642
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	43120	812		6936	
49	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,9854791	22695,18	2449,66	67756	7313	2025	55054	132635
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	58418	2081		9825	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/										
50	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		78,4235823	2745,20	540,16	215289	42361	34810	138500	382092
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	138118	14080		28303	
51	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		6,9842885	1339,75	849,51	9357	5933	134	4168	14607
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	3290	1290		1082	
52	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		71,4392938	1173,28	737,81	83818	52709	1373	37517	131042
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	29736	11492		9707	
53	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3988588	40832,75	2475,36	16287	987	271	13934	32638
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	15029	283		2418	

54	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,508655	22695,18	2449,66	34239	3696	1022	27821	67025
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	29521	1051		4965	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/										
55	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		37,2990208	2745,20	540,16	102393	20147	16556	65872	181727
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	65690	6697		13461	
56	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		3,3217958	1339,75	849,51	4450	2822	63	1982	6947
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	1565	614		515	
57	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		33,9772251	1173,28	737,81	39865	25069	653	17844	62325
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	14143	5466		4617	
58	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,508801	20771,00	--	31339	--	31339	--	33846
		СП - 8%				--	--	--	--		2507	
59	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		3,6746605	18856,00	--	69289	--	69289	--	74833
		СП - 8%				--	--	--	--		5543	
60	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,2540869	40832,75	2475,36	10375	629	172	8876	20791
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	9574	180		1540	
61	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,9455802	22695,18	2449,66	21460	2316	641	17437	42009
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	18503	659		3112	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/										
62	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		37,2990208	2745,20	540,16	102393	20147	16556	65872	181727
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	65690	6697		13461	

63	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		3,3217958	1339,75	849,51	4450	2822	63	1982	6947
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	1565	614		515	
64	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		33,9772251	1173,28	737,81	39865	25069	653	17844	62325
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	14143	5466		4617	
65	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,508801	20771,00	--	31339	--	31339	--	33846
		СП - 8%				--	--	--	--		2507	
66	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		3,6746605	18856,00	--	69289	--	69289	--	74833
		СП - 8%				--	--	--	--		5543	
67	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,2540869	40832,75	2475,36	10375	629	172	8876	20791
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	9574	180		1540	
68	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,9455802	22695,18	2449,66	21460	2316	641	17437	42009
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	18503	659		3112	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/										
69	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		105,2023665	2745,20	540,16	288802	56826	46696	185793	512562
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	185280	18888		37968	
70	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		16,8645015	1339,75	849,51	22594	14327	324	10064	35270
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	7943	3116		2613	
71	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		88,337865	1173,28	737,81	103645	65176	1700	46392	162040
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	36769	14211		12003	

72	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1451856	40832,75	2475,36	5928	359	98	5072	11880
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	5471	103		880	
73	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		3,3747985	22695,18	2449,66	76592	8267	2289	62234	149931
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	66036	2352		11106	
74	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,423526	20686,92	2449,66	8761	1037	191	7123	17155
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	7533	295		1271	
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,4235253	20024,94	1372,68	8481	581	124	7224	16961
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	7776	162		1256	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/										
76	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		105,2023665	2745,20	540,16	288802	56826	46696	185793	512562
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	185280	18888		37968	
77	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		9,3691675	1339,75	849,51	12552	7959	180	5591	19595
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	4413	1731		1451	
78	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		95,833199	1173,28	737,81	112439	70707	1843	50328	175789
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	39889	15416		13021	
79	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,4010004	40832,75	2475,36	16374	993	272	14009	32813
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	15109	285		2431	

80	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,5102529	22695,18	2449,66	34275	3700	1023	27850	67096
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	29552	1053		4970	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/										
81	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		78,4235823	2745,20	540,16	215289	42361	34810	138500	382092
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	138118	14080		28303	
82	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		6,9842885	1339,75	849,51	9357	5933	134	4168	14607
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	3290	1290		1082	
83	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		71,4392938	1173,28	737,81	83818	52709	1373	37517	131042
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	29736	11492		9707	
84	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3988588	40832,75	2475,36	16287	987	271	13934	32638
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	15029	283		2418	
85	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,508665	22695,18	2449,66	34239	3696	1022	27821	67025
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	29521	1052		4965	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/										
86	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		37,2990208	2745,20	540,16	102393	20147	16556	65872	181727
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	65690	6697		13461	
87	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		3,3217958	1339,75	849,51	4450	2822	63	1982	6947

		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	1565	614		515	
88	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		33,9772251	1173,28	737,81	39865	25069	653	17844	62325
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	14143	5466		4617	
89	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,1437685	20771,00	--	23757	--	23757	--	25658
		СП - 8%				--	--	--	--		1901	
90	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		3,796338	18856,00	--	71584	--	71584	--	77310
		СП - 8%				--	--	--	--		5727	
91	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1984292	40832,75	2475,36	8102	491	134	6932	16237
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	7477	141		1203	
92	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,9406645	22695,18	2449,66	21349	2304	639	17347	41791
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	18406	656		3096	
93	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,0018203	20686,92	2449,66	38	4	2	31	74
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	32	1		5	
94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0018203	20024,94	1372,68	36	2	1	31	73
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	33	1		5	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/										
95	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		37,2990208	2745,20	540,16	102393	20147	16556	65872	181727
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	65690	6697		13461	
96	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		3,3217958	1339,75	849,51	4450	2822	63	1982	6947
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	1565	614		515	

97	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		33,9772251	1173,28	737,81	39865	25069	653	17844	62325
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	14143	5466		4617	
98	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,1437685	20771,00	--	23757	--	23757	--	25658
		СП - 8%				--	--	--	--		1901	
99	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		3,796338	18856,00	--	71584	--	71584	--	77310
		СП - 8%				--	--	--	--		5727	
100	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1984292	40832,75	2475,36	8102	491	134	6932	16237
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	7477	141		1203	
101	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,9406645	22695,18	2449,66	21349	2304	639	17347	41791
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	18406	656		3096	
102	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,0018203	20686,92	2449,66	38	4	2	31	74
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	32	1		5	
103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0018203	20024,94	1372,68	36	2	1	31	73
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	33	1		5	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/										
104	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		163,5418607	2745,20	540,16	448956	88338	72592	288824	796802
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	288026	29362		59022	
105	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		14,5647968	1339,75	849,51	19513	12373	280	8691	30461
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	6860	2691		2256	

106	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		146,9770642	1173,28	737,81	172445	108441	2827	77187	269603
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	61177	23644		19971	
107	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3799988	40832,75	2475,36	15516	941	257	13275	31095
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	14318	270		2303	
108	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		5,1287942	22695,18	2449,66	116399	12564	3477	94579	227856
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	100358	3575		16878	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/										
109	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		53,5075684	2745,20	540,16	146889	28903	23750	94497	260697
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	94236	9607		19311	
110	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		4,769758	1339,75	849,51	6390	4052	91	2846	9975
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	2247	881		739	
111	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		48,7878104	1173,28	737,81	57242	35996	939	25622	89492
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	20307	7848		6629	
112	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1152092	40832,75	2475,36	4704	285	78	4025	9427
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	4341	82		698	
113	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,3254573	22695,18	2449,66	30081	3247	898	24442	58886
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	25936	924		4362	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/										

114	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		26,7787842	2745,20	540,16	73513	14465	11886	47293	130470
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	47162	4808		9664	
115	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		2,384879	1339,75	849,51	3195	2026	46	1423	4988
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	1123	441		369	
116	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		24,3939052	1173,28	737,81	28621	17998	469	12811	44746
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	10154	3924		3315	
117	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,2137454	-20771,00	--	-25211	--	-25211	--	-27228
		СП - 8%				--	--	--	--		-2017	
118	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		8,2765877	-18856,00	--	-156063	--	-156063	--	-168548
		СП - 8%				--	--	--	--		-12485	
119	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,053667	40832,75	2475,36	2191	133	36	1875	4391
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	2022	38		325	
120	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,2938091	22695,18	2449,66	29363	3169	877	23859	57480
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	25317	902		4258	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/										
121	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		0,094	2745,20	540,16	258	51	41	166	458
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	166	17		34	
122	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		0,094	1173,28	737,81	110	69	2	49	172
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	39	15		13	

123	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,752156	20771,00	--	36394	--	36394	--	39306
		СП - 8%				--	--	--	--		2912	
124	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		4,9182046	18856,00	--	92738	--	92738	--	100157
		СП - 8%				--	--	--	--		7419	
125	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1520506	40832,75	2475,36	6209	376	104	5312	12442
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	5729	108		922	
126	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,8782938	22695,18	2449,66	19933	2152	595	16196	39020
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	17186	612		2890	
127	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1226509	20686,92	2449,66	2537	300	56	2063	4968
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	2181	85		368	
128	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1226509	20024,94	1372,68	2456	168	36	2092	4912
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	2252	47		364	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/										
129	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		0,044	2745,20	540,16	121	24	20	78	214
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	77	8		16	
130	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		0,044	1173,28	737,81	52	32	2	23	81
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	18	7		6	
131	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		2,1707266	20771,00	--	45088	--	45088	--	48695
		СП - 8%				--	--	--	--		3607	
132	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		7,7023346	18856,00	--	145235	--	145235	--	156854
		СП - 8%				--	--	--	--		11619	
133	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1071297	40832,75	2475,36	4374	265	72	3742	8766

		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	4037	76		649	
134	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,0081881	22695,18	2449,66	22881	2470	683	18592	44791
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	19728	703		3318	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-19 /КЖ-41/										
135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		4,2587125	2745,20	540,16	11691	2300	1891	7521	20749
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	7500	765		1537	
136	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		4,2587125	1339,75	849,51	5706	3618	82	2541	8907
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	2006	787		660	
137	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		1,12433	18856,00	--	21200	--	21200	--	22896
		СП - 8%				--	--	--	--		1696	
138	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1812706	22695,18	2449,66	4114	444	123	3343	8053
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	3547	126		597	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-20.20н /КЖ-43/										
139	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		12,3502662	2745,20	540,16	33904	6671	5482	21811	60172
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	21751	2217		4457	
140	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		12,3502662	1339,75	849,51	16546	10492	237	7370	25829
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	5817	2282		1913	
141	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,5855161	22695,18	2449,66	13288	1434	397	10797	26013
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	11457	408		1927	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-21.21н /КЖ-45/										

142	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		7,3249855	2745,20	540,16	20109	3957	3251	12936	35688
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	12901	1315		2644	
143	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		7,3249855	1339,75	849,51	9814	6223	141	4371	15319
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	3450	1353		1135	
144	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3636697	22695,18	2449,66	8254	891	247	6706	16157
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	7116	253		1197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9996645	2554756	1698506	5846677	17110781
								5743376	681539	--	1267469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9996645				
	Материалы		Тенге					888471				
	Всего заработная плата		Тенге						6424916			
	Местные материалы		Тенге					810040				
		Накладные расходы	Тенге					5846673				
		Сметная прибыль	Тенге					1267465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17110783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6386
		Сметная заработная плата	Тенге						6424916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17110783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6386
		Сметная заработная плата	Тенге						6424916			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТА ЛИФТОВАЯ МОНОЛИТНАЯ НА ОТМЕТКЕ -1.550 /КЖ-46/										
145	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /В25/. Устройство	м3		0,9977555	23144,04	1700,81	23092	1697	19396	2173	27286
		НР - 91%; СП - 8%				2003,01	390,40	1999	390		2021	
146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,7613299	20024,94	1372,68	15246	1045	222	12986	30490
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	13979	291		2258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					38338	2742	19618	15159	57776
								15977	680	--	4279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38338				
	Материалы		Тенге					19618				
	Всего заработная плата		Тенге						16658			
		Накладные расходы	Тенге					15159				
		Сметная прибыль	Тенге					4280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					57776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14

		Сметная заработная плата	Тенге						16658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					57776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						16658			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия										
		НА ОТМЕТКЕ -0.100 /КЖ-48/										
147	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		113,5821888	1361,16	258,64	154604	29377	25208	100036	275011
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	100019	9911		20371	
148	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		113,5821888	760,77	475,10	86410	53963	8808	32293	128199
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	23639	11848		9496	
149	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		21,7190085	20771,00	--	451126	--	451126	--	487216
		СП - 8%				--	--	--	--		36090	
150	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		3,7117042	9881,39	2449,66	36677	9092	1678	25929	67615
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	25907	2587		5008	
151	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,905756	26173,43	2475,36	23707	2242	614	19559	46727
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	20851	643		3461	
152	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,146146	899611,70	1322,70	131475	193	95719	32438	177026
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	35563	83		13113	
		НА ОТМЕТКЕ +2.900 /КЖ-56/										
153	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		113,5821888	1361,16	258,64	154604	29377	25208	100036	275011
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	100019	9911		20371	
154	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		113,5821888	760,77	475,10	86410	53963	8808	32293	128199
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	23639	11848		9496	

155	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		21,2338961	20771,00	--	441049	--	441049	--	476333
		СП - 8%				--	--	--	--		35284	
156	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,6399602	9881,39	2449,66	26086	6467	1193	18442	48091
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	18426	1840		3562	
157	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,414273	26173,43	2475,36	10843	1025	281	8946	21372
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	9537	294		1583	
158	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,2867244	899611,70	1322,70	257941	379	187790	63641	347308
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	69772	163		25726	
		НА ОТМЕТКЕ +5.900, +8.900 /КЖ-64/										
159	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		227,1643785	1361,16	258,64	309207	58753	50416	200073	550022
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	200038	19822		40742	
160	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		227,1643785	760,77	475,10	172820	107925	17618	64586	256399
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	47277	23696		18992	
161	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		5,3239349	9881,39	2449,66	52608	13042	2406	37192	96984
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	37160	3711		7184	
162	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,8053784	26173,43	2475,36	21080	1994	546	17391	41548
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	18540	571		3078	
163	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		1,5440327	899611,70	1322,70	1389030	2042	1011260	342710	1870279
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	375728	876		138539	
		НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900 /КЖ-72/										

164	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		908,657212	1361,16	258,64	1236828	235013	201662	800290	2200087
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	800153	79286		162969	
165	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		908,657212	760,77	475,10	691281	431700	70473	258342	1025594
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	189108	94785		75970	
166	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		21,6858234	9881,39	2449,66	214286	53123	9802	151493	395041
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	151361	15114		29262	
167	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		3,1058115	26173,43	2475,36	81290	7688	2106	67067	160225
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	71496	2204		11869	
		НА ОТМЕТКЕ +35.900 /КЖ-80/										
168	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		113,5821888	1361,16	258,64	154604	29377	25208	100036	275011
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	100019	9911		20371	
169	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		113,5821888	760,77	475,10	86410	53963	8808	32293	128199
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	23639	11848		9496	
170	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		21,1114844	18856,00	--	398078	--	398078	--	429924
		СП - 8%				--	--	--	--		31846	
171	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,4351314	9881,39	2449,66	24062	5965	1100	17011	44360
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	16997	1697		3286	
172	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3338439	26173,43	2475,36	8738	826	227	7209	17223
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	7685	237		1276	

173	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,1816375	899611,70	1322,70	163403	240	118963	40316	220017
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	44200	103		16298	
		НА ОТМЕТКЕ +38.300 /КЖ-88/										
174	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		113,5821888	1361,16	258,64	154604	29377	25208	100036	275011
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	100019	9911		20371	
175	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		113,5821888	760,77	475,10	86410	53963	8808	32293	128199
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	23639	11848		9496	
176	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		21,2044267	18856,00	--	399831	--	399831	--	431817
		СП - 8%				--	--	--	--		31986	
177	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,3802706	9881,39	2449,66	23520	5831	1075	16628	43360
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	16614	1659		3212	
178	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,61258	26173,43	2475,36	68380	6467	1771	56416	134780
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	60142	1854		9984	
179	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0626748	899611,70	1322,70	56383	83	41049	13911	75918
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	15251	36		5624	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ПАРАПЕТА АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ НА ОТМЕТКЕ +38.300 /КЖ-96/										
180	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		16,2490197	2745,20	540,16	44607	8777	7213	28697	79168
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	28617	2917		5864	
181	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		16,2490197	1173,28	737,81	19065	11989	313	8533	29806

		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	6763	2614		2208	
182	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		4,1619978	18856,00	--	78479	--	78479	--	84757
		СП - 8%				--	--	--	--		6278	
183	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,016979	40832,75	2475,36	693	42	11	593	1389
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	640	12		103	
184	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,5322643	22695,18	2449,66	12080	1304	361	9815	23647
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	10415	371		1752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7808707	1305559	3730274	2836544	11496873
								2772873	344209	--	851617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7808707				
	Материалы		Тенге					1961712				
	Всего заработная плата		Тенге						3117082			
	Местные материалы		Тенге					1768562				
		Накладные расходы	Тенге					2836544				
		Сметная прибыль	Тенге					851620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11496872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2983
		Сметная заработная плата	Тенге						3117082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11496872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2983
		Сметная заработная плата	Тенге						3117082			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1										
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1 /КЖ-99/										
185	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,2026482	53131,52	2930,54	63899	3524	35675	23101	93959
		НР - 91%; СП - 8%				20538,00	570,14	24700	686		6960	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/										
186	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,4486563	47135,91	1843,79	21148	827	12335	7440	30874
		НР - 91%; СП - 8%				17799,60	422,13	7986	189		2287	
187	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т		0,0303591	167412,97	1430,06	5083	43	637	4018	9829
		НР - 91%; СП - 8%				145022,00	424,34	4403	13		728	
188	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т		0,0074028	899611,70	1322,70	6660	10	4849	1643	8967
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	1801	4		664	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛМ-1 /12шт/ /КЖ-100/										

189	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0178116	74121,20	26558,59	1320	473	180	563	2034
		НР - 69%; СП - 8%				37425,50	8416,10	667	150		151	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛМ-2 /12шт/ /КЖ-100/										
190	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения		0,0178116	2578,70	86,55	46	2	1	52	105
		НР - 118%; СП - 8%				2416,86	36,81	43	1		8	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛП-1 /1шт/ /КЖ-101/										
191	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0007328	74121,20	26558,59	54	19	8	23	84
		НР - 69%; СП - 8%				37425,50	8416,10	27	6		6	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛП-2 /11шт/ /КЖ-101/										
192	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0019878	74121,20	26558,59	147	53	20	63	227
		НР - 69%; СП - 8%				37425,50	8416,10	74	17		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					98356	4952	53705	36903	146079
								39702	1066	--	10821	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					96834				
	Материалы		Тенге					53495				
	Всего заработная плата		Тенге						39826			
		Накладные расходы	Тенге					36253				
		Сметная прибыль	Тенге					10647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					143735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						39826			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1522				
	Материалы		Тенге					208				
	Всего заработная плата		Тенге						941			
		Накладные расходы	Тенге					649				
		Сметная прибыль	Тенге					174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					146080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						40767			
		РАЗДЕЛ 5. Стены из газобетонных блоков										
		Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/										
193	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		67,584	27159,00	487,55	1835514	32951	1415576	367293	2379031
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	386987	7952		176224	
194	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		4,488	1630,00	--	7315	--	7315	--	7901
		СП - 8%				--	--	--	--		585	

195	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,21216	377718,63	2247,63	80137	477	65480	13329	100943
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	14180	153		7477	
196	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		2,53392	44227,09	9169,73	112068	23235	32064	42893	167358
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	56769	5395		12397	
197	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0216	578696,20	2259,20	12500	49	5054	6751	20790
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	7397	21		1540	
		Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/										
198	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		13,2	27159,00	487,55	358499	6436	276480	71737	464654
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	75583	1553		34419	
199	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,02244	377718,63	2247,63	8476	50	6926	1410	10677
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	1500	16		791	
200	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,59232	44227,09	9169,73	26197	5431	7496	10027	39121
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	13270	1261		2898	
201	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/										
202	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		13,44	27159,00	487,55	365017	6553	281506	73041	473103
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	76958	1581		35045	
203	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		10,5468	1630,00	--	17191	--	17191	--	18567
		СП - 8%				--	--	--	--		1375	
204	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,069	377718,63	2247,63	26063	155	21296	4335	32829
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4612	50		2432	
205	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,84744	44227,09	9169,73	37480	7771	10723	14345	55971
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	18986	1804		4146	
206	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00864	578696,20	2259,20	5000	20	2021	2700	8316

		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2959	8		616	
		Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/										
207	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		13,44	27159,00	487,55	365017	6553	281506	73041	473103
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	76958	1581		35045	
208	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		10,5468	1630,00	--	17191	--	17191	--	18567
		СП - 8%				--	--	--	--		1375	
209	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,069	377718,63	2247,63	26063	155	21296	4335	32829
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4612	50		2432	
210	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,84744	44227,09	9169,73	37480	7771	10723	14345	55971
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	18986	1804		4146	
211	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00864	578696,20	2259,20	5000	20	2021	2700	8316
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2959	8		616	
		Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/										
212	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		31,056	27159,00	487,55	843450	15141	650482	168777	1093205
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	177827	3654		80978	
213	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,61	1630,00	--	9144	--	9144	--	9876
		СП - 8%				--	--	--	--		732	
214	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,09996	377718,63	2247,63	37757	225	30851	6280	47560
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	6681	72		3523	
215	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,5612	44227,09	9169,73	69047	14316	19755	26427	103113
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	34976	3324		7638	
216	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01296	578696,20	2259,20	7500	29	3033	4050	12474
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	4438	13		924	
		ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050										
		Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/										

217	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		12,96	27159,00	487,55	351981	6319	271453	70433	456206
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	74209	1525		33793	
218	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,01836	377718,63	2247,63	6935	41	5667	1154	8735
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	1227	13		647	
219	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,49488	44227,09	9169,73	21887	4538	6262	8377	32685
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	11087	1054		2421	
220	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00324	578696,20	2259,20	1875	7	758	1013	3119
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1110	3		231	
		Фрагмент 30.Развертка стен по оси А на отм. +36,050 /АР-49/										
221	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		4,716	27159,00	487,55	128082	2299	98779	25630	166008
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	27004	555		12297	
222	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		2,5993	1630,00	--	4237	--	4237	--	4576
		СП - 8%				--	--	--	--		339	
223	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,01456	377718,63	2247,63	5500	33	4494	915	6927
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	973	11		513	
224	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,27704	44227,09	9169,73	12253	2540	3506	4690	18298
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	6207	590		1355	
225	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0036	578696,20	2259,20	2083	8	842	1125	3465
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1233	3		257	
		Фрагмент 31.Развертка стен по оси Ж-И на отм. +36,050 /АР-50/										
226	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		2,776	27159,00	487,55	75393	1353	58145	15086	97718
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	15895	327		7238	
227	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1,496	1630,00	--	2438	--	2438	--	2634
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
228	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0087	377718,63	2247,63	3286	20	2685	547	4139

		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	581	6		307	
229	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,13852	44227,09	9169,73	6126	1270	1753	2345	9149
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	3103	295		678	
230	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0018	578696,20	2259,20	1042	4	422	563	1733
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	616	2		128	
		Фрагмент 32.Развертка стен по оси И на отм. +36,050 /АР-51/										
231	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		6,304	27159,00	487,55	171210	3074	132039	34260	221908
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	36097	742		16438	
232	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1,683	1630,00	--	2743	--	2743	--	2963
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
233	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0215	377718,63	2247,63	8121	48	6636	1351	10229
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	1437	16		758	
234	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38536	44227,09	9169,73	17043	3534	4876	6523	25452
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8633	820		1885	
235	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00504	578696,20	2259,20	2917	11	1180	1575	4851
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1726	5		359	
		ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +38,300 /АР-53/										
		Фрагмент 36.										
236	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		0,636	27159,00	487,55	17273	310	13321	3456	22388
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	3642	75		1658	
237	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,1122	1630,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
238	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00224	377718,63	2247,63	846	5	691	141	1066
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	150	2		79	
239	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,07184	44227,09	9169,73	3177	659	909	1216	4745
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1609	153		351	

240	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0009	578696,20	2259,20	521	2	211	281	866
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	308	1		64	
		Фрагмент 37.										
241	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		3,52	27159,00	487,55	95600	1716	73728	19130	123908
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	20156	414		9178	
242	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1,7952	1630,00	--	2926	--	2926	--	3160
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
243	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,006	377718,63	2247,63	2266	13	1852	377	2855
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	401	4		211	
244	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,12208	44227,09	9169,73	5399	1119	1545	2067	8063
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	2735	260		597	
245	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00144	578696,20	2259,20	833	3	337	450	1386
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	493	1		103	
		Фрагмент 38.										
246	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,32	27159,00	487,55	35850	644	27648	7174	46465
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	7558	155		3442	
247	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,561	1630,00	--	914	--	914	--	988
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
248	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00408	377718,63	2247,63	1541	9	1259	256	1941
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	273	3		144	
249	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,03052	44227,09	9169,73	1350	280	386	517	2016
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	684	65		149	
250	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00036	578696,20	2259,20	208	1	84	113	347
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	123	--		26	
		ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА ОТМ. -34,400;...+33,000. /АР-59-63/										
		Фрагмент 1.1. Развертка на отм.-3.400										

251	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,31	27159,00	487,55	35578	639	27438	7119	46113
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	7501	154		3416	
252	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,8789	1630,00	--	1433	--	1433	--	1547
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
253	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00715	377718,63	2247,63	2701	16	2207	449	3402
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	478	5		252	
254	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,06555	44227,09	9169,73	2899	601	829	1110	4329
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1469	140		321	
255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00063	578696,20	2259,20	365	1	148	197	606
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	216	1		45	
		Фрагмент 1.2. Развертка на отм.-3.400										
256	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		0,58	27159,00	487,55	15752	283	12148	3152	20417
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	3321	68		1512	
257	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,45815	1630,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00306	377718,63	2247,63	1156	7	944	192	1456
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	205	2		108	
259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,04673	44227,09	9169,73	2067	429	591	791	3086
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1047	99		229	
260	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00045	578696,20	2259,20	260	1	105	141	433
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	154	--		32	
		Фрагмент 1.3. Развертка на отм.-3.400										
261	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,38	27159,00	487,55	37479	673	28904	7500	48578
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	7902	162		3598	
262	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,77605	1630,00	--	1265	--	1265	--	1366
		СП - 8%				--	--	--	--		101	

263	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0078	377718,63	2247,63	2946	18	2407	490	3711
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	521	6		275	
264	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,05544	44227,09	9169,73	2452	508	702	938	3662
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1242	118		271	
265	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00054	578696,20	2259,20	312	1	126	169	520
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	185	1		39	
		Фрагмент 1.4. Развертка на отм.-3.400										
266	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		0,7	27159,00	487,55	19011	341	14662	3804	24641
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	4008	82		1825	
267	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,55165	1630,00	--	899	--	899	--	971
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
268	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00405	377718,63	2247,63	1530	9	1250	254	1927
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	271	3		143	
269	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,04673	44227,09	9169,73	2067	429	591	791	3086
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1047	99		229	
270	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00045	578696,20	2259,20	260	1	105	141	433
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	154	--		32	
		Фрагмент 1.5. Развертка на отм.-3.400										
271	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		0,27	27159,00	487,55	7333	132	5655	1467	9504
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	1546	32		704	
272	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,1496	1630,00	--	244	--	244	--	263
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
273	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00156	377718,63	2247,63	589	4	481	98	742
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	104	1		55	
274	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,0185	44227,09	9169,73	818	170	234	313	1222
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	414	39		91	

275	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00018	578696,20	2259,20	104	--	42	56	173
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	62	--		13	
		Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000										
276	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		10,752	27159,00	487,55	292014	5242	225206	58433	378482
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	61566	1265		28036	
277	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		7,6296	1630,00	--	12436	--	12436	--	13431
		СП - 8%				--	--	--	--		995	
278	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0624	377718,63	2247,63	23570	140	19260	3920	29689
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4170	45		2199	
279	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,76032	44227,09	9169,73	33627	6972	9621	12870	50217
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	17034	1619		3720	
280	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00864	578696,20	2259,20	5000	20	2021	2700	8316
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2959	8		616	
		Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000										
281	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		7,392	27159,00	487,55	200759	3604	154828	40173	260206
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	42327	870		19275	
282	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		4,9368	1630,00	--	8047	--	8047	--	8691
		СП - 8%				--	--	--	--		644	
283	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04296	377718,63	2247,63	16227	97	13259	2699	20440
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	2871	31		1514	
284	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38016	44227,09	9169,73	16813	3486	4810	6435	25108
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8517	809		1860	
285	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000										
286	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		7,392	27159,00	487,55	200759	3604	154828	40173	260206
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	42327	870		19275	

287	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		10,7712	1630,00	--	17557	--	17557	--	18962
		СП - 8%				--	--	--	--		1405	
288	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04224	377718,63	2247,63	15955	95	13037	2654	20097
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	2823	30		1489	
289	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,812	44227,09	9169,73	80139	16616	22928	30673	119677
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	40595	3858		8865	
290	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,02592	578696,20	2259,20	15000	59	6064	8101	24949
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	8877	25		1848	
		Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000										
291	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		19,152	27159,00	487,55	520149	9338	401146	104084	674171
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	109665	2253		49939	
292	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		13,2396	1630,00	--	21581	--	21581	--	23307
		СП - 8%				--	--	--	--		1726	
293	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,08304	377718,63	2247,63	31366	187	25629	5217	39510
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	5550	60		2927	
294	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,29864	44227,09	9169,73	57435	11908	16433	21983	85771
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	29094	2765		6353	
295	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01512	578696,20	2259,20	8750	34	3538	4725	14553
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	5178	15		1078	
		Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000										
296	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		30,96	27159,00	487,55	840843	15095	648471	168255	1089826
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	177277	3643		80728	
297	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		26,68116	1630,00	--	43490	--	43490	--	46970
		СП - 8%				--	--	--	--		3479	
298	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,228	377718,63	2247,63	86120	512	70370	14325	108480
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	15238	165		8036	

299	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		2,20464	44227,09	9169,73	97505	20216	27897	37319	145610
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	49392	4694		10786	
300	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,02592	578696,20	2259,20	15000	59	6064	8101	24949
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	8877	25		1848	
		Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000										
301	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		8,064	27159,00	487,55	219010	3932	168903	43825	283862
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	46175	949		21027	
302	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,3856	1630,00	--	8779	--	8779	--	9481
		СП - 8%				--	--	--	--		702	
303	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04704	377718,63	2247,63	17768	106	14518	2955	22381
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3144	34		1658	
304	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,76032	44227,09	9169,73	33627	6972	9621	12870	50217
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	17034	1619		3720	
305	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000										
306	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		26,88	27159,00	487,55	730034	13105	563014	146082	946205
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	153915	3163		70089	
307	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		8,976	1630,00	--	14631	--	14631	--	15801
		СП - 8%				--	--	--	--		1170	
308	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0816	377718,63	2247,63	30822	183	25185	5127	38824
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	5454	59		2876	
309	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,91584	44227,09	9169,73	40505	8398	11589	15503	60488
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	20518	1950		4481	
310	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000										

311	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		38,712	27159,00	487,55	1051379	18874	810840	210385	1362705
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	221665	4555		100941	
312	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		19,976088	1630,00	--	32561	--	32561	--	35166
		СП - 8%				--	--	--	--		2605	
313	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,1164	377718,63	2247,63	43966	262	35925	7313	55382
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	7779	84		4102	
314	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,77024	44227,09	9169,73	78293	16233	22400	29966	116919
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	39660	3769		8661	
315	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01728	578696,20	2259,20	10000	39	4043	5400	16632
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	5918	17		1232	
		Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000										
316	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		33,504	27159,00	487,55	909935	16335	701756	182081	1179377
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	191844	3942		87361	
317	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		29,6208	1630,00	--	48282	--	48282	--	52144
		СП - 8%				--	--	--	--		3863	
318	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,19344	377718,63	2247,63	73066	435	59703	12153	92037
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	12928	140		6818	
319	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		2,59728	44227,09	9169,73	114870	23816	32866	43966	171543
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	58188	5530		12707	
320	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,03024	578696,20	2259,20	17500	68	7076	9451	29107
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	10356	29		2156	
		Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000										
321	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		18,912	27159,00	487,55	513631	9221	396120	102779	665723
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	108290	2225		49313	
322	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		18,26616	1630,00	--	29774	--	29774	--	32156
		СП - 8%				--	--	--	--		2382	

323	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,148488	377718,63	2247,63	56087	334	45829	9329	70649
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	9924	107		5233	
324	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,50624	44227,09	9169,73	66617	13812	19060	25497	99483
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	33745	3207		7369	
325	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01728	578696,20	2259,20	10000	39	4043	5400	16632
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	5918	17		1232	
		Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000										
326	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		13,44	27159,00	487,55	365017	6553	281506	73041	473103
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	76958	1581		35045	
327	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		8,976	1630,00	--	14631	--	14631	--	15801
		СП - 8%				--	--	--	--		1170	
328	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,07296	377718,63	2247,63	27558	164	22518	4584	34714
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4876	53		2571	
329	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,76032	44227,09	9169,73	33627	6972	9621	12870	50217
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	17034	1619		3720	
330	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00864	578696,20	2259,20	5000	20	2021	2700	8316
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2959	8		616	
		Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000										
331	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		32,448	27159,00	487,55	881255	15820	679637	176342	1142205
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	185798	3818		84608	
332	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		11,22	1630,00	--	18289	--	18289	--	19752
		СП - 8%				--	--	--	--		1463	
333	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,09216	377718,63	2247,63	34811	207	28445	5790	43849
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	6159	67		3248	
334	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,11408	44227,09	9169,73	49273	10216	14098	18859	73582
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	24959	2372		5450	

335	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,02124	443267,00	--	452682	--	452682	--	488897
		СП - 8%				--	--	--	--		36215	
336	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	262867,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
337	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0108	578696,20	2259,20	6250	24	2527	3375	10395
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	3699	10		770	
		Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000										
338	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		13,728	27159,00	487,55	372839	6693	287539	74606	483241
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	78607	1615		35796	
339	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		14,8104	1630,00	--	24141	--	24141	--	26072
		СП - 8%				--	--	--	--		1931	
340	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,07368	377718,63	2247,63	27830	166	22740	4629	35056
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4924	53		2597	
341	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,8864	44227,09	9169,73	83430	17298	23870	31932	124591
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	42262	4016		9229	
342	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		--	443267,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
343	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	262867,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
344	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0216	578696,20	2259,20	12500	49	5054	6751	20790
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	7397	21		1540	
		Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000										
345	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		8,688	27159,00	487,55	235957	4236	181973	47216	305827
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	49748	1022		22654	

346	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,78952	1630,00	--	9437	--	9437	--	10192
		СП - 8%				--	--	--	--		755	
347	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04704	377718,63	2247,63	17768	106	14518	2955	22381
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3144	34		1658	
348	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38016	44227,09	9169,73	16813	3486	4810	6435	25108
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8517	809		1860	
349	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		--	443267,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
350	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000										
351	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		4,44	27159,00	487,55	120586	2165	92998	24130	156293
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	25423	522		11577	
352	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		2,966568	1630,00	--	4836	--	4836	--	5222
		СП - 8%				--	--	--	--		387	
353	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,02424	377718,63	2247,63	9156	54	7482	1523	11533
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	1620	18		854	
354	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38016	44227,09	9169,73	16813	3486	4810	6435	25108
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8517	809		1860	
355	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		--	443267,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
356	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00648	578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2219	6		462	
		Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000										
357	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		16,56	27159,00	487,55	449753	8074	346856	89997	582930
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	94823	1948		43180	

358	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		10,81608	1630,00	--	17630	--	17630	--	19041
		СП - 8%				--	--	--	--		1410	
359	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04656	377718,63	2247,63	17587	105	14370	2925	22153
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3112	34		1641	
360	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,15224	44227,09	9169,73	50960	10566	14580	19505	76102
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	25814	2453		5637	
361	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		--	443267,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
362	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	262867,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
363	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0108	578696,20	2259,20	6250	24	2527	3375	10395
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	3699	10		770	
		Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000										
364	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		11,16	27159,00	487,55	303094	5441	233751	60650	392844
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	63902	1313		29100	
365	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		7,4052	1630,00	--	12070	--	12070	--	13036
		СП - 8%				--	--	--	--		966	
366	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,06792	377718,63	2247,63	25655	153	20963	4267	32316
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4539	49		2394	
367	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38016	44227,09	9169,73	16813	3486	4810	6435	25108
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8517	809		1860	
368	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,28414	443267,00	--	125950	--	125950	--	136026
		СП - 8%				--	--	--	--		10076	
369	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00648	578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2219	6		462	

		Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000										
370	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		8,376	27159,00	487,55	227484	4084	175439	45520	294844
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	47961	985		21840	
371	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		6,9564	1630,00	--	11339	--	11339	--	12246
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
372	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04656	377718,63	2247,63	17587	105	14370	2925	22153
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3112	34		1641	
373	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,1592	44227,09	9169,73	51268	10630	14668	19622	76562
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	25970	2468		5671	
374	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,0626	443267,00	--	471016	--	471016	--	508697
		СП - 8%				--	--	--	--		37681	
375	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	262867,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
376	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01296	578696,20	2259,20	7500	29	3033	4050	12474
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	4438	13		924	
		Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000										
377	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		3,432	27159,00	487,55	93210	1673	71885	18652	120810
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	19652	404		8949	
378	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		6,9564	1630,00	--	11339	--	11339	--	12246
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
379	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,030288	377718,63	2247,63	11440	68	9348	1903	14411
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	2024	22		1067	
380	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,96408	44227,09	9169,73	42638	8840	12199	16320	63675
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	21599	2053		4717	

381	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,88374	443267,00	--	391733	--	391733	--	423071
		СП - 8%				--	--	--	--		31339	
382	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	262867,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
383	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0108	578696,20	2259,20	6250	24	2527	3375	10395
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	3699	10		770	
		Фрагмент 24.Развертка на отм 0.000										
384	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		21,12	27159,00	487,55	573598	10297	442368	114779	743447
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	120933	2485		55070	
385	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		13,2396	1630,00	--	21581	--	21581	--	23307
		СП - 8%				--	--	--	--		1726	
386	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,05952	377718,63	2247,63	22482	134	18370	3739	28319
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3978	43		2098	
387	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,15224	44227,09	9169,73	50960	10566	14580	19505	76102
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	25814	2453		5637	
388	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,05622	443267,00	--	468187	--	468187	--	505642
		СП - 8%				--	--	--	--		37455	
389	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00747	262867,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
390	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0108	578696,20	2259,20	6250	24	2527	3375	10395
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	3699	10		770	
		Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000										
391	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		21,504	27159,00	487,55	584027	10484	450411	116866	756964
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	123132	2530		56071	

392	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		7,1808	1630,00	--	11705	--	11705	--	12641
		СП - 8%				--	--	--	--		936	
393	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,06144	377718,63	2247,63	23207	138	18963	3860	29232
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4106	44		2165	
394	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38016	44227,09	9169,73	16813	3486	4810	6435	25108
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8517	809		1860	
395	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		--	443267,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
396	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	740	2		154	
		Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000										
397	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		35,088	27159,00	487,55	952955	17107	734934	190690	1235136
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	200914	4128		91492	
398	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		12,342	1630,00	--	20117	--	20117	--	21727
		СП - 8%				--	--	--	--		1609	
399	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,10032	377718,63	2247,63	37893	225	30963	6303	47731
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	6705	72		3536	
400	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,91584	44227,09	9169,73	40505	8398	11589	15503	60488
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	20518	1950		4481	
401	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,83952	443267,00	--	372132	--	372132	--	401902
		СП - 8%				--	--	--	--		29771	
402	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00864	578696,20	2259,20	5000	20	2021	2700	8316
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2959	8		616	
		Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000										
403	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,344	27159,00	487,55	36502	655	28151	7304	47310
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	7696	158		3504	

404	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,8976	1630,00	--	1463	--	1463	--	1580
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
405	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,007296	377718,63	2247,63	2756	16	2252	458	3471
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	488	5		257	
406	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,19008	44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	4258	405		930	
407	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		2,09088	443267,00	--	926818	--	926818	--	1000964
		СП - 8%				--	--	--	--		74145	
408	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	740	2		154	
		Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000										
409	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		16,128	27159,00	487,55	438020	7863	337808	87649	567723
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	92349	1898		42054	
410	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,8344	1630,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СП - 8%				--	--	--	--		761	
411	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04608	377718,63	2247,63	17405	104	14221	2895	21924
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3080	33		1624	
412	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,91584	44227,09	9169,73	40505	8398	11589	15503	60488
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	20518	1950		4481	
413	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,83952	443267,00	--	372132	--	372132	--	401902
		СП - 8%				--	--	--	--		29771	
414	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00864	578696,20	2259,20	5000	20	2021	2700	8316
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2959	8		616	
		Фрагмент 33.Развертка на отм 35.900										
415	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,19	27159,00	487,55	32319	580	24925	6467	41889
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	6814	140		3103	

416	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,5423	1630,00	--	884	--	884	--	955
		СП - 8%				--	--	--	--		71	
417	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00461	377718,63	2247,63	1741	10	1423	290	2193
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	308	3		162	
418	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,0611	44227,09	9169,73	2702	560	773	1034	4035
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1369	130		299	
419	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00072	578696,20	2259,20	417	2	168	225	693
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	247	1		51	
		Фрагмент 34.Развертка на отм 35.900										
420	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		0,744	27159,00	487,55	20206	363	15583	4043	26190
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	4260	88		1940	
421	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,2992	1630,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
422	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00205	377718,63	2247,63	774	5	632	129	975
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	137	1		72	
423	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,01526	44227,09	9169,73	675	140	193	258	1008
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	342	32		75	
424	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00009	578696,20	2259,20	52	--	21	28	87
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	31	--		6	
		Фрагмент 35.Развертка на отм 35.900										
425	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,496	27159,00	487,55	40630	729	31335	8130	52661
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	8566	176		3901	
426	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,6732	1630,00	--	1097	--	1097	--	1185
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
427	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,004352	377718,63	2247,63	1644	10	1343	273	2071
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	291	3		153	

428	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,0611	44227,09	9169,73	2702	560	773	1034	4035
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1369	130		299	
429	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00072	578696,20	2259,20	417	2	168	225	693
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	247	1		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					22660892	604646	17646317	4032137	28828469
		Накладные расходы	Тенге					3456442				
		Сметная прибыль	Тенге					1969055				
		Накладные расходы	Тенге					575699				
		Сметная прибыль	Тенге					166388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					28828475				
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы /АР-23,24/										
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. -3.400										
430	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		45,9386039	825,90	4,83	37941	222	12883	19925	62495
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	24836	70		4629	
431	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		45,9386039	102,98	0,77	4731	35	356	3486	8874
		НР - 80%; СП - 8%				94,48	0,38	4340	17		657	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
432	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		108,60224	1118,32	7,53	121452	818	45898	59998	195965
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	74736	261		14516	
433	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		108,60224	102,98	0,77	11183	83	839	8242	20979
		НР - 80%; СП - 8%				94,48	0,38	10261	41		1554	
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. 0.000										
434	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		43,7325346	675,67	6,62	29549	289	5940	18774	52188
		НР - 80%; СП - 8%				533,25	3,36	23320	147		3866	
435	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		43,7325346	825,90	4,83	36119	211	12264	18969	59494
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	23644	67		4407	
436	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		43,7325346	743,87	4,82	32531	211	6455	20774	57570
		НР - 80%; СП - 8%				591,43	2,36	25865	103		4264	
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							

437	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		53,9343624	1553,69	35,04	83797	1890	4314	62783	158306
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	77593	886		11726	
438	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		275,0652481	38,00	--	10452	--	10452	--	11289
		СП - 8%				--	--	--	--		836	
439	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		53,9343624	382,00	--	20603	--	20603	--	22251
		СП - 8%				--	--	--	--		1648	
440	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		72,9913987	552,23	5,51	40308	402	8497	25290	70846
		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	31409	204		5248	
441	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		21,0322251	1118,32	7,53	23521	158	8889	11619	37951
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	14474	51		2811	
442	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		21,0322251	279,54	2,41	5879	51	2325	2822	9398
		НР - 80%; СП - 8%				166,57	1,18	3503	25		696	
443	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности		85,9737355	402,72	0,70	34624	60	7093	22000	61154
		НР - 80%; СП - 8%				319,52	0,35	27471	30		4530	
444	2207-0101-9902 РСНБ РК 2015	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2		85,9737355	660,00	--	56743	--	56743	--	61282
		СП - 8%				--	--	--	--		4539	
445	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		27,045062	3231,45	34,64	87395	937	46619	32233	129198
		НР - 80%; СП - 8%				1473,05	16,74	39839	453		9570	
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000										
446	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		478,4331334	675,67	6,62	323264	3165	64975	205384	570940
		НР - 80%; СП - 8%				533,25	3,36	255124	1606		42292	
447	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		478,4331334	825,90	4,83	395138	2312	134164	207516	650866
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	258662	734		48212	

448	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		478,4331334	743,87	4,82	355894	2305	70629	227272	629819
		НР - 80%; СП - 8%				591,43	2,36	282960	1131		46653	
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
449	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		593,6060796	1553,69	35,04	922281	20797	47493	690990	1742332
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	853991	9746		129062	
450	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		3027,391006	38,00	--	115041	--	115041	--	124244
		СП - 8%				--	--	--	--		9203	
451	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		593,6060796	382,00	--	226758	--	226758	--	244898
		СП - 8%				--	--	--	--		18141	
452	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		803,6013417	552,23	5,51	443772	4430	93544	278437	779985
		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	345798	2248		57777	
453	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		228,0370868	1118,32	7,53	255017	1718	96372	125980	411478
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	156927	549		30480	
454	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		228,0370868	279,54	2,41	63746	549	25214	30602	101896
		НР - 80%; СП - 8%				166,57	1,18	37983	269		7548	
455	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		266,7278086	3231,45	34,64	861919	9238	459777	317894	1274198
		НР - 80%; СП - 8%				1473,05	16,74	392904	4464		94385	
456	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		30,7678729	3231,45	34,64	99425	1066	53036	36670	146983
		НР - 80%; СП - 8%				1473,05	16,74	45323	515		10888	
457	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности		945,7166136	402,72	0,70	380862	663	78019	242005	672697
		НР - 80%; СП - 8%				319,52	0,35	302180	327		49829	
458	2207-0101-9902 РСНБ РК 2015	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2		945,7166136	660,00	--	624173	--	624173	--	674107
		СП - 8%				--	--	--	--		49934	
		НА ОТМ. +36.050										
					Стены и перегородки							

459	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		17,8297239	1553,69	35,04	27702	625	1426	20755	52333
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	25651	293		3877	
460	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		90,9315918	38,00	--	3455	--	3455	--	3732
		СП - 8%				--	--	--	--		276	
461	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		17,8341426	382,00	--	6813	--	6813	--	7358
		СП - 8%				--	--	--	--		545	
462	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		28,119927	552,23	5,51	15529	155	3274	9743	27294
		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	12100	79		2022	
463	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		45,9540696	102,98	0,77	4732	35	355	3487	8877
		НР - 80%; СП - 8%				94,48	0,38	4342	17		658	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА										
					Потолки							
464	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		19,9352662	675,67	6,62	13470	132	2708	8558	23790
		НР - 80%; СП - 8%				533,25	3,36	10630	67		1762	
465	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		19,9352662	825,90	4,83	16465	96	5591	8647	27120
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	10778	31		2009	
466	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		19,9352662	743,87	4,82	14829	96	2943	9470	26243
		НР - 80%; СП - 8%				591,43	2,36	11790	47		1944	
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
467	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		8,9678871	1553,69	35,04	13933	314	717	10439	26322
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	12902	147		1950	
468	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		45,7362244	38,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
469	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		9,6853181	382,00	--	3700	--	3700	--	3996
		СП - 8%				--	--	--	--		296	
470	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		8,5790357	552,23	5,51	4738	47	999	2973	8327

		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	3692	24		617	
471	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		17,5469228	1118,32	7,53	19623	132	7416	9694	31662
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	12075	42		2345	
472	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		17,5469228	1118,32	7,53	19623	132	7416	9694	31662
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	12075	42		2345	
473	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		17,5469228	279,54	2,41	4905	42	1940	2355	7841
		НР - 80%; СП - 8%				166,57	1,18	2923	21		581	
474	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		38,9337539	474,93	1,59	18491	62	6883	9261	29972
		НР - 80%; СП - 8%				296,57	0,78	11546	30		2220	
		Откосы										
475	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		21,2206855	2171,01	21,65	46070	459	3697	33646	86094
		НР - 80%; СП - 8%				1975,15	6,78	41914	144		6377	
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА										
476	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		51,5404955	3840,58	28,03	197945	1445	132865	57783	276187
		НР - 90%; СП - 8%				1234,65	11,04	63635	569		20458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6137876				
		Накладные расходы	Тенге					2866174				
		Сметная прибыль	Тенге					720324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					9724374				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**67 364 352**					
		Всего стоимость оборудования					**0**					
		Итого без оборудования					**67 364 352**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%					**67 970 631**					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%					**68 303 687**					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%					**69 669 761**					
		Итого с оборудованием					**69 669 761**					
		Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997					**70 820 140**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		повышающей квадратичной К=0,86999999889				68 695 535					
		Итого с учетом НДС 12%				76 939 000					

Инженер-эксперт ТОО "Нур&М Құрылыс"

_____ У.Корабоев

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нур&М Құрылыс"
_____ Г.Ким

Технический надзор:

Инженер -эксперт ТОО "Нур&М Құрылыс"
_____ Т.Корабоев

Технический надзор:

Директор ТОО "Нур&М Құрылыс"
_____ С.Сарсенов

_____ С.Сералиев

Начальник ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ Ж.Ермабеков

Авторский надзор:

Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А.Албай