Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Технический надзор: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №7
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 28 июля 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	641 926 472,68	68 777 836,36							11 785 714,29	110 000 000,00
Итого к оплате	**641 926 472,68**	68 777 836,36							11 785 714,29	**110 000 000,00**

Заказчик:
и.о руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **М.Турдиев**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Н.Уразбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ **С.Сарсенов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А.Албай**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Нұр&М Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "ПСИ Каз Нур"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№591 от 11.09.2020 года, дополнительное соглашение №591/4 от 26.07.2021 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2021	15.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ №7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы /АР-23,24/										
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. -3.400										
1	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		369,9113965	825,90	4,83	305510	1788	103732	160446	503232
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	199990	567		37276	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
2	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		874,4977609	1118,32	7,53	977965	6588	369580	483121	1577973
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	601797	2105		116887	
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. 0.000										
3	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		352,1474658	675,67	6,62	237936	2329	47824	151172	420237
		НР - 80%; СП - 8%				533,25	3,36	187783	1182		31129	

4	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	352,1474658	825,90	4,83	290838	1702	98750	152741	479066
		НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	190386	540		35486	
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
5	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	434,2956381	1553,69	35,04	674761	15216	34746	505544	1274730
		НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	624799	7131		94424	
6	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	2214,907754	38,00	--	84166	--	84166	--	90900
		СП - 8%			--	--	--	--		6733	
7	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	434,2956381	382,00	--	165901	--	165901	--	179173
		СП - 8%			--	--	--	--		13272	
8	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	587,7486019	552,23	5,51	324572	3240	68418	203647	570476
		НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	252914	1644		42257	
9	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	169,3577751	1118,32	7,53	189395	1276	71573	93563	305595
		НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	116546	408		22637	
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000									
10	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	3852,486871	675,67	6,62	2603018	25484	523195	1653817	4597381
		НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	2054339	12933		340547	
11	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	3852,486871	825,90	4,83	3181767	18620	1080327	1670983	5240970
		НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	2082820	5908		388220	
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
12	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4779,893926	1553,69	35,04	7426479	167464	382421	5564060	14029782
		НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	6876594	78480		1039243	
13	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	24377,45902	38,00	--	926343	--	926343	--	1000451
		СП - 8%			--	--	--	--		74107	
14	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	4779,893926	382,00	--	1825919	--	1825919	--	1971993
		СП - 8%			--	--	--	--		146074	

15	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	6470,838666	552,23	5,51	3573382	35670	753245	2242055	6280671
		НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	2784467	18102		465235	
16	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	1836,222915	1118,32	7,53	2053477	13833	776023	1014432	3313342
		НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	1263621	4419		245433	
		НА ОТМ. +36.050									
				Стены и перегородки							
17	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	143,5702763	1553,69	35,04	223064	5030	11487	167124	421403
		НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	206547	2357		31215	
18	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	732,2084091	38,00	--	27824	--	27824	--	30050
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
19	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	143,6058575	382,00	--	54857	--	54857	--	59246
		СП - 8%			--	--	--	--		4389	
20	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	226,4300733	552,23	5,51	125041	1248	26358	78455	219776
		НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	97435	633		16280	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
				Потолки							
21	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,5247339	675,67	6,62	108462	1062	21800	68911	191563
		НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	85600	539		14190	
22	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	160,5247339	825,90	4,83	132577	776	45014	69626	218380
		НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	86787	246		16176	
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
23	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,2121129	1553,69	35,04	112195	2530	5777	84059	211955
		НР - 80%; СП - 8%			1438,65	16,42	103888	1186		15700	
24	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	368,281776	38,00	--	13995	--	13995	--	15114
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
25	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	77,989082	382,00	--	29792	--	29792	--	32175
		СП - 8%			--	--	--	--		2383	

26	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,0809644	552,23	5,51	38148	381	8041	23936	67051
		НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	29726	193		4967	
27	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	141,2930774	1118,32	7,53	158010	1064	59713	78058	254954
		НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	97233	340		18885	
28	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	141,2930774	1118,32	7,53	158010	1064	59713	78058	254954
		НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	97233	340		18885	
		Откосы									
29	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,8753147	2171,01	21,65	370972	3700	29768	270931	693255
		НР - 80%; СП - 8%			1975,15	6,78	337504	1159		51352	
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА									
30	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	415,019505	3840,58	28,03	1593914	11632	1069877	465288	2223938
		НР - 90%; СП - 8%			1234,65	11,04	512405	4582		164736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27988292	321698	8776179	15280027	46729786
							18890414	144995	--	3461464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27988292				
	Материалы		Тенге				5647383				
	Всего заработная плата		Тенге					19035409			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3128798				
		Накладные расходы	Тенге				15280026				
		Сметная прибыль	Тенге				3461465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46729784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15415
		Сметная заработная плата	Тенге					19035409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46729784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15415
		Сметная заработная плата	Тенге					19035409			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ. /АР-22/									
		НА ОТМ. -3.400 Полы из бетонного покрытие -415,85м2									
31	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	415,85	176,96	31,79	73589	13219	29757	33376	115522
		НР - 94%; СП - 8%			73,62	11,77	30613	4893		8557	

32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	33,268	20804,36	8,16	692119	271	566800	117546	874438
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	125048	--		64773	
33	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство	м2 покрытия	415,85	1032,29	96,47	429280	40115	243247	151299	627025
		НР - 94%; СП - 8%			350,89	36,16	145918	15038		46446	
34	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	415,85	-194,31	-8,65	-80802	-3599	-68796	-9565	-97597
		НР - 94%; СП - 8%			-20,22	-4,25	-8407	-1768		-7229	
		ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000									
				Полы из керамогранитной плитки -25,44м2							
35	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	25,44	1036,60	29,61	26371	753	14273	11004	40365
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	11345	362		2990	
36	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	25,44	896,56	30,15	22808	767	21375	963	25673
		НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	666	359		1902	
37	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,44	194,02	0,55	4936	14	3940	930	6335
		НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	982	7		469	
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	25,44	722,58	29,55	18382	752	8827	8615	29157
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	8803	362		2160	
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,44	191,67	10,05	4876	256	4402	317	5608
		НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	218	120		415	
				Полы из керамической плитки -3,0м2							
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	722,58	29,55	2168	89	1041	1016	3438
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	1038	43		255	
				Полы из керамической плитки -38,92м2							
41	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	38,92	1036,60	29,61	40344	1152	21836	16835	61754
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	17356	553		4574	
42	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	38,92	896,56	30,15	34894	1173	32703	1473	39276
		НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	1018	549		2909	

43	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,92	194,02	0,55	7551	21	6027	1422	9691
		НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	1503	10		718	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,92	722,58	29,55	28123	1150	13505	13179	44606
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	13468	553		3304	
				Полы из линолеума -288,04м2							
45	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки	288,04	1036,60	29,61	298581	8528	161602	124592	457027
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	128451	4093		33854	
46	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	288,04	1195,41	40,20	344326	11579	322699	14535	387570
		НР - 94%; СП - 8%			34,88	18,80	10048	5415		28709	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	288,04	722,58	29,55	208132	8510	99951	97539	330124
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	99671	4093		24454	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	288,04	191,67	10,05	55208	2895	49849	3588	63500
		НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	2464	1354		4704	
				Полы из керамогранитной плитки -43,16м2							
49	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	43,16	1036,60	29,61	44739	1278	24214	18669	68481
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	19247	613		5073	
50	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	43,16	597,70	20,10	25797	867	24177	1089	29037
		НР - 94%; СП - 8%			17,44	9,40	753	406		2151	
51	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	43,16	194,02	0,55	8374	24	6684	1577	10747
		НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	1666	12		796	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,16	722,58	29,55	31187	1275	14977	14615	49466
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	14935	613		3664	
		ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000									
				Полы из керамогранитной плитки -279,84м2							
53	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	279,84	1036,60	29,61	290081	8285	157001	121045	444016
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	124795	3977		32890	
54	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	279,84	896,56	30,15	250893	8437	235135	10591	282402
		НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	7321	3946		20919	

55	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	279,84	194,02	0,55	54293	153	43337	10226	69680
		НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	10803	75		5161	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	279,84	722,58	29,55	202207	8268	97105	94762	320726
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	96834	3977		23757	
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	279,84	191,67	10,05	53636	2812	48430	3486	61692
		НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	2394	1315		4570	
Полы из керамической плитки -33,0м2											
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33	722,58	29,55	23845	975	11451	11175	37821
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	11419	469		2802	
Полы из керамической плитки -428,12м2											
59	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	428,12	1036,60	29,61	443787	12675	240192	185184	679289
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	190920	6084		50318	
60	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	428,12	896,56	30,15	383834	12908	359725	16203	432040
		НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	11201	6036		32003	
61	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	428,12	194,02	0,55	83062	234	66300	15644	106602
		НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	16528	114		7896	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	428,12	722,58	29,55	309351	12649	148559	144974	490670
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	148143	6084		36346	
63	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки	3168,44	1036,60	29,61	3284390	93807	1777617	1370514	5027296
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	1412966	45028		372392	
64	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	3168,44	1195,41	40,20	3787584	127369	3549690	159884	4263265
		НР - 94%; СП - 8%			34,88	18,80	110525	59564		315797	
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	3168,44	722,58	29,55	2289449	93613	1099454	1072925	3631363
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	1096382	45028		268990	
66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3168,44	191,67	10,05	607285	31842	548341	39473	698498
		НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	27102	14891		51741	
Полы из керамогранитной плитки -390,61м2											

67	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	390,61	1036,60	29,61	404904	11565	219146	168959	619773
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	174193	5551		45909	
68	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	390,61	597,70	20,10	233469	7851	218805	9855	262791
		НР - 94%; СП - 8%			17,44	9,40	6813	3672		19466	
69	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	390,61	194,02	0,55	75784	214	60490	14273	97262
		НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	15080	104		7205	
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	390,61	722,58	29,55	282247	11541	135542	132272	447680
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	135164	5551		33161	
		Полы из керамогранитной плитки -64,8м2									
71	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,8	1036,60	29,61	67171	1919	36354	28029	102817
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	28898	921		7616	
72	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	64,8	194,02	0,55	12572	35	10035	2368	16135
		НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	2502	17		1195	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	64,8	722,58	29,55	46823	1915	22485	21943	74268
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	22423	921		5501	
		Полы из керамогранитной плитки -45,24м2									
74	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,24	1036,60	29,61	46896	1339	25382	19569	71781
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	20175	643		5317	
75	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45,24	194,02	0,55	8777	25	7005	1653	11265
		НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	1747	12		834	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,24	722,58	29,55	32689	1337	15698	15320	51850
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	15654	643		3841	
		Полы из керамогранитной плитки -157,68м2									
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	157,68	722,58	29,55	113936	4659	54715	53395	180718
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	54562	2241		13387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15709947	547515	10791084	4348336	21662943
							4371344	254542	--	1604662	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15709947				
		Материалы	Тенге				10791088				
		Всего заработная плата	Тенге					4625886			
		Накладные расходы	Тенге				4348333				
		Сметная прибыль	Тенге				1604662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21662942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4661

		Сметная заработная плата	Тенге					4625886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21662942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4661
		Сметная заработная плата	Тенге					4625886			
РАЗДЕЛ 3.Водопровод хозяйственно-питьевой В1											
Трубы											
78	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	233,9999998	1414,94	16,44	331096	3847	--	320727	703969
		НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	327249	23		52146	
79	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	694,98	142,00	--	98687	--	98687	--	106582
		СП - 8%			--	--	--	--		7895	
80	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	342,9999997	1529,38	19,77	524576	6781	--	507494	1114635
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	517795	56		82566	
81	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1018,71	221,00	--	225135	--	225135	--	243146
		СП - 8%			--	--	--	--		18011	
82	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,6666667	1670,54	23,36	2784	39	--	2691	5913
		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	2745	--		438	
83	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4/32х4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	376,00	--	1861	--	1861	--	2010
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
84	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,3333333	1847,96	27,64	6160	92	--	5948	13076
		НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	6068	1		969	
85	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	621,00	--	6148	--	6148	--	6640
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
86	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2003,89	31,81	10019	159	--	9666	21260
		НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	9860	3		1575	

87	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	955,00	--	14182	--	14182	--	15316
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
88	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,3333333	2189,87	559,66	11679	2985	131	9205	22555
		НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	8563	830		1671	
89	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,136	1533,00	--	23203	--	23203	--	25060
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
90	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38,3333333	3054,39	36,34	117085	1393	93500	22306	150542
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	22192	569		11151	
91	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3,3333333	4385,56	48,22	14619	161	12144	2332	18307
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	2314	65		1356	
92	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16,6666666	4939,97	48,22	82333	804	69957	11660	101512
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	11572	326		7519	
				Фасоные части							
93	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	504	636,00	--	320544	--	320544	--	346188
		СП - 8%			--	--	--	--		25644	
94	2302-0401-4603 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	2	550,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
95	2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2" , для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9798,00	--	9798	--	9798	--	10582
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
96	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4008,43	291,45	4008	291	522	3190	7774
		НР - 98%; СП - 8%			3195,40	59,21	3195	59		576	
97	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66614,00	--	199842	--	199842	--	215829
		СП - 8%			--	--	--	--		15987	

98	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	26,00	--	3640	--	3640	--	3931
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
99	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
100	2302-0401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	89,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
101	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	95,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
102	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	388,00	--	388	--	388	--	419
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
103	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	532	15,00	--	7980	--	7980	--	8618
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
104	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111,00	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
105	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	188,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
106	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	360,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
107	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	60,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
108	2302-0401-1114 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	131,00	--	131	--	131	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
109	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	173,00	--	173	--	173	--	187
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
110	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63	шт.	2	173,00	--	346	--	346	--	374

		СП - 8%			--	--	--	--		28	
111	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	26503,42	118,56	212027	948	201453	9748	239518
		НР - 98%; СП - 8%			1203,30	40,11	9626	321		17742	
112	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	29324,54	28,49	234596	228	219816	14354	268866
		НР - 98%; СП - 8%			1819,05	11,77	14552	94		19916	
113	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	48	5433,00	--	260784	--	260784	--	281647
		СП - 8%			--	--	--	--		20863	
114	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	24	20916,06	--	501985	--	492359	9434	552333
		НР - 98%; СП - 8%			401,10	--	9626	--		40914	
115	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	702	8,00	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
116	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1029	10,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
117	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
118	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
119	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	45,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
120	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	194,00	--	3104	--	3104	--	3352
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
121	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537,00	--	16110	--	16110	--	17399
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3267223	17728	2304136	928755	4531656
							945359	2348	--	335681	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				260784				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				260784				
		Сметная прибыль	Тенге				20863				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				281647				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3006439				

	Материалы		Тенге				1089882				
	Всего заработная плата		Тенге					947707			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				953470				
		Накладные расходы	Тенге				928753				
		Сметная прибыль	Тенге				314815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4250007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата	Тенге					947707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4531654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата	Тенге					947707			
		РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3									
		Трубы									
122	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	420,9999996	1414,94	16,44	595690	6921	--	577034	1266542
		НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	588769	41		93818	
123	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1250,37	150,00	--	187556	--	187556	--	202560
		СП - 8%			--	--	--	--		15004	
124	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	368,9999996	1529,38	19,77	564340	7295	--	545963	1199126
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	557045	60		88824	
125	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1095,93	220,00	--	241105	--	241105	--	260393
		СП - 8%			--	--	--	--		19288	
126	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,6666667	1670,54	23,36	2784	39	--	2691	5913
		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	2745	--		438	
127	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	359,00	--	1777	--	1777	--	1919
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
128	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,3333333	1847,96	27,64	6160	92	--	5948	13076
		НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	6068	1		969	
129	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	607,00	--	6009	--	6009	--	6490
		СП - 8%			--	--	--	--		481	

130	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2003,89	31,81	10019	159	--	9666	21260
		НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	9860	3		1575	
131	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015 прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	971,00	--	14419	--	14419	--	15573
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
132	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	2189,87	559,66	15329	3918	172	12082	29604
		НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	11239	1090		2193	
133	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,866	1540,00	--	30594	--	30594	--	33041
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
134	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	360	636,00	--	228960	--	228960	--	247277
		СП - 8%			--	--	--	--		18317	
135	2302-0401-4603 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	2	550,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
136	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	26,00	--	3276	--	3276	--	3538
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
137	2302-0401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	89,00	--	356	--	356	--	384
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
138	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	95,00	--	950	--	950	--	1026
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
139	2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
140	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	490	15,00	--	7350	--	7350	--	7938
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
141	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102

		СП - 8%			--	--	--	--		8	
142	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111,00	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
143	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	188,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
144	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	60,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
145	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	104,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
146	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1263	8,00	--	10104	--	10104	--	10912
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
147	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1107	10,00	--	11070	--	11070	--	11956
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
148	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
149	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
150	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	45,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
151	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	194,00	--	4074	--	4074	--	4400
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
		Изоляционные работы									
152	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	18	627,48	68,38	11295	1231	4789	4467	17022
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	5275	602		1261	
153	2111-0403-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм/36/ ГОСТ 16381-77	м	6,6	1556,00	--	10270	--	10270	--	11091
		СП - 8%			--	--	--	--		822	

154	2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1871,00	--	20581	--	20581	--	22227
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
155	2111-0403-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	2291,00	--	40322	--	40322	--	43547
		СП - 8%			--	--	--	--		3226	
156	2111-0403-0515 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 70 мм/67/ ГОСТ 16381-77	м	24,2	3217,00	--	77851	--	77851	--	84080
		СП - 8%			--	--	--	--		6228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2105767	19654	905112	1157851	3524706
							1181002	1797	--	261091	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160318				
	Материалы		Тенге				4788				
	Всего заработная плата		Тенге					5877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149024				
		Накладные расходы	Тенге				4467				
		Сметная прибыль	Тенге				13183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				177968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5877			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1945449				
	Материалы		Тенге				173				
	Всего заработная плата		Тенге					1176922			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				751126				
		Накладные расходы	Тенге				1153383				
		Сметная прибыль	Тенге				247907				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3346739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881
		Сметная заработная плата	Тенге					1176922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3524706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
		Сметная заработная плата	Тенге					1182799			
		РАЗДЕЛ 5. Бытовая канализация К1									
157	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	203,6666665	786,62	3,37	160208	686	1102	155461	340922
		НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	158420	214		25254	

158	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	609,778	921,00	--	561606	--	561606	--	606534
		СП - 8%			--	--	--	--		44928	
159	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	167,9999998	814,92	1,38	136906	232	396	133627	292176
		НР - 98%; СП - 8%			811,18	0,46	136278	77		21643	
160	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	502,992	306,00	--	153916	--	153916	--	166229
		СП - 8%			--	--	--	--		12313	
161	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	3,3333333	6133,92	41,88	20446	140	17387	2924	25240
		НР - 98%; СП - 8%			875,70	19,31	2919	64		1870	
162	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	234	212,00	--	49608	--	49608	--	53577
		СП - 8%			--	--	--	--		3969	
163	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	90	553,00	--	49770	--	49770	--	53752
		СП - 8%			--	--	--	--		3982	
164	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	202	131,00	--	26462	--	26462	--	28579
		СП - 8%			--	--	--	--		2117	
165	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	90	466,00	--	41940	--	41940	--	45295
		СП - 8%			--	--	--	--		3355	
166	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	278,00	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
167	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина канализационная ПВХ 90°/135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	654,00	--	47088	--	47088	--	50855
		СП - 8%			--	--	--	--		3767	
168	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	208	84,00	--	17472	--	17472	--	18870
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
169	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	300,00	--	21600	--	21600	--	23328
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
170	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2008,00	--	8032	--	8032	--	8675

		СП - 8%			--	--	--	--		643	
171	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	114	176,00	--	20064	--	20064	--	21669
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
172	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	611	247,00	--	150917	--	150917	--	162990
		СП - 8%			--	--	--	--		12073	
173	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	504	45,00	--	22680	--	22680	--	24494
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1489826	1058	1191152	292012	1924386
							297617	355	--	142548	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1489826				
	Материалы		Тенге				18885				
	Всего заработная плата		Тенге					297972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1172266				
		Накладные расходы	Тенге				292013				
		Сметная прибыль	Тенге				142547				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1924386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					297972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1924386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					297972			

РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ

Монтажные работы

174	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	69,9666666	1136,68	16,49	79530	1154	30561	47242	136914
		НР - 98%; СП - 8%			683,39	5,60	47815	392		10142	
175	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1147	1785,00	--	2047395	--	2047395	--	2211187
		СП - 8%			--	--	--	--		163792	
176	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	72,3333333	286,94	--	20756	--	7882	12617	36042
		НР - 98%; СП - 8%			177,98	--	12874	--		2670	
177	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835,00	--	5010	--	5010	--	5411
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
178	2304-0501-0226 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4256,00	--	17024	--	17024	--	18386
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	

179	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1,3333333	2427,56	299,97	3237	400	90	2870	6595
		НР - 98%; СП - 8%			2060,33	135,74	2747	181		489	
180	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259,00	--	13036	--	13036	--	14079
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
		Трубопроводы									
181	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	210,3333331	1433,81	18,24	301579	3837	214221	83311	415682
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	83521	1490		30791	
182	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	953,7333324	1571,32	18,24	1498624	17400	1102507	377766	2026501
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	378717	6758		150111	
183	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33,3333333	1294,99	18,24	43166	608	29322	13203	60879
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	13236	236		4510	
184	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,6666666	2871,46	39,57	65086	897	47104	17067	88725
		НР - 98%; СП - 8%			753,74	14,57	17085	330		6572	
185	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1367,066665	86,70	1,28	118524	1743	896	113567	250658
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	115885	--		18567	
186	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	39,3333333	1004,50	2,52	39510	99	311	38325	84062
		НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	39100	8		6227	
187	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	80,9999999	1002,80	2,07	81227	168	627	78847	172880
		НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	80432	24		12806	
188	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	116,82	173,00	--	20210	--	20210	--	21827
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
189	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	240,57	240,00	--	57737	--	57737	--	62356
		СП - 8%			--	--	--	--		4619	
		Гильзы									

190	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12	996,58	2,52	11959	30	--	11692	25543
		НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	11929	2		1892	
191	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	71,9999999	995,06	2,07	71644	149	--	70086	153069
		НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	71495	21		11338	
192	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	35,64	173,00	--	6166	--	6166	--	6659
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
193	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	213,84	240,00	--	51322	--	51322	--	55427
		СП - 8%			--	--	--	--		4106	
		Изоляционные работы									
194	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	35,4666666	627,48	68,38	22255	2425	9435	8801	33540
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	10395	1185		2484	
195	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	42,24	165,00	--	6970	--	6970	--	7527
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
196	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	460,00	--	34408	--	34408	--	37161
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4616373	28910	3702234	875394	5931110
							885231	10628	--	439343	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				63632				
		Материалы	Тенге				9435				
		Всего заработная плата	Тенге					11580			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41378				
		Накладные расходы	Тенге				8801				
		Сметная прибыль	Тенге				5795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11580			

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4552741				
	Материалы		Тенге				1433521				
	Всего заработная плата		Тенге					884279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2217899				
	Сдача и испытание		Тенге				1893				
		Накладные расходы	Тенге				866593				
		Сметная прибыль	Тенге				433547				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5852881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646
		Сметная заработная плата	Тенге					884279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5931108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
		Сметная заработная плата	Тенге					895859			
		РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
197	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	71,9999999	1414,23	58,17	101825	4188	--	96674	214379
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	97637	1011		15880	
198	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	216	1948,00	--	420768	--	420768	--	454429
		СП - 8%			--	--	--	--		33661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				522593	4188	420768	96674	668808
							97637	1011	--	49541	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				522593				
	Всего заработная плата		Тенге					98647			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				420768				
	Сдача и испытание		Тенге				4849				
		Накладные расходы	Тенге				96674				
		Сметная прибыль	Тенге				49541				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				668809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					98647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				668809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82

		Сметная заработная плата	Тенге					98647			
		РАЗДЕЛ 8. Электрооборудования									
				Электроосвещение							
199	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	72	6630,00	--	477360	--	477360	--	515549
		СП - 8%			--	--	--	--		38189	
200	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476,00	--	13428	--	13428	--	14502
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
201	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W/КЛ SP-15 36В, IP20/, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /	шт.	3	678,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
202	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(18) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	65	1453,00	--	94445	--	94445	--	102001
		СП - 8%			--	--	--	--		7556	
203	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(30) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	196	1453,00	--	284788	--	284788	--	307571
		СП - 8%			--	--	--	--		22783	
204	2307-0101-0708 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	122	1291,00	--	157502	--	157502	--	170102
		СП - 8%			--	--	--	--		12600	
205	2307-0102-1322 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604/136УХЛ4/ ГОСТ 17677-82	шт.	128	1895,00	--	242560	--	242560	--	261965
		СП - 8%			--	--	--	--		19405	
206	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /30Вт/	шт.	318	531,00	--	168858	--	168858	--	182367
		СП - 8%			--	--	--	--		13509	
207	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /18Вт/	шт.	65	531,00	--	34515	--	34515	--	37276
		СП - 8%			--	--	--	--		2761	
208	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 /36вт/ Вт ГОСТ 6825-91	шт.	128	373,00	--	47744	--	47744	--	51564
		СП - 8%			--	--	--	--		3820	
209	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015 п.	Стартер 80С-220 для ламп	шт.	128	78,00	--	9984	--	9984	--	10783
		СП - 8%			--	--	--	--		799	

210	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные, пиктограмма "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	51	1949,00	--	99399	--	99399	--	107351
		СП - 8%			--	--	--	--		7952	
211	2307-0218-1804 РСНБ РК 2015 п.	/Пакетный/Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1006,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
212	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	183,00	--	4392	--	4392	--	4743
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1639021	--	1639021	--	1770144
							--	--	--	131123	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1639021				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1639021				
		Сметная прибыль	Тенге				131122				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1770143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1770143				

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

		Кабельные изделия									
213	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	114,9999999	575,17	32,36	66145	3722	10299	38605	113129
		НР - 72%; СП - 8%			453,25	12,99	52124	1494		8380	
214	2306-0142-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,345	2138289,00	--	737710	--	737710	--	796726
		СП - 8%			--	--	--	--		59017	
215	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1349,999999	99,22	1,62	133951	2185	26871	76156	226915
		НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	104895	877		16809	
216	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,05	192949,00	--	781443	--	781443	--	843959
		СП - 8%			--	--	--	--		62515	

217	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2716,666664	115,78	3,24	314529	8792	59471	179852	533932
		НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	246266	3528		39551	
218	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	329529,00	--	39543	--	39543	--	42707
		СП - 8%			--	--	--	--		3163	
219	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,71	297273,00	--	1102883	--	1102883	--	1191113
		СП - 8%			--	--	--	--		88231	
220	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7235114	474284,00	--	343150	--	343150	--	370602
		СП - 8%			--	--	--	--		27452	
221	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	73,6666666	162,05	6,47	11938	477	1921	7006	20460
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	9540	191		1516	
222	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	759207,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
223	2306-0145-1633 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,216	1092059,00	--	235885	--	235885	--	254756
		СП - 8%			--	--	--	--		18871	
224	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	239,9999998	209,15	11,33	50196	2719	7073	29876	86478
		НР - 72%; СП - 8%			168,35	4,55	40404	1091		6406	
225	2306-0145-1531 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	1894397,00	--	1363966	--	1363966	--	1473083
		СП - 8%			--	--	--	--		109117	
226	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	86,6666666	99,22	1,62	8599	140	1725	4889	14567
		НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	6734	56		1079	

227	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,26	253895,00	--	66013	--	66013	--	71294
		СП - 8%			--	--	--	--		5281	
228	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	115,78	3,24	232	6	45	132	393
		НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	181	3		29	
229	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	424864,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
230	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	596589,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
231	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,6666667	162,05	6,47	270	11	43	159	463
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	216	4		34	
232	2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	817707,00	--	4089	--	4089	--	4416
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
233	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	5	564,89	4,35	2824	22	277	1822	5018
		НР - 72%; СП - 8%			505,05	0,97	2525	5		372	
234	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	52495,00	--	787	--	787	--	850
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
235	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4245,333329	281,62	2,57	1195583	10909	18559	839918	2198341
		НР - 72%; СП - 8%			274,68	0,10	1166115	438		162840	
236	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8276	71,00	--	587596	--	587596	--	634604
		СП - 8%			--	--	--	--		47008	
237	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4460	90,00	--	401400	--	401400	--	433512
		СП - 8%			--	--	--	--		32112	
238	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	159,9999998	394,09	3,54	63054	566	4912	41499	112917
		НР - 72%; СП - 8%			359,85	0,38	57576	61		8364	

239	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	480	194,00	--	93120	--	93120	--	100570
		СП - 8%			--	--	--	--		7450	
		Крепежные элементы									
240	2306-1703-0134 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для труб диам.20	шт.	4	90,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
241	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	230	9,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
242	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015 п.	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	200	97,00	--	19400	--	19400	--	20952
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
243	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	0,3333333	627,48	68,38	209	23	88	83	315
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	98	11		23	
244	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	146,00	--	161	--	161	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
245	Прайс-лист	Нагреватель/Штанга оперативная изолирующая/ШО-1	шт.	1	2732,14	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
246	Прайс-лист	Сальник,Пластина PG-16	шт.	12	76,50	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
247	2302-0601-1202 РСНБ РК 2015 п.	Хомут на сальник DN 75	шт.	12	99,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7638804	29572	5922559	1219997	9567505
							1686673	7759	--	708706	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5275024				
		Материалы	Тенге				107727				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге					470134			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4686339				
	Накладные расходы	Тенге				338496				
	Сметная прибыль	Тенге				449082				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9567504				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1358
	Сметная заработная плата	Тенге					1694432			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				96 311 087					
	Всего стоимость оборудования				0					
	Итого без оборудования				96 311 087					
	Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				97 177 887					
	Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%				97 654 058					
	Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				99 607 140					
	Итого с оборудованием				99 607 140					
	Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997				101 251 841					
	Понижающий коэффициент К=0,96999999889				98 214 285					
	Итого с учетом НДС 12%				110 000 000					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ У.Корабоев

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Г.Ким

Технический надзор:
Инженер -эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Т.Корабоев

Технический надзор:
Директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ С.Сарсенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ С.Ерапиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ Х.Жанабеков

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А.Албай